

		시 민			
문서번호	녹색에너지과-2785	주무관	녹색에너지과장	기후변화정책관	기후환경본부장
결재일자	2012.2.21.				
공개여부	대시민공개				
방침번호		협 조 신재생에너지팀장			

에너지제로하우스 전시설계 및 전시물 제작설치 공사
계약기간 연장계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협약내용	협약결과	

기후환경본부
(녹색에너지과)

「에너지제로하우스 전시설계 및 전시물 제작설치 공사」 계약 기간 연장 계획

에너지제로하우스 건축공사 지연에 따라 시설 내부 전시물 제작설치 공사가 당초 준공 기한 내 완료되기 어려워, 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 함.

사업개요

- 사업명 : 에너지제로하우스 전시설계 및 전시물 제작설치 공사
- 계약자 : (주)시공테크
- 사업기간 : 2010.12.27~2012.2.29
- 계약금액 : 21억

계약사항 변경

- 변경사항 : 계약기간 연장
 - 당초 : 2010.12.27~2011.7.24
 - ※ 단서조항 : 에너지제로하우스 준공일 지연으로 본 사업의 정상적인 추진이 어려울 경우 계약기간 변경 가능
 - 1회 변경 : 2010.12.27~2012.2.28
 - **금회 변경 : 2010.12.27~2012.5.30**
- 연장 사유
 - 에너지제로하우스 건축 공사 지연(공정률 87%, 외부마감공사 중)으로 당초 계약기간 내 시설내부 전시공사 추진 불가
 - ▶ 외부마감공사 중 커튼월 설치공사 완료(3.10 예정) 이후 내부 전시물 설치공사 착수
- 지체상금 부과 여부 검토
 - 귀책사유 : 서울특별시 환경정책과
 - 지체상금 : 미부과

향후계획

- '12.2 : '에너지제로하우스 전시설계 및 전시물 제작·설치공사' 계약기간 연장요청(말본→재무과)
- '12.2 : '에너지제로하우스 전시공사 예산 불용에 따른 추가 소요예산 확보계획 수립(시장방침).

붙임. 1. 공사기간 연장요청 공문(시공테크) 1부.
2. 계약기간 변경전후 공정표 1부. 끝.