

등록번호	도로시설과-4304
등록일자	2015.3.19.
결재일자	2015.3.23.
공개구분	대시민공개

주무관	도로조명팀장	도로시설과장	안전건설국장
가순종	代가순종	이동훈	03/23 박희균
협 조			

2015년 새봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한
조명시설 대청소 및 정비 계획



안전건설국

(도로시설과)

2015년 새봄맞이 도심환경 개선 및 조명효율 향상을 위한

조명시설 대청소 및 정비 계획

새봄을 맞이하여 겨우내 위해요인 및 오염된 조명등을 일제 조사하여 위해요인 제거, 조명효율 향상 및 세척 등을 통하여 안전하고, 쾌적한 밤거리 조성에 기여하고자 함

■ 시설물 현황

○ 가로등 : 총 6,801등

등 주	가 로 등				비 고
	계	차도등	보행등	육교등	
3,668	6,707	4339	2,338	16	기타14

※ 분전반 : 223(일반분전반 208면 , 지하매설식 13면, 종합분전반 2면)

○ 보안등 : 총 5,916등

설치장소별 (본, 등)				점등방식 (개)	
계	전용주	건축물	한전주 병설	계	자동점멸기
5,916	753	2,618	2,545	5,916	5,916

■ 환경정비 개요

○ 환경정비 방법 : 시설물별 일제점검하여 적출 사항에 대하여 정비시행

○ 환경정비 주요내용

- 새봄맞이 사고 및 위험요인 사전 점검을 통한 안전 중구 실현
- 매연, 먼지, 불법 첨부물로 오염된 시설물 개선으로 도시미관 저해 조명시설
- 글러브 변색, 조명등 위치 및 방향 부적절 조명등 조정으로 조명효율 향상

○ 점검반 구성

- 가로등 : 도로조명팀 직원 편성
- 보안등 : 동별 동장주관하에 실시하고, 도로시설과 병행 점검

세부 점검 계획

○ 점검 기간 : 2015. 3. 16(월) ~ 3. 27(금)[14일간]

○ 중점 점검 항목

- 가로등 : 도색상태, 경사주, 표찰상태, 그리브 변색 및 이탈, 부점등
- 분전함 : 분전반 표찰, 파손여부, 내외부 청결 상태 등
- 보안등 : 경사주, 파손, 인입선 상태, 점멸기 고위치, 부적절 보안등, 보안등주 및 금속관배관 접지 여부 확인, 부점등

○ 점검반 편성

구 분	점 검 반			
	1 조	2 조	3 조	4조
총 괄	도로조명팀장 정철모			
점검자	공업 7급 가순중 전기 7급 김기범	공업 7급 백호선 전기 7급 김봉섭	공업 8급 나권희 전기 8급 박해창	전기 7급 김태정 전기 8급 김주영

○ 조별 점검 노선(동)

총 괄	1 조	2 조	3 조	4조
가로등 (시도)	퇴계로, 삼일대로, 소파로, 소월로, 후암로, 수표로, 충무로	을지로, 서소문로 통일로, 중림로, 만리재로, 청파로, 칠패로, 새문안로	남대문로, 마른내로 세종대로, 장충단로 ,동호로, 창경궁로, 무교로	청계천로, 마장로 난계로, 다산로, 을지로45길, 다산로
가로등 (구도)	서애로, 필동길, 삼일대로10길, 춘천사길, 수표로2길, 수표로6길	이화길, 미술관길, 덕수궁길, 중림길, 바비앙길, 북창길, 회현산책로, 서학당길	북창길, 소공주길, 북창중앙길, 충무길, 명동내	율원로, 동화길, 젓배개길, 청구로, 매봉길, 마장로9길 대현길
보안등 (동별)	소공동, 회현동, 명동	필동, 광희동, 장충동, 을지로동	신당1동, 다산동, 약수동, 청구동	신당5동, 동화동, 황학동, 중림동

점검결과 조치계획

- 가로등 및 보안등 관리번호 및 표찰상태 일제조사하여 재정비
- 점검 시 경미한 사항은 즉시 현장에서 조치
- 추가 조명등 설치, 부적절 조명등에 대해서는 담당 재조사 실시
- 기술인력 및 예산투입이 필요한 지적사항은 보수업체에 작업지시

행정 사항

- 동별 점검 실시후 긴급사항은 즉시 통보하고 최종 결과는 2015. 3. 30(월) 제출
- 조별 점검결과는 점검일 익일 담당자가 수합. 끝.