

등록번호	주차관리과-16793
등록일자	2015.6.16.
결재일자	2015.6.16.
공개구분	대시민공개

주무관	주차시설팀장	★주차관리과장	안전건설국장
주기종	임영래	류웅걸	전결 06/16 박희균
협 조			

## 공영주차장건립 기본계획 및 타당성조사 용역 연장계획



안 전 건 설 국  
주 차 관 리 과

## 공영주차장건립 기본계획 및 타당성조사 용역 연장계획

공영주차장건립 기본계획 및 타당성조사 사전 검토 보고서 추가 지시 사항 및 서울시 투자심사, 보고회 개최 일정 등에 따라 준공기한을 연장하여 업무추진에 만전을 기하고자 함

### I 용역개요

- 용역명 : 중구 공영주차장건립 기본계획 수립 및 타당성조사
- 용역업체 : 주식회사 천일
- 계약금액 : 105,320,600원
- 용역기간 : 2014.12.12.~2015.6.19
- 대상권역(사업)
  - 공영주차장건립 기본계획 : 중구 전지역(9.97km<sup>2</sup>)
  - 공영주차장건립 타당성조사(4개소)
    - 동화동 공영주차장 지하화 건립
    - 다산어린이공원 지하주차장 건립
    - 성곽길주변 공영주차장 건립
    - 광희문주변 공영주차장 건립

## II 준공연장 사유

○ 공영주차장건립 기본계획 및 타당성조사 사전 검토 보고 시 추가 지시사항 및 서울시 투자심사, 최종 보고회 개최 일정 등에 따른 내실 있는 용역을 수행하기 위하여 용역기간 연장이 불가피함

### - 공영주차장 건립 기본계획 수립

- 목사동천 복원사업에 따른 주차장 건립 시 필동 공영주차장 매각 검토
- 각 권역별 주차장 확보계획 위치 및 추가검토(장충동 지역 등)
- 재개발 계획 시기 및 진행여부와 연계한 주차장건립 계획 수립
- 이륜차 주차장 동대문 DDP 부설주차장 활용방안 등 다각적인 검토
- 재원조달방안을 위한 공영주차장 매각 대상지 재검토(초동공영 제외)
- 시급성과 재정현황을 고려한 주택지역내 공영주차장건립 우선순위 결정 등

### - 공영주차장 건립 타당성조사

- 광희문주변 공영주차장 건립 부지 변경(광희문 문화마을 사업과 연계)에 따른 재검토 작성
- 다산어린이공원 지하주차장 진출입부지 추가 및 주민설명회 개최
- 성곽길 주변 공영주차장 서울시 투자심사에 따른 자료분석 등
  - ※주차장법 시행규칙 도로너비 규정 개정 시 주차장 건립규모 재작성
- 도시계획시설(주차장) 결정에 따른 교통성 및 환경성 검토 등 작성

### Ⅲ 준공연장 기한

구 분	준공기한		연장기한
	당 초	변 경	
공영주차장건설 기본계획수립 및 타당성조사	2015.6.19	2015.10.19	122일

※준공일(2015.10.19.) 이전 과업수행 완료시 준공처리

- 연장 귀책사유 : 중구청
- 지체상금 부과여부 : 미부과

### Ⅳ 추진일정

- 2015. 6월 : 대상사업(성곽길, 동화동) 투자사업 심사 의뢰
- 2015. 7월 : 투자심사를 위한 자료분석 검토 등
- 2015. 8월 : 공영주차장 기본계획 및 타당성조사 보고회 개최
- 2015.10월 : 공영주차장 기본계획 수립 및 성과품 납품