

등록번호	교통행정과-52532
등록일자	2015.10.27.
결재일자	2015.10.28.
공개구분	대시민공개

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	안전건설국장	부구청장
협조	주무관 도로굴착팀장 도로시설과장			

- 충무로역 앞, 다산로 한국양봉농협 앞 -  
**횡단보도 확충사업 추진계획**



안 전 건 설 국  
교 통 행 정 과

# - 충무로역 앞, 다산로 한국양봉농협 앞 - 횡단보도 확충사업 추진계획

충무로역 앞 및 다산로 한국양봉농협 앞 횡단보도 확충사업 추진에 따른  
현안사항과 문제점 및 해결방안을 마련코자 함.

## I 사 업 개 요

### ● 대 상

- 충무로역 앞 횡단보도 : 퇴계로 187(농협 충무로지점) ~ 퇴계로 188
- 한국양봉농협 앞 횡단보도 : 다산로 141(한국양봉농협) ~ 다산로 142

### ● 소요예산 : 306,950천원(시비 100%)

### ● 추진내용

- 서부도로사업소 기전과 : 신호기 설치 222,000천원
  - 중구청 교통행정과 : 노면 · 토목공사 65,320천원
  - 중구청 도로시설과 : 가로등 이설공사 19,630천원(다산로 가로등 개량공사시 수행)
- ※ 관련근거 : 횡단보도 확충사업 예산 재배정 [서울시 교통운영과-17647(2015.9.10.)]

## II 추진경위

- 2015.05.07. : 다산로 한국양봉농협 앞 횡단보도 심의 통과
- 2015.06.25. : 충무로역 앞(필동 매경 앞) 횡단보도 심의 통과
- 2015.09.10. : 실시설계후 예산 재배정(시 → 구)
- 2015.09.30. : 서부도로사업소 신호등 설치 업체 선정 완료
- 2015.10.21. : 서울시 교통운영과, 서부도로사업소 도로굴착 심의관계로  
도로시설과 방문 협의

### III 현안 및 문제점

- 현안사항 : 횡단보도 설치를 위해서는 서부도로사업소에서 우선 신호기를 설치하여야 하나, 현재 2015년 하반기 도로관리심의회 심의·조정을 사전에 득하지 않으므로 인하여 현재 우리구 사업 추진이 어려운 실정임.

※ 도로시설과 도로굴착심의회는 1년에 상·하반기 2번 실시하고 있으며, 본 사업은 2015 하반기 도로관리심의회(2015. 7. 30)이후 발생한 사업으로 심의대상에서 제외된 사업임.

- 문 제 점 : 사업 미시행시 지역주민숙원사업 지연에 따른 행정신뢰도 저하 및 보행약자의 불편 가중

- 본 사업은 지역주민의 오랜 숙원사업으로 횡단보도 설치를 위하여 굴착허가가 시급
- 서울시 예산사업으로 금년말까지 예산집행을 완료해야 함.

### IV 해 결 방 안

- 본 사업은 보행단절을 연결하는 주민편의를 위하여 추진중인 횡단보도 확충사업으로 사업의 시급성을 감안하여, 관련부서의(도로시설과) 협조를 받아 굴착허가후 추진코자 함.

### V 행 정 사 항

- 서부도로사업소 기전과 : 신호기 설치
- 중구청 도로시설과 : 신호등 선로후 도로복구 및 가로등 이설
- 중구청 교통행정과 : 노면 및 토목(보도턱낮춤) 공사 시행

- 붙임 1. 신호기 설치도면(충무로역 앞 및 다산로 양봉농협) 1부.  
2. 개선도면 (충무로역 앞 및 다산로 양봉농협 앞) 1부.  
3. 서울시 공문 1부. 끝.