

「쟁골 어린이공원 재정비공사」 준공기한 연기 검토보고

주무관	공원관리팀장	공원녹지과장	도시환경국장
임윤규	주동희	한정훈	05/10 배경섭

「쟁골 어린이공원 재정비공사」 건의 공사기간을 아래와 같이 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공사 개요

- 공 사 명 : 쟁골 어린이공원 재정비공사
- 공사기간 : 2016. 4. 11. ~ 5. 31.
- 공사개요 : 조합놀이대등 노후시설 교체, 블럭포장, 회양목등 수목식재 등
- 총공사비 : 금151,958,760원(구비) ※ 도급비 38,112,130원, 관급자재 113,846,630원
- 계약업체 : 한국도시녹화(주) 대표 김 철 민

2. 준공기한 연기사유

- 연기사유
 - 우천으로 인한 절대공기 부족(시공불가) 및 주민 민원으로 설계변경 사유 발생 → 준공기한 연기가 불가피함
- 준공기한 연기

공 사 명	계약일자	당 초	변 경	도 급 자	비 고
쟁골 어린이공원 재정비공사	2016. 4. 7.	2016. 4. 11. ~ 5. 15.	2016. 4. 11. ~ 5. 31.	한국도시녹화(주) 대표 김철민	

- 연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)
- 지체상금 부과여부 : 미부과

3. 보고자 의견

- 상기와 같이 공사기간을 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기 사유서 1부. 끝.

2016. 5. .

보고자 지방복지주사보 임 윤 규

강남구청장 귀하