

문서번호	주차관리과-99 51
결재일자	2016.5.20.
공개여부	대시민공개
보도여부	

★주무관	주차장시설팀장	주차관리과장	건설안전교통국장
김영현	장현준	정찬모	05/20 김희동
협 조	재무과장	김영모	
	계약팀장	지우경	

용역 준공기한 연기보고
(안수동 296번지 일대 공영주차장건설 타당성조사 및 기본계획 용역)

2016.5.19.

희망과
강북

강 북 구
(주차관리과)

용역 준공기한 연기보고

【인수동 296번지 일대 공영주차장건설 타당성조사 및 기본계획 용역】

현재 진행중인 인수동 296번지 일대 공영주차장건설 타당성조사 및 기본계획 용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기코자 함.

1 사업 개요

- 용역명 : 인수동 296번지 일대 공영주차장건설 타당성조사 및 기본계획 용역
- 도급비 : ₩20,743,000-
- 도급자 : (주)천마엔지니어링건축사사무소 대표 선종천
- 용역개요 : 인수동 296번지 일대 공영주차장건설 위치선정 및 타당성조사
- 용역기간 : 2016.03.03 ~ 2016.06.02

2 보고 내용

□ 준공기한 연기사유

- 현재 공영주차장 적정 부지 위치선정을 위한 내부검토중에 있으며 2016.6월 타당성 검토 및 기본계획 완료후 제3차 서울시 투자심사(7월) 자료제출 예정으로, 투자심사 완료예정일(2016.8월초)까지 기간 연장.

□ 준공기한 연기내역

- 기간 변경 내용

사업명	기간 변경 내용		비고
	당초	변경	
인수동 296번지 일대 공영주차장 건설 타당성 조사 및 기본계획 용역	2016.03.03 ~ 2016.06.02	2016.03.03 ~ 2016.08.02	계약금액 변경없음

- 귀책사유 : 강북구
- 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임 합의각서 1부. 끝.