

★

문서번호	도로과-01
결재일자	
공개여부	부분공개(5)

담 당	도로계획담당	도로과장		
협 조				

「석관동 334-23일대 도로개설사업」

예산 집행 계획 보고

2018. 5.

안전건설교통국

도 로 과

「석관동 334-23일대 도로개설사업」

예산 집행 계획 보고

『석관동 334-23 일대 도로개설사업』의 보상이 완료됨에 따라 담장 철거 등 사업비 집행 계획을 보고 드립니다.

I 사업개요

- 사업명 : 석관동 334-23일대 도로개설사업
- 사업개요 : 도로개설 B=6m, L=22m
- 편입필지 : 석관동 334-106, -107 2필지 (116㎡)
- 사업기간 : 2016.6. ~ 2020. 12.
- 사업비 : 350백만원 (보상비 291백만원, 공사비 59백만원) → 예비비

II 추진 현황

- 2015.11.27. : 성북구 정책회의 (기획예산과-14410)
- 2016.10.27. : 실시계획인가에 따른 열람공고 및 사업인정에 관한 의견청취
※ 성북구공고 제2016-1062호 (2016.10.28. ~ 2016.11.10.)
- 2016.11.17. : 도시계획시설(도로) 실시계획 인가 고시
※ 성북구고시 제2016-156호
- 2018.04.11. : 보상 완료(석관동 334-106, -107)
- 2018.05.03. : 경계복원 측량 완료

III 예산 집행 계획

- 본 사업은 석관동 334-23 주변 단절된 도로 개설 사업으로 2017년 ~ 2018년 4월까지 보상 협의가 완료되어 담장 및 수목 등 도로 개설을 위한 철거 작업이 조속히 시행되어야 할 실정으로,
- 별도 사업 발주시 공사 입찰, 계약체결 등 관련 절차 이행에 상당 기간

소요됨에 따라 우기철 이전 집행이 어려운 실정임.

■ 업무의 효율성 및 공사의 전문성을 위하여 기 시행중에 있는 우리구 『2018년 구 소규모 편익시설 설치공사(연간단가)』 업체에게 작업지시 후 정산하코자 함.

■ 소요예산 현황

- 총 소요예산 : 59백만원

· 담장 철거 : L=120m

· 수목 제거 : 10주

· 도로 포장 : B=6m, L=35m

· 기 타 : 1식

V

향 후 계 획

■ 2018. 05. ~ 2018.06. : 담장 철거 및 포장 공사 시행

끝.