

『상계1·미아배수지 건설공사 기술용역』

**TF팀 1차 회의(Kick-off Meeting) 결과**

‘상계1·미아배수지 건설공사 기술용역’과 관련 TF팀 1차 회의 결과

**I 용역개요**

용역명	상계1배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	미아배수지 건설공사 기본계획 용역
사업위치	노원구 상계동 산154-10 일대	강북구 미아동 산108-3 일대
사업개요	배수지 용량 : 2,000 $m^3$ 송배수관 부설 : 구경 300mm 연장 0.96km	배수지 용량 : 10,000 $m^3$ 송배수관 부설 : 구경 500~600mm 연장 2.2km
용역기간	2018.4.13. ~ 2018.12.21.	2018.4.2. ~ 2018.11.27.
계약금액	120,410천원	85,467천원
용역사	(주) 대한콘설탄트	(주) 대한콘설탄트

**II 회의개요**

- 일 시 : 2018. 5. 10.(목) 14:00 ~ 15:30
- 장 소 : 4층 회의실
- 회의안건 : 용역착수사항, 효율적인 용역수행을 위한 추진방향  
및 관련 분야별 의견 수렴
- 참 석 자 : 26명
  - TF팀원 (23명) : 급수부장 등 본부 및 수도사업소 TF팀원
  - 용역사 (3명) : (주) 대한콘설탄트 용역사 직원

### Ⅲ 회의결과

- 상계1·미아배수지 건설공사 기술용역의 목적 및 과업내용 설명
- TF팀 구성·운영 취지 설명
  - 알차고 내실있는 용역 추진을 위해 TF팀원간 협의·소통을 통한 의견 수렴 및 참여가 중요
  - TF팀의 분야별 관련사항을 적극 반영 검토
- TF팀 분야별 의견

#### 【상계1배수지】

- 급수부장(당부 사항)
  - 사업지 및 진입도로가 사유지이므로 심도있는 검토 필요
  - 도시계획시설결정 등 신설배수지와 같이 고려하여 설계 추진 바람
  - 기본설계후 주민설명회 등 의견수렴 절차를 수행하기 바람
  - 상계재정비촉진지구 급수수요량 검토 후 배수지 용량 재검토
  - 주변 고지대 등 급수여건을 감안하여 배수관로 관망 제시
- 계획설계과(총괄, 설계분야)
  - 배수지건설에 대한 타당성(철거후 신설, 동일용량) 문제 검토
  - 배수지위치 재검토
- 시설과(공사분야)
  - 주변 상계재정비촉진지구 검토후 송배수관 관경 재검토
- 배수과(운영분야)
  - 고지대 증압장 검토
  - 배수지 급수구역 재검토

○ 기전설비과(설계분야, 공사분야)

- 기존 상계가압장 펌프교체 여부 검토
- 지하철연장계획 등을 검토하여 전식방지시설 검토가 필요

○ 시설관리과(운영분야)

- 사업부지 및 진입도로가 사유지이므로 민원 및 보상문제에 대해 충분한 검토 필요

○ 북부수도사업소(운영분야)

- 배수지구모, 송배수관구경 결정시 장래예측을 고려한 설계

**【미아배수지】**

○ 급수부장(당부 사항)

- 배수지부지, 지역의 높이차 문제 등으로 인해 어려운 환경이며 기존 계획 부지, 고구·저구 배수지를 활용하는 등 다양한 검토가 필요
- 주변 재건축계획검토하여 기본계획수립시 반영
- 부지선정을 위해 사업소, 본부, 용역사 등과 함께 현장조사
- 북한산국립공원내 부지검토시 관리공단, 체육시설 동호회 등과 협의 필요

○ 계획설계과(총괄, 설계분야)

- 국립공원내 개발협의, 도시계획시설결정 등을 고려한 부지선정검토

○ 배수과(운영분야)

- 높이차로 인한 과수압검토, 다량급수처에 대한 급수공급 검토 필요

○ 북부수도사업소(운영분야)

- 아파트 등 다량급수처가 많아 하절기 물량이 부족한 경우가 있어 배수지 건설 반드시 필요
- 미아가압장 급수구역 주변 증압장 시설에 대해서도 검토요청
- 기존 폐배수지 철거에 대한 사항 검토요청

**IV****향후계획**

- 1차 TF회의 의견 사항을 반영하여 보고회 개최
  - 1차 중간보고회 : 2018. 6. 중(예정). 끝.