

시 민

문서번호	기전과-971
결재일자	2015.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	기전과장	성동도로사업소장
문준호	최주용	02/10 이종엽
협조	주무관	차준원
	주무관	신대중

## 『설날 대비』 기전 및 교통시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2015. 2.

성동도로사업소  
기전과

# 『설날 대비』 기전 및 교통시설물 안전점검 결과 보고

설날대비 기전 및 교통시설물(신호기, 안전표지)에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

## I 근거

- 도로시설과-940(2015.01.22)호 : 설날대비 도로시설물 순찰 및 정비계획
- 기 전 과-573(2015.01.26)호 : 설날대비 기전 및 교통시설물 점검계획

## II 점검 개요

- 추진기간 : 2015. 01. 27(화) ~ 02. 16(월)
  - 점검기간 : 2015. 01. 27(화) ~ 02. 10(화)
  - 조치기간 : 2015. 02. 02(월) ~ 02. 16(화)
- 점검반 편성 : 25명
  - 도로기전시설물 점검
    - 문준호 외 1명, 기전보수반 4명, 터널 및 지하차도 근무자 9명
  - 교통안전시설물 점검
    - 교통시설물 담당 2명, 경정비 용역팀 8명(4개구)
- 점검방법 : 순찰차량 이용 점검 및 도보에 의한 육안점검
- 점검목적 : 설 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있

## 도록 기전 및 교통시설물에 대한 사전 안전점검 실시

### Ⅲ 점검 대상

#### ■ 도로기전분야

도로기전 시설물	관리 시설물	조 명 설 비					배전반 (분전함 포함)	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송 설비	소화기
		계	차도 조명	내부 점검등	지하 보도등	경관 조명						
계	39	10,649	4,117	1,883	179	4,470	85	33	8	35	2	189
일반교량	11	1,212	226			986	12					
한강교량	4	4,732	705	1,329		2,698	15					
터널	3	1,286	1,206			80	7			8	1	78
고가차도	9	1,535	275	554		706	10					
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

#### ■ 교통분야









구 별	신 호 기					안전표지 (대)
	계	신호등 (조)	제어기 (대)	음향신호기 (대)	보행자 보조장치 (대)	
계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055
성동구	2,196	1,595	114	194	293	2,939
광진구	2,092	1,409	104	188	391	3,738
동대문구	3,132	2,199	150	355	428	3,321
중랑구	2,964	2,200	148	279	337	3,057

## IV 지적사항 조치결과

- 기전분야 지적사항 15건(부점등) 및 교통분야(신호기 및 안전표지) 지적사항 4건은 또한 즉시 정비 완료 하였으며,
- 교통분야의 자체 정비가 어려운 3개 지적사항은 2014년 연간단가업체에 작업지시(10차)하였으며, 2월중 조치완료 예정임







따로붙임 : 점검표 1부. 끝.

### ☞ 지적사항 조치결과(기전분야)

연번	위 치 (시설물명)	점검결과 지적사항	조치결과 (계획)	정 비 전	정 비 후
1~4	군자 지하차도	차도등 부점등 하행 2개소 상행 1개소 보수	정비완료		
		가로등 부점등 1-15 내측 보수	정비완료		
5~9	영동대교 북단고가	가로등 부점등 1-12, 1-7 1-9, 1-4, 1-5보수	정비완료		
10~ 11	서울숲1 지하차도	차도등 부점등 상행 1개소 하행 1개소 보수	정비완료		
12	성동 지하차도	차도등 부점등 상행 1개소 보수	정비완료		
13	성동교	가로등 부점등 1-11보수	정비완료		
14	장안교	가로등 부점등 1-7보수	정비완료		

15	신답고가	가로등 부점등 1-8보수	정비완료		
----	------	------------------	------	--	--

☞ 지적사항 조치결과(교통분야)

연번	위 치 (시설물명)	점검결과 지적사항	조치결과 (계획)	정 비 전	정 비 후
1	광장동 삼성 아파트 삼거리	잔여시간표시기 불량	정비완료		
2	답십리동 동 대문중 교차로	잔여시간표시기 불량	정비완료		
3	신설동 청계 8가 교차로	신호등 부점등(녹색)	정비완료		
4	제기동 흥과 초등학교	신호등 부점등(적색)	정비완료		

☞ 지적사항 조치예정(교통분야)

연번	위 치 (시설물명)	점검결과 지적사항	조치결과 (계획)	정 비 전	정 비 후
1	1구역 세종 대(보도)	음향 및 보행자 작동 신호기 신설 및 교체	정비예정		
2	1구역 망우 사거리	음향신호기 불량 버튼 불량	정비예정		
3	2구역 중곡 동 165-1	미사용맨홀 철거	정비예정		