

시 민

주무관	생태공원과장	공원부장
최승룡	최한규	12/26 최현실
협 조	계약1팀장	권무순
	총무과장	김소영

문서번호	생태공원과-754
결재일자	2012.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호	

**『한강 도심생태공원 확충 기본 및 실시설계 용역』
준공기한 연기에 대한 검토보고**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2012.12.

**한강사업본부
(생태공원과)**

『한강 도심생태공원 확충 기본 및 실시설계 용역』 준공기한 연기에 대한 검토보고

우리본부에서 추진중인 『한강 도심생태공원 확충 기본 및 실시설계 용역』이 하천점용허가 및 계약심사 후 설계도서 재작성등에 따른 용역기간이 부족하여 준공기한 연기에 대한 검토 보고임

■ 사업개요

- 용역명 : 한강 도심생태공원 확충 기본 및 실시설계 용역
- 용역규모 : 면적 261,000㎡, 연장 2.0km
 - 반포공원 서래섬 주변 : 면적 175,000㎡, 연장 1.3km
 - 반포공원 송전탑 주변 : 면적 86,000㎡, 연장 0.7km
- 용역기간 : 2011.03.31 ~ 2012.12.31
- 용역비 : 673백만원
- 용역사 : (주)동호, (주)동해종합기술공사

■ 준공기한 연기

- 용역기간
 - 당 초 : 2011.03.31 ~ 2012.12.31
 - 변경 : 2011.03.31 ~ 2013.02.28
- 연기사유
 - 하천점용허가 및 계약심사 후 설계도서 재작성에 따른 용역기간 부족
- 귀책소재 및 지체상금 부과여부
 - 귀책소재 : 한강사업본부
 - 지체상금 : 미부과

■ 조치의견

- 위와 같이 준공기한을 연기하여 『한강 도심생태공원 확충 기본 및 실시설계 용역』 추진에 만전을 기하고자 함. 끝.