

문서번호	도로시설과-21319
결재일자	2014.11.5.
공개여부	부분공개

주무관	보도관리담당	도로시설과장	안전건설교통국장		
이재훈	代이재훈	송기민	11/05 전성용		
협 조	재무과장 기획예산과장 계약담당 예산담당		代김병중 이용식 이명식		

**낙찰차액 및 계약심사  
절감액 사용계획 보고**  
[성북구관내 횡단보도 개선사업]

**2014. 11.**

**안전건설교통국  
도로시설과**

# 낙찰차액 및 계약심사 절감액 사용계획 보고

## [성북구관내 횡단보도 개선사업]

서울시 주민참여예산 선정사업으로서 보행약자를 보호하고 안전하고 쾌적한 보행환경 조성을 위하여 시행하고 있는 본 사업의 예산이 부족하여 낙찰차액 등을 사용하고자 보고하는 내용 임.

### **I | 현황 및 문제점**

#### 현황

- 위 치 : 성북구 관내 전역
- 규 모 : 횡단보도 개선대상 580개소(금회 약 263개소)
- 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12
- 소요예산 : 1,100백만원
- 2014. 11.04. 현재 : 정비대상 263개소 중 210개소 정비완료  
(공정률80%)

#### 문제점

- 성북구 관내 횡단보도 개선 실시설계용역 결과 조사대상이 1,089개소중 개선필요 대상이 580개소 이나 금회 발주는 약 263개소로서 **미 개선대상이 317개소**가 남아 있으며,
- 또한 서울시 보도환경개선과-13910(2014.10.14.)보도블록포장 품셈 적용기준 개선계획에 의 일부공종 조정 및 신설이 불가피한 실정임.

## II 예산 현황(시비)

(단위:천원)

발주사업명	공사기간	총예산액	계약금액	관급비 외	활용가능액		공정
					낙찰차액	계약심사 절감액	
계		1,100,000	641,379	336,154	93,977	28,490	
성북구관내 횡단보도개선사업	2014.8.11 ~ 12.31	997,595	551,772	336,154	81,179	28,490	80%
성북구관내 횡단보도개선사업 폐기물처리용역	2014.8.26. ~ 12.31	61,545	54,015		7,530		80%
실시설계 용역	2014.3.21. ~ 5.17.	40,860	35,592		5,268		100%

※ 추가사용 가능액 **122,467천원** (낙찰차액 93,977천원 + 계약심사절감액 28,490천원 = 합계 122,467천원)

## III 조치계획

- 본 사업의 낙찰차액 및 예산절감액(122,467천원)을 현재 시행중인 성북구 관내 횡단보도개선사업 및 폐기물 발생 처리 추가비용으로 사용하여 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성코자 함. 끝.