

# 강남환경자원센터 화재복구공사 관계자 대책회의 결과

주무관	청소행정팀장	청소행정과장	복지문화국장
신완철	조태연	강현섭	12/11 김창현

『강남환경자원센터 화재복구공사 관계자 대책회의 및 현장점검』 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 일 시 : 2014. 12. 09(화) 09:30~13:30 (매주 화요일)
- 장 소 : 강남환경자원센터 현장사무실 및 화재복구 현장
- 참석자 : 총 15명
  - 건축분야 : 소장 유용민, 임재욱 과장, 박광원 과장 외 1명
  - 전기분야 : 소장 김기준, 김홍민 과장
  - 소방분야 : 홍홍식 소장, 오재욱 과장
  - 통신분야 : 이한수 대표
  - 감리분야 : 강병훈 대표(건축,설비), 이순철 대표(전기, 소방)
  - 건축과 : 윤양학, 민성훈
  - 청소행정과 : 조태연, 신완철
- 회의내용
  - 공사관계자
    - 금주내로 설계변경 내역을 정리해서 제출할 예정임
    - 본공사가 성능개선공사가 시작되면 공사 중복으로 인해 공기연장이 될 수 있음

○ **청소행정과**

- 예산범위내에서 신청하데 품목이 빠지거나 더하지 않도록 신중하게 작성해서 제출해 줄 것을 요구
- 화재복구공사는 공기연장 없이 금년내 준공해야 하므로 심혈을 기울여 공사해 줄 것을 요구

○ **건축과**

- 설계변경 신청시 품목이 빠지거나 더하지 않도록 심혈을 기울여 작성해 줄 것을 요구

○ **공사 관련사진**

<p style="text-align: center;"><b>가이드판 탈부착 및 용접</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>방화셔터 입선</b></p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">2014/12/09 09:03 AM</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2014/12/09 09:15 AM</p>
<p style="text-align: center;"><b>배관 설비 용접</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>중앙계단 페인트 작업</b></p>
 <p style="text-align: right; font-size: small;">2014/12/09 08:54 AM</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2014/12/09 08:49 AM</p>

□ **향후계획**

- 다음주 화요일 대책회의 개최 예정  
: 2014. 12. 16(화) 10:00 ~ 12:00

2014. 12. 09.

강남구청장 귀하