



문서번호	안전치수과-1861
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제58호

주무관	하천관리팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	부구청장
오병수	박동규	지세진	안대회	02/05 이비오
협조				

**「중랑천 하류 하상준설공사」
준설토 처리 계획 보고**

2015. 2.



성 동 구
(안전치수과)

「중랑천 하류 하상준설공사」 준설토 처리 계획 보고

중랑천의 유역 통수단면 확보 및 수질향상과 우기대비 수해 사전예방을 위하여 추진중인 「중랑천 하류 하상준설공사」에서 발생하는 하천 준설토에 대한 처리계획 보고사항임.

I 추진근거

- 하천 준설 예산 배정 : 서울특별시 하천관리과 - 311호(2015.1.8.)
- 시 재난관리기금 심의(2015.1.30.)

II 추진배경

- 중랑천 용비교 하류부에 퇴적된 토사로 인한 악취 발생으로 주변 자전거 도로 등 친수공간을 사용하는 시민의 이용 불편이 많고
- 또한, 하천의 유역 통수단면 확보를 위해 퇴적토를 준설 추진중이나 이에 발생하는 준설토에 대한 처리방안 강구 필요

III 사업개요

- 공 사 명 : 중랑천 하류 하상준설공사
- 위 치 : 중랑천 우안 용비교 하류
- 규 모 : 준설 집토·운반 및 처리 $V=28,000\text{m}^3$ (44,800톤)
- 총사업비 : 1,459백만 원(시비 300, 시 재난관리기금 1,159)
- 사업기간 : 2015. 03. ~ 6.

IV 준설토 처리계획

- 1차 : 준설토 사용처 조회
 - 서울시 및 각 구의 건설공사 부서에 사용처 조회하여 토사가 필요한 경우 공사시 협의 후 반출
- 2차 : 준설토 매각 입찰
 - 준설토 골재 재활용 및 사업비 절감을 위해 매각 입찰 추진
 - ※ 입찰은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(온비드)을 이용 전자입찰
- 3차 : 준설토 중간처리전문업체 활용 처리
 - 1차 및 2차 추진결과 사용처가 없거나 매각 유찰 시에는 준설토를 재활용할 수 있는 중간처리전문업체 활용 처리

V 향후 추진계획

- 2015. 2. 5.: 준설토 사용처 조회
- 2015. 2.10.: 준설토 매각 의뢰 (재무과)
- 2015. 3. : 계약심사 및 공사 발주
- 2015. 4. : 공사 착공
- 2015. 6. : 공사 완료 (우기전 사업 완료)

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.