

# ‘2015년 양재천 사면녹화사업’ 공사기간 연장 검토보고

주무관	양재천관리팀장	공원녹지과장	도시환경국장
안지연	장명필	한정훈	전결 07/07 배경섭

『2015년 양재천 사면녹화사업』 건의 공사기간을 아래와 같이 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

## 1. 공사 개요

- 공 사 명 : 2015년 양재천 사면녹화사업
- 공사기간 : 2015. 06. 19 ~ 2015. 07. 18
- 공사개요
  - 시설물공 : 원형코이어롤, 코이어소일백, 이형철근 등
  - 식 재 공 : 조팝나무, 좀작살나무, 화살나무 황매화
- 도 급 비 : 금150,638,080원
- 계약업체 : (주)회연조경 대표 김 남 수

## 2. 준공기한 연기사유

- 연기사유
  - 관련문서 : 치수과-12656(2015.06.09.)호  
우기대비 하천재 공사중지 \_ 2015.06.15. ~ 09:15
- 준공기한 연기

공 사 명	계약일자	당 초	변 경	도 급 자	비고
2015년 양재천 사면녹화사업	2015. 06. 15	2015. 06. 19 ~ 2015. 07. 18	2015. 06. 19 ~ 2015. 10. 20	(주)회연조경 대표 김남수	

- 연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)
- 지체상금 부과여부 : 미부과

### 3. 보고자 의견

- 상기와 같이 공사기간을 연장 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

따로붙임 : 준공기한 연기 사유서 1부. 끝.

2015. 06. .

보고자 지방복지주사보 안 지 연

강남구청장 귀하