

'2015년 양재천 빗나무길 생육환경개선공사' 준공기한 연장 검토 보고

| | | | |
|-----|---------|--------|-----------------|
| 주무관 | 양재천관리팀장 | 공원녹지과장 | 도시환경국장 |
| 안지연 | 장명필 | 한정훈 | 전결 09/25 배경섭 |

『2015년 양재천 빗나무길 생육환경개선공사』 건의 공사기간을 아래와 같이 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

1. 공사 개요

- 공 사 명 : 2015년 양재천 빗나무길 생육환경개선공사
- 공사기간 : 2015. 04. 29 ~ 2015. 09. 30
- 공사개요 : 토양개량, 병해충방제 및 엽면시비, 수형조절 등
- 도 급 비 : 금50,180,870원
- 계약업체 : 가재원(주) 대표 강무순

2. 준공기한 연기사유

- 연기사유
 - 병해충 발생으로 인한 추가 작업 및 왕벚나무 고사목 교체식재 등으로 인한 공사기간 부족
- 준공기한 연기

| 공 사 명 | 계약일자 | 당 초 | 변 경 | 도 급 자 | 비고 |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----|
| 2015년 양재천 빗나무길 생육환경개선 | 2015. 04. 28 | 2015. 04. 29 ~ 2015. 09. 30 | 2015. 04. 29 ~ 2015. 10. 31 | 가재원(주) 대표 강무순 | |

- 연기사유 귀책소재 : 강남구청(공원녹지과)
- 지체상금 부과여부 : 미부과

3. 보고자 의견

- 상기와 같이 공사기간을 연장 시행하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

따로붙임 : 준공기한 연기 사유서 1부. 끝.

2015. 09. .

보고자 지방복지주사보 안 지 연

강남구청장 귀하