

문서번호	공원녹지과-13962
결재일자	2015. 10. 27.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

서울시는 녹지공간을 늘리고, 서울을 더 푸르게 만들겠습니다.

주무관	공원팀장	공원녹지과장	도시관리국장	
김현곤	배남현	권세동	전결 10/27 윤호중	
협조	지역경제과장 김광호			

## 구두테마공원(성수근린공원) 조성사업 준공보고

성수수제화타운의 중심에 위치한 성수근린공원을 구두를 주제로한 공원으로 조성하여, 구두축제 등 다양한 이벤트공간과 지역주민의 커뮤니티 공간으로 활용코자 시행한 「구두테마공원(성수근린공원) 조성사업」을 완료하고 아래와 같이 보고 드립니다.

## 구두테마공원(성수근린공원) 조성사업 준공보고

### I 추진 근거

- 성수 수제화 특화사업 구두테마공원 조성사업 추진계획 (지역경제과-29656호, 2014.08.08.)
- 2014년 서울시 주민참여예산사업

### II 공사 개요

- 위치: 성수2가3동 302-25(성수근린공원, 5,197.7㎡)
- 공사기간: 2015. 5. 26. ~ 10. 15.
- 공사내용
  - 구두(남·여) 상징조형물, 장인벤치, 야외무대(72㎡), 갤러리조성
  - 원형광장·런웨이 조성, 편의 및 운동시설, 안내판, 수목식재 등
- 공사금액: 415,525천원  
(도급비: 297,050천원, 관급비: 118,475천원)
- 도급자: 원도급자 - (주)미르종합건설 대표 정덕  
하도급자 - 강남조경건설(주) 대표 김운희
- 감독기관: 서울시 시설관리공단 공사감독3처

도시관리국  
(공원녹지과)

### Ⅲ 추진 경위

- '13. 7. 27.: 참여예산총회 참여예산사업 최종 결정
- '14. 9. 11.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- '14. 9. 30./10.14.: 주민협의체 의견수렴 2회
- '14. 10. 29.: 설계용역 중간보고회
- '14. 12. 16.: 市 도시공원위원회 심의(조건부 가결)
- '15. 1. 14.: 수제화조형물 디자인자문회의 개최
- '15. 2. 27.: 기본 및 실시설계 용역 완료
- '15. 3. 16. ~ 4. 8.: 계약심사(서울시 계약심사과)
- '15. 4. 27.: 개찰 (결과:유찰 - 낙찰하한을 미달)
- '15. 4. 27. ~ 5. 6.: 공사 재입찰 공고
- '15. 5. 26.: 공사 착공
- '15. 7. 22.: 현장 주민설명회 개최
- '15. 10. 15.: 공사 준공

### Ⅳ 사업비 정산내역

(단위: 원)

구분	총사업비	발주금액	준공금액	잔액	비고
계	470,704,820	470,704,820	458,115,830	12,588,990	
도급비	293,325,000	293,325,000	297,050,000	-3,725,000	
관급비	131,869,820	131,869,820	118,475,830	13,393,990	
폐기물	13,910,000	13,910,000	13,210,000	700,000	
용역비	31,600,000	31,600,000	29,380,000	2,220,000	

※ 소나무 수형조절 사업비(3,910천원)과 공원등자재 구매비(1,922,520원)는 잔액 활용하여 정비

### Ⅴ 사업 효과

- 구두패션쇼, 빅세일 등 정기적인 축제행사로 지역경제 활성화에 기여
- 수제화 상징조형물, 바닥경관조명 등 볼거리 제공
- 오픈스페이스로서 지역주민들에게 휴식 및 운동공간 제공 등

### Ⅵ 협조사항

- 지역경제과: 향후 행사추진 시 풋프린팅존 및 수제화갤러리 활용방안 마련
- 성수2기3동: 마을 주민과 수제화관계자를 공원돌보미로 구성·운영하여 주민참여 관리 실시

붙임: 준공사진 1부. 끝.