

문서번호 : 우탐 제2019 - 11 - 13호

시행일자 : 2019. 11.12

수 신 : 서울특별시 한강사업본부

참 조 : 기반시설과

제 목 : 공기연장 (총괄 및 3차공사) 요청 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「신마포 나들목 신설공사(장기계속)」의 총괄 및 3차공사 의 공기연장을 아래와 같이 요청하오니 검토후 승인 조치 바랍니다.

- 아 래 -

| 구 분 | 당초 | 변경 | 비고 |
|----------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 공사기간(총괄) | 2017.08.30.~2019.11.17 | 2017.08.30.~2019.12.23 | 발주처 지시에 의한 추가공사 |
| 3차공사 | 2019.04.01.~2019.11.17 | 2019.04.01.~2019.12.23 | |

첨 부 : 1. 공사연기 합의서 1부.
2. 연장사유서 1부.끝.

우 탐 건 설 (주)

대표이사

김성현



준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 신마포나들목 신설공사(장기계속)(3차)
- 나. 계약업체 : 우탐건설주식회사(대표자 김성현)
- 다. 계약금액 : 일금일십이억육천일십삼만사천원정(W1,260,134,000원)
- 라. 계약년월일 : 2019. 04. 01
- 마. 착수년월일 : 2019. 04. 01
- 바. 준공기한 : 2019. 11. 17

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 연기기한 : 2019. 12. 23
- 나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시한강사업본부
- 다. 지체상금 부과여부 : 미부과
- 라. 연기사유 : 추가공사(전망대설치)에 의한 공기부족

2019년 11월 일

기반시설과장 라철흠 

한강사업본부(분임)경리관 귀하

공사연기 합의서

서울특별시 한강사업본부와 우담건설주식회사(대표자 김성현)는 2017년 08월 30일 체결한 “신마포나들목 신설공사(장기계속)”(2017.08.30.~2019.11.17.) 계약과 관련하여 1차공사(2017.08.30.~2018.06.30.)와, 2차공사(2018.02.20.~2019.03.31.)를 준공하였으며, 3차공사(2019.04.01.~2019.11.17.) 시행중 발주처 작업지시(2019.10.07.)에 의한 추가공사(전망대 및 한강변 안전난간 설치) 공기부족으로 3차공사 공사기간을 2019.04.01~2019.11.17.에서 만료일을 2019.12.23.일로 연장하는 것에 대하여 합의 함.

2019년 11월 일

도 급 인

주 소 : 서울시 ~

상 호 : 서울특별시 한강사업본부

성 명 : 기반시설과 과장 

수 급 인

주 소 : 서울시 강남구 삼성로 103길 9,
세림빌딩302호

상 호 : 우담건설주식회사

성 명 : 김 성 현 (인) 

연장 사유서

감독확인 : 정 창 수



1. 용역명 : 신마포나들목 신설공사(장기계속)(전체)(3차)
2. 계약금액 : ₩ 1,260,134,000원
3. 계약년월일 : 2019년 04월 01일
4. 착수년월일 : 2019년 04월 01일
5. 준공기한 : 당초 2019년 11월 17일
 변경 2019년 12월 23일

6. 공사 추진내용

| 구분 | 당초 | 예정 | 비고 |
|------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1차공사 | 2017.08.30.~2018.06.30 | 2018.06.30 | 준공처리 |
| 2차공사 | 2018.02.20.~2019.03.31 | 2019.03.31 | 준공처리 |
| 3차공사 | 2019.04.01.~2019.11.17 | 2019.12.23. | |
| 전망대 및 한강변 안전난간설치 지시 | - | 2019.10.07 | 발주처 작업지시 |

7. 공사기간연기 사유

- (1) 발주처 작업지시에 의한 추가공사(전망대 및 한강변 안전난간 설치) 공기부족