

# 레오개발주식회사

문서번호 : 레오(제1처리장) 제19-12-06호

시행일자 : 2019년 12월 6일

수신 : 서울시설공단 이사장

경유 : 공사감독 2처장

제목 : "준공기간 연장 요청서" 제출의건.

선결			지시	
접수	일자 시간		결재 ·	
	번호			
	처리과		공람	
	담당자			

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시와 당 사가 도급계약 체결한 "2019년 제1처리장 소화조 보수공사-난지"의  
 건설 공사관련하여 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장)에 의거  
 공사기간 연장 요청을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : 1. 공 사 준 공 연 기 원 1식.  
 2. 예 정 공 정 표 1식. - 끝 -

레오개발(주) 대표이사 양 공 진



차장 홍대중 이사 윤창국 현장소장 양봉준

협조자

시행 공무부 (2019. 12. 06.) 전화 02)598-4570 / FAX 02)599-4570

담당

본사 : 서울시 서초구 서초대로64길 41-4(다원빌딩2층) / 현장 : 경기도 고양시 현천동 난지물재생센터 내

# 공 사 준 공 연 기 원

1. 공 사 명 : 2019년 제1처리장 소화조 보수공사 - 난지
2. 계 약 금 액 : 일금육억육천일백사십만삼천삼백 원정 (₩661,403,300 )
3. 계 약 년 월 일 : 2019 년 07 월 15 일
4. 착 공 년 월 일 : 2019 년 07 월 22 일
5. 준 공 기 한 : 2019 년 12 월 31 일

위공사의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1.연기기한 : 2020년 03월 30일 (90일간 )

## 2.연기사유

- 당초 공사기간이 2019년07월22일 ~ 2019년12월31일(163일)였으나 소화조 준설작업이 10월 31 일 완료되어 당초 착공일보다 103일 늦어짐.
- 현재 작업중인 소화조(2-2-1)지 작업 후 소화조(3-2-1)지 준설 작업 기간이 40일 정도 소요됨.
- 소화조(3-2-1지) 보수에 비계설치 및 단면보수 작업이 약60일 소요됨.
- 현재 작업중인 소화조(2-2-1지)가 12월 20일에 끝날 것으로 예상되므로 소화조(3-2-1지)준설작업이 2020년 01월 말에 끝날것으로 예상되므로 소화조(3-2-1지) 공사 기간은 2020년 02월 초부터 03월 말까지 60일이 필요함.
- 이에 따라 소화조(3-2-1지) 준설작업 40일, 비계설치 및 단면보수 작업 60일이 예상되므로 추가 공사기간은 90일이 필요함.

3. 지체상금 부과여부 : 없음.

주 소 : 서울시 서초구 서초대로64길 41-4

상 호 : 레오개발 주식회사

대 표 : 양 공 진 (인)



서울특별시 시설관리공단 이사장 귀하