시 민 문서번호 공원녹지정책과-4452 주무관 공원관리팀장 공원녹지정책과장 푸른도시국장 결재일자 2014.3.19. 03/19 안규문 장상규 代윤보영 오해영 공개여부 대시민공개 협 조 방침번호

台州 胜岩州美州美州南州中山之州皇

공원 방범시설 설치

주민참여 예산사업 추진계획



2014. 3.

푸른도시국

(공원녹지정책과)



사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	召	검 토 여 부 (■ 표시)	
	• 시 민	: 유□ () 무■
시 민 참 여	• 이 해 당 사 자	: 유□ () 무■
고 려 사 항	• 전 문 가	: 유□ () 무■
	● 옴 브 즈 만	: 유口() 무■
	● 법 령 규 정	: 교통 □ 환경 ■ 재해 □	
		기타 🗌 (예시 : 일상감사 대상여부 등) 무 🗆
법 령 및 기 타	● 기 타 사 항	: 고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □	
고 려 사 항		홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □	
		장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능	
		유지관리 비용 □ 바른 우리말 □	무 ■
타 자 원 의	● 중 앙 부 처	: 유□ () 무■
의 시 전 기 활 용	● 민 간 단 체	: 유□ () 무■
	• 기 업	: 유□ () 무■
	● 관 계 기 관	: 유□ () 무■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 민 간 단 체	: 유□ () 무■
	● 시 산 하 기 관	: 유□ () 무■

공원 방범시설 설치

주민참여 예산사업 추진계획

서울시민이 직접 제안하고 주민참여예산 총회의 결정으로 확정된 자치구 주민참여 예산사업을 효율적으로 추진하여 공원을 이용하는 시민들에게 쾌적한 공원환경 및 만족도 높은 공원서비스를 제공하 고자 함

🔲 추진 근거

○ 서울특별시 주민참여예산제 운영 조례(2013. 5. 16)

사업개요

○ 사업기간: 2014. 3. ~ 12.

O 대 상: 관악산 둘레길 방범시설 설치 외 1건

○ 총사업비 : 115,000천원

O 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선,

공원유지관리 및 이용활성화, 시설비

○ 사업비 교부

- 자치구에서 우리시에 시업비 교부요청 시, 첨부된 설계내역서를 검토한 후, 해당기관에 사업비를 교부하여 사업추진

세부사업내역

연번	사업주체	사업명	사 업 내 용	사업비 (천원)	비고
	계			115,000	
1	관악구	관악산 둘레길 방범시설 설치	o대상 : 관악산둘레길 o기간 : 2014. 3 ~ 12 o내용 : CCTV 및 공원등설치	80,000	시설비
2	관악구	관악산 선우지구 생태공원 방범시설 설치	o대상 : 관악산 선우지구 생태공원 o기간 : 2014. 3 ~ 12 o내용 : CCTV 및 공원등설치	35,000	시설비

■ 추진방향

- 주민참여예산 총회에서 결정된 사업인 만큼 제안취지를 최대한 반영
- 공원등 설치구간이 사유지일 경우 토지소유자의 동의를 득할 것(사유지 내 시설물 설치로 손해배상 등 소송제기 되지 않도록 조치)

O CCTV의 설치 기준

- CCTV는 설치목적에 맞는 표준화된 제품으로 설치
- 방범 등 다목적 용도로 활용이 가능한 CCTV를 설치
- CCTV의 통합운영 및 관리가 가능한 CCTV 시스템으로 구축
- CCTV 부착을 위한 새로운 시설 설치는 지양하고 공원등주 등 기존시설에 부착

○ 공원등 설치기준

- 고효율이며 에너지절약효과가 큰 LED 공원등으로 시설
- 분기개폐기인 누전차단기의 정격감도전류 50(mA), 동작시간 0.1초를 선택시 분전함의 접지저항과 가로등주 개별접지저항 값은 각각100(♀)이하(제3 종접지)로 하고, 분전함 접지와 가로등주의 개별 접지선을 연결(연접접지) 하여 분전함에서 측정한 접지 저항값이 10(♀)이하가 되도록 유지
- 스테인레스 공원등 및 주물 공원등은 특별한 장소 이외에는 선정을 지양 할 것
- 공원등 및 분전반의 색상은 자연에 녹아드는 "서울기와진회색" 사용
 - ▶ 공원시설 색채디자인 가이드라인('서울의 공원'홈페이지) 참조

🔲 추진절차 및 향후일정

추진절차	추진부서	추진내용	추진일정			
① 사업계획 수립 시달	공원녹지정책과	• 사업계획 수립 및 시달	2014.3			
<u> </u>						
	사업부서	• 공사비 재배정 요청	2014. 3			
② 공사비 재배정 및	공원녹지정책과	• 공사비 재배정				
공사시행	사업부서	• 공사 용역발주	2014.3~12			
	사업부서	• 공사 용역준공				
Ţ.						
③ 준공보고	사업부서	• 준공 보고	2014.12			

행정사항

- 실시설계 설계비
 - 설계용역 타당성 심사(기술심사담당관) 후 설계비 재배정 요청
- 보고사항
 - 공사준공과 동시에 준공보고서 제출

붙임 1. 준공보고서(양식) 1부. 끝.