

시 민

| | |
|------|------------|
| 문서번호 | 정수시설과-5731 |
| 결재일자 | 2015.12.3. |
| 공개여부 | 부분공개(5,6) |
| 방침번호 | |

| | | |
|-----|---------|---------------|
| 주무관 | 주무관 | 정수시설과장 |
| 박희준 | 권영철 | 12/03 代이정원 |
| 협조 | 주무관 이해승 | |



천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

광암정수센터 지하정원 조성 및 수목식재 공사 완료 및 정산보고



2015. 12.

**광암아리수정수센터
(정수시설과)**

광암정수센터 지하정원 조성 및 수목식재 공사 완료 및 정산보고

우리 정수센터 관내 『광암정수센터 지하정원 조성 및 수목식재 공사』가 설계도서와 같이 완료되어 공사현장 확인점검결과 및 정산내용을 다음과 같이 보고하며, 준공검사 후 공사대금을 지급코자함.

I 공사개요

- 공 사 명 : 광암정수센터 지하정원 조성 및 수목식재 공사
- 계 약 일 : 2015. 10. 28.
- 준공 기한 : 2015. 11. 21.
- 계약 업체 : 대륙조경 대표 양 용 숙
- 계약 금액 : 금9,254,000원

II 공사현장 점검결과

■ 주요 공사현황

| 공 종 | 규 격 | 설계 수량 | 준공 수량 | 시공 내용 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 배수관 설치 | 500*500*H50 옥상조경용 | 132m ² | 132m ² | 현장사진 참조 |
| 부직포설치 | 조경용 투수시트 | 132m ² | 132m ² | |
| 마사토 성토 | 조경용 | 88m ³ | 88m ³ | |
| 인공토양 성토 | 인공지반공원조성용 | 37m ³ | 37m ³ | |
| 소나무 식재 | | 5주 | 5주 | |

■ 공사 확인점검 결과


- 점검 대상 : 『광암정수센터 지하정원 조성 및 수목식재 공사』 준공대상 물량
- 점검 일시 : 2015. 11. 24
- 점검 방법 : 공종별 시공상태 전수점검
- 입회확인자 : 지방시설관리주사보 조남용, 지방시설서기보 박건수

| 연번 | 점검 위치 | 공사 내용 | 시공 적정성 | 비 고 |
|----|-------------------------|---|--------|---------|
| 1 | 관리본관 지하정원 여과지동 앞 녹지대 | ○ 관리본관 지하정원 - 지하정원 조성(배수관, 마사토) ○ 여과지동 앞 녹지대 - 소나무 5주 식재 | 적 정 | 시공상태 확인 |

○ 점검결과

- 『광암정수센터 지하정원 조성 및 수목식재 공사』 시공상태 적정여부 확인결과 설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

○ 점검사진

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| 지하정원 조성(전) | 배수관 설치 | 부직포(배수시트) 설치 |
|  |  |  |
| 마사토 및 인공토양 성토 | 지하정원 조성완료(후) | 여과지동 앞 소나무 식재 완료 |

III

처리이견

- 건설산업기본법 시행령 제26조의2 제2항, 제3항에 의하여 납부하지 않은 보험료(산재보험, 고용보험)를 감액 정산처리코자함
- 설계도서와 같이 시공완료되어 공사 시공상태 등을 현장 확인점검결과 적정 시공되어 보험료 미납에 따른 정산 후 준공처리코자함.

IV

공사비 정산 현황

- 정산금액
(단위:원)

| 구 분 | 계약금액 | 경비(보험료 등) 감 액 | 정산금액 |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 도급비 | 9,254,000 | 98,000 | 9,156,000 |

■ 정산 세부내역

(단위:원)

| 공 종 | 수량 | 당 초 | 변 경 | 증·감액 |
|-------|----|-----------|-----------|---------|
| 공사비 | 1식 | 6,916,564 | 6,916,564 | - |
| 간접노무비 | 1식 | 155,752 | 155,752 | - |
| 산재보험료 | 1식 | 59,239 | 0 | 감59,239 |
| 고용보험료 | 1식 | 13,562 | 0 | 감13,562 |
| 기타경비 | 1식 | 427,084 | 427,084 | |
| 일반관리비 | 1식 | 454,332 | 449,964 | 감4,368 |
| 이윤 | 1식 | 386,195 | 374,273 | 감11,922 |
| 공급가액 | 1식 | 8,412,728 | 8,323,636 | 감89,092 |
| 부가가치세 | 1식 | 841,272 | 832,364 | 감8,908 |
| 도급액 | 1식 | 9,254,000 | 9,156,000 | 감98,000 |

- 정산사유 : 당초 계약내용대로 시공량은 완료하였지만 보험료(산재보험, 고용보험)를 납부하지 않음

V 행정 사항

- 보험료 미납에 따른 정산금액으로 변경계약
- 준공검사 실시
- 공사대금 지급

붙임 : 1. 정산내역서 1부
 2. 합의서 1부
 3. 원가계산 제비율 검증자료 1부. 끝.