

### 공정표 (계획 및 실적)

계획  
 실적

공정	일정	2018년												2019년				비고
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	
	주요 일정	<span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">계획실적 (4M)</span> <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">기본설계 1단계 (4M)</span> <span style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">기본설계 1단계 (4M)</span>																
	설계자문심사																	
조사업무	현장답사 및 기본계획 분석 및 조사																	
	관련계획, 관계기관 협의의견 분석																	
	지장물 및 구조물 조사																	
	수리 수문 용지 조사																	
	축량 조사																	
	용지 및 지장물도 작성																	
	지반 조사																	
	재료원 조사(토취장, 사토장, 골재원 등)																	
기본설계 (건축)	계획 설계 수정 및 보완																	
	기본설계 1단계																	
	기본설계 2단계																	
	MD 프로그램 및 운영																	
	설계보고서 작성																	
기본설계 (철도)	설계 내역서/시방서 작성																	
	설계기준 수립																	
기본설계 (구조)	평면선형 계획																	
	선형 및 배선 계획 수립																	
	배선 계획																	
기본설계 (구조)	설계 공요안 분석																	
	관련분야 인터페이스 협의																	
	구조물 계획 및 설계																	
	구조도 작성																	
	구조계산서 작성																	
기본설계 (가시설/지반)	구조도 작성																	
	수량산출																	
	설계공요안 분석																	
	가시설 공법 검토																	
기본설계 (터널)	구간별 가시설 계획																	
	도면 및 구조계산서 작성																	
	수량산출																	
	터널 계획 및 설계																	
	터널 표준단면 검토																	
기본설계 (조경/도로/교통)	주요구간 통과공법 검토																	
	설계도면 작성																	
	터널해석보고서 작성																	
	수량산출																	
기본설계 (전기/기계)	부대시설 계획 및 설계																	
	도로설계																	
	교통처리계획																	
	공정계획표 작성																	
기본설계 (전기/기계)	전기 계획																	
	전기소방 계획																	
	통신 계획																	
	기계 계획																	
각종 평가 및 심의	설계예산서 작성																	
	설계보고서 작성																	
	시방서 작성																	
	경관심의(도시디자인 심의 포함)																	
	성능위주설계 심의																	
	설계경제성 검토 (VE)																	별도 시행
	건설기술 심의																	
	복합환승센터 개발실시계획																	
	소규모 환경영향평가																	별도 시행
	교통영향평가																	별도 시행
각종 협의	지하안전영향평가																	별도 시행
	사전재영향성																	별도 시행
	문화재 지표조사																	기본계획 반영
	철도교통안전진단																	별도 시행
성과물 작성 (전문야 공통)	중간보고/ 최종보고																	
	총사업비 협의																	
	설계자문/VE/기술심의반영 수정/보완																	
공정율 (%)	계획	당월	8.40%	9.40%	9.70%	9.70%	9.70%	9.70%	9.00%	9.00%	7.20%	7.20%	6.30%	4.60%				
	누계	8.40%	17.80%	27.50%	37.20%	46.90%	56.60%	65.60%	74.70%	81.90%	89.10%	95.40%	100.00%					
실적	당월	9.16%	9.16%	6.47%	9.70%	8.19%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.34%	8.33%					
	누계	9.16%	18.32%	24.79%	34.49%	42.68%	50.81%	58.94%	67.07%	75.20%	83.33%	91.67%	100.00%					