

# \* 용일토건 (주)

우 06230 서울특별시 강남구 도곡로 233(역삼동, 원하빌딩 2층) / 전화 02)538-4503 / 팩스 02)538-4512

문서번호 : 용일 제2018 - 87호

시행일자 : 2018. 08.

수 신 : 서울시 한강사업본부

참 조 : 공사감독

제 목 : 하자 보수 처리 의 건

선 결				지 시	
접 수	일자 시간			결 재	
	번호				
처 리 과				공 람	
담 당 자					


1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사가 서울시 한강사업본부 와 계약 체결한 "난지 한강숲 조성사업"과 관련하여 상반기 (5월) 하자 조사 결과 첨부와 같이 하자 물량이 발생되었습니다.

3. 일부 남부 수종은 6월 중순 까지 하자를 완료 하였고 느티나무외 교목등은 하절기 식재 부적기가 되어 부득히 가을 식재 로 연기 (10월말까지) 하고자 하오니 검토후 조치하여 주시기 바랍니다

첨부 : 하자내역 및 물량

용 일 토 건 주 식 회 사    대 표 이 사 박 준 상 (인)



## 하자 내역 및 물량

품 명	규 격	설계량	하자량	하자시공량	비 고
증가시나무	R7	30	30	30	상반기 하자목 식재
팡팡나무	H0.4*W0.6	940	940	940	상반기 하자목 식재
호랑가시	]H1.5*W0.6	33	33	33	상반기 하자목 식재
피라칸사스	H1.0*W0.3	2,760	2,760	2,760	상반기 하자목 식재
남천	H0.8*2지	2,800	1,200	1,200	상반기 하자목 식재
화백	H3.5*W1.5	120	80	80	상반기 하자목 식재
대나무	H5.0*R5	305	280	280	상반기 하자목 식재
대나무	H3.5*R3	300	270	270	상반기 하자목 식재
느티나무	H4.0*R15	9	3		하반기 식재 계획
갈참나무	H3.5*R15	18	10		하반기 식재 계획
느릅나무	H4.0*R15	40	2		하반기 식재 계획
능수버들	H3.0*R10	11	4		하반기 식재 계획
미루나무	H8*R8	47	8		하반기 식재 계획
사계목서	H0.5*0.3	60	60		하반기 식재 계획
삼색버들	H2.0*1.2	50	30		하반기 식재 계획