

시 민

시설관리팀장	시설과장	공원운영과장	
장창원	진병규	07/10 오철선	
협 조			
		서울숲공원지원과장	박수미

문서번호	시설과-1585
결재일자	2018. 7. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호	

서울숲 게이트볼 코트 정비사업 완료보고



2018. 7

동부공원녹지사업소
(시 설 과)

서울숲 게이트볼 코트 정비사업 완료보고

우리사업소에서 시행한 「서울숲 게이트볼 코트 정비사업」을 완료하였기에 보고드립니다

I 사업 개요

- 사업명 : 서울숲 게이트볼 코트 정비사업
- 공사개요 : 게이트볼 코트 및 휴게공간 등 정비
- 공사기간 : 2018. 5. 25 ~ 7. 5
- 총사업비 : 68,000,000원

(단위 : 원)

총사업비	사업비 집행현황				집행잔액	비고
	소계	도급공사	관급자재 (2건)	용구함 구매		
68,000,000	45,820,130	19,920,000	23,000,310	2,900,000	22,179,690	

II 추진 현황

- 2018. 3.~4 : 게이트볼 코트 사용자 의견 수렴
- 2018. 5. 16. : 게이트볼 코트 정비계획 보고
- 2018. 5. 16. : 기초공사 및 관급자재 구매 등 발주
- 2018. 5.~7 : 기초공사 착수 및 관급자재 등 물품 납품

- 2018. 6. 15. : 기초공사 완료
- 2018. 6. 20. : 용구함 납품
- 2018. 6. 22. : 관급자재(인조잔디) 납품
- 2018. 7. 5. : 관급자재(퍼걸러) 납품

Ⅲ 준공내역

- 서울숲게이트볼 정비공사(기초공사)
 - 도 급 자 : 라운드원코리아(주) 대표 김남중
 - 계약금액 : 19,920,000원
 - 착 공 일 : 2018. 5. 25
 - 준 공 일 : 2018. 6. 15
 - 준공검사일 : 2018. 6. 21
- 물품구매
 - 납 품 자 : 청운공업사 대표 이봉우
 - 구매내역 : 용구함 1개
 - 계약금액 : 2,900,000원
- 관급자재 구매

구 분	물량	금액	비고
인조잔디	272㎡	10,938,750원	조달수수료 포함
퍼걸러	1조	12,061,560원	
소 계	2건	23,000,310원	

IV 현장사진

○ 사업전



○ 사업후



V 행정사항

- 시설물 인수인계를 위하여 사업완료 현황을 시설물 관리자(서울숲 컨서번시)에게 통보. 끝.