

○인 력

- 기획담당관 : 16명(4급 1, 5급 3, 6급이하 11, 기능 1)
- 주경기장 건설단 : 40명(3급 1, 4급 2, 5급 7, 6급이하 27, 기능 3)  
← 30명(중 10명 : 5급 1, 6급이하 9)

※공사 본격추진에 따른 전기, 정보통신,

조경 등 인력 보강

本格 推進段階(2000~2002) : 정식기구

- 월드컵준비본부장이 대회운영과 건설을 조정, 일원체제로 운영
- 문화월드컵기획단의 조직을 확대, 기획담당관과 사업담당관을 두어 기획, 문화사업, 지원분야를 체계적으로 추진

월드컵준비본부 (1~2급)

```

    graph TD
      A[월드컵준비본부 (1~2급)] --> B[문화월드컵기획단 (2~3급)]
      A --> C[주경기장건설단 (2~3급)]
      B --> B1[월드컵준비·기획위원회]
      B --> B2[월드컵문화시민운동서울시협의회]
      C --> C1[월드컵주경기장건설추진위원회]
      B --> D[기획담당관 (20명)]
      B --> E[사업담당관 (24명)]
      C --> F[건축담당관 (22명)]
      C --> G[설비담당관 (17명)]
      D --> D1[총괄·재정]
      D --> D2[국제협력]
      D --> D3[인력관리]
      D --> D4[홍보·관리]
      E --> E1[문화행사]
      E --> E2[관광숙박]
      E --> E3[주경기장운영]
      E --> E4[교통·주차]
      F --> F1[질서·안전]
      F --> F2[행정]
      F --> F3[건축1]
      F --> F4[건축2]
      F --> F5[토목]
      G --> G1[환경정비]
      G --> G2[기계]
      G --> G3[전기]
    
```

○인 력 - 1본부 2단 4담당관

- 문화월드컵기획단 : 45명(2~3급 1, 4급 2, 5급 9, 6급이하 31, 기능 2)
- 주경기장건설단 : 40명(2~3급 1, 4급 2, 5급 7, 6급이하 27, 기능 3)

('98.10.12)

질의건수	조치내용		비고
	현장답변	서면답변	
28건	26건	2건	

□現場答辯 : 26건

- 경기장 주변지역 교통대책
- 주경기장 건설에 따른 환경영향평가 실시 여부
- 고용창출을 위한 경기장 건설공사 조기 착공 계획
- 공사 참여 업체 및 직원의 실명제 실시
- 설계·시공업체 선정에 따른 심사 및 배점판

서울월드컵競技場 建設工事  
主要推進 現況報告

I. 第4次 支援特委會議 質疑事項 處理結果

□總 括 : 28건

<p>리 기준</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 감리 및 설계·시공업체의 선정경위 등</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 書面答辯 : 2건</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적격심사 기준과 관련한 관계조문 발체</li> <li>○ 환경영향평가 실시 세부추진내용 제출</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>II. 主要 業務 推進</u></p> <p style="text-align: center;"><u>建 設 概 要</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지면적 : 65,555평(주경기장 및 보조경기장)</li> <li>○ 수용규모 : 63,930석 이상</li> <li>- 일반관중석 61,101석, 언론보도석 2,024석, 쿠빈석 805석</li> <li>○ 그라운드 : 105m×68m(천연잔디)</li> <li>○ 지붕설치 : 93.5%(쿠빈석 및 언론보도석은 100%)</li> <li>○ 주차장 : 2,358대(대지내 512대, 남측대지 1,846대)</li> <li>○ 조 명 : 2,000룩스 확보</li> <li>○ 전 광 판 : 기록 및 영상표출이 가능한 것으로 2대 설치</li> <li>○ 부대시설</li> <li>- 가변식 무대(100평) : 음악회 등 각종 이벤트 행사 개최</li> <li>- 회원석(900석) : 1석당 4.4평의 회원석을 상단스탠드 하부에 설치하여 임대</li> <li>- 수익시설(10,080평)</li> <li>· 상업시설 : 상가, 전문식당가 등</li> <li>· 체육시설 : 수영장, 스쿼시, 헬스, 사우나 등</li> <li>· 문화시설 : 문화센터, 멀티시네마, 월드컵기념관 등</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>推 進 經 緯</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '96.6.30 : 2002년 월드컵 축구대회 한·일 공동개최 결정</li> <li>○ '97.10.10 : 월드컵 주경기장 건설부지 선정(상암지구)</li> <li>○ '98.1.20 : 월드컵주경기장 재원대책소위원회 개최</li> <li>- 국무총리실 주재로 건설재원 분담 합의</li> <li>- 정부, 서울시 각 600억원(각 30%), 체육진흥기금 300억원, 축구협회 250억원, 분양금 등 250억원</li> <li>○ '98.5.6 : 총리주재 관계기관 회의 및 대통령 보고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상암지구에 월드컵 주경기장 신축 결정</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '98.5.29 : 주경기장 건설공사 입찰공고(조달청)</li> <li>- 설계·시공 일괄입찰</li> <li>○ '98.9.7 : 기본설계도서 및 가격입찰서 접수(2개업체)</li> <li>- 현대건설 등 6개사 컨소시엄, 삼성엔지니어링 등 4개사 컨소시엄</li> <li>○ '98.9.21 : 설계·시공 적격업체 선정</li> <li>- 삼성엔지니어링 등 4개사 컨소시엄</li> <li>○ '98.10.20 : 대지조성 공사 착공</li> <li>○ '98.11.6 : 월드컵 주경기장 건설기공식 개최</li> <li>- 주경기장 건설의 성공적 추진을 기원</li> <li>- 주경기장 명칭 선정 발표 : "서울월드컵경기장"</li> <li>○ '99.1.3 : 기초 파일공사 착수</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>主要 推 進 現 況</u></p> <p>1. 實施設計 推 進</p> <p><input type="checkbox"/> 推 進 期 間 : '98.10월 ~ '99.5월</p> <p><input type="checkbox"/> 推 進 現 況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축상세도 작성 및 내부마감자재 검토</li> <li>○ 기계, 소방설비 계통도 작성 및 각종 부하 계산서 검토</li> <li>○ 조명안 검토 및 통합감시제어시스템 공사 시방 작성</li> <li>○ 음향 및 중계방송 설비검토 등</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 向 後 推 進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '99. 3월 : 실시설계도서 작성 및 기술심의</li> <li>○ '99. 4월 : 심의지적사항 등 보완</li> <li>○ '99. 5월 : 설계도서 납품</li> </ul> <p>2. 파일工事 施行</p> <p><input type="checkbox"/> 推 進 期 間 : '99. 1월 ~ '99. 3월</p> <p><input type="checkbox"/> 推 進 現 況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '98.12.28 : 파일공사 기술 심의</li> <li>○ '99. 1.10 : 시항타 완료(113공)</li> <li>○ '99. 1.11 : 본항타 착수</li> <li>※ '99.2.1 현재 총 6,044공 중 913공 완료(15%)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 向 後 推 進 : '99. 3월까지 파일공사 완료</p> <p>3. 土 工 事 推 進</p> <p><input type="checkbox"/> 推 進 期 間 : '98.10.20 ~ '99.4.17(180일간)</p> <p>※ 주요 공사내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지반조사, 터파기 및 부지성토공사 시행</li> <li>- 가설사무실 및 세륜기 설치 등</li> </ul>
---	--

<p><input type="checkbox"/> 推進 現況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '98.11.30 : 가설사무실 준공(464.6평)</li> <li>○ '98.12.10 : 지반조사 완료 (79공)</li> <li>○ '99. 1.18 : 부지남측 대체도로 개통</li> <li>○ 세륜기 설치             <ul style="list-style-type: none"> <li>-1대 완료, 1대 설치중</li> </ul> </li> <li>○ 터파기 및 부지성토공사 추진             <ul style="list-style-type: none"> <li>-'99.2.1 현재 공정률 38%</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 向後 推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계획공정에 따른 동절기 공사추진 및 관리 철저</li> </ul> <p>4. 잔디 模型實驗場 造成</p> <p><input type="checkbox"/> 概 要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 주경기장 남측대지 내</li> <li>○ 면 적 : 605평(실험장 352평, 관리부지 253평)</li> <li>○ 실험초종 : 9종             <ul style="list-style-type: none"> <li>*난지형 3종, 한지형 6종</li> </ul> </li> <li>○ 연구·실험 평가항목             <ul style="list-style-type: none"> <li>-잔디상태 및 토양특성</li> <li>-경기력과 관련한 탄력성 및 회복속도 등</li> </ul> </li> <li>*월드컵조직위원회의 “잔디학술연구팀”과 공동 추진</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 推進 現況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '98.10.2~10.12 : 종자 발아시험 실시</li> <li>○ '98.10.13 : 한지형잔디 6종 파종(에버랜드 온실)</li> <li>○ '99. 1.21 : 모형실험장 조성 골재 반입</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 向後 推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1999. 4월 : 온실포지 잔디 이식(모형실험장)</li> <li>○ 2000. 6월 : 잔디시공 가이드라인 제시(조직위원회)</li> <li>○ 2000. 9월~2001. 8월 : 잔디포지 조성</li> <li>○ 2001. 9월이후 : 주경기장 그라운드에 이식 및 평탄관리</li> </ul> <p>5. 土地收用 및 支障物 移轉 補償</p> <p><input type="checkbox"/> 補償 對象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토 지 : 175필지, 44,273평</li> <li>○ 지 장 물 : 92건(주택 38, 창고 6, 교회 1, 기타 47)</li> <li>○ 보 상 비 : 795억원</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 推進 現況 : 보상 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 협의보상 : '98.8.1 ~ 8.30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-토 지 : 139필지, 38,394평(87%)</li> <li>-지장물 : 77건(84%)</li> <li>○ 수용계결 : '98.11.21 보상금 공탁 완료</li> <li>-토 지 : 36필지, 5,879평(13%)</li> <li>-지장물 : 15건(16%)</li> </ul> <p>6. 送電塔 移轉</p> <p><input type="checkbox"/> 移轉 對象 : 3기(건립부지내 1, 주변지역 2)</p> <p>*소요예산 - 638백만원(상암택지개발사업비 활용)</p> <p><input type="checkbox"/> 推進 現況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '99.1.16 철거 및 주변 외곽지역 가이설 완료</li> </ul> <p>7. 現場 狀況室 設置</p> <p><input type="checkbox"/> 概 要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 건설현장 사무실 2층</li> <li>○ 규 모 : 57평, 60석</li> <li>○ 설치시설 : 상황판, 조감도, 영상물 등</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 推進 現況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '99.1.26부터 현장사무실 개방</li> <li>○ 난지도 환경교실과 연계프로그램 개발             <ul style="list-style-type: none"> <li>-일반시민 및 학생 등 방문 적극 유도</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 向後 推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '99.2 ~4월 : “건설홍보관”으로 확대 개관 준비             <ul style="list-style-type: none"> <li>-각종 기자재 등 시설 보완</li> <li>-영상물 및 홍보물 추가제작 비치</li> </ul> </li> <li>○ '99.5월 이후 : 홍보관 개관             <ul style="list-style-type: none"> <li>-외국관광객 유치를 위해 관광회사 등과 긴밀히 협조</li> <li>-2002년 월드컵 축구대회 개최 분위기 확산 등 홍보효과 제고</li> </ul> </li> </ul> <p>8. 周邊地域 整備推進</p> <p><input type="checkbox"/> 整備 對象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야적장 및 청소관련시설 : 12개소, 73,891평</li> <li>○ 집단거주시설 : 2개 시설, 건물 24동 751명 거주</li> <li>○ 기타 주요 공공시설 등 : 8개소, 건물 12동 6,922평, 대지 82,079평</li> </ul> <p>*경기도지역 정비대상 : 월드컵경기장~김포공항간 가시권 주변정비, 서울시계~행주산성간 수림대 조성(3km)</p> <p><input type="checkbox"/> 推進 現況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '98.12. 8 : 2002년 월드컵 축구대회 준비업무 협조요청</li> </ul>
---	---

- 요청부서 : 경기도 및 고양시
- 자유로 주변 등의 효과적 환경정비 및 실무협조체계 구축
- '98.12.24 : 경기장 주변 정비 기본계획 보고회 개최
- 시장, 관계 실·국장 참석(기확상황실)
- 정비대상별 현황 및 추진계획 보고
- '99. 1.27 : 주변 정비실무위원회 개최
- 행정2부시장, 관계과장 참석(행정2부시장실)
- 상암택지개발 및 주변도로 건설사업 추진 등 현안사항 토의
- 向後 推進
  - 야적장 및 청소관련시설 우선 정비 추진
    - 기타 정비대상 공공시설 등 : 관계부서와 협의, 단계적 추진
  - 주변정비 실무위원회 운영 활성화
    - 보고회의 정례화, 유관부서간 긴밀한 협조 체계 확립
  - 인근 경기도지역과 유기적 협조
    - '99.2월 수도권행정협의회 상정, 환경정비 안건 등 협의

2002년월드컵축구대회지원특별위원회  
활동결과보고서

특별위원회 활동결과를 보고드리면서

급변하는 세계는 우리가 살아가고 있는 시대의 모든 분야에 대한 새로운 사고를 요구하고 있습니다.

낯선 민족의 역사와 전통이 여과없이 우리의 전통적 가치에 혼란을 가중시키는 충격이 매일 매일 일어나고 있습니다.

21세기가 다가오고 있습니다. 국가와 민족이 다른 개인과 개인이 인터넷을 통해 만나고 있고, 상대방을 마주보며 얘기하는 화상전화와 지금의 전화보유량만큼 생활속에 깊이 자리할 것입니다.

그리고 이 모든 현상은 이웃을 이해하고 우리 문화의 우수성을 알리는 기회로서 열려있기도 합니다.

우리는 앞으로 다가올 1000년을 준비하고 시작하면서 전 세계가 열광하게 될 2002년 월드컵을 준비하고 있습니다.

아시아에서 처음으로 월드컵축구 역사를 기록하게 될 소명을 수행하고 있는 것입니다.

이 위대한 시기에 우리 시의회도 기능을 더욱 확대해서 다가오는 21세기 지구촌 축제를 준비해야 할 것입니다.

관계부서 여러분께서는 위원회 활동내용이 지구촌 축제인 월드컵 축구대회를 성공적으로 개최하기 위한 염려와 격려를 위한 활동이었다는 점을 인식해 주시기 바랍니다.

그 동안 위원회 활동에 적극적으로 협조해 주신 의장단, 선배·동료의원 여러분의 배려와 충고어린 조언에 존경과 감사를 드리면서, 수고를 아끼지 않고 협조해 주신 특별위원회 위원 여러분께 심심한 감사를 드리는 바입니다. 감사합니다.

1999년 2월  
2002년 월드컵축구대회지원특별위원회  
위원장 김 관 수

(다음 페이지에 계속)