

서울특별시 SH공사 사업1본부

---

신정 3지구 1.4단지 아파트건설공사  
최종 감리보고서



2 0 1 1 . 0 8 .



한 국 건 설 관 리 공 사  
KOREA CONSTRUCTION MANAGEMENT CORPORATION



(주) 유탄엔지니어링건축사사무소

最

終  
監  
理  
報  
告  
書

2  
0  
1  
1  
년

8  
월

한  
국  
건  
설  
관  
리  
공  
사


제  
출  
문

(주)한국건설관리공사와 (주)유탕엔지니어링건축사사무소에서 공동수행하고 있는 신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 책임감리용역에 대하여 최종감리보고서를 제출합니다.

2011년 8월 일

(주)한국건설관리공사

사장 김 해 수 (인)



공 사 전 경 사 진



착공 전 현장 전경 사진(1단지)

(2011. 07. 09 현재)



준공 사진(1단지)

## 공사 전경 사진



착공 전 현장 전경 사진(4단지)

(2011. 05. 31 현재)



준공 사진(4단지)

목 차

## 제1장 건설공사 및 감리용역 개요

- 1.1 사업목적
- 1.2 건설공사 개요
- 1.3 감리용역 개요
- 1.4 설계용역 개요
- 1.5 위치도

## 제2장 공사추진내용 실적

- 2.1 기성 및 준공검사 현황
- 2.2 공종 및 연도별 추진 실적
- 2.3 건설공사 설계변경 현황
- 2.4 실정보고 처리현황
- 2.5 발주청 지시사항 처리현황
- 2.6 주요인력 및 장비 투입현황
- 2.7 하도급 현황
- 2.8 감리용역 설계변경 현황
- 2.9 감리원 투입현황

## 제3장 검측내용 실적종합

- 3.1 검측관리실적
- 3.2 검측관리대장
- 3.3 검측관리 종합분석

## 제4장 품질시험·검사총괄

- 4.1 품질관리자
- 4.2 시험장비 사용현황
- 4.3 시험실 배치 평면도
- 4.4 품질시험·검사성과 총괄표
- 4.5 품질관리 종합분석

## 제5장 주요자재 관리실적 총괄

- 5.1 자재공급원 승인현황

- 5.2 주요자재 투입현황
- 5.3 주요자재관리 종합분석

## **제6장 안전관리 실적종합**

- 6.1 안전관리 조직도
- 6.2 안전보건 교육현황
- 6.3 안전점검 현황
- 6.4 산업안전보건관리비 사용실적
- 6.5 안전관리비 사용실적
- 6.6 안전관리 종합분석

## **제7장 분야별 기술검토 현황**

- 7.1 분야별 기술검토 현황
- 7.2 주요 기술검토 내용
- 7.3 시공상세도 검토, 승인
- 7.4 시공계획서 검토, 승인

## **제8장 우수시공 및 실패시공사례**

- 8.1 우수시공사례 현황
- 8.2 우수시공사례
- 8.3 실패시공사례 현황
- 8.4 실패시공사례

## **제9장 종합분석**

# **제1장 건설공사 및 감리용역 개요**

## 1.1 사업목적

- 공공주택 공급으로 아파트 가격 안전 및 주거 안정을 목적으로함

## 1.2 건설공사개요

- 공 사 명 : 신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사
- 위 치 : 서울특별시 양천구 신월동 신정3지구 택지개발지구 내 1,4단지
- 공사종류 : 공동주택
- 발 주 처 : 서울특별시 SH공사
- 감 리 자 : (주)한국건설관리공사, (주)유탑엔지니어링건축사사무소
- 설 계 자 : (주)무영종합건축사사무소, (주)무영아멕스건축사사무소
- 시 공 사 : 건설\_(주)한진중공업, 소방(전기분야)\_(주)협전사
- 사업개요
  - 규 모 : 지하3층, 지상6-13층 1,012호(1단지 466호, 4단지 546호)
  - 구 조 : 철근콘크리트벽식구조
  - 지역지구 : 제2종 일반주거지역, 국민임대주택단지에정지구
  - 대지면적 : 68,786.00㎡(1단지: 34,989.00㎡, 4단지: 33,797.00㎡)
  - 건축면적 : 14,818.00㎡(1단지: 7,179.96㎡, 4단지: 7,638.04㎡)
  - 연 면 적 : 150,884.64㎡(1단지: 70,704.68㎡, 4단지: 80,179.96㎡)
  - 건 폐 율 : 1단지: 20.52% 4단지: 22.60%
  - 용 적 율 : 1단지: 137.12% 4단지: 160.92%
  - 주차대수 : 1단지: 592대 4단지: 656대
- 계약공종별 계약 및 공사일자

구 분	계 약 일 자	착 공 일 자	준공예정일
건축공사 (기계,토목,조경 포함)	2008년 11월 12일	2008년 11월 15일	2011년 07월 09일
소 방 공 사 (전기분야)	2008년 11월 04일	2008년 11월 05일	2011년 07월 09일
폐 기 물 처 리	2009년 04월 27일	2009년 04월 27일	2011년 07월 25일

◦ 사 업 비

(단위 :백만원)



총사업비	공 종	사업비 현황			비 고
		도금액	관금액	계	
151,812	건축공사	130,663	1,727	132,390	기계,토목,조경 포함
	전기공사	8,909		8,909	
	통신공사	5,899		5,899	
	폐기물처리	1,489	0	1,489	
	소 계	146,960	1,727	148,687	
	감리용역	2,895	0	2,895	
	설계용역	230	0	230	
	합 계	150,085	1,727	151,812	

◦ 낙찰율: 건축(77.206%),전기(85.765%),통신(85.831%),감리(73.59%)

◦ 지분율 및 이행방식(시공사,감리자)

건축, 토목, 기계, 조경, 승강기		책임감리용역	
시공사	지분율(%)	감리자 (공동이행)	지분율(%)
(주)한진중공업	100	(주)한국건설관리공사	54
		(주)유탑엔지니어링건축사사무소	46

※ 폐기물업체 : (주) 대길이에스(지분율 76.94%), (주)그린스코(지분율 20.29%), 파주목재(지분율 2.77%)


◦ 입찰방법 : 최저가 낙찰제

◦ 건설현장 조직: (주)한진중공업 \_ 건축,기계,토목,조경,승강기

## 1.4 설계용역개요

- 계약 일자 : 2006. 2. 14
- 용역 기간 : 2006. 2.14 - 2009. 6.30
- 준공 금액 : 230,115,000
- 설계 회사 : (주)무영종합건축사사무소, (주)무영아멕스건축사사무소
- 낙찰률 : -
- 입찰 방법 : 현상설계

## 1.5 위치도



(단위:백만원)

공 종	구 분 / 분 야	단 위	전 체		2009년 도		2010년 도		2011년 도	
			공 사 량	공 사 비	공 사 량	공 사 비	공 사 량	공 사 비	공 사 량	공 사 비
건 축 공 사	공통가설공사	식		2,516		1,384		885		247
	가설공사	식		2,601		868		951		782
	철근콘크리트공사	식		35,815		17,130		18,553		132
	조적공사	식		1,328		0		1,328		0
	미장공사	식		1,814		0		1,702		112
	방수공사	식		2,878		0		2,713		165
	목공사	식		897		0		812		85
	금속공사	식		2,752		0		2,079		673
	창호공사	식		4,923		0		3,802		1,121
	유리공사	식		1,295		0		573		722
	석공사	식		2,618		0		812		1,806
	타일공사	식		1,394		0		1,312		82
	도장공사	식		1,738		0		1,446		292
	수장공사	식		4,824		0		2,236		2,588
	가구공사	식		4,177		0		379		3,798
	잡공사	식		1,228		0		465		763
	물품공사비	식		1,185		0		832		353
	품질시험비	식		34		0		31		3
	골재운반비	식		674		579		46		49
	간접비	식		18,357		4,672		11,235		2,450
	기타공사	식		684		0		0		684
	ESC	식		453		0		0		453
소 계			94,185		24,633		52,192		17,360	
토 목 공 사	직접비	식		7,914		4,762		1,972		1,180
	간접비	식		2,033		1,050		660		323
	ESC			22		0		0		22
	소 계			9,969		5,812		2,632		1,525

공 종	구 분 \n 분 야	단 위	전 체		2009년 도		2010년 도		2011년 도	
			공 사 량	공 사 비	공 사 량	공 사 비	공 사 량	공 사 비	공 사 량	공 사 비
기 계 공 사	직 접 비	식		16,485		1,093		12,518		2,874
	간 접 비	식		4,222		281		1,475		2,466
	시 운 전 비	식		51		0		0		51
	ESC	식		297		0		0		297
	소 계			21,055		1,374		13,993		5,688
조 경 공 사	직 접 비	식		3,034		0		1,147		1,887
	간 접 비	식		721		0		258		463
	어 린 이 놀 이 시 설 검 사 비	식		4		0		0		4
	ESC	식		117		0		0		117
	소 계			3,876		0		1,405		2,471
승 강 기 공 사	직 접 비	식		1,026		0		1,150		-124
	간 접 비	식		519		0		323		196
	ESC	식		32		0		0		32
	소 계			1,577		0		1,473		104
합 계				130,662		31,819		71,435		27,408

### 2.3 건설공사 설계변경현황

단위 : 원

변경 회수별	계약일자	계약금액	증감금액	설계변경내용
당 초	2008.11.12	105,659,845,240		
제1회	2010.09.01	113,457,957,000	7,798,111,760	실정보고에 의한 설계변경(건축) 사급자재전환에 의한 설계변경 (PL창호, 세대현관문, 방화문, 조립 식욕실)
제2회	2010.12.30	117,955,550,000	4,497,593,000	실정보고에 의한 설계변경(토목) 사급자재전환에 의한 설계변경 (주방가구, 화장대, 목재창호) 4단지 공기연장
제3회	2011.06.30	120,940,187,000	2,984,637,000	단위세대 내부 마감 수준조정 아파트 내외부, 부대시설 설계변경 등 물가변동으로 인한 계약금액 조정
제4회	2011.07.07	130,662,597,000	9,722,410,000	아파트 외부 마감재 수준 조정, 2단계 설계용역 준공에 따른 설계변경, 토목 구조물 터파기 정산 등

## 2.4 실정보고 처리현황

번호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용	비고
1	2009.01.15 (KCM신정 2009-004호)	-	착공준비용 도면 검토결과 보고	설계도면 검토결과 보고 (1차 검토결과 분)	
2	2009.02.26 (KCM신정 2009-026호)	2009.03.02 건축1팀(사업1) -738	현장시험실 통합운영방안 제출 및 승인요청	면적 : 150㎡ 축소 - 설계변경 감 예정	
3	2009.02.27 (KCM신정 2009-029호)	-	착공준비용 도면 검토결과 보고	설계도면 검토결과 보고 (2차 검토 결과 분)	
4	2009.03.16 (KCM신정 2009-038호)	2009.05.04 2단계준공도면 반영	4단지 토류벽 변경 실정보고	토공 굴착고 변경 가시설 공사 추가	
5	2009.03.26 (KCM신정 2009-047호)	2009.03.27 건축1팀(사업1) -1108	TS-FORM 공법변경	생산업체 부도로 인한 변경 TS-FORM→합판, 유로폼	
6	2009.04.09	2009.04.16 건축1팀(사업1) -1412	정기안전점검비 설계 변경	정기안전점검비 누락에 대한 설계변경	
7	2009.04.15 (KCM신정 2009-061호)	-	난방코일 적정 피치 및 스프링클러 헤드 관련 적법 시공방안 검토 보고	세대바닥 마감재인 강화마루로 인한 난방취약민원 발생에 대한 난방코일 적정피치와 스프링 클 러 헤드 화재안전 기준변경에 따 른 유효반경의 적정성 검토	
8	2009.05.11 (KCM신정 2009-073호)	-	현장 유용토사 실정보고	잔토처리 일부 토사를 사업지구 내로 적치하여 되메우기에 유용	
9	2009.05.11 (KCM신정 2009-075호)	2009.06.17 지시부 제2009-38호	4단지 토류벽 변경 실정보고	4단지 407동 법면 소도로 계획고 가 단지계획고 보다 높게 설계되어 있어 법면유지 및 사면의 불안정 으로 토류벽을 설치	
10	2009.05.20 (KCM신정 2009-083호)	2009.06.09 건축1팀(사업1) -2122	SYSTEM계단에 따른 실정보고	SYSTEM계단과 R.C계단의 장,단점 비교	
11	2009.05.26 (KCM신정 2009-085호)	2009.06.01 건축1팀(사업1) -1976	1.4단지 지내력시험 설 계변경 승인요청	지내력시험의 내역서와 시방서 기준이 상이하어 시험개소 증에 대한 설계변경 승인요청	
12	2009.06.25 (KCM신정 2009-085호)	2009.07.03 건축1팀(사업1) -2391	아파트 기초 단차에 따 른 실정보고	108동,109동, 405동, 406동 기초 단차나는 부위에 대한 흠막이+ 합벽 공법변경 승인요청	

번호	보고일 (문서번호)	승인일 (문서번호)	제목	내용	비고
13	2009.07.06	-	INT집수정공사 설계 변경관련 실정보고	지하기초하부 영구배수시스템 공사 중 MAT기초에서 INT 무거푸집 집수정으로 변경	
14	2009.08.24	한진 제2009-266호	방수공사(복합방수) 설계변경 실정보고.	지하주차장 방수공법인 도막방수를 복합방수공법으로 변경코자 함	
15	2009.08.31	희감리 신정3-3 제09-217호	신정3지구 아파트건설 공사 지하주차장 방수 공법 검토의견서 제출	지하주차장 방수공법 변경(도막방 수→복합방수)실정보고에 대한 검 토	
16	2009.09.04	한진 제2009-278호	영구배수 시스템공사 설 계변경요청서 제출	1.4단지 아파트 건설공사 중 영구 배수시스템공사의 설계변경요청서 검토	
17	2009.12.15	한진 제2009-372호	건축 구조물 터파기 실정보고 검토	건축 설계 누락분 구조물 터파기 수량에 대한 실정보고 내용의 적정 성 검토	
18	2010.04.26 (KCM신정 2010-303호)	-	알루미늄창호 계단연 창 사급자재전환 실정 보고	4단지 404동 계단실 알루미늄창호 연창을 지급자재에서 사급자재로 전환하는 설계변경에 대한 적정성 검토	
19	2010.06.08 (KCM신정 2010-332호)	-	간접비(산재보험료) 변경요율적용 설계 변경 요청	1.4단지 아파트 건설공사 책임감리 용역 현장의 원가계산서의 간접비 항목 중 산재보험율이 2008년 3.6%에서 2009년3.4%로 변경되어 이를 기 승인된 건을 검토	
20	2010.06.21 (KCM신정 2010-338호)	-	1.4단지 철골시스템계단 설계변경 요청	1.4단지 아파트 건설공사현장의 철골 시스템계단을철근콘크리트 계단으로 변경하는 실정보고에 대하여 실적공사비를 적용하는 설계변경에대한 적정성여부검토	
21	2010.07.20 (KCM신정 2010-356호)	-	1단지 우수공사 환경 변경 실정보고	1단지109동 배면 외부에서 유입되는 유량추가로 유입되는 시점부터 유출지점까지 환경의 변경 및 빗물저류조에서 부정기적으로 유입되는 유량에 의한 배수면적의 변경으로 일구구간의 환경변경을 검토	
22	2010.08.04 (KCM신정 2010-367호)	-	1단지옹벽(6호)공법변 경실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 조경석옹벽을 역L형옹벽으로 공법변경을 검토	
23	2010.08.31 (KCM신정 2010-386호)	-	쓰레기 분리수거장 수전 설치에 따른 오수관 설 치 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 쓰레기 분리수거장 수전설치에 따른 오수관 설치를 검토	
24	2010.10.21 (KCM신정 2010-418호)	-	1단지3호(NO.6~NO.14) 옹벽 공법 변경 실정보 고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련하여 1단지 3호(NO.6~NO.14)옹벽 공법변경을 첨부와 같이 실정	

## 2.5 발주청 지시사항 처리현황

번호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용
1	09.01.08	사업총괄팀 -20	순환골재 등의 사용실적 제출 요청	사용계획 제출 KCM신정2009-003(09.01.12)
2	09.01.08	건축1팀(사업1) -60	“2009년도 주요업무 시행계획” 자료 제출 요청	2009년도 주요업무 시행계획 제출 KCM신정2009-005(09.01.19)
3	09.01.19	건축1팀(사업1) -213	설 명절대비 공사대금 집행관련 유의사항 통보	하도급대금 점검표 제출 KCM신정2009-006(09.01.20)
4	09.01.19	건축1팀(사업1) -215	2009년 설 명절 안전문화 홍보 계획 통보	2009년 설명절 안전문화 홍보 추진 실적보고 KCM신정2009-007(09.01.30)
5	09.02.10	세무회계팀 -4672	건설공사 하도급계약 및 대가지급 현황 통보 요청	하도급 계약 및 대가지급 현황 제출 KCM신정2009-016(09.02.11)
6	09.02.19	토목팀(사업1) -500	2009년 풍수해 취약시설 일제 점검 시행	풍수해대비 점검결과 제출 KCM신정2009-028(09.02.27)
7	09.02.25	토목팀(사업1) -713	2009년 풍수해 대비 대규모공사장 점검 시행	풍수해대비 점검결과 제출 KCM신정2009-028(09.02.27)
8	09.03.19	건축1팀(사업1) -977	노숙인 일자리 갖기 사업 면접대상자 명단 송부	노숙인 일자리 갖기사업 면접결과 보고 KCM신정2009-045(09.03.26)
9	09.03.30	경영지원팀 -4124	제 157차(4월) 안전점검의 날 행사계획 통보	2009년 04월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2009-055(09.04.07)
10	09.03.30	경영지원팀 -4028	2009년도 상반기 안점점검 계획 통보	2009년 상반기 정기안전점검 실시 결과보고 KCM신정2009-101(09.06.11)
11	09.03.30	건축1팀(사업1) -1138호	지급자재 수급계획서 제출요청	지급자재 수급계획 보고 KCM신정2009-057(09.04.10)
12	09.04.30	경영지원팀 -5866	안전점검의 날(158차) 행사계획 통보	2009년 05월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2009-071(09.05.07)
13	09.05.21	토목팀(사업1) -1951	2009년 자체수방계획 송부 및 관련자료 제출요청	수방계획서 및 관련자료 제출 KCM신정2009-087(09.05.27)
14	09.05.22	건축1팀(사업1) -1875	2009년도 지급건설자재 수급 관리조서 제출요청	2009년 건설지급자재 수급관리조서 제출 KCM신정2009-088(09.05.28)
15	09.06.01	기술감사팀 -1568	우기대비 수방실태 점검계획 통보	우기대비 수방실태 점검보고 KCM신정2009-096(09.06.04)
16	09.06.30	토목3팀(사업1) -83	우기대비 대형공사장 및 취약시설 중점점검 실시 통보	우기대비 대형 및 취약시설 중점점검후 보고 KCM신정2009-121(09.07.03)
17	09.07.02	토목1팀(사업1) -2657	서울시 민원 조사 결과 통보	민원 조사 보고 KCM신정2009-126(09.07.07)
18	09.07.06	총무팀-422	제160차(7월) 안전점검의날행사 계획 통보	2009년 07월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2009-129(09.07.08)
19	09.07.14	토목3팀(사업1) -321	우기대비 공동주택공사장 수방 대책 철저 지시	우기대비 공동주택 공사장수방대책 자체점검 보고 KCM신정2009-135(09.07.17)
20	09.07.22	토목3팀(사업1) -417	집중호우 대비 옹벽, 축대 위험지구 긴급점검 지시	집중호우 대비 옹벽 위험지구 점검 실시 결과 보고 KCM신정2009-139(09.07.23)
21	09.08.03	건축1팀(사업1) -2781	푸른마을 아파트 민원발생에 대한 조치내용 통보	푸른마을 아파트 주민 민원관련 세부 이행 계획 수립 제출 KCM신정2009-152(09.08.11)
22	09.11.11	토목1팀(사업1) -4999	아파트 되메우기토 반입시기 상세 검토 지시	아파트 되메우기토 반입시기 제출 KCM신정2009-205(09.11.18)
23	09.12.18	건축1팀(사업1) -4449호	지급자재 사급전환 품목 설계 변경 지시	설계변경 시행
24	09.12.29	건축1팀(사업1) -4529	2009년 4분기 품질, 안전 정기 점검 결과 통보	2009년 4분기 품질, 안전 정기점검 지적사항 조치 결과보고 KCM신정2009-230(09.12.31)



번호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용
25	10.01.21	건축1팀(사업1) -260	2010년도 설날 종합대책 통보	설 연휴대비 및 연휴기간 점검 결과 보고 KCM신정2010-256(10.02.17)
26	10.01.27	설계기준팀 -384	고객만족도 제고를 위한 설계,시공 업무개선 의견 요청	업무개선사항 제출 KCM신정2010-250(10.02.10)
27	10.02.04	기술감사팀 -409	2009년 겨울철 종합대책 점검 결과 보고	2010년 02월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-547(10.02.05)
28	10.02.25	토목1팀(사업1) -1039	사업지구 인접도로 관리철저 지시 및 회의개최 통보	사업지구 인접도로 관리방안 보고 KCM신정2010-272(10.03.10)
29	10.03.10	토목3팀(사업1) -885	2010년 풍수해 취약시설 일제 점검 시행	2010년 풍수해 취약시설 일제점검 결과보고 KCM신정2010-275(10.03.15)
30	10.03.15	기계팀(사업1) -1154	소방활동 장애관련 협조 요청	소방차 진입활동등 장애요인등 검토 결과 보고 KCM신정2010-276(10.03.24)
31	10.03.17	조경팀(사업1) -917	빗물 저류시스템에 따른 이용방안 검토 지시	빗물처리시스템의 효율적 활용방안 제출 KCM신정2010-282(10.03.30)
32	10.03.24	건축1팀(사업1) -1055	2010년 품질 안전점검 지적사항 통보	2010년 품질·안전점검 지적사항 조치 과 보고 KCM신정2010-281(10.03.29)
33	10.04.05	건축1팀(사업1) -1214	고령자세대 및 장애인 편의시설 시공기준 검토	무장애(고령자)주택 시설기준 검토결과 보고 KCM신정2010-292(10.04.12)
34	10.04.08	토목1팀(사업1) -1796	건설공사장 긴급 안전 점검 시행	긴급 안전점검 시행 결과 보고 KCM신정2010-291(10.04.09)
35	10.04.19	조경팀(사업1) -1517	우기대비 공사장관리 철저	우기대비 공사장 관리계획 보고 KCM신정2010-307(10.04.30)
36	10.04.22	건축1팀(사업1) -1514	품질관리계획 적정성 확인결과 알림	품질관리 적정성검사 지적사항 조치결과 보고 KCM신정2010-308(10.05.03)
37	10.04.29	총무팀-4188	제170차(5월) 안전점검의 날 추진계획 통보	2010년 05월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-309(10.05.07)
38	10.05.10	건축2팀(사업1) -1729	아파트 건설공사 시공상태 확인 철저 지시	아파트 건설공사 시공상태 확인결과 보고 KCM신정2010-319(10.05.18)
39	10.05.13	토목1팀(사업1) -2573	신정3지구 아파트건설공사 토사 반입 일정 조회	신정3지구 1,4단지 토사반입 일정표 제출 KCM신정2010-315(10.05.14)
40	10.05.27	토목1팀(사업1) -2748	사업1본부 [2010년 여름철 종합대책] 수립을 위한 수방 계획서 제출 요청	우기대비 공사장 관리계획 보고 KCM신정2010-326(10.05.31)
41	10.05.27	총무팀-5096	제171차 (6월) 안전점검의 날 추진계획통보	2010년 06월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-331(10.06.08)
42	10.06.15	건축1팀(사업1) -2286	우기대비 공사장 특별점검 결과 통보 및 조치 요구	우기대비 공사장 특별점검 지적사항 조치결과 보고 KCM신정2010-337(10.06.17)
43	10.08.03	총무팀-7392	제173차 (8월) 안전점검의 날 실시계획 통보	2010년 08월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-369(10.08.06)
44	10.08.05	건축1팀(사업1) -3081	건설현장 부조리민원 개선실태 점검결과 통보	건설현장 부조리민원 개선실태 점검 지적사항 조치 결과 보고 KCM신정2010-371(10.08.09)
45	10.08.10	토목3팀장 (사업1)	8/10~8/12 태풍복상에 따른 사전 대비 철저	현장 태풍 대비 정리정돈 실시
46	10.08.17	건축1팀(사업1) -3278	특정관리대상시설 관리카드비치 및 표지판 설치	특정관리대상관리카드비치 및 표지판 설치결과보고 KCM신정2010-379(10.08.20)
47	10.09.01	건축1팀(사업1) -3521	타워크레인 및 리프트 특별안전점검 실시	타워크레인 및 리프트 특별안전점검 실시 결과보고 KCM신정2010-388(10.09.01)
48	10.09.03	건축1팀(사업1) -3588	2010년 추석 종합대책 시달	추석대비 재난취약시설 일제점검 및 캠페인계획보고 KCM신정2010-393(10.09.09)

번호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용
49	10.09.06	조경팀(사업1) -3704	녹지 및 공원등 부지 조경토 품질 확인철저	조경토 반입 시 철저 확인
50	10.09.07	건축1팀(사업1) -3631	제9호 태풍말로 복상에 따른 수해예방 철저	태풍 대비 현장 정리정돈 실시
51	10.09.08	총무팀-8549	추석대비 제174차 안전점검의 날(9.17)실시계획통보	2010년 09월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-402(10.09.17)
52	10.09.09	건축1팀(사업1) -3706	신정3지구 1.4단지 시공중 평가 결과	신정3지구 1.4단지 시공 중 평가 지적사항에 대한 조치결과 보고 KCM신정2010-404(10.09.28)
53	10.09.16	토목1팀(사업1) -5081	2011년 예산편성 자료제출	1,4단지 2011년도 예산편성 보고 KCM신정2010-396(10.09.14)
54	10.09.16	건축1팀(사업1) -3841	부도발생에 따른 현장관리 철저 지시	부도발생에 따른 현장관리 철저 지시 이행보고 KCM신정2010-403(10.09.20)
55	10.09.28	건축1팀(사업1) -3955	품질안전 감리점검 지적사항 통보	품질,안전,감리점검 지적사항 조치결과보고 KCM신정2010-414(10.10.13)
56	10.09.30	건축1팀(사업1) -4004	제 175차 10월 안전점검의 날 실시계획 통보	2010년 10월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-411(10.10.06)
57	10.10.14	토목1팀(사업1) -557	암판정에 따른 수량변경 실정보 고건 보완 검토지시	암판정에 따른 수량변경 실정보고 보완자료 제출 KCM신정2010-417(10.10.21)
58	10.10.29	건축1팀(사업1) -4507	신정3지구 및 천왕지구 안전점검의날 실시계획통보	2010년 10월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-426(10.10.05)
59	10.10.29	조경팀(사업1) -4485	대형목 (소나무) 하자저감 대책 검토	대형목 (소나무) 하자저감 대책 검토 KCM신정2010-448(10.12.08)
60	10.11.11	건축1팀(사업1) -4748	신정3지구 및 천왕지구 실내 가구류 발암물질에 대한 현장 품질시험 기준통보	실내가구류 발암물질에 대한 현장 품질시험 실시
61	10.11.24	조경팀(사업1) -4792	입주민 불편사항 사전검토 시행	입주민 불편사항 사전검토 KCM신정2010-445(10.12.03)
62	10.11.26	건축1팀(사업1) -5005	신정3지구 및 천왕지구 안전점검의 날 실시계획통보	2010년 12월 안전점검의 날 행사 결과보고 KCM신정2010-457(10.12.17)
63	10.12.09	건축1팀(사업1) -5207	신정3지구 및 천왕지구 겨울철 종합대책 현장점검 계획통보	1,4단지 2010년 12월 겨울철 종합대책관련 안전점검 실적보고 KCM신정2010-467(10.12.30)
64	11.01.04	건축1팀(사업1) -26	신정3지구 및 천왕지구 겨울철 종합대책 결과통보	1,4단지 겨울철 종합대책점검 지적사항 조치 결과 보고 KCM신정2010-472(11.01.10)
65	11.01.14	건축1팀(사업1) -295	2011년 설 종합대책 통보	2011년 설 종합대책 보고 KCM신정2011-475(11.01.17)
66	11.01.25	건축1팀(사업1) -460	겨울철 안전관리 철저 지시	안전관리 철저 회신 KCM신정2011-479(11.01.28)
67	11.01.26	건축1팀(사업1) -461	설연휴 대비 특별점검 통보	설 연휴대비 특별점검 결과보고 KCM신정2011-478(11.01.28)
68	11.02.09	건축1팀(사업1) -645	해빙기 공사관계자 안전교육 실시통보	1,4단지 해빙기 공사관계자 안전교육 실시 결과보고 KCM신정2011-491(11.02.10)
69	11.03.02	건축1팀(사업1) -932	품질안전 및 감리점검 지적사항 통보	2011년 품질 안전 및 감리점검 지적사항 조치결과 보고 KCM신정2011-511(11.03.08)
70	11.03.23	조경팀(사업1) -1116	조경공사 대형목 식재시 안전관리 철저 지시	조경공사 대형목 식재시 안전관리 철저 KCM신정2011-523(11.03.31)
71	11.04.11	건축1팀(사업1) -2031	하자 저감 2차 예비조사 결과 통보	하자저감 2차 예비점검 지적사항 처리 결과 보고 KCM신정2011-532(11.04.14)

번호	접수일	문서번호	지시사항	처리내용
72	11.04.13	건축1팀(사업1) -2103	신정3지구 3,4단지 1단계 점검 대비 시설물관리자 (FMIS) 교육 참석 요청	교육 참석
73	11.05.09	건축1팀(사업1) -2681	지구내 도로 주차 통제 실시 통 보	시공사 통보 및 관리 KCM신정2011-546(11.05.09)
74	11.05.20	건축1팀(사업1) -2972	수해방지 철저 통보	현장 정리정돈 실시 및 배수로 정비
75	11.05.25	건축1팀(사업1) -3097	신정3지구 3,4단지 입주대비 2 단계 점검결과 통보	입주대비 2단계 점검 지적사항 처리 결과보고 KCM신정2011-584(11.05.31)
76	11.05.30	토목1팀(사업1) -3345	신정3지구 4단지 사용검사 업무 협약에 따른 검토의견 통보	조치 후 구청직원과 현장 확인
77	11.06.01	고객서비스팀 -1273	신정3지구 3,4단지 입주대비 3 단계 점검계획 협조 요청	집합 장소 등 준비함
78	11.06.02	건축1팀(사업1) -3275	신정3지구 1단지 입주대비 1단 계 점검결과 통보	1차 점검 보완사항 처리결과 보고 KCM신정2011-600(11.06.10)
79	11.06.07	건축1팀(사업1) -3352	품질안전점검 지적사례 통보	시공사 홍보
80	11.06.22	건축1팀(사업1) -3773	장마예보에 따른 수방대비 철저	배수로 정비 등 현장 정리정돈 실시
81	11.07.01	토목1팀(사업1) -4240	도로(소3-3)공사를 위한 PEM옹 벽 현황 검토 지시	도로(소3-3) 공사를 위한 PEM옹벽 현황 검토 보고 KCM신정2011-635(11.07.07)
82	11.07.08	건축1팀(사업1) -4175	SH공사 자체감사 결과 통보 및 조치 회신	정기감사 결과 통보에 대한 조치결과 보고 KCM신정2011-640(11.07.11)
83	11.07.08	건축1팀(사업1) -4207	개산급 준공관련 정산 촉구(신 정3지구 1,4단지)	정산 준비 중
84	11.07.12	토목1팀(사업1) -4541	신정3지구 1단지 아파트 사용검 사 관련 지적사항 통보	신정3지구 1단지 아파트 사용검사 관련 지적사항 조치결과 보고 KCM신정2011-643(11.07.12)
85	11.07.12	건축1팀(사업1) -4279	집중호우 예보 관련 수방대책 철저	배수로 정비 등 현장 정리정돈 실시

## 2.6 주요인력 및 장비투입 현황

### 2.6.1 인력 투입현황

구 분	투 입 누 계	비 고
건 축	220,591	
기 계	27,353	
토 목	6,408	
조 경	1,945	
소 방	12,147	
승 강 기	1,117	
계	269,561	

### 2.6.2 장비 투입현황

업 체 명	구 분	장 비 명	규 격	단 위	투입누계	비 고	
한진중공업	건 축	백호	1.8	일대	148		
		백호	1.0	일대	149		
		백호	0.8	일대	149		
		백호	0.6	일대	148		
		백호	0.3	일대	146		
		백호	0.2	일대	53		
		크레인	50톤	일대	64		
		크레인	100톤	일대	2		
		도저		일대	2		
		지게차		일대	2		
	기 계	오거	T-4	일대	2		
		E/A천공기		일대	2		
	토 목	발파천공기		일대	2		
		펌프카	각종	일대	63		
	조 경	페이로더		일대	2		
		덤프	5톤 이하	일대	70		
		덤프	15톤	일대	67		
		덤프	25톤	일대	63		
		물차		일대	2		
		타워크레인		대	10		
		진동롤러		일대	4		
		아스팔트 휘니셔		일대	4		
		장비 투입 계					1,154

## 2.7 하도급 현황

구분	공종	상호	원도금액	하도금액	하도급비율(%)	계약일	비고
토목	토공및가시설공사	(주)민한씨앤아이	5,261,857,762	3,945,931,920	75.0	2009.02.20	
건축	철근콘크리트공사 4단지	(주)승용건설	12,001,580,500	11,026,500,000	91.9	2009.06.12	부도
건축	철근콘크리트공사 1단지	수한건설(주)	9,532,131,337	8,664,900,000	90.9	2009.06.12	부도
건축	방수공사 1단지	(주)동해	398,232,624	361,552,000	90.8	2009.07.06	
			553,679,020	466,330,000	84.2	2011.05.16	변경계약
			558,428,266	466,330,000	83.5	2011.07.31	변경계약
건축	방수공사 4단지	(주)삼성방수	433,725,643	388,500,000	89.6	2009.07.07	
			601,518,307	505,480,000	84.0	2011.05.16	변경계약
			607,468,278	505,480,000	83.2	2011.07.31	변경계약
건축	조적미장공사 1단지	(주)유평개발	1,020,898,205	860,670,000	84.3	2009.11.12	
			1,125,501,285	940,730,000	83.5	2011.07.30	변경계약
건축	조적미장공사 4단지	미창건설(주)	1,130,213,924	938,400,000	83.0	2009.11.12	
			1,238,489,084	1,021,865,000	82.5	2011.07.20	변경계약
승강기	승강기공사	현대엘리베이터(주)	1,454,479,880	1,608,019,050	110.6	2009.09.01	
			1,549,006,621	1,632,989,050	105.4	2011.07.31	변경계약
건축	주차장방수공사	양평건설(주)	525,657,658	436,000,000	82.9	2009.11.04	
			580,706,282	477,260,000	82.2	2011.05.16	변경계약
토목	부대토목공사 1,4단지	(주)을주건설	1,139,187,150	1,420,700,000	124.7	2009.11.26	
기계	1, 4단지 자동 제어설치공사	(주)남성콘트롤	207,730,525	182,523,155	87.9	2009.09.01	
기계	1단지 기계설비공사	신영건설공영(주)	2481827352	2071609261	83.5	2009.10.05	
기계	4-1단지 기계설비공사	진화이앤씨(주)	1,600,406,450	1,321,667,614	82.6	2009.09.21	
기계	4-2단지 기계설비공사	(주)기동이앤씨	1,319,976,520	1,091,563,894	82.7	2009.09.21	
기계	1, 4단지 소화설비공사	(주)초록이노텍	2,648,452,052	2,175,871,524	82.2	2009.09.07	

구분	공종	상호	원도금액	하도금액	하도급비율(%)	계약일	비고
건축	1단지 수장공사	(주)하람건설	948,611,346	932,400,000	98.3	2010.04.22	
			1,319,703,440	1,203,540,000	91.2	2011.07.20	변경계약
건축	4단지 수장공사	대현기건(주)	960,633,163	934,040,000	97.2	2010.04.12	
			1,462,303,099	1,268,493,000	86.7	2011.07.31	변경계약
건축	창호공사(SD,FSD)	금진건설(주)	493,384,939	474,290,520	96.1	2010.04.12	
건축	1단지 금속공사	연우강업(주)	621,723,178	571,260,000	91.9	2010.05.10	
			1,115,614,460	942,200,000	84.5	2011.05.27	변경계약
			1,257,966,326	1,041,220,000	82.7	2011.07.28	변경계약
건축	4단지 금속공사	연우강업(주)	769,132,422	702,800,000	91.4	2010.05.10	
			1,152,840,495	1,000,570,000	86.8	2011.05.27	변경계약
			1,282,714,410	1,060,539,000	82.6	2011.07.28	변경계약
토목	조경석옹벽공사 1,4단지	대림엘앤씨(주)	663,500,000	644,700,000	97.2	2010.05.11	
건축	1단지 도장공사	(주)이.시.비.건업	481,201,429	405,000,000	84.2	2010.05.20	
			659,203,141	546,040,000	82.8	2011.07.30	변경계약
건축	4단지 도장공사	(주)아남공영	577,061,572	489,000,000	84.7	2010.06.09	
			697,463,384	604,225,000	86.6	2011.07.26	변경계약
조경	1,4단지 조경공사	(주)초지	3,428,657,272	3,148,210,000	91.8	2010.05.24	
건축	철근콘크리트공사 1단지	(주)승용건설	3,512,105,603	3,137,100,000	89.3	2010.04.14	부도
건축	유리공사 1,4단지	대성유리창호(주)	741,981,830	614,830,000	82.9	2010.07.13	
			786,662,075	646,086,000	82.1	2011.07.31	변경계약
건축	PL창호공사 1,4단지	(주)천경그린	4,628,481,929	3,950,210,000	85.3	2010.07.09	
			4,675,637,874	3,972,448,000	84.9	2011.08.19	변경계약
건축	UBR설치공사	재성진흥(주)	936,937,689	860,200,000	91.8	2010.08.19	
			936,937,689	860,200,000	91.8	2010.08.19	변경계약
기계	1,4단지 정화조 및 빗물저수조 공사	브니엘워터(주)	281,703,186	231,294,897	82.1	2010.08.06	

구분	공종	상호	원도금액	하도금액	하도급비율(%)	계약일	비고
건축	타일공사 1단지	(주)동해	428,825,562	370,300,000	86.4	2010.08.09	
			570,045,378	469,150,000	82.3	2011.07.21	변경계약
			569,763,501	469,150,000	82.3	2011.07.30	변경계약
건축	타일공사 4단지	미광건설(주)	399,537,869	331,200,000	82.9	2010.08.09	
			540,548,142	443,480,000	82.0	2011.07.21	변경계약
			534,943,358	443,480,000	82.9	2011.07.30	변경계약
기계	1,4단지 도시가스배관공사	(주)금성설비기술 공영	459,363,543	378,764,000	82.5	2010.08.26	
건축	석공사 1,4단지	신일석건(주)	914,973,013	1,200,080,000	131.2	2010.10.22	
			1,550,302,666	1,776,640,000	114.6	2011.05.29	변경계약
건축	골조공사 4단지	삼도건영(주)	437,503,047	372,630,000	85.2	2010.10.22	
건축	골조공사 1단지	삼도건영(주)	375,938,402	345,800,000	92.0	2010.11.19	
건축	도배공사 1단지	(주)제일아이앤디	338,283,026	321,340,000	95.0	2010.11.06	
			316,136,528	315,210,000	99.7	2011.09.30	변경계약
건축	도배공사 4단지	(주)백제데코	376,366,386	312,500,000	83.0	2010.11.06	
			358,690,392	309,570,000	86.3	2011.09.30	변경계약
건축	목창호공사 1,4단지	장인건영(주)	608,558,124	520,530,000	85.5	2010.11.22	
			608,558,124	513,159,000	84.3	2011.05.15	변경계약
건축	주방가구공사 1,4단지	보루네오가구(주)	2,243,418,256	1,973,400,000	88.0	2010.12.24	
			2,269,788,161	2,022,790,000	89.1	2011.07.30	변경계약
건축	마루공사 1,4단지	명덕장식(주)	1,879,741,790	1,658,898,000	88.3	2010.12.29	
			1,966,054,565	1,614,149,000	82.1	2011.07.31	변경계약
건축	AL창호공사 1,4단지	(주)우리알미늄	43,884,241	41,405,300	94.4	2010.12.29	
			42,717,957	48,354,000	113.1	2011.08.25	변경계약
건축	일반가구공사 1,4단지	(주)성림이루넬	922,223,191	764,500,000	82.9	2011.02.09	
			1,016,774,092	840,950,000	82.7	2011.07.30	변경계약
토목	PEM옹벽공사	(주)팜택	825,956,000	789,500,000	95.6	2011.03.14	
건축	문주 및 기타 공사 1,4단지	(주)인터피아	802,462,263	707,690,000	88.2	2011.05.23	



## 2.8 감리용역 설계변경 현황

변경 회수별	계약일자	용역금액	증감금액	설계변경내용
당 초	2008.12.12	2,696,000,000		
제1회	2009.12.01	2,775,898,738	79,898,738	물가변동으로 인한 계약금액 조정(1차)
제2회	2011.02.08	2,870,433,000	94,534,262	물가변동으로 인한 계약금액 조정(2차)
제3회	2011.04.06	2,894,844,000	24,411,000	물가변동으로 인한 계약금액 조정(3차)

[별지 제17호서식]

### 제3장 검측내용 실적종합

#### 3.1 검측관리실적

1단지

공 종	검 측 결 과 (건수)			비 고
	합격	불합격	재검측	
건축공사	1,073			
토목공사	110			
기계공사	232			
소방공사	272			기계분야
조경공사	14			
소 계	1,701			
소방공사 (전기분야)	259			

4단지

공 종	검 측 결 과 (건수)			비 고
	합격	불합격	재검측	
건축공사	1,063			
토목공사	82			
기계공사	241			
소방공사	268			기계분야
조경공사	8			
소 계	1,662			
소방공사 (전기분야)	277			

### 3.2 검측관리대장

#### 1. 건축(1단지 골조)

101동

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-001	101동 기초	2009.08.14	101동 기초 바닥 먹매김	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-002	101동 기초	2009.08.25	101동 기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-003	101동 지하1층	2009.09.03	101동 지하1층 바닥 먹매김 및 벽체 철근 배근, 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-004	101동 지하1층	2009.09.11	101동 지하1층 슬라브 먹매김 및 철근 배근, 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-005	101동 PIT층	2009.09.15	101동 PIT층 슬라브 먹매김 및 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-006	101동 1층 바닥	2009.09.28	먹매김, 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-007	101동 지상1층	2009.11.02	먹매김, 기둥 및 옹벽 철근 배근	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-008	101동 2층 바닥	2009.11.12	2층 바닥 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-009	101동 2층 바닥	2009.11.16	2층 바닥 먹매김	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-010	101동 2층	2009.11.23	2층 벽체 철근 배근	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-011	101동 3층 바닥	2009.11.27	3층 바닥슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-012	101동 3층 바닥	2009.12.2	3층 바닥 먹매김	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-013	101동 3층	2009.12.7	벽체철근배근	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-014	101동 4층 바닥	2009.12.16	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-015	101동 4층 바닥	2009.12.24	먹매김	합격	
16	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-016	101동 4층	2009.12.28	벽체 철근 배근	합격	
17	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-017	101동 5층 바닥	2010.1.18	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
18	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-018	101동 5층 바닥	2010.1.22	먹매김	합격	
19	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-019	101동 5층	2010.1.26	벽체 철근 배근	합격	
20	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-020	101동 6층 바닥	2010.2.1	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
21	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-021	101동 6층 바닥	2010.2.4	먹매김	합격	
22	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-022	101동 6층	2010.2.8	벽체철근배근	합격	
23	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-023	101동 7층 바닥	2010.3.4	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
24	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-024	101동 7층 바닥	2010.3.8	먹매김	합격	
25	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-025	101동 7층	2010.3.11	벽체철근배근	합격	
26	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-026	101동 8층 바닥	2010.3.18	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
27	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-027	101동 8층 바닥	2010.3.20	먹매김	합격	
28	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-028	101동 9층	2010.3.24	벽체철근배근	합격	
29	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-029	101동 지붕층 바닥	2010.4.5	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
30	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-030	101동 지붕층 바닥	2010.4.14	먹매김	합격	
31	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-031	101동 지붕층	2010.4.24	철근 배근 및 거푸집 설치(난간+옥탑)	합격	
32	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(101)-032	101동 장애인 램프	2010.6.10	슬라브 철근 배근 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-001	102동	2009.07.15	102동 버림콘크리트 타설 및 바닥 먹매김	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-002	102동 기초	2009.07.24	102동 기초 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-003	102동 B1F	2009.07.27	102동 지하1층 바닥 먹매김	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-004	102동 B1F	2009.08.31	102동 1층 슬라브 및 지하1층 벽체 철근 및 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-005	102동 지상1층	2009.10.13	102동 1층 먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-006	102동 지상1층	2009.10.31	102동 1층 먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-007	102동 2층 바닥	2009.11.09	102동 2층 바닥 먹매김	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-008	102동 2층	2009.11.11	102동 2층 벽체 철근 배근	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-009	102동 3층 바닥	2009.11.20	102동 3층 바닥 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-010	102동 3층 바닥	2009.11.23	102동 3층 바닥 먹매김	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-011	102동 3층	2009.11.30	102동 3층 벽체 철근 배근	합격	
12	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-012	102동 4층 바닥	2009.12.7	슬라브철근배근 및 거푸집시공	합격	
13	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-013	102동 4층 바닥	2009.12.11	먹매김	합격	
14	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-014	102동 4층	2009.12.14	벽체 철근 배근	합격	
15	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-015	102동 5층 바닥	2009.12.22	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
16	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-016	102동 5층 바닥	2009.12.24	먹매김	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-017	102동 5층	2010.1.11	벽체 철근 배근	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-018	102동 6층 바닥	2010.1.18	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-019	102동 6층 바닥	2010.1.22	먹매김	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-020	102동 6층	2010.1.26	벽체 철근 배근	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-021	102동 7층 바닥	2010.1.28	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
22	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-022	102동 7층 바닥	2010.2.1	먹매김	합격	
23	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-023	102동 7층	2010.2.5	벽체 철근 배근	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-024	102동 8층 바닥	2010.3.3	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-025	102동 8층 바닥	2010.3.8	먹매김	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-026	102동 8층	2010.3.11	벽체 철근 배근	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-027	102동 9층 바닥	2010.3.22	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-028	102동 9층 바닥	2010.3.26	먹매김	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-029	102동 9층	2010.3.29	벽체 철근 배근	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-030	102동 10층 바닥	2010.4.5	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-031	102동 10층 바닥	2010.4.8	먹매김	합격	
32	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-032	102동 10층	2010.4.9	벽체 철근 배근	합격	
33	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(102)-033	102동 11층 바닥	2010.4.16	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
34	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(102)-034	102동 11층 바닥	2010.4.19	먹매김	합격	
35	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(102)-035	102동 11층	2010.4.23	벽체 철근 배근	합격	
36	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(102)-036	102동 지붕층 바닥	2010.5.10	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
37	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(102)-037	102동 지붕층	2010.5.27	철근 배근 및 거푸집 설치(난간+옥탑)	합격	
38	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(102)-038	장애자램프 / 주출입구	2010.5.29	철근 배근 및 거푸집 설치(주출입구+필로티장 애자램프)	합격	

103동

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-001	103동 기초바닥	2009.08.24	103동 기초바닥 먹매김	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-002	103동 기초	2009.08.31	103동 기초 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-003	103동 지하1층	2009.09.07	103동 지하1층 먹매김 및 벽체 철근 배근, 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-004	103동 1층 바닥	2009.09.28	103동 1층바닥 먹매김 및 벽체 철근 배근, 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-005	103동 1층 바닥	2009.11.11	103동 1층 바닥 먹매김	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-006	103동 1층	2009.11.16	103동 1층 벽체 철근 배근	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-007	103동 2층 바닥	2009.11.27	103동 2층 바닥슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-008	103동 2층 바닥	2009.11.29	103동 2층 바닥 먹매김	합격	
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-009	103동 3층 벽체	2009.12.3	벽체및 기동철근배근	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-010	103동 3층 바닥	2009.12.10	바닥슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-011	103동 3층 바닥	2009.12.15	먹매김	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-012	103동 3층	2009.12.21	벽체및 기동철근배근	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-013	103동 4층 바닥	2009.12.24	바닥슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-014	103동 4층 바닥	2009.12.28	먹매김	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-015	103동 4층	2010.1.13	벽체및 기동철근배근	합격	
16	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-016	103동 5층 바닥	2010.1.22	바닥슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
17	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-017	103동 5층 바닥	2010.1.28	먹매김	합격	
18	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-018	103동 5층	2010.1.28	벽체및 기동철근배근	합격	
19	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-019	103동 6층 바닥	2010.2.5	바닥 슬라브철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
20	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-020	103동 6층 바닥	2010.2.8	먹매김	합격	
21	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-021	103동 6층	2010.2.26	벽체 철근 배근	합격	
22	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(103)-022	103동 7층 바닥	2010.3.11	바닥 슬라브철근 배근 및 거푸집 설치	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
23	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-023	103동 7층 바닥	2010.3.15	먹메김	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-024	103동 7층	2010.3.19	벽체 철근 배근	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-025	103동 8층 바닥	2010.3.25	바닥 슬라브철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-026	103동 8층 바닥	2010.3.29	먹메김	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-027	103동 8층	2010.4.2	벽체 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-028	103동 9층 바닥	2010.4.7	바닥 슬라브철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-029	103동 9층 바닥	2010.4.10	먹메김	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-030	103동 9층	2010.4.12	벽체 철근 배근	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-031	103동 10층 바닥	2010.4.23	바닥 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
32	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-032	103동 10층 바닥	2010.4.26	먹메김	합격	
33	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-033	103동 10층	2010.4.30	벽체 철근 배근	합격	
34	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-034	103동 11층 바닥	2010.5.10	슬라브철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
35	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-035	103동 11층 바닥	2010.5.13	먹메김	합격	
36	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-036	103동 11층	2010.5.15	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-037	103동 12층 바닥	2010.5.22	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
38	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-038	103동 12층 바닥	2010.5.25	먹메김	합격	
39	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-039	103동 12층	2010.5.26	벽체 철근 배근	합격	
40	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-040	103동 지붕층 바닥	2010.06.01	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
41	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(103)-041	103동 지붕층	2010.06.18	파라펫 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-001	104동, 105동, 주차장#1,2	2009.09.25	먹매김, 기초철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-002	104동 지하2층	2009.10.09	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-003	104동 지하2층	2009.10.28	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-004	104동 저층부 기초	2009.11.06	먹매김, 기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-005	104동 지하1층	2009.11.07	먹매김, 벽체 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-006	104동 저층부 기초 상단 및 주차장#1 기초	2009.11.10	104동 저층부 기초 상단 및 주차장#1 기초 상단 먹매김	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-007	104동 저층부 지하2층	2009.11.20	104동 저층부 지하2층 벽체 철근 배근	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-008	104동 고층부 1층바닥 발코니	2009.11.30	104동 1층바닥 발코니 먹매김	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-009	104동 1층바닥	2009.12.9	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-010	104동 1층바닥	2009.12.12	먹매김	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-011	104동 저층부 지하1층바닥	2009.12.18	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
12	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-012	104동 저층부 지하1층바닥	2009.12.24	먹매김	합격	
13	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-013	104동 저층부 B1F	2010.1.18	기둥 및 벽체 철근 배근	합격	
14	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-014	104동 저층부 1F 바닥	2010.2.8	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
15	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-015	104동 저층부 지하1층바닥	2010.2.26	먹매김	합격	
16	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-016	104동 저층부 B1F	2010.3.8	기둥 및 벽체 철근 배근	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-017	104동 2층바닥	2010.3.26	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-018	104동 2층바닥	2010.3.29	먹매김	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-019	104동 2층	2010.4.2	기둥 및 벽체 철근 배근	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-020	104동 3층 바닥	2010.4.10	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-021	104동 3층 바닥	2010.4.12	먹매김	합격	
22	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-022	104동 3층	2010.4.21	벽체 철근 배근	합격	
23	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-023	104동 4층 바닥	2010.4.28	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-024	104동 4층 바닥	2010.5.3	먹매김	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-025	104동 4층	2010.5.7	벽체 철근 배근	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-26	104동 5층 바닥	2010.05.12	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-27	104동 5층 바닥	2010.05.14	먹매김	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-28	104동 5층	2010.05.17	벽체 철근 배근	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-29	104동 6층 바닥	2010.05.25	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-30	104동 6층 바닥	2010.05.27	먹매김	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(104)-31	104동 6층	2010.05.28	벽체 철근 배근	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
32	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-32	104동 7층 바닥	2010.06.04	철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
33	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-33	104동 7층 바닥	2010.06.07	먹매김	합격	
34	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-34	104동 7층	2010.06.08	벽체 철근 배근	합격	
35	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-35	104동 8층 바닥	2010.06.11	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
36	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-36	104동 8층 바닥	2010.06.17	먹매김	합격	
37	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-37	104동 8층	2010.06.18	벽체 철근 배근	합격	
38	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-38	104동 9층 바닥	2010.06.23	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
39	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-39	104동 9층 바닥	2010.06.25	먹매김	합격	
40	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-40	104동 9층	2010.06.28	벽체 철근 배근	합격	
41	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-41	104동 10층 바닥	2010.07.05	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
42	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-42	104동 10층 바닥	2010.07.08	먹매김	합격	
43	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-43	104동 10층	2010.07.09	벽체 철근 배근	합격	
44	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-44	104동 11층 바닥	2010.07.19	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
45	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-45	104동 11층 바닥	2010.07.22	먹매김	합격	
46	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-46	104동 11층	2010.07.23	벽체 철근 배근	합격	
47	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-47	104동 12층 바닥	2010.07.29	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
48	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-48	104동 12층 바닥	2010.08.02	먹매김	합격	
49	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-49	104동 12층	2010.08.03	벽체 철근 배근	합격	
50	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(104)-50	104동 지붕층 바닥	2010.08.05	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-001	105동 지하2층	2009.10.09	105동 지하2층 먹매김, 기초철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-002	105동 지하2층	2009.10.23	105동 지하2층 먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-003	105동 지하1층	2009.10.28	지하1층 먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-004	105동 1층 바닥	2009.12.9	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-005	105동 1층 바닥	2009.12.12	먹매김	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-006	105동 1층	2009.12.22	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-007	105동 2층 바닥	2010.1.22	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-008	105동 2층 바닥	2010.1.27	먹매김	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-009	105동 2층	2010.1.29	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-010	105동 3층 바닥	2010.2.6	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-011	105동 3층 바닥	2010.2.26	먹매김	합격	
12	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-012	105동 3층	2010.3.3	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
13	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-013	105동 4층 바닥	2010.3.17	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
14	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-014	105동 4층 바닥	2010.3.19	먹매김	합격	
15	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-015	105동 4층	2010.3.23	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
16	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-016	105동 5층 바닥	2010.3.29	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-017	105동 5층 바닥	2010.4.02	먹매김	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-018	105동 5층	2010.4.03	벽체 철근 배근	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-019	105동 6층 바닥	2010.4.12	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-020	105동 6층 바닥	2010.4.19	먹매김	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-021	105동 6층	2010.4.23	벽체 철근 배근	합격	
22	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-022	105동 7층 바닥	2010.4.28	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
23	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-023	105동 7층 바닥	2010.5.6	먹매김	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-024	105동 7층	2010.5.10	벽체 철근 배근	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-025	105동 8층 바닥	2010.5.14	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-26	105동 8층 바닥	2010.5.17	먹매김	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-27	105동 8층	2010.5.19	벽체 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-28	105동 9층 바닥	2010.5.26	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-29	105동 9층 바닥	2010.5.28	먹매김	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-30	105동 9층	2010.5.31	벽체 철근 배근	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(105)-31	105동 10층 바닥	2010.06.04	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
33	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(105)-33	105동 10층	2010.06.09	벽체 철근 배근	합격	
34	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(105)-34	105동 11층 바닥	2010.06.15	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
35	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(105)-35	105동 11층 바닥	2010.06.17	먹매김	합격	
36	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(105)-36	105동 11층	2010.06.18	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(105)-37	105동 지붕층 바닥	2010.06.23	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
38	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(105)-38	105동 지붕층	2010.07.15	파라렛 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

106동

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-001	106동 지하3층 바닥	2009.11.16	106동 지하3층 바닥 먹매김	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-002	106동 지하3층	2009.11.16	106동 지하3층 벽체 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-003	106동 기초단차상부	2009.11.20	106동 단차상부 버림상단 먹매김	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-004	106동 지하1층 바닥기초	2009.12.3	기초철근배근 및 거푸집설치	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-005	106동 지하1층	2009.12.8	먹매김	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-006	106동 지하1층	2009.12.21	기둥 및 벽체철근배근	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-007	106동 지하1층	2010.1.29	철근배근 및 거푸집설치	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-008	106동 지하1층 바닥	2010.2.1	먹매김	합격	
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-009	106동 지하1층	2010.2.24	벽체 철근 배근	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-010	106동 1층 바닥	2010.3.15	슬라브철근배근 및 거푸집설치	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-011	106동 1층 바닥	2010.3.22	먹매김	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-012	106동 1층	2010.3.29	벽체 철근 배근	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-013	106동 2층 바닥	2010.4.9	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-014	106동 2층 바닥	2010.4.12	먹매김	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-015	106동 2층	2010.4.20	벽체 철근 배근	합격	
16	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-016	106동 지상 3층 바닥	2010.4.24	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
17	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-017	106동 지상 3층 바닥	2010.4.28	먹매김	합격	
18	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-018	106동 지상 3층	2010.4.30	벽체 철근 배근	합격	
19	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-019	106동 지상 4층 바닥	2010.5.11	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
20	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-020	106동 지상 4층 바닥	2010.5.13	먹매김	합격	
21	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-021	106동 지상 4층	2010.5.14	벽체 철근 배근	합격	
22	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-022	106동 지상 4층 바닥	2010.5.19	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
23	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-023	106동 지상 4층 바닥	2010.5.25	먹매김	합격	
24	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-024	106동 지상 4층	2010.5.26	벽체 철근 배근	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
25	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-025	106동 지상 5층 바닥	2010.5.29	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
26	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-26	106동 6층 바닥	2010.5.31	먹매김	합격	
27	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-27	106동 6층	2010.06.04	벽체 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-28	106동 7층 바닥	2010.06.09	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
29	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-29	106동 7층 바닥	2010.06.15	먹매김	합격	
30	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-30	106동 7층	2010.06.16	벽체 철근 배근	합격	
31	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-31	106동 8층 바닥	2010.06.21	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
32	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-32	106동 8층 바닥	2010.06.23	먹매김	합격	
33	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-33	106동 8층	2010.06.24	벽체 철근 배근	합격	
34	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-34	106동 9층 바닥	2010.06.29	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
35	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-35	106동 9층 바닥	2010.07.02	먹매김	합격	
36	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-36	106동 9층	2010.07.05	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-37	106동 10층 바닥	2010.07.08	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
38	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-38	106동 10층 바닥	2010.07.09	먹매김	합격	
39	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-39	106동 10층	2010.07.12	벽체 철근 배근	합격	
40	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-40	106동 11층 바닥	2010.07.15	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
41	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-41	106동 11층 바닥	2010.07.19	먹매김	합격	
42	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-42	106동 11층	2010.07.20	벽체 철근 배근	합격	
43	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(106)-43	106동 지붕층 바닥	2010.07.26	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

107동

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-001	107동 단차하부 기초	2009.10.13	먹매김, 기초 철근배근 및 형틀 설치	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-002	107동 지하4층	2009.10.20	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-003	107동 지하4층	2009.10.31	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-004	107동 지하3층 바닥	2009.11.19	지하3층 바닥 먹매김	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-005	107동 지하3층	2009.11.19	지하3층 벽체 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-006	107동 단차상부	2009.11.21	107동 단차상부 버림상단 먹매김	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-007	107동 지하1층 바닥	2009.12.11	기초 철근배근 및 형틀 설치	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-008	107동 지하1층 바닥	2009.12.17	먹매김	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-009	107동 지하1층	2010.1.12	벽체 철근 배근	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-010	107동 1층 바닥	2010.2.23	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-011	107동 1층 바닥	2010.3.3	막매김	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-012	107동 1층	2010.3.17	벽체 철근 배근	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-013	107동 2층 바닥	2010.3.25	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-014	107동 2층 바닥	2010.3.29	막매김	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-015	107동 2층	2010.4.1	벽체 철근 배근	합격	
16	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-016	107동 3층 바닥	2010.4.5	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
17	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-017	107동 3층 바닥	2010.4.6	막매김	합격	
18	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-018	107동 3층	2010.4.8	벽체 철근 배근	합격	
19	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-019	107동 4층 바닥	2010.4.13	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
20	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-020	107동 4층 바닥	2010.4.15	막매김	합격	
21	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-021	107동 4층	2010.4.21	벽체 철근 배근	합격	
22	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-022	107동 5층 바닥	2010.4.29	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
23	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-017	107동 5층 바닥	2010.5.6	막매김	합격	
24	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-018	107동 5층	2010.5.10	벽체 철근 배근	합격	
25	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-019	107동 6층 바닥	2010.5.12	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
26	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-020	107동 6층 바닥	2010.5.14	막매김	합격	
27	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-021	107동 6층	2010.5.15	벽체 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-022	107동 7층 바닥	2010.5.22	슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
29	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-029	107동 7F 바닥	2010.5.25	막매김	합격	
30	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-030	107동 7F	2010.5.27	벽체 철근 배근	합격	
31	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-031	107동 8층 바닥	2010.06.03	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
32	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-032	107동 8층 바닥	2010.06.04	막매김	합격	
33	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-033	107동 8층	2010.06.05	벽체 철근 배근	합격	
34	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-034	107동 9층 바닥	2010.06.08	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
35	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-035	107동 9층 바닥	2010.06.15	막매김	합격	
36	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-036	107동 9층	2010.06.15	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-037	107동 10층 바닥	2010.06.21	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
38	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-038	107동 10층 바닥	2010.06.23	막매김	합격	
39	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-039	107동 10층	2010.06.24	벽체 철근 배근	합격	
40	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-040	107동 11층 바닥	2010.06.29	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
41	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-041	107동 11층 바닥	2010.07.06	막매김	합격	
42	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-042	107동 11층	2010.07.07	벽체 철근 배근	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
43	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-043	107동 12층 바닥	2010.07.14	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
44	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-044	107동 12층 바닥	2010.07.19	먹매김	합격	
45	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-045	107동 12층	2010.07.20	벽체 철근 배근	합격	
46	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-046	107동 지붕층 바닥	2010.07.30	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
47	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(107)-047	107동 지붕층	2010.09.06	파라펫 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

108동

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-001	108동 기초	2009.10.22	먹매김, 기초 철근배근 및 형틀 설치	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-002	108동 지하4층	2009.10.28	먹매김 및 벽체 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-003	108동 지하3층 바닥	2009.11.12	지하3층 바닥 슬라브 철근배근 및 거푸집 설치	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-004	108동 지하3층 바닥	2009.11.16	지하3층 바닥 먹매김	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-005	108동 지하3층	2009.11.25	지하3층 벽체 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-006	108동 지하2층 바닥	2009.11.26	지하2층 바닥 먹매김	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-007	108동 기초바닥	2009.12.3	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-008	108동 지하1층 바닥	2009.12.7	먹매김	합격	
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-009	108동 지하1층	2009.12.14	기둥 및 벽체철근배근	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-010	108동 지하1층 중층 바닥	2009.12.23	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-011	108동 지하1층 중층 바닥	2009.12.28	먹매김	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-012	108동 지하1층 중층	2010.1.22	기둥 및 벽체철근배근	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-013	108동 1층 바닥	2010.3.3	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-014	108동 1층 바닥	2010.3.8	먹매김	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-015	108동 1층	2010.3.22	기둥 및 벽체철근배근	합격	
16	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-016	108동 2층 바닥	2010.3.26	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
17	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-017	108동 2층 바닥	2010.3.29	먹매김	합격	
18	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-018	108동 2층	2010.4.2	기둥 및 벽체철근배근	합격	
19	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-019	108동 3층 바닥	2010.4.6	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
20	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-020	108동 3층 바닥	2010.4.9	먹매김	합격	
21	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-021	108동 3층	2010.4.10	기둥 및 벽체철근배근	합격	
22	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-022	108동 4층 바닥	2010.4.20	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
23	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-023	108동 4층 바닥	2010.4.22	먹매김	합격	
24	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-024	108동 4층		기둥 및 벽체철근배근	합격	
25	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(108)-025	108동 5층 바닥		슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
26	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-026	108동 5층 바닥	2010.5.6	먹매김	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-027	108동 5층	2010.5.11	기동 및 벽체철근배근	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-028	108동 6층 바닥	2010.5.15	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-029	108동 6층 바닥	2010.5.20	먹매김	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-030	108동 6층	2010.5.22	기동 및 벽체철근배근	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-031	108동 7층 바닥	2010.5.27	슬라브철근배근및거푸집 시공	합격	
32	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-032	108동 7층 바닥	2010.06.01	먹매김	합격	
33	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-033	108동 7층	2010.06.02	벽체 철근 배근	합격	
34	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-034	108동 8층 바닥	2010.06.07	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
35	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-035	108동 8층 바닥	2010.06.09	먹매김	합격	
36	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-036	108동 8층	2010.06.11	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-037	108동 9층 바닥	2010.06.16	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
38	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-038	108동 9층 바닥	2010.06.18	먹매김	합격	
39	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-039	108동 9층	2010.06.21	벽체 철근 배근	합격	
40	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-040	108동 10층 바닥	2010.06.25	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
41	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-041	108동 10층 바닥	2010.07.02	먹매김	합격	
42	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-042	108동 10층	2010.07.05	벽체 철근 배근	합격	
43	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-043	108동 11층 바닥	2010.07.07	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
44	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-044	108동 11층 바닥	2010.07.12	먹매김	합격	
45	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-045	108동 11층	2010.07.13	벽체 철근 배근	합격	
46	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-046	108동 12층 바닥	2010.07.24	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
47	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-047	108동 12층 바닥	2010.07.26	먹매김	합격	
48	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-048	108동 12층	2010.07.29	벽체 철근 배근	합격	
49	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-049	108동 지붕층 바닥	2010.08.04	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
49	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(108)-050	108동 지붕층	2010.09.06	파라펫 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-001	109동 기초(단차하부)	2009.09.28	먹매김, 기초철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-002	109동 지하4층	2009.10.16	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-003	109동 지하4층	2009.10.27	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-004	109동 지하3층 바닥	2009.11.13	지하3층 바닥 먹매김	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-005	109동 지하3층	2009.11.13	지하3층 벽체 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-006	109동 지하2층 버림상부	2009.11.23	지하2층 단차상부 버림상단 먹매김	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-007	109동 지하1층 바닥	2009.11.30	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-008	109동 지하1층 바닥기초	2009.11.30	기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-009	109동 지하2층 바닥	2009.12.2	먹매김	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-010	109동 지하1층	2009.12.14	벽체 철근 배근	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-011	109동 지하1층 바닥	2010.1.27	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
12	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-012	109동 지하1층 바닥	2010.2.1	먹매김	합격	
13	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-013	109동 지하1층(데크층)	2010.2.4	벽체 철근 배근	합격	
14	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-014	109동 1층 바닥	2010.3.15	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
15	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-015	109동 1층 바닥	2010.3.18	먹매김	합격	
16	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-016	109동 1층	2010.3.26	벽체 철근 배근	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-017	109동 2층 바닥	2010.4.2	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-018	109동 2층 바닥	2010.4.6	먹매김	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-019	109동 2층	2010.4.7	벽체 철근 배근	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-020	109동 3층 바닥	2010.4.13	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-021	109동 3층 바닥	2010.4.20	먹매김	합격	
22	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-022	109동 3층	2010.4.22	벽체 철근 배근	합격	
23	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-023	109동 4층바닥	2010.4.30	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-024	109동 4층	2010.5.10	벽체 철근 배근	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-025	109동 5층 바닥	2010.5.12	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-026	109동 5층 바닥	2010.5.14	먹매김	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-027	109동 5층	2010.5.17	벽체 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-028	109동 6층 바닥	2010.5.26	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-029	109동 6층 바닥	2010.5.28	먹매김	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-030	109동 6층	2010.5.31	벽체 철근 배근	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-031	109동 7층 바닥	2010.06.04	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
32	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-032	109동 7층 바닥	2010.06.07	먹매김	합격	
33	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-033	109동 7층	2010.06.07	벽체 철근 배근	합격	
34	철근콘크리트 공사	한진신정1-APT(109)-034	109동 8층 바닥	2010.06.11	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
35	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-035	109동 8층 바닥	2010.06.16	먹매김	합격	
36	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-036	109동 8층	2010.06.17	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-037	109동 9층 바닥	2010.06.21	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
38	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-038	109동 9층 바닥	2010.06.23	먹매김	합격	
39	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-039	109동 9층	2010.06.24	벽체 철근 배근	합격	
40	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-040	109동 10층 바닥	2010.07.05	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
41	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-041	109동 10층 바닥	2010.07.06	먹매김	합격	
42	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-042	109동 10층	2010.07.07	벽체 철근 배근	합격	
43	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-043	109동 11층 바닥	2010.07.13	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
44	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-044	109동 11층 바닥	2010.07.16	먹매김	합격	
45	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-045	109동 11층	2010.07.19	벽체 철근 배근	합격	
46	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-046	109동 지붕층	2010.07.27	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
47	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(109)-047	109동 지붕층	2010.08.17	파라렛 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

110동

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-001	110동 및 주차장#3 (일부구간) 기초	2009.10.26	먹매김, 기초 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-002	110동 B2F, 주차장#3 B2F	2009.11.09	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-003	110동 B1F 바닥	2009.12.7	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-004	110동 B1F 바닥	2009.12.16	먹매김	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-005	110동 B1F	2009.12.21	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-006	110동 1F 바닥	2010.2.5	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-007	110동 1F 바닥	2010.2.24	먹매김	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-008	110동 1F	2010.3.8	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-009	110동 2F 바닥	2010.3.15	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-010	110동 2F 바닥	2010.3.18	먹매김	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-011	110동 2F	2010.3.22	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-012	110동 3F 바닥	2010.3.25	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-013	110동 3F 바닥	2010.3.29	먹매김	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-014	110동 3F	2010.3.31	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(110)-015	110동 4F 바닥	2010.4.6	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
16	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-016	110동 4F 바닥	2010.4.9	먹매김	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-017	110동 4F	2010.4.10	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-018	110동 5F 바닥	2010.4.19	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-019	110동 5F 바닥	2010.4.22	먹매김	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-020	110동 5F		벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-021	110동 6F 바닥	2010.5.10	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
22	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-022	110동 6F 바닥	2010.5.12	먹매김	합격	
23	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-023	110동 6F	2010.5.14	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-024	110동 7F 바닥	2010.5.17	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-025	110동 7F 바닥	2010.5.21	먹매김	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-026	110동 8F	2010.5.24	벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
27	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-027	110동 8F 바닥	2010.5.28	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
28	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-028	110동 8F 바닥	2010.5.31	먹매김	합격	
29	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-029	110동 8층	2010.06.02	벽체 철근 배근	합격	
30	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-030	110동 9층 바닥	2010.06.07	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
31	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-031	110동 9층 바닥	2010.06.09	먹매김	합격	
32	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-032	110동 9층	2010.06.10	벽체 철근 배근	합격	
33	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-033	110동 10층 바닥	2010.06.17	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
34	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-034	110동 10층 바닥	2010.06.21	먹매김	합격	
35	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-035	110동 10층	2010.06.21	벽체 철근 배근	합격	
36	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-036	110동 지붕층 바닥	2010.06.28	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
37	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(110)-037	110동 지붕층	2010.07.16	파라펫 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-001	111동 지하2층 벽체	2009.09.18	먹매김 및 벽체, 기둥철근배근	합격	
2	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-002	111동 지하2층	2009.09.29	먹매김, 슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-003	111동 지하1층	2009.10.09	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
4	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-004	111동 지하1층	2009.10.31	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
5	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-005	111동 1층	2009.11.16	1층 바닥 먹매김	합격	
6	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-006	111동 1층	2009.11.19	1층 벽체 철근 배근	합격	
7	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-007	111동 2층 바닥	2009.11.30	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
8	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-008	111동 2층 바닥	2009.12.2	먹매김	합격	
9	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-009	111동 2층	2009.12.8	벽체 철근 배근	합격	
10	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-010	111동 3층 바닥	2009.12.21	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
11	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-011	111동 3층 바닥	2009.12.24	먹매김	합격	
12	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-012	111동 3층	2009.12.29	벽체 철근 배근	합격	
13	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-013	111동 4층 바닥	2010.1.18	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
14	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-014	111동 4층 바닥	2010.1.21	먹매김	합격	
15	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-015	111동 4층	2010.1.26	벽체 철근 배근	합격	
16	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-016	111동 5층 바닥	2010.1.28	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
17	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-017	111동 5층 바닥	2010.2.1	먹매김	합격	
18	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-018	111동 5층	2010.2.5	벽체 철근 배근	합격	
19	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-019	111동 6층 바닥	2010.2.8	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
20	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-020	111동 6층 바닥	2010.2.24	먹매김	합격	
21	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-021	111동 6층	2010.2.26	벽체 철근 배근	합격	
22	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-022	111동 7층 바닥	2010.3.9	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
23	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-023	111동 7층 바닥	2010.3.15	먹매김	합격	
24	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-024	111동 7층	2010.3.18	벽체 철근 배근	합격	
25	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-025	111동 8층 바닥	2010.3.23	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
26	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-026	111동 8층 바닥	2010.3.26	먹매김	합격	
24	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-027	111동 8층	2010.3.29	벽체 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-028	111동 9층 바닥	2010.4.12	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
29	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-029	111동 9층 바닥	2010.4.14	먹매김	합격	
30	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-030	111동 9층	2010.4.20	벽체 철근 배근	합격	
31	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-031	111동 지붕층바닥	2010.4.30	슬라브 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
32	철근콘크리트공사	한진신정1-APT(111)-032	111동 지하2층 벽체	2010.05.27	철근배근 및 거푸집설치(난간, 옥탑)	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-001	112동 지하2층 벽체	2009.09.18	먹매김 및 벽체, 기동철근 배근	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-002	112동 지하2층 슬라브	2009.09.29	먹매김, 슬라브 철근배근 및 거꾸집 시공	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-003	112동 지하1층 벽체	2009.10.12	먹매김, 벽체 및 기동 철근 배근	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-004	112동 지하1층 슬라브	2009.10.31	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거꾸집 설치	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-005	112동 1층 바닥	2009.11.18	1층 바닥 먹매김	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-006	112동 1층	2009.11.20	1층 벽체 철근 배근	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-007	112동 2층 바닥	2009.12.21	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 설치	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-008	112동 2층 바닥	2009.12.24	먹매김	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-009	112동 2층	2009.12.29	벽체 철근 배근	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-010	112동 3층 바닥	2010.1.22	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 설치	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-011	112동 3층 바닥	2009.1.27	먹매김	합격	
12	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-012	112동 3층	2010.2.1	벽체 철근 배근	합격	
13	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-013	112동 4층 바닥	2010.2.8	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 설치	합격	
14	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-014	112동 4층 바닥	2010.06.22	먹매김	합격	
15	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-015	112동 4층	2010.06.24	벽체 철근 배근	합격	
16	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-016	112동 5층 바닥	2010.07.01	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 설치	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-017	112동 5층 바닥	2010.07.02	먹매김	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-018	112동 5층	2010.07.05	벽체 철근 배근	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-019	112동 6층 바닥	2010.07.10	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 설치	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-020	112동 6층 바닥	2010.07.12	먹매김	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-021	112동 6층	2010.07.13	벽체 철근 배근	합격	
22	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-022	112동 7층 바닥	2010.07.23	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 시공	합격	
23	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-023	112동 7층 바닥	2010.07.26	먹매김	합격	
24	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-024	112동 7층	2010.07.27	벽체 철근 배근	합격	
25	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-025	112동 지붕층	2010.08.03	슬라브 철근 배근 및 거꾸집 시공	합격	
26	철근콘크리트 공사	한진신정1- APT(112)-026	112동 지붕층	2010.08.17	파라펫 철근 배근 및 거꾸집 시공	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-01	정화조 기초	2009.06.24	정화조 기초 버림 콘크리트 및 바닥 먹매김	합격	
2	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-02	정화조 기초	2009.06.26	정화조 기초 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-03	정화조 기초	2009.06.29	정화조 기초 바닥 먹매김	합격	
4	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-04	정화조 중간관리실	2009.07.11	정화조 중간관리실 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-05	정화조 중간관리실	2009.07.20	정화조 중간관리실 바닥 먹매김	합격	
6	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-06	정화조	2009.07.30	정화조 상부 슬라브	합격	
7	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-07	지하저수조	2009.08.19	지하저수조 기초 바닥 먹매김	합격	
8	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-08	지하저수조	2009.08.22	지하저수조 및 T/C#5 기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
9	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-09	지하저수조	2009.08.24	지하저수조 기초 상단 먹매김	합격	
10	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-10	빗물저류조 및 열교환기실	2009.09.18	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
11	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-11	지하저수조	2009.10.16	지하저수조 벽체 및 기동 철근 배근	합격	
12	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-12	지하저수조	2009.10.27	지하저수조 먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
13	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-13	전기실 기초하단(버림상부)	2009.11.17	전기실 버림 상부 먹매김	합격	
14	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-14	전기실 기초	2009.11.26	전기실 기초 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
15	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-15	근린생활시설 정화조	2010.03.25	근린생활시설 정화조기초 철근배근 및 거푸집 설치	합격	
16	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-16	근린생활시설 기초	2010.03.27	근린생활시설 기초 먹매김	합격	
17	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-17	근린생활시설 기초	2010.03.30	근린생활시설 기초 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
18	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-18	근린생활시설 PIT층 바닥	2010.04.02	근린생활시설 PIT층 바닥 먹매김	합격	
19	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-19	근린생활시설 PIT층	2010.04.05	근린생활시설 PIT층 벽체 철근 배근	합격	
20	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-20	근린생활시설 1층 바닥	2010.04.10	바닥슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
21	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-21	근린생활시설 1층 바닥	2010.04.13	먹매김	합격	
22	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-22	근린생활시설 1층 벽체	2010.05.07	기동 및 벽체 철근 배근	합격	
23	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-23	관리사무소 기초	2010.05.17	기초 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
24	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-24	근린생활시설 기초	2010.05.17	기초 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
25	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-25	지하저수조 및 열교환기실	2010.05.27	PAD 및 계단 철근 배근 및 형틀 설치	합격	
26	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-26	관리사무소 1층 바닥	2010.06.03	먹매김	합격	
27	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-27	보육시설 기초	2010.06.07	기초 철근 배근	합격	
28	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-28	관리사무소 1층	2010.06.07	벽체 철근 배근	합격	
29	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-29	근린생활시설 2층 바닥	2010.06.10	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
30	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-30	보육시설 1층 바닥	2010.06.14	먹매김	합격	
31	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-31	보육시설 1층	2010.06.15	벽체 철근 배근	합격	
32	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-32	근린생활시설 2층 바닥	2010.06.15	먹매김	합격	
33	철근콘크리트공사	한진 신정1-부대-33	근린생활시설 2층	2010.06.17	벽체 철근 배근	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
34	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-34	관리사무소 2층 바닥	2010.06.17	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
35	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-35	관리사무소 2층 바닥	2010.06.23	먹매김	합격	
36	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-36	관리사무소 2층	2010.06.24	벽체 철근 배근	합격	
37	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-37	주차장#1 비상차로	2010.06.25	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
38	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-38	보육시설 지붕층	2010.06.28	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
39	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-39	근린생활시설 지붕층	2010.07.05	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
40	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-40	근린생활시설 지붕층	2010.07.30	옥탑, 파라펫 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
41	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-41	관리사무소 지붕층	2010.08.03	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
42	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-42	비상차로(107~108동)	2010.10.07	기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
43	철근콘크리트 공사	한진 신정1- 부대-43	비상차로(107~108동)	2010.10.18	슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	

지하주차장-1

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-001	지하주차장#1(일부구 간) 및 106동 기초	2009.10.13	먹매김, 기초 철근배근 및 거푸집시공	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-002	주차장#1(일부구간) 및 106동 지하3층	2009.10.20	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-003	지하주차장#1 지하2층	2009.10.23	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-004	지하주차장#1 지하1층	2009.10.27	먹매김, 벽체 및 기둥 철근 배근	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-005	지하주차장#1 지하2층 및 106동 벽체 일부	2009.11.02	먹매김, 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-006	지하주차장#1 B1F	2009.11.10	먹매김, 벽체 및 기둥 철근배근	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-007	지하주차장#1 기초(108동 주변)	2009.11.12	기초 슬라브 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-008	지하주차장#1 기초(108동 주변)	2009.11.16	지하주차장#1 기초상단 (108동 주변) 먹매김	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-009	지하주차장#1 지하2층(108동 주변)	2009.11.20	지하주차장#1 지하2층(108동 주변) 벽체 철근 배근	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-010	지하주차장#1 지붕층(104~105동, 램프)	2009.11.24	지하주차장#1 지붕층 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#1-011	지하주차장#1 지붕층 바닥	2009.11.27	지하주차장#1 지붕층바닥(105~106동) 슬라브 철근배근 및 거푸집 설치	합격	

지하주차장-2

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-001	지하주차장#2 (T/C#1)	2009.06.24	지하주차장 #2(T/C#1) 버림 타설 및 바닥 막매김	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-002	지하주차장#2 (T/C#1)	2009.06.26	지하주차장 #2(T/C#1) 기초철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-003	빗물저류조	2009.07.07	빗물저류조 기초 버림 타설 및 바닥 막매김	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-004	빗물저류조	2009.07.11	빗물저류조 기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-005	열교환기실	2009.07.20	열교환기실 기초 버림 콘크리트 타설 및 바닥 막매김	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-006	빗물저류조	2009.07.21	빗물저류조 바닥 막매김	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-007	지하주차장#2	2009.07.22	지하주차장#2 기초 버림콘크리트 및 바닥 막매김	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-008	열교환기실	2009.07.23	열교환기실 기초 철근배근 및 거푸집 시공	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-009	지하주차장#2	2009.07.24	지하주차장#2 기초 버림 타설 및 바닥 막매김	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-010	지하주차장#2	2009.07.24	지하주차장#2 기초 철근 및 거푸집 시공	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-011	열교환기실	2009.07.24	열교환기실 바닥 막매김	합격	
12	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-012	지하주차장#2	2009.07.27	지하주차장#2 바닥 막매김	합격	
13	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-013	지하주차장#2	2009.07.30	지하주차장#2 기초 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
14	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-014	지하주차장#2, T/C#4	2009.8.14	지하주차장#2(빗물저류조 연결) 기초 및 T/C#4 기초	합격	
15	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-015	지하주차장#2 데크 슬라브	2009.08.24	지하주차장#2 데크 및 기동 철근 배근 및 거푸집시공	합격	
16	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-016	지하주차장#2 지붕층(103동연결부)	2009.09.18	지하주차장#2 지붕층 철근배근 및 거푸집 시공(103동연결부)	합격	
17	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-017	지하주차장#2 램프 버림상단	2009.11.12	지하주차장#2 램프 버림상단 막매김	합격	
18	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-018	지하주차장#2 램프 기초	2009.11.19	지하주차장#2 램프 기초 철근배근 및 거푸집 설치	합격	
19	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-019	지하주차장#2 버림 상부 막매김 (109동 주변)	2009.11.23	지하주차장#2 버림상부 막매김(109동 주변)	합격	
20	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-020	지하주차장#2 램프 기초 상단	2009.11.23	지하주차장#2 램프 기초 상단 막매김	합격	
21	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#2-021	지하주차장#2 기초(109동주변)	2009.11.26	지하주차장#2 기초 철근배근 및 거푸집 설치(109동주변)	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-001	111동, 112동 및 주차장#3 기초	2009.09.12	111동, 112동 및 주차장#3 기초 먹매김 및 철근배근, 거푸집시공	합격	
2	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-002	지하주차장#3 지하2층	2009.09.17	지하2층 먹매김 및 벽체,기둥 철근 배근	합격	
3	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-003	지하주차장#3 지하1층 바닥	2009.09.25	먹매김, 슬라브,보 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
4	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-004	지하주차장#3 지붕층 바닥	2009.10.24	먹매김, 슬라브,보 철근 배근 및 거푸집 시공	합격	
5	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-005	지하주차장#3 지하1층	2009.11.02	먹매김, 기둥 및 옹벽 철근 배근	합격	
6	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-006	지하주차장#3(저수조 주변) 기초하부	2009.11.11	지하주차장#3(저수조주변 ) 버림상단 먹매김	합격	
7	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-007	지하주차장#3(저수조 주변) 기초	2009.11.16	지하주차장#3(저수조주변 ) 기초슬라브 철근배근 및 거푸집 설치	합격	
8	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-008	지하주차장#3 지하1층 데크슬라브	2009.11.16	지하주차장#3 지하1층 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
9	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-009	지하주차장#3 램프	2009.11.20	지하주차장#3 램프 지하2층 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치	합격	
10	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-010	지하주차장#3 기초상단(저수조주변)	2009.11.23	지하주차장#3 기초상부 먹매김	합격	
11	철근콘크리트 공사	한진신정1- 주차장#3-011	지하주차장#3 지하1층(저수조주변)	2009.11.24	지하주차장#3 지하1층 벽체 철근 배근	합격	

2. 건축(4단지 골조)

401동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4-401동-01	401동	2009.07.07	바탕콘크리트 및 먹메김 검측	합격	
2	“	한진 신정4-401동-02	401동	2009.07.08	ELEV PIT 기초 콘크리트 타설	합격	
3	“	한진 신정4-401동-03	401동	2009.07.23	기초철근	합격	
4	“	한진 신정4-401동-04	401동	2009.08.10	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4-401동-05	401동	2009.09.07	1F 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4-401동-06	401동	2009.10.13	1F 벽체철근	합격	
7	“	한진 신정4-401동-07	401동	2009.10.27	2F 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
8	“	한진 신정4-401동-08	401동	2009.11.03	2F 벽체철근	합격	
9	“	한진 신정4-401동-09	401동	2009.11.16	3F 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
10	“	한진 신정4-401동-10	401동	2009.11.23	3F 바닥 먹메김	합격	
11	“	한진 신정4-401동-11	401동	2009.11.27	3F 벽체철근	합격	
12	“	한진 신정4-401동-12	401동	2009.12.07	4F바닥철근	합격	
13	“	한진 신정4-401동-13	401동	2009.12.09	4F바닥 먹메김	합격	
14	“	한진 신정4-401동-14	401동	2009.12.21	4F벽체 철근배근	합격	
15	“	한진 신정4-401동-15	401동	2009.12.25	5F바닥 철근배근	합격	
16	“	한진 신정4-401동-16	401동	2009.12.29	5F바닥 먹메김	합격	
17	“	한진 신정4-401동-17	401동	2010.01.14	5F벽체 철근배근	합격	
18	“	한진 신정4-401동-18	401동	2010.01.27	6F바닥 철근배근	합격	
19	“	한진 신정4-401동-19	401동	2010.01.31	6F바닥 먹메김	합격	
20	“	한진 신정4-401동-20	401동	2010.02.04	6F벽체 철근배근	합격	
21	“	한진 신정4-401동-21	401동	2010.02.08	7F바닥 철근배근	합격	
22	“	한진 신정4-401동-22	401동	2010.02.17	7F바닥 먹메김	합격	
23	“	한진 신정4-401동-23	401동	2010.02.22	7F벽체 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4-401동-24	401동	2010.03.03	8F바닥 철근배근	합격	
25	“	한진 신정4-401동-25	401동	2010.03.08	8F바닥 먹메김	합격	
26	“	한진 신정4-401동-26	401동	2010.03.13	8F벽체 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4-401동-27	401동	2010.03.19	9F바닥 철근배근	합격	
28	“	한진 신정4-401동-28	401동	2010.03.22	9F바닥 먹메김	합격	
29	“	한진 신정4-401동-29	401동	2010.03.26	9F벽체 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4-401동-30	401동	2010.04.02	10F바닥 철근배근	합격	
31	“	한진 신정4-401동-31	401동	2010.04.05	10F바닥 먹메김	합격	
32	“	한진 신정4-401동-32	401동	2010.04.05	10F 벽체 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4-401동-32	401동	2010.04.12	11층 바닥 철근배근	합격	
34	“	한진 신정4-401동-32	401동	2010.04.14	11층 바닥 먹메김	합격	
35	“	한진 신정4-401동-32	401동	2010.04.15	11층 벽체 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4-401동-32	401동	2010.04.22	지붕층 바닥 철근배근	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진 신정4-402동-01	402동	2009.07.22	바람콘크리트 및 먹매김 검측	합격	
2	“	한진 신정4-402동-02	402동	2009.07.26	기초 철근	합격	
3	“	한진 신정4-402동-03	402동	2009.08.03	B3 옹벽 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4-402동-04	402동	2009.08.03	B3 옹벽 거푸집	합격	
5	“	한진 신정4-402동-05	402동	2009.08.20	B2 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4-402동-06	402동	2009.08.28	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
7	“	한진 신정4-402동-07	402동 피로티	2009.09.11	B2 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
8	“	한진 신정4-402동-08	402동	2009.09.21	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
9	“	한진 신정4-402동-09	402동	2009.09.28	1F 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
10	“	한진 신정4-402동-10	402동	2009.10.29	1F 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
11	“	한진 신정4-402동-11	402동	2009.11.10	2F 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
12	“	한진 신정4-402동-12	402동	2009.11.16	2F 바닥 먹매김	합격	
13	“	한진 신정4-402동-13	402동	2009.11.20	2F 벽체철근배근	합격	
14	“	한진 신정4-402동-14	402동	2009.11.30	3F 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
15	“	한진 신정4-402동-15	402동	2009.12.03	3F 먹매김	합격	
16	“	한진 신정4-402동-16	402동	2009.12.08	3F 벽체철근	합격	
17	“	한진 신정4-402동-17	402동	2009.12.23	4F 바닥철근	합격	
18	“	한진 신정4-402동-18	402동	2009.12.28	4F 먹매김	합격	
19	“	한진 신정4-402동-19	402동	2010.01.13	4F 벽체철근	합격	
20	“	한진 신정4-402동-20	402동	2010.01.28	5F 바닥철근	합격	
21	“	한진 신정4-402동-21	402동	2010.01.31	5F 먹매김	합격	
22	“	한진 신정4-402동-22	402동	2010.02.05	5F 벽체철근	합격	
23	“	한진 신정4-402동-23	402동	2010.02.10	6F 바닥철근	합격	
24	“	한진 신정4-402동-24	402동	2010.02.17	6F 먹매김	합격	
25	“	한진 신정4-402동-25	402동	2010.02.22	6F 벽체철근	합격	
26	“	한진 신정4-402동-26	402동	2010.03.03	7F 바닥철근	합격	
27	“	한진 신정4-402동-27	402동	2010.03.08	7F 먹매김	합격	
28	“	한진 신정4-402동-28	402동	2010.03.13	7F 벽체철근	합격	
29	“	한진 신정4-402동-29	402동	2010.03.22	8F 바닥철근	합격	
30	“	한진 신정4-402동-30	402동	2010.03.25	8F 먹매김	합격	
31	“	한진 신정4-402동-31	402동	2010.03.27	8F 벽체철근	합격	
32	“	한진 신정4-402동-32	402동	2010.04.05	9F 바닥 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4-402동-33	402동	2010.04.08	9F 먹매김	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
34	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 402동-34	402동	2010.04.09	9층 벽체 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4- 402동-35	402동	2010.04.16	10층 바닥 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4- 402동-36	402동	2010.04.19	10층 바닥 먹매김	합격	
37	“	한진 신정4- 402동-37	402동	2010.04.20	10층 벽체 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4- 402동-38	402동	2010.04.28	지붕층 바닥 철근배근	합격	

403동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 403동-01	403동 기초	2009.08.20	버림 및 먹매김	합격	
2	“	한진 신정4- 403동-02	403동 기초	2009.08.20	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4- 403동-03	403동 기초	2009.08.24	기초 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4- 403동-04	403동	2009.09.01	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4- 403동-04-1	403동	2009.09.18	B1 보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4- 403동-05	403동	2009.09.30	B1 벽체철근	합격	
7	“	한진 신정4- 403동-06	403동	2009.11.11	1F 보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
8	“	한진 신정4- 403동-07	403동	2009.11.16	1F 바닥먹매김	합격	
9	“	한진 신정4- 403동-08	403동	2009.11.23	1F 벽체철근	합격	
10	“	한진 신정4- 403동-09	403동	2009.12.02	2F 바닥철근	합격	
11	“	한진 신정4- 403동-10	403동	2009.12.04	2F 바닥먹매김	합격	
12	“	한진 신정4- 403동-11	403동	2009.12.09	2F 벽체철근	합격	
13	“	한진 신정4- 403동-12	403동	2009.12.23	3F 바닥철근	합격	
14	“	한진 신정4- 403동-13	403동	2009.12.28	3F 바닥먹매김	합격	
15	“	한진 신정4- 403동-14	403동	2010.01.11	3F 벽체철근	합격	
16	“	한진 신정4- 403동-15	403동	2010.01.25	4F 바닥철근	합격	
17	“	한진 신정4- 403동-16	403동	2010.01.30	4F 바닥먹매김	합격	
18	“	한진 신정4- 403동-17	403동	2010.02.05	4F 벽체철근	합격	
19	“	한진 신정4- 403동-18	403동	2010.02.18	5F 바닥철근	합격	
20	“	한진 신정4- 403동-19	403동	2010.02.21	5F 먹매김	합격	
21	“	한진 신정4- 403동-20	403동	2010.02.25	5F 벽체철근	합격	
22	“	한진 신정4- 403동-21	403동	2010.03.05	6F 바닥철근	합격	
23	“	한진 신정4- 403동-22	403동	2010.03.09	6F 먹매김	합격	
24	“	한진 신정4- 403동-23	403동	2010.03.17	6F 벽체철근	합격	
25	“	한진 신정4- 403동-24	403동	2010.03.25	7F 바닥철근	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
26	철근 콘크리트공사	한진 신정4-403동-25	403동	2010.03.29	7F 바닥 먹매김	합격	
27	“	한진 신정4-403동-26	403동	2010.03.30	7F 벽체 철근배근	합격	
28	“	한진 신정4-403동-27	403동	2010.04.07	8F 바닥 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4-403동-28	403동	2010.04.09	8층 바닥 먹매김	합격	
30	“	한진 신정4-403동-29	403동	2010.04	8층 벽체 철근배근	합격	
31	“	한진 신정4-403동-30	403동	2010.05.03	9층 바닥 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4-403동-31	403동	2010.05.05	9층 바닥 먹매김	합격	
33	“	한진 신정4-403동-32	403동	2010.05.10	9층 벽체 철근배근	합격	
34	“	한진 신정4-403동-33	403동	2010.05.14	10층 바닥 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4-403동-34	403동	2010.05.17	10층 바닥 먹매김	합격	
36	“	한진 신정4-403동-35	403동	2010.05.22	10층 벽체 철근배근	합격	
37	“	한진 신정4-403동-36	403동	2010.05.28	11층 바닥 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4-403동-37	403동	2010.05.31	11층 바닥 먹매김	합격	
39	“	한진 신정4-403동-38	403동	2010.05.28	11층 벽체 철근배근	합격	
40	“	한진 신정4-403동-39	403동	2010.05.28	지붕층 바닥 철근배근	합격	

404동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4-404동-01	404동 기초	2009.09.15	버림 및 먹매김	합격	
2	“	한진 신정4-404동-02	404동 기초	2009.09.17	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4-404동-03	404동 기초	2009.09.18	기초 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4-404동-04	404동	2009.09.23	B3 벽체철근 (되메우기구간 일부)	합격	
5	“	한진 신정4-404동-05	404동	2009.09.29	B3 기둥,옹벽 철근 배근	합격	
6	“	한진 신정4-404동-06	404동	2009.10.16	B2 보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
7	“	한진 신정4-404동-07	404동	2009.10.27	B2 기둥,옹벽 철근 배근	합격	
8	“	한진 신정4-404동-08	404동	2009.11.28	B1 보,바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
9	“	한진 신정4-404동-09	404동	2009.12.01	지하1층 먹매김	합격	
10	“	한진 신정4-404동-10	404동	2009.12.08	지하1층 벽체철근배근	합격	
11	“	한진 신정4-404동-11	404동	2010.01.21	지상1층 바닥철근	합격	
12	“	한진 신정4-404동-12	404동	2010.01.28	지상1층 먹매김	합격	
13	“	한진 신정4-404동-13	404동	2010.02.08	1층 벽체 철근	합격	
14	“	한진 신정4-404동-14	404동	2010.03.03	2층 바닥철근	합격	
15	“	한진 신정4-404동-15	404동	2010.03.08	2층바닥 먹매김	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
16	“	한진 신정4-404동-16	404동	2010.03.11	2층 벽체철근	합격	
17	“	한진 신정4-404동-17	404동	2010.04.05	3층 바닥철근	합격	
18	“	한진 신정4-404동-18	404동	2010.04.08	3층 먹매김	합격	
19	“	한진 신정4-404동-19	404동	2010.04.12	3층 벽체 철근배근	합격	
20	“	한진 신정4-404동-20	404동	2010.04.19	4층 바닥 철근배근	합격	
21	“	한진 신정4-404동-21	404동	2010.04.21	4층 바닥 먹매김	합격	
22	“	한진 신정4-404동-22	404동	2010.04.22	4층 벽체 철근배근	합격	
23	“	한진 신정4-404동-23	404동	2010.04.29	5층 바닥 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4-404동-24	404동	2010.05.01	5층 바닥 먹매김	합격	
25	“	한진 신정4-404동-25	404동	2010.05.04	5층 벽체 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4-404동-26	404동	2010.05.13	6층 바닥 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4-404동-27	404동	2010.05.16	6층 바닥 먹매김	합격	
28	“	한진 신정4-404동-28	404동	2010.05.18	6층 벽체 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4-404동-29	404동	2010.05.26	7층 바닥 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4-404동-30	404동	2010.05	7층 바닥 먹매김	합격	
31	“	한진 신정4-404동-31	404동	2010.05	7층 벽체 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4-404동-32	404동	2010.06.05	8층 바닥 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4-404동-33	404동	2010/06/07	8층 바닥 먹매김	합격	
34	“	한진 신정4-404동-34	404동	2010/06/09	8층 벽체 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4-404동-35	404동	2010.06.18	9층 바닥 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4-404동-36	404동	2010.06.21	9층 바닥 먹매김	합격	
37	“	한진 신정4-404동-37	404동	2010.06.22	9층 벽체 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4-404동-38	404동	2010.07.01	10층 바닥 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4-404동-39	404동	2010.07.05	10층 바닥 먹매김	합격	
40	“	한진 신정4-404동-40	404동	2010.07.06	10층 벽체 철근배근	합격	
41	“	한진 신정4-404동-41	404동	2010.07.13	11층 바닥 철근배근	합격	
42	“	한진 신정4-404동-42	404동	2010.07	11층 바닥 먹매김	합격	
43	“	한진 신정4-404동-43	404동	2010.07	11층 벽체 철근배근	합격	
44	“	한진 신정4-404동-44	404동	2010.07.28	12층 바닥 철근배근	합격	
45	“	한진 신정4-404동-45	404동	2010.07.30	12층 바닥 먹매김	합격	
46	“	한진 신정4-404동-46	404동	2010.07.30	12층 벽체 철근배근	합격	
47	“	한진 신정4-404동-47	404동	2010.08.05	지붕층 바닥 철근배근	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 405동-01	405동 기초	2009.10.08	버림 및 먹메김	합격	
2	“	한진 신정4- 405동-02	405동 기초	2009.10.09	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4- 405동-03	405동 기초	2009.10.11	기초 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4- 405동-04	405동	2009.10.19	B3 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4- 405동-05	405동	2009.11.10	B2 보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4- 405동-06	405동	2009.11.13	B2 바닥슬라브 먹메김	합격	
7	“	한진 신정4- 405동-07	405동	2009.11.18	B2 합벽철근 콘크리트	합격	
8	“	한진 신정4- 405동-08	405동	2009.11.30	B2 기둥, 옹벽철근	합격	
9	“	한진 신정4- 405동-09	405동	2009.12.24	B1 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
10	“	한진 신정4- 405동-10	405동	2010.01.11	B1 바닥슬라브 먹메김	합격	
11	“	한진 신정4- 405동-11	405동	2010.01.21	B1 벽체철근	합격	
12	“	한진 신정4- 405동-12	405동	2010.02.10	1층 바닥 철근	합격	
13	“	한진 신정4- 405동-13	405동	2010.02.17	1층 바닥 먹메김	합격	
14	“	한진 신정4- 405동-14	405동	2010.02.26	1층 벽체철근	합격	
15	“	한진 신정4- 405동-15	405동	2010.03.11	2층 바닥 철근	합격	
16	“	한진 신정4- 405동-16	405동	2010.03.15	2층 바닥 먹메김	합격	
17	“	한진 신정4- 405동-17	405동	2010.03.22	2층 벽체철근	합격	
18	“	한진 신정4- 405동-18	405동	2010.03.29	3층 바닥 철근	합격	
19	“	한진 신정4- 405동-19	405동	2010.04.02	3층 먹메김	합격	
20	“	한진 신정4- 405동-20	405동	2010.04.05	3층 벽체철근	합격	
21	“	한진 신정4- 405동-21	405동	2010.04.12	4층 바닥 철근배근	합격	
22	“	한진 신정4- 405동-22	405동	2010.04.14	4층 바닥 먹메김	합격	
23	“	한진 신정4- 405동-23	405동	2010.04.16	4층 벽체 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4- 405동-24	405동	2010.04.23	5층 바닥 철근배근	합격	
25	“	한진 신정4- 405동-25	405동	2010.04.28	5층 바닥 먹메김	합격	
26	“	한진 신정4- 405동-26	405동	2010.05.	5층 벽체 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4- 405동-27	405동	2010.05.08	6층 바닥 철근배근	합격	
28	“	한진 신정4- 405동-28	405동	2010.05.10	6층 바닥 먹메김	합격	
29	“	한진 신정4- 405동-29	405동	2010.05.12	6층 벽체 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4- 405동-30	405동	2010.05.17	7층 바닥 철근배근	합격	
31	“	한진 신정4- 405동-31	405동	2010.05.19	7층 바닥 먹메김	합격	
32	“	한진 신정4- 405동-32	405동	2010.05.22	7층 벽체 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4- 405동-33	405동	2010.05.28	8층 바닥 철근배근	합격	
34	“	한진 신정4- 405동-34	405동	2010.05.30	8층 바닥 먹메김	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
35	“	한진 신정4-405동-35	405동	2010.06.01	8층 벽체 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4-405동-36	405동	2010.06.10	9층 바닥 철근배근	합격	
37	“	한진 신정4-405동-37	405동	2010.06.15	9층 바닥 먹매김	합격	
38	“	한진 신정4-405동-38	405동	2010.06.17	9층 벽체 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4-405동-39	405동	2010.06.21	10층 바닥 철근배근	합격	
40	“	한진 신정4-405동-40	405동	2010.06.28	10층 바닥 먹매김	합격	
41	“	한진 신정4-405동-41	405동	2010.06.28	10층 벽체 철근배근	합격	
42	“	한진 신정4-405동-42	405동	2010.07.05	11층 바닥 철근배근	합격	
43	“	한진 신정4-405동-43	405동	2010.07.08	11층 바닥 먹매김	합격	
44	“	한진 신정4-405동-44	405동	2010.07.08	11층 벽체 철근배근	합격	
45	“	한진 신정4-405동-45	405동	2010.07.15	지붕층 바닥 철근배근	합격	

406동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4-406동-01	406동 기초	2009.10.20	버림 및 먹매김	합격	
2	“	한진 신정4-406동-02	406동 기초	2009.10.20	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4-406동-03	406동 기초	2009.10.21	기초 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4-406동-04	406동	2009.10.26	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4-406동-05	406동	2009.10.29	지하3층 옹벽철근	합격	
6	“	한진 신정4-406동-06	406동	2009.11.10	B2 바닥슬라브철근	합격	
7	“	한진 신정4-406동-07	406동	2009.11.16	B2 바닥슬라브 먹매김	합격	
8	“	한진 신정4-406동-08	406동	2009.11.19	B2 합벽철근 콘크리트	합격	
9	“	한진 신정4-406동-09	406동	2009.12.08	B2 기둥, 옹벽철근	합격	
10	“	한진 신정4-406동-10	406동	2010.01.11	B1 바닥슬라브철근	합격	
11	“	한진 신정4-406동-11	406동	2010.01.20	B1 바닥슬라브 먹매김	합격	
12	“	한진 신정4-406동-12	406동	2010.01.20	B1 벽체 철근	합격	
13	“	한진 신정4-406동-13	406동	2010.02.	1층 바닥 철근	합격	
14	“	한진 신정4-406동-14	406동	2010.03.09	1층 바닥 먹매김	합격	
15	“	한진 신정4-406동-15	406동	2010.03.17	1층 벽체철근	합격	
16	“	한진 신정4-406동-16	406동	2010.30.25	2층 바닥 철근	합격	
17	“	한진 신정4-406동-17	406동	2010.04	2층 바닥 먹매김	합격	
18	“	한진 신정4-406동-18	406동	2010.04.03	2층 벽체 철근	합격	
19	“	한진 신정4-406동-19	406동	2010.04.08	3층 바닥 철근	합격	
20	“	한진 신정4-406동-20	406동	2010.04.13	3층 바닥 먹매김	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
21	철근 콘크리트공사	한진 신정4-406동-21	406동	2010.04.20	3층 벽체 철근배근	합격	
22	“	한진 신정4-406동-22	406동	2010.04	4층 바닥 철근배근	합격	
23	“	한진 신정4-406동-23	406동	2010.04.22	4층 바닥 먹매김	합격	
24	“	한진 신정4-406동-24	406동	2010.04.24	4층 벽체 철근배근	합격	
25	“	한진 신정4-406동-25	406동	2010.05.03	5층 바닥 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4-406동-26	406동	2010.05.06	5층 바닥 먹매김	합격	
27	“	한진 신정4-406동-27	406동	2010.05.10	5층 벽체 철근배근	합격	
28	“	한진 신정4-406동-28	406동	2010.05.20	6층 바닥 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4-406동-29	406동	2010.05.24	6층 바닥 먹매김	합격	
30	“	한진 신정4-406동-30	406동	2010.05.25	6층 벽체 철근배근	합격	
31	“	한진 신정4-406동-31	406동	2010.06.02	7층 바닥 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4-406동-32	406동	2010.06.03	7층 바닥 먹매김	합격	
33	“	한진 신정4-406동-33	406동	2010.06.04	7층 벽체 철근 배근	합격	
34	“	한진 신정4-406동-34	406동	2010.06.11	8층 바닥 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4-406동-35	406동	2010.06.17	8층 바닥 먹매김	합격	
36	“	한진 신정4-406동-36	406동	2010.06.21	8층 벽체 철근배근	합격	
37	“	한진 신정4-406동-37	406동	2010.06.25	9층 바닥 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4-406동-38	406동	2010.07	9층 바닥 먹매김	합격	
39	“	한진 신정4-406동-39	406동	2010.07.08	9층 벽체 철근배근	합격	
40	“	한진 신정4-406동-40	406동	2010.07.12	10층 바닥 먹매김	합격	
41	“	한진 신정4-406동-41	406동	2010.07.12	10층 벽체 철근배근	합격	
42	“	한진 신정4-406동-42	406동	2010.07	11층 바닥 철근배근	합격	
43	“	한진 신정4-406동-43	406동	2010.07.27	11층 바닥 먹매김	합격	
44	“	한진 신정4-406동-44	406동	2010.07.28	11층 벽체 철근배근	합격	
45	“	한진 신정4-406동-45	406동	2010.07.31	지붕층 바닥 철근배근	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진 신정4-407동-01	407동 기초	2009.09.28	버림 및 먹매김	합격	
2	“	한진 신정4-407동-02	407동 기초	2009.09.29	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4-407동-03	407동 기초	2009.10.08	기초 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4-407동-04	407동	2009.10.14	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4-407동-05	407동	2009.10.24	B1 보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4-407동-06	407동	2009.11.03	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
7	“	한진 신정4-407동-07	407동	2009.12.08	1층바닥 철근 배근	합격	
8	“	한진 신정4-407동-08	407동	2009.12.14	1층 먹매김	합격	
9	“	한진 신정4-407동-09	407동	2009.12.15	1층 벽체철근	합격	
10	“	한진 신정4-407동-10	407동	2010.01.22	2층바닥 철근 배근	합격	
11	“	한진 신정4-407동-11	407동	2010.01.29	2층 먹매김	합격	
12	“	한진 신정4-407동-12	407동	2010.02.08	2층 벽체 철근	합격	
13	“	한진 신정4-407동-13	407동	2010.03.09	3층바닥 철근 배근	합격	
14	“	한진 신정4-407동-14	407동	2010.03.15	3층 먹매김	합격	
15	“	한진 신정4-407동-15	407동	2010.03.22	3층 벽체 철근	합격	
16	“	한진 신정4-407동-16	407동	2010.03.29	4층바닥 철근 배근	합격	
17	“	한진 신정4-407동-17	407동	2010.03.31	4층 먹매김	합격	
18	“	한진 신정4-407동-18	407동	2010.04.03	4층 벽체 철근	합격	
19	“	한진 신정4-407동-19	407동	2010.04.19	5층 바닥 철근배근	합격	
20	“	한진 신정4-407동-20	407동	2010.04.21	5층 바닥 먹매김	합격	
21	“	한진 신정4-407동-21	407동	2010.04	5층 벽체 철근배근	합격	
22	“	한진 신정4-407동-22	407동	2010.05	6층 바닥 철근배근	합격	
23	“	한진 신정4-407동-23	407동	2010.05.06	6층 바닥 먹매김	합격	
24	“	한진 신정4-407동-24	407동	2010.05.08	6층 벽체 철근배근	합격	
25	“	한진 신정4-407동-25	407동	2010.05.17	7층 바닥 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4-407동-26	407동	2010.05.19	7층 바닥 먹매김	합격	
27	“	한진 신정4-407동-27	407동	2010.05	7층 벽체 철근배근	합격	
28	“	한진 신정4-407동-28	407동	2010.05.31	8층 바닥 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4-407동-29	407동	2010.06.02	8층 바닥 먹매김	합격	
30	“	한진 신정4-407동-30	407동	2010.06.03	8층 벽체 철근배근	합격	
31	“	한진 신정4-407동-31	407동	2010/06/09	9층 바닥 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4-407동-32	407동	2010.06.14	9층 바닥 먹매김	합격	
33	“	한진 신정4-407동-33	407동	2010.06.15	9층 벽체 철근배근	합격	
34	“	한진 신정4-407동-34	407동	2010.06.24	10층 바닥 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4-407동-35	407동	2010.06.25	10층 바닥 먹매김	합격	
36	“	한진 신정4-407동-36	407동	2010.06.29	10층 벽체 철근배근	합격	
37	“	한진 신정4-407동-37	407동	2010.07.05	지붕층 바닥 철근배근	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진 신정4-408동-01	408동 기초	2009.07.29	바람콘크리트 및 먹매김 검측	합격	
2	“	한진 신정4-408동-02	408동 기초	2009.07.29	ELE'V PIT 기초철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4-408동-03	408동 기초	2009.08.05	기초 철근 배근	합격	
4	“	한진 신정4-408동-04	408동 B3	2009.08.24	기둥, 벽체 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4-408동-05	408동 B2	2009.09.09	보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4-408동-06	408동 B2	2009.09.18	기둥, 벽체 철근 배근	합격	
7	“	한진 신정4-408동-07	408동 B1	2009.10.26	보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
8	“	한진 신정4-408동-08	408동 B1	2009.11.09	기둥, 벽체 철근 배근	합격	
9	“	한진 신정4-408동-09	408동	2009.12.07	1층바닥 슬라브 철근콘크리트	합격	
10	“	한진 신정4-408동-10	408동	2009.11.14	1층 바닥 먹매김	합격	
11	“	한진 신정4-408동-11	408동	2009.12.29	1층 기둥, 벽체 철근 배근	합격	
12	“	한진 신정4-408동-12	408동	2010.01.25	1층바닥 슬라브 철근콘크리트	합격	
13	“	한진 신정4-408동-13	408동	2010.01.29	2층 바닥 먹매김	합격	
14	“	한진 신정4-408동-14	408동	2010.02.01	2층 벽체 철근	합격	
15	“	한진 신정4-408동-15	408동	2010.03.03	3층 바닥 철근	합격	
16	“	한진 신정4-408동-16	408동	2010.03.08	3층 바닥 먹매김	합격	
17	“	한진 신정4-408동-17	408동	2010.03.08	3층 벽체 철근	합격	
18	“	한진 신정4-408동-18	408동	2010.03.19	4층 바닥 철근	합격	
19	“	한진 신정4-408동-19	408동	2010.03.22	4층 바닥 먹매김	합격	
20	“	한진 신정4-408동-20	408동	2010.03.26	4층 벽체 철근	합격	
21	“	한진 신정4-408동-21	408동	2010.04.02	5층 바닥 철근	합격	
22	“	한진 신정4-408동-22	408동	2010.04.	5층 바닥 먹매김	합격	
23	“	한진 신정4-408동-23	408동	2010.04.	5층 벽체 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4-408동-24	408동	2010.04.13	6층 바닥 철근배근	합격	
25	“	한진 신정4-408동-25	408동	2010.04.16	6층 바닥 먹매김	합격	
26	“	한진 신정4-408동-26	408동	2010.04.19	6층 벽체 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4-408동-27	408동	2010.04.23	7층 바닥 철근 배근	합격	
28	“	한진 신정4-408동-28	408동	2010.04.26	7층 바닥 먹매김	합격	
29	“	한진 신정4-408동-29	408동	2010.04.27	7층 벽체 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4-408동-30	408동	2010.05.08	8층 바닥 철근배근	합격	
31	“	한진 신정4-408동-31	408동	2010.05.10	8층 바닥 먹매김	합격	
32	“	한진 신정4-408동-32	408동	2010.05.12	8층 벽체 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4-408동-33	408동	2010.05.19	9층 바닥 철근배근	합격	
34	“	한진 신정4-408동-34	408동	2010.05.	9층 바닥 먹매김	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
35	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 408동-35	408동	2010.05.	9층 벽체 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4- 408동-36	408동	2010.06.01	10층 바닥 철근배근	합격	
37	“	한진 신정4- 408동-37	408동	2010/06/04	10층 바닥 먹매김	합격	
38	“	한진 신정4- 408동-38	408동	2010/06/07	10층 벽체 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4- 408동-39	408동	2010.06.16	11층 바닥 철근배근	합격	
40	“	한진 신정4- 408동-40	408동	2010.06.19	11층 바닥 먹매김	합격	
41	“	한진 신정4- 408동-41	408동	2010.06.21	11층 벽체 철근배근	합격	
42	“	한진 신정4- 408동-42	408동	2010.06.28	지붕층 바닥 철근배근	합격	

409동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 409동-01	409동 E/V 기초	2009.06.18	버림콘크리트 및 먹매김	합격	
2	“	한진 신정4- 409동-02	409동 E/V PIT	2009.06.19	기초 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4- 409동-03	409동 기초	2009.06.26	기초 철근 콘크리트	합격	
4	“	한진 신정4- 409동-04	409동 B2	2009.06.29	바닥 먹매김	합격	
5	“	한진 신정4- 409동-05	409동 B2	2009.07.08	벽체철근	합격	
6	“	한진 신정4- 409동-06	409동 B1	2009.07.31	보,바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
7	“	한진 신정4- 409동-07	409동 B1	2009.08.18	옹벽, 기둥 철근 배근	합격	
8	“	한진 신정4- 409동-08	409동 1F	2009.09.24	보,바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
9	“	한진 신정4- 409동-09	409동 1F	2009.11.10	옹벽, 기둥 철근 배근	합격	
10	“	한진신정4- 409동-10	409동 2F	2009.11.27	바닥철근배근	합격	
11	“	한진신정4- 409동-11	409동 2F	2009.12.03	바닥 먹매김	합격	
12	“	한진신정4- 409동-12	409동 2F	2009.12.07	2층 벽체 철근배근	합격	
13	“	한진신정4- 409동-13	409동 3F	2009.12.07	3층 바닥 철근배근	합격	
14	“	한진신정4- 409동-14	409동 3F	2009.12.24	3층 바닥먹매김	합격	
15	“	한진신정4- 409동-15	409동 3F	2010.01.11	3층 벽체 철근배근	합격	
16	“	한진신정4- 409동-16	409동 4F	2010.01.29	4층 바닥 철근배근	합격	
17	“	한진신정4- 409동-17	409동	2010.02.05	4층 벽체 철근배근	합격	
18	“	한진신정4- 409동-18	409동	2010.02.18	5층 바닥 철근배근	합격	
19	“	한진신정4- 409동-19	409동	2010.02.24	5층 바닥 먹매김	합격	
20	“	한진신정4- 409동-20	409동	2010.03.03	5층 벽체 철근배근	합격	
21	“	한진신정4- 409동-21	409동	2010.03.12	6층 바닥 철근배근	합격	
22	“	한진신정4- 409동-22	409동	2010.03.18	6층 벽체 철근배근	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 여 격 부	비 고
23	철근 콘크리트공사	한진신정4- 409동-23	409동	2010.03.25	6층 바닥 철근배근	합격	
24	“	한진신정4- 409동-24	409동	2010.03.29	7층 바닥 먹매김	합격	
25	“	한진신정4- 409동-25	409동	2010.03.30	7층 벽체 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4- 409동-26	409동	2010.04	8층 바닥 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4- 409동-27	409동	2010.04.	8층 바닥 먹매김	합격	
28	“	한진 신정4- 409동-28	409동	2010.04.09	8층 벽체 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4- 409동-29	409동	2010.04.15	9층 바닥 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4- 409동-30	409동	2010.04.30	9층 바닥 먹매김	합격	
31	“	한진 신정4- 409동-31	409동	2010.04.21	9층 벽체 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4- 409동-32	409동	2010.04.26	10층 바닥 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4- 409동-33	409동	2010.05	10층 바닥 먹매김	합격	
34	“	한진 신정4- 409동-34	409동	2010.05	10층 벽체 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4- 409동-35	409동	2010.05.14	11층 바닥 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4- 409동-36	409동	2010.05.17	11층 바닥 먹매김	합격	
37	“	한진 신정4- 409동-37	409동	2010.05.19	11층 벽체 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4- 409동-38	409동	2010.05.	12층 바닥 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4- 409동-39	409동	2010.05.30	12층 바닥 먹매김	합격	
40	“	한진 신정4- 409동-40	409동	2010.05.31	12층 벽체 철근배근	합격	
41	“	한진 신정4- 409동-41	409동	2010.06.05	지붕층 바닥 철근배근	합격	

410동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 여 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 410동-01	410동 기초	2009.06.22	버림 및 먹매김	합격	
2	“	한진 신정4- 410동-02	410동 기초	2009.07.02	E/V PIT 기초 철근콘크리트 검측	합격	
3	“	한진 신정4- 410동-03	410동 기초	2009.07.06	기초 콘크리트 타설	합격	
4	“	한진 신정4- 410동-04	410동 B2	2009.07.22	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4- 410동-05	410동 B1	2009.08.21	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
6	“	한진 신정4- 410동-06	410동 B1	2009.09.07	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
7	“	한진 신정4- 410동-07	410동	2009.10.28	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
8	“	한진 신정4-410동-08	410동	2009.11.19	벽체철근	합격	
9	“	한진 신정4-410동-09	410동	2009.12.04	바닥철근	합격	
10	“	한진 신정4-410동-10	410동	2009.12.10	바닥 먹매김	합격	
11	“	한진 신정4-410동-11	410동	2009.12.14	벽체철근	합격	
12	“	한진 신정4-410동-12	410동	2010.01.28	3F 바닥 철근	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 여 부	비 고
13	철근 콘크리트공사	한진 신정4-410동-13	410동	2010.02.10	3F 벽체 철근	합격	
14	“	한진 신정4-410동-14	410동	2010.02.26	4F 바닥 철근	합격	
15	“	한진 신정4-410동-15	410동	2010.02.	4F 바닥 먹매김	합격	
16	“	한진 신정4-410동-16	410동	2010.03.08	4F 벽체 철근	합격	
17	“	한진 신정4-410동-17	410동	2010.03.	5F 바닥 철근	합격	
18	“	한진 신정4-410동-18	410동	2010.03.22	5F 바닥 먹매김	합격	
19	“	한진 신정4-410동-19	410동	2010.03.24	5F 벽체 철근	합격	
20	“	한진 신정4-410동-20	410동	2010.04.03	6층 바닥 철근	합격	
21	“	한진 신정4-410동-21	410동	2010.04	6층 바닥 먹매김	합격	
22	“	한진 신정4-410동-22	410동	2010.04	6층 벽체 철근배근	합격	
23	“	한진 신정4-410동-23	410동	2010.04.13	7층 바닥 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4-410동-24	410동	2010.04.16	7층 바닥 먹매김	합격	
25	“	한진 신정4-410동-25	410동	2010.04.19	7층 벽체 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4- 410동-26	410동	2010.04.21	8층 바닥 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4- 410동-27	410동	2010.04.27	8층 바닥 먹매김	합격	
28	“	한진 신정4- 410동-28	410동	2010.05	8층 벽체 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4- 410동-29	410동	2010.05.03	9층 바닥 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4- 410동-30	410동	2010.05.05	9층 바닥 먹매김	합격	
31	“	한진 신정4- 410동-31	410동	2010.05.06	9층 벽체 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4- 410동-32	410동	2010.05.17	10층 바닥 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4- 410동-33	410동	2010.05.19	10층 바닥 먹매김	합격	
34	“	한진 신정4- 410동-34	410동	2010.05.22	10층 벽체 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4- 410동-35	410동	2010.05.29	11층 바닥 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4- 410동-36	410동	2010.05.30	11층 바닥 먹매김	합격	
37	“	한진 신정4- 410동-37	410동	2010.05.31	11층 벽체 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4- 410동-38	410동	2010.06.07	12층 바닥 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4- 410동-39	410동	2010.06.09	12층 바닥 먹매김	합격	
40	“	한진 신정4- 410동-40	410동	2010.06.14	12층 벽체 철근배근	합격	
41	“	한진 신정4- 410동-41	410동	2010.06.21	지붕층 바닥 철근배근	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	철근콘크리트공사	한진 신정4-411동-01	411동 기초	2009.10.25	버림 및 먹메김	합격	
2	“	한진 신정4-411동-02	411동 기초	2009.10.26	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4-411동-03	411동 기초	2009.10.29	기초 콘크리트 타설	합격	
4	“	한진 신정4-411동-04	411동 B3	2009.11.06	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4-411동-05	411동B2	2009.11.24	지하2층 바닥철근배근	합격	
6	“	한진 신정4-411동-06	411동B2	2009.11.24	지하2층먹메김	합격	
7	“	한진신정4-411동-07	411동B2	2009.12.02	지하2층 벽체철근	합격	
8	“	한진 신정4-411동-08	411동B1	2010.01.11	지하1층 바닥철근	합격	
9	“	한진 신정4-411동-09	411동B1	2010.01.20	지하1층 바닥먹메김	합격	
10	“	한진 신정4-411동-10	411동	2010.01.25	지하1층 벽체철근	합격	
11	“	한진 신정4-411동-11	411동	2010.03.03	1층 바닥철근	합격	
12	“	한진 신정4-411동-12	411동	2010.03.08	1층 바닥먹메김	합격	
13	“	한진 신정4-411동-13	411동	2010.03.15	1층 벽체철근	합격	
14	“	한진 신정4-411동-14	411동	2010.03.24	2층 바닥철근	합격	
15	“	한진 신정4-411동-15	411동	2010.03.29	2층 바닥먹메김	합격	
16	“	한진 신정4-411동-16	411동	2010.03.30	2층 벽체철근	합격	
17	“	한진 신정4-411동-17	411동	2010.04.12	3층 바닥 철근배근	합격	
18	“	한진 신정4-411동-18	411동	2010.04.14	3층 바닥 먹메김	합격	
19	“	한진 신정4-411동-19	411동	2010.04.19	3층 벽체 철근배근	합격	
20	“	한진 신정4-411동-20	411동	2010.04.24	4층 바닥 철근배근	합격	
21	“	한진 신정4-411동-21	411동	2010.04	4층 바닥 먹메김	합격	
22	“	한진 신정4-411동-22	411동	2010.04.29	4층 벽체 철근배근	합격	
23	“	한진 신정4-411동-23	411동	2010.05.05	5층 바닥 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4-411동-24	411동	2010.05.07	5층 바닥 먹메김	합격	
25	“	한진 신정4-411동-25	411동	2010.05.10	5층 벽체 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4-411동-26	411동	2010.05.17	6층 바닥 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4-411동-27	411동	2010.05.19	6층 바닥 먹메김	합격	
28	“	한진 신정4-411동-28	411동	2010.05.20	6층 벽체 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4-411동-29	411동	2010.05.27	7층 바닥 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4-411동-30	411동	2010.05.29	7층 바닥 먹메김	합격	
31	“	한진 신정4-411동-31	411동	2010.05.31	7층 벽체 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4-411동-32	411동	2010.06.03	8층 바닥 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4-411동-33	411동	2010/06/05	8층 바닥 먹메김	합격	
34	“	한진 신정4-411동-34	411동	2010/06/07	8층 벽체 철근배근	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
35	철근 콘크리트공사	한진 신정4-411동-35	411동	2010.06.14	9층 바닥 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4-411동-36	411동	2010.06	9층 바닥 먹메김	합격	
37	“	한진 신정4-411동-37	411동	2010.06	9층 벽체 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4-411동-38	411동	2010.06.23	10층 바닥 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4-411동-39	411동	2010.06.24	10층 바닥 먹메김	합격	
40	“	한진 신정4-411동-40	411동	2010.06.25	10층 벽체 철근배근	합격	
41	“	한진 신정4-411동-41	411동	2010.07.01	11층 바닥 철근배근	합격	
42	“	한진 신정4-411동-42	411동	2010.07.05	11층 바닥 먹메김	합격	
43	“	한진 신정4-411동-43	411동	2010.07.05	11층 벽체 철근배근	합격	
44	“	한진 신정4-411동-44	411동	2010.07.09	12층 바닥 철근배근	합격	
45	“	한진 신정4-411동-45	411동	2010.07.11	12층 바닥 먹메김	합격	
46	“	한진 신정4-411동-46	411동	2010.07.12	12층 벽체 철근배근	합격	
47	“	한진 신정4-411동-47	411동	2010.07	13층 바닥 철근배근	합격	
48	“	한진 신정4-411동-48	411동	2010.07.26	13층 바닥 먹메김	합격	
49	“	한진 신정4-411동-49	411동	2010.07.27	13층 벽체 철근배근	합격	
50	“	한진 신정4-411동-50	411동	2010.07.30	지붕층 바닥 철근배근	합격	

412동

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4-412동-01	412동 기초	2009.10.25	버림 및 먹메김	합격	
2	“	한진 신정4-412동-02	412동 기초	2009.10.26	E/V PIT 철근콘크리트	합격	
3	“	한진 신정4-412동-03	412동 기초	2009.10.29	기초 콘크리트 타설	합격	
4	“	한진 신정4-412동-04	412동 B2	2009.11.06	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
5	“	한진 신정4-412-05	412동B1	2009.11.24	지하1층바닥철근배근	합격	
6	“	한진 신정4-412동-06	412동 B1	2009.11.27	지하1층 먹메김	합격	
7	“	한진 신정4-412동-07	412동 B1	2009.12.04	지하1층 벽체철근	합격	
8	“	한진 신정4-412동-08	412동	2010.01.25	1층 바닥철근	합격	
9	“	한진 신정4-412동-09	412동	2010.01.30	1층 바닥먹메김	합격	
10	“	한진 신정4-412동-10	412동	2010.02.08	1층 벽체 철근	합격	
11	“	한진 신정4-412동-11	412동	2010.03.02	2층 바닥철근	합격	
12	“	한진 신정4-412동-12	412동	2010.03.08	2층 바닥먹메김	합격	
13	“	한진 신정4-412동-13	412동	2010.03.09	2층 벽체 철근	합격	
14	“	한진 신정4-412동-14	412동	2010.03.19	3층 바닥철근	합격	
15	“	한진 신정4-412동-15	412동	2010.03.22	3층 바닥먹메김	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
16	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 412동-16	412동	2010.03.27	3층 벽체 철근	합격	
17	“	한진 신정4- 412동-17	412동	2010.04.02	4층 바닥 철근배근	합격	
18	“	한진 신정4- 412동-18	412동	2010.04.	4층 바닥 먹매김	합격	
19	“	한진 신정4- 412동-19	412동	2010.04	4층 벽체 철근배근	합격	
20	“	한진 신정4- 412동-20	412동	2010.04	5층 바닥 철근배근	합격	
21	“	한진 신정4- 412동-21	412동	2010.04.14	5층 바닥 먹매김	합격	
22	“	한진 신정4- 412동-22	412동	2010.04.16	5층 벽체 철근배근	합격	
23	“	한진 신정4- 412동-23	412동	2010.04.20	6층 바닥 철근배근	합격	
24	“	한진 신정4- 412동-24	412동	2010.04.22	6층 바닥 먹매김	합격	
25	“	한진 신정4- 412동-25	412동	2010.04	6층 벽체 철근배근	합격	
26	“	한진 신정4- 412동-26	412동	2009.04.30	7층 바닥 철근배근	합격	
27	“	한진 신정4- 412동-27	412동	2010.05	7층 바닥 먹매김	합격	
28	“	한진 신정4- 412동-28	412동	2010.05	7층 벽체 철근배근	합격	
29	“	한진 신정4- 412동-29	412동	2010.05.13	8층 바닥 철근배근	합격	
30	“	한진 신정4- 412동-30	412동	2010.05.16	8층 바닥 먹매김	합격	
31	“	한진 신정4- 412동-31	412동	2010.05.17	8층 벽체 철근배근	합격	
32	“	한진 신정4- 412동-32	412동	2010.05.22	9층 바닥 철근배근	합격	
33	“	한진 신정4- 412동-33	412동	2010.05.24	9층 바닥 먹매김	합격	
34	“	한진 신정4- 412동-34	412동	2010.05.	9층 벽체 철근배근	합격	
35	“	한진 신정4- 412동-35	412동	2010.05.31	10층 바닥 철근배근	합격	
36	“	한진 신정4- 412동-36	412동	2010.06.02	10층 바닥 먹매김	합격	
37	“	한진 신정4- 412동-37	412동	2010.06.04	10층 벽체 철근배근	합격	
38	“	한진 신정4- 412동-38	412동	2010.06.07	11층 바닥 철근배근	합격	
39	“	한진 신정4- 412동-39	412동	2010.06.10	11층 바닥 먹매김	합격	
40	“	한진 신정4- 412동-40	412동	2010.06.14	11층 벽체 철근배근	합격	
41	“	한진 신정4- 412동-41	412동	2010.06.17	12층 바닥 철근배근	합격	
42	“	한진 신정4- 412동-42	412동	2010.06.19	12층 바닥 먹매김	합격	
43	“	한진 신정4- 412동-43	412동	2010.06.21	12층 벽체 철근배근	합격	
44	“	한진 신정4- 412동-44	412동	2010.06.28	지붕층 바닥 철근배근	합격	

부대시설

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4-부대-01	정화조 기초	2009.06.19	버림콘크리트 및 먹메김	합격	
2	"	한진 신정4-부대-02	빗물저류조 기초	2009.06.19	버림콘크리트 및 먹메김	합격	
3	"	한진 신정4-부대-03	정화조 및 빗물저류조 기초	2009.06.25	기초 철근 콘크리트	합격	
4	"	한진 신정4-부대-04	정화조, 빗물저류조 지하2층	2009.06.29	B2 먹메김	합격	
5	"	한진 신정4-부대-05	물탱크실, 열교환실 기초	2009.06.30	버림콘크리트 및 먹메김	합격	
6	"	한진 신정4-부대-06	정화조	2009.07.02	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
7	"	한진 신정4-부대-07	저수조 기초	2009.07.04	기초 철근 콘크리트	합격	
8	"	한진 신정4-부대-08	정화조 관리층 슬래브	2009.07.10	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
9	"	한진 신정4-부대-09	공동구 (저수조 옆)	2009.07.13	기초 철근 콘크리트	합격	
10	"	한진 신정4-부대-10	저수조	2009.07.20	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
11	"	한진 신정4-부대-11	저수조 지붕층	2009.08.06	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
12	"	한진 신정4-부대-12	빗물저류조 관리층	2009.08.21	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
13	"	한진 신정4-부대-13	빗물저류조 관리층	2009.09.07	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
14	"	한진 신정4-부대-14	정화조 기계실	2009.09.07	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
15	"	한진 신정4-부대-15	빗물저류조 지붕층	2009.09.24	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
16	"	한진 신정4-부대-16	정화조 지붕층	2009.09.24	보, 바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
17	"	한진 신정4-부대-17	보육시설 기초	2009.12.03	기초 먹메김	합격	
18	"	한진 신정4-부대-18	보육시설 기초	2009.12.11	기초 철근	합격	
19	"	한진 신정4-부대-19	물탱크실 패드	2009.12.11	패드 형틀	합격	
20	"	한진 신정4-부대-20	보육시설	2009.12.11	PIT층 먹메김	합격	
21	"	한진 신정4-부대-21	지하저수조	2009.12.11	슬라브 철근배근	합격	
22	"	한진 신정4-부대-22	전기실	2009.12.23	지붕층 철근배근	합격	
23	"	한진 신정4-부대-23	보육시설	2010.01.07	보육시설 pit벽체 철근	합격	
24	"	한진 신정4-부대-24	보육시설 pit	2010.01.19	보육시설 pit 슬라브철근	합격	
25	"	한진 신정4-부대-25	보육시설 1층	2010.01.22	보육시설1층바닥 먹메김	합격	
26	"	한진 신정4-부대-26	보육시설 1층	2010.02.04	보육시설1층벽체철근	합격	
27	"	한진 신정4-부대-27	보육시설 2층	2010.02.11	보육시설2층 바닥 철근	합격	
28	"	한진 신정4-부대-28	근린생활시설	2010.02.24	근린생활시설 정화조 기초철근	합격	
29	"	한진 신정4-부대-29	근린생활시설	2010.03.04	근린생활시설 정화조 벽체,슬라브	합격	
30	"	한진 신정4-부대-30	근린생활시설	2010.03.04	근린생활시설 기초	합격	
31	"	한진 신정4-부대-31	보육시설	2010.03.05	2층 바닥 먹메김	합격	
32	"	한진 신정4-부대-32	보육시설	2010.03.08	2층 벽체 철근	합격	



번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
33	철근 콘크리트공사	한진 신정4-부대-33	근린생활시설	2010.03.15	근린생활시설 PIT층 벽체철근	합격	
34	“	한진 신정4-부대-34	옥외피난계단(P#3-2)	2010.03.15	옥외피난계단 및 난간대	합격	
35	“	한진 신정4-부대-35	보육시설	2010.03.22	보육시설 지붕층 바닥철근	합격	
36	“	한진 신정4-부대-36	근린생활시설	2010.03.24	근린생활시설 1층 바닥철근	합격	
37	“	한진 신정4-부대-37	경로당	2010.04.03	경로당 기초 철근 배근	합격	
38	“	한진 신정4-부대-38	근린생활	2010.04.03	근린생활시설 1층 벽체 철근	합격	
39	“	한진 신정4-부대-39	근린생활	2010.04.12	근린생활시설 2층 바닥 철근배근	합격	
40	“	한진 신정4-부대-40	경로당	2010.04.08	PIT층 벽체 철근	합격	
41	“	한진 신정4-부대-41	근린생활	2010.04.14	근린생활시설 2층 먹메김	합격	
42	“	한진 신정4-부대-42	근린생활	2010.04.16	근린생활시설 2층 벽체 철근	합격	
43	“	한진 신정4-부대-43	경로당	2010.04.19	경로당 기초 철근배근	합격	
44	“	한진 신정4-부대-44	옥외피난계단	2010.04.21	옥외피난계단 기초철근	합격	
45	“	한진 신정4-부대-45	경로당	2010.04.24	1층 바닥 먹메김	합격	
46	“	한진 신정4-부대-46	경로당	2010.04	1층 벽체 철근배근	합격	
47	“	한진 신정4-부대-47	근린생활	2010.04.26	근린생활시설 지붕층 바닥 철근	합격	
48	“	한진 신정4-부대-48	옥외피난계단(P#3-1)	2010.05.10	옥외피난계단(P#3-1)	합격	
49	“	한진 신정4-부대-49	관리사무소	2010.05.22	기초 철근배근	합격	
50	“	한진 신정4-부대-50	관리사무소	2010.05	PIT 벽체 철근배근	합격	
51	“	한진 신정4-부대-51	관리사무소	2010.05.26	PIT층 먹메김	합격	
52	“	한진 신정4-부대-52	관리사무소	2010.06.21	1층 바닥 철근배근	합격	

지하주차장

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 여 부	비 고
1	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 주차장-01	주차장 #4	2009.06.15	바닥 먹메김	합격	
2	“	한진 신정4- 주차장-02	주차장 #5	2009.06.15	바닥 먹메김	합격	
3	“	한진 신정4- 주차장-03	주차장 #4 (T/C 4호기 포함)	2009.06.17	기초철근 배근 및 거푸집	합격	
4	“	한진 신정4- 주차장-04	주차장 #5 (T/C 5호기 포함)	2009.06.18	기초철근 배근 및 거푸집	합격	
5	“	한진 신정4- 주차장-05	주차장 #1 (T/C 1호기 포함)	2009.06.26	기초철근 배근 및 거푸집	합격	
6	“	한진 신정4- 주차장-06	P#1-1	2009.07.22	주차장 버림 및 먹메김	합격	
7	“	한진 신정4- 주차장-07	P#1-1	2009.07.26	주차장 기초철근	합격	
8	“	한진 신정4- 주차장-08	P#3-2	2009.07.29	버림 및 먹메김	합격	
9	“	한진 신정4- 주차장-09	P#1-1	2009.08.04	B1 옹벽, 기둥 철근 배근	합격	
10	“	한진 신정4- 주차장-10	P#4(1)	2009.08.04	기초 철근 배근	합격	
11	“	한진 신정4- 주차장-11	P#3-2	2009.08.05	기초 철근 배근	합격	
12	“	한진 신정4- 주차장-12	P#1-2	2009.08.17	버림 및 먹메김	합격	
13	“	한진 신정4- 주차장-13	P#1-2	2009.08.20	기초 철근콘크리트	합격	
14	“	한진 신정4- 주차장-14	P#2-1	2009.08.21	버림 및 먹메김	합격	
15	“	한진 신정4- 주차장-15	P#4(1)	2009.08.21	B1 보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
16	“	한진 신정4- 주차장-16	P#2-1	2009.08.24	기초 철근 배근	합격	
17	“	한진 신정4- 주차장-17	P#3-2	2009.08.24	기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
18	“	한진 신정4- 주차장-18	P#1-1	2009.08.28	1F 보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
19	“	한진 신정4- 주차장-19	P#1-2	2009.08.28	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
20	“	한진 신정4- 주차장-20	P#2-1	2009.09.01	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
21	“	한진 신정4- 주차장-21	P#3-2	2009.09.09	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
22	“	한진 신정4- 주차장-22	P#3-1 (T/C 3호기 포함)	2009.09.08	버림 및 먹메김	합격	
23	“	한진 신정4- 주차장-23	P#3-1	2009.09.10	기초 철근콘크리트	합격	
24	“	한진 신정4- 주차장-24	P#4(1)	2009.09.10	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
25	“	한진 신정4- 주차장-25	P#1-2	2009.09.14	지붕층 보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
26	“	한진 신정4- 주차장-26	P#3-2	2009.09.14	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
27	“	한진 신정4- 주차장-27	P#2-1(1)	2009.09.15	버림 및 먹메김	합격	
28	“	한진 신정4- 주차장-28	P-#2-2	2009.09.	버림 및 먹메김	합격	
29	“	한진 신정4- 주차장-29	P-#2-2 (T/C 2호기 포함)	2009.09.	기초 철근 배근	합격	
30	“	한진 신정4- 주차장-30	P#2-1(1)	2009.09.18	기초 철근 배근	합격	
31	“	한진 신정4- 주차장-31	P#2-1(1)	2009.09.	B1 보,바닥슬라브 철근	합격	
32	“	한진 신정4- 주차장-32	P#3-2(1)	2009.09.22	지붕층 보,바닥슬래브 철근콘크리트	합격	
33	“	한진 신정4- 주차장-33	P#3-1	2009.09.28	버림 및 먹메김	합격	
34	“	한진 신정4- 주차장-34	P#2-1	2009.09.29	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	

번호	공 종	문 서 번 호	검 측 부 위	검 측 일	검 측 내 용	합 격 부	비 고
35	철근 콘크리트공사	한진 신정4- 주차장-35	P#2-2(1)	2009.10.08	버림 및 먹매김	합격	
36	“	한진 신정4- 주차장-36	P#3-1	2009.10.08	기초 철근 배근	합격	
37	“	한진 신정4- 주차장-37	P#2-2(1)	2009.10.11	기초 철근 배근	합격	
38	“	한진 신정4- 주차장-38	P#3-1	2009.10.12	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
39	“	한진 신정4- 주차장-39	P#2-2(1)	2009.10.15	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
40	“	한진 신정4- 주차장-40	P#2-1	2009.10.16	B1 보, 바닥슬라브 철근	합격	
41	“	한진 신정4- 주차장-41	P#2-2(2)	2009.10.16	기초 철근 배근	합격	
42	“	한진 신정4- 주차장-42	P#3-2(2)	2009.10.16	지붕층 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
43	“	한진 신정4- 주차장-43	P#2-2(3)	2009.10.20	버림 및 먹매김	합격	
44	“	한진 신정4- 주차장-44	P#2-2(3)	2009.10.21	기초 철근 배근	합격	
45	“	한진 신정4- 주차장-45	P#4(1)	2009.10.21	지붕층 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
46	“	한진 신정4- 주차장-46	P#3-1	2009.10.21	B1 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
47	“	한진 신정4- 주차장-47	P#4(2)	2009.10.25	버림 및 먹매김	합격	
48	“	한진 신정4- 주차장-48	P#4(2)	2009.10.29	기초 철근 배근	합격	
49	“	한진 신정4- 주차장-49	P#2-1	2009.11.02	지붕층 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
50	“	한진 신정4- 주차장-50	P#2-2(2)	2009.10.29	B2 기둥, 옹벽철근	합격	
51	“	한진 신정4- 주차장-51	P#3-1	2009.11.03	B1 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
52	“	한진 신정4- 주차장-52	P#4	2009.11.05	B2 기둥, 옹벽 철근 배근	합격	
53	“	한진 신정4- 주차장-53	P#2-2	2009.11.20	B1 바닥 철근배근	합격	
54	“	한진 신정4- 주차장-54	P#2-1	2009.11.16	지붕층 보, 바닥슬라브 철근콘크리트	합격	
55	“	한진 신정4- 주차장-55	P#2-2	2009.11.26	B1 바닥 먹매김	합격	
56	“	한진 신정4- 주차장-56	P#4	2009.11.24	B1 바닥철근/램프 슬라브	합격	
57	“	한진 신정4- 주차장-57	P#4	2009.11.	지하1층 먹매김	합격	
58	“	한진 신정4- 주차장-58	P#2-2	2009.11.27	지하1층 벽, 기둥철근	합격	
59	“	한진 신정4- 주차장-59	P#3-1	2009.11.27	지붕층 보, 슬라브철근	합격	
60	“	한진 신정4- 주차장-60	P#4	2009.12.02	지하1층 벽, 기둥철근	합격	
61	“	한진 신정4- 주차장-61	P#2-2	2009.12.11	지하1층 램프철근	합격	
62	“	한진 신정4- 주차장-62	P#2-2	2009.12.21	지붕층 철근	합격	
63	“	한진 신정4- 주차장-63	P#4	2009.12.23	지붕층 철근	합격	
64	“	한진 신정4- 주차장-64	P#4	2010.01.25	데크층 벽체철근	합격	
65	“	한진 신정4- 주차장-65	P#4	2010.02.23	데크층 바닥철근	합격	

### 3. 건축(1단지 마감)

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-001	104동 B2F, 105동 B2F, 106동 B3F 외벽	10.05.04	바탕면처리	합격	
2	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-002	107동 B3F, 108동 B3F 외벽	10.05.04	바탕면처리	합격	
3	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-003	107동 B2F, 108동 B2F 외벽	10.05.06	바탕면처리	합격	
4	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-004	104동 B1F, 105동 B1F, 106동 B2F 외벽	10.05.06	바탕면처리	합격	
5	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-005	104동 B2F, 105동 B2F, 106동 B3F 외벽	10.05.13	침투성 액체방수	합격	
6	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-006	107동 B3F, 108동 B3F 외벽	10.05.13	침투성 액체방수	합격	
7	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-007	104동 B1F, 105동 B1F, 106동 B2F 외벽	10.05.13	침투성 액체방수	합격	
8	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-008	107동 B2F, 108동 B2F 외벽	10.05.13	침투성 액체방수	합격	
9	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-009	110동, 111동, 112동 B2F 외벽	10.05.19	바탕면처리	합격	
10	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-010	110동, 111동, 112동 B1F 외벽	10.05.19	바탕면처리	합격	
11	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-011	110동, 111동, 112동 B2F 외벽	10.05.22	침투성 액체방수	합격	
12	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-012	110동, 111동, 112동 B1F 외벽	10.05.22	침투성 액체방수	합격	
13	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-013	101동 B2F, 102~103동 B1F, 109동 B2F	10.06.04	바탕면처리	합격	
14	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-014	106~108동 B1F	10.06.04	바탕면처리	합격	
15	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-015	101동 B2F, 102~103동 B1F, 109동 B2F	10.06.07	침투성 액체방수	합격	
16	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-016	106동~108동 B1F	10.06.07	침투성액체방수	합격	
17	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-017	101동 지붕층	10.06.11	도막방수 바탕면처리	합격	
18	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-018	102동 지붕층	2010.06.25	도막방수	합격	
19	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-019	101동 지붕층	10.06.25	도막방수	합격	
20	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-020	103동 지붕층	10.06.29	도막방수 바탕면처리	합격	
21	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-021	111동 지붕층	10.07.07	도막방수 바탕면처리	합격	
22	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-022	103동 지붕층	10.07.08	도막방수	합격	
23	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-023	111동 지붕층	2010.07.16	도막방수	합격	
24	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-024	105동 지붕층	2010.08.11	도막방수 바탕면처리	합격	
25	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-025	110동 지붕층	2010.08.18	도막방수 바탕면처리	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
26	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-026	105동 지붕층	10.08.20	도막방수	합격	
27	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-027	110동 지붕층	10.08.20	도막방수	합격	
28	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-028	104동 지붕층	10.09.14	도막방수 바탕면처리	합격	
29	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-029	104동 지붕층	10.09.17	도막방수	합격	
30	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-030	106동 지붕층	10.10.14	도막방수	합격	
31	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-031	109동 지붕층	10.10.14	도막방수 바탕면처리	합격	
32	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-032	112동 지붕층	10.10.25	도막방수 바탕면처리	합격	
33	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-033	112동 지붕층	10.11.01	도막방수 완료 (담수 결과 확인)	합격	
34	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-034	109동 지붕층	10.11.04	도막방수 완료 (담수 결과 확인)	합격	
35	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-035	108동 지붕층	10.11.18	도막방수 완료 (담수 결과 확인)	합격	
36	방수공사	한진신정1-마감-방수-APT-036	107동 지붕층	10.11.18	도막방수 완료 (담수 결과 확인)	합격	
37	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-001	주차장#2(102동,103동 HOIST)	10.04.01	바탕면처리	합격	
38	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-002	주차장#2(102동,103동 HOIST)	10.04.02	복합방수	합격	
39	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-003	주차장#1 B2F 외벽	10.04.06	바탕면처리	합격	
40	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-004	주차장#3 지붕층	10.04.06	바탕면처리	합격	
41	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-005	주차장#3 지붕층	10.04.15	복합방수	합격	
42	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-006	주차장#2 지붕층 (103~104동)	10.04.19	바탕면처리	합격	
43	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-007	주차장#1 B2F 외벽	10.04.29	침투성 액체방수	합격	
44	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-008	주차장#1 B1F 외벽	10.04.29	바탕면처리	합격	
45	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-009	주차장#2 지붕층 (103~104동)	10.05.04	복합방수	합격	
46	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-010	주차장#3(110동~112동) 지붕층	10.05.10	바탕면처리	합격	
47	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-011	주차장#1(105~106동) 지붕층	10.05.10	바탕면처리	합격	
48	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-012	주차장#2(광장부 T/C#4)	10.05.10	바탕면처리 및 복합방수	합격	
49	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-013	주차장#1 B1F 외벽	10.05.13	침투성 액체방수	합격	
50	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-014	주차장#3(110동~112동) 지붕층	10.05.17	복합방수	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
51	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-015	주차장#3 B2F 외벽	10.05.19	바탕면처리	합격	
52	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-016	주차장#3 B1F 외벽	10.05.19	바탕면처리	합격	
53	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-017	주차장#1(105~106동) 지붕층	10.05.20	복합방수	합격	
54	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-018	주차장#3 B2F 외벽	10.05.22	침투성 액체방수	합격	
55	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-019	주차장#3 B1F 외벽	10.05.22	침투성 액체방수	합격	
56	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-020	주차장#2 광장부 지붕층	10.05.27	바탕면처리	합격	
57	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-021	주차장#2 광장부 지붕층	10.05.31	복합방수	합격	
58	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-022	주차장#2 B1F 외벽	10.06.04	바탕면처리	합격	
59	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-023	주차장#1(104~107동) 지붕층	10.06.05	바탕면처리	합격	
60	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-024	주차장#2 B1F 외벽	10.06.07	침투성 액체방수	합격	
61	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-025	주차장#1(104~107동) 지붕층	10.06.10	복합방수	합격	
62	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-026	주차장#2(102~103동) 지붕층	10.06.24	복합방수 바탕면처리	합격	
63	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-027	주차장#3 B2F 바닥	10.06.24	침투방수 바탕면처리	합격	
64	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-028	주차장#1 B2F 바닥	10.06.24	침투방수 바탕면처리	합격	
65	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-029	주차장#3 B2F 바닥	10.06.29	침투식 액체방수	합격	
66	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-030	주차장#1 B2F 바닥	10.06.29	침투식 액체방수	합격	
67	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-031	주차장#1(102~103동)지붕층	10.07.01	복합방수 완료	합격	
68	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-032	주차장#1(104~108동)지붕층	10.10.13	바닥 침투식 액체방수 바탕면처리	합격	
69	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-033	주차장#3(110~111동)지붕층	10.10.14	바닥 침투식 액체방수	합격	
70	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-034	주차장#1(104~108동)지붕층	10.10.25	바닥 침투식 액체방수	합격	
71	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-035	주차장#2(102~103동) B1F 바닥	10.11.02	바닥 침투식 액체방수	합격	
72	방수공사	한진신정1-마감-방수-주차장-036	주차장#1(103~104동) B1F 바닥	10.11.12	바닥 침투식 액체방수	합격	
73	조적공사	한진신정1-마감-APT(101)-조적-01	101동 1~3F	10.06.24	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
74	조적공사	한진신정1-마감-APT(101)-조적-02	101동 4~6F	10.06.30	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
75	조적공사	한진신정1-마감-APT(101)-조적-03	101동 7~8F	10.07.06	쌓기 준비 완료 (먹매김 등)	합격	
76	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-01	101동 1~4F	10.07.12	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
77	단열공사	한진신정1-마감-APT(101)-단열-01	101동 1~4F	10.07.13	단열재 설치(조적부위)	합격	
78	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-02	101동 1~4F	10.07.15	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
79	단열공사	한진신정1-마감-APT(101)-단열-02	101동 5~8F	10.07.19	단열재 설치(조적부위)	합격	
80	조적공사	한진신정1-마감-APT(101)-조적-04	101동 7~8F	10.07.20	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
81	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-03	101동 5~8F	10.07.20	목창호 문틀 및 장틀 설치 후	합격	
82	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-04	101동 5~8F	10.07.23	합성수지 창호 문틀 및 장틀 설치 후	합격	
83	단열공사	한진신정1-마감-APT(101)-단열-03	101동 1~8F	10.08.09	단열재 설치	합격	
84	방수공사	한진신정1-마감-APT(101)-방수-01	101동 1~8F	10.08.23	시멘트 액체방수	합격	
85	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-05	101동 1~8F	10.08.30	강재창호 설치	합격	
86	미장공사	한진신정1-마감-APT(101)-미장-01	101동 1~8F	10.08.30	시멘트 몰탈 바르기	합격	
87	미장공사	한진신정1-마감-APT(101)-미장-02	101동 1~8F	10.10.07	온돌 바닥 미장 (바닥 차음재 설치 포함)	합격	
88	방수공사	한진신정1-마감-APT(101)-방수-02	101동 1~8F	10.11.10	시멘트액체방수-담수결과확인	합격	
89	내장공사	한진신정1-마감-APT(101)-내장-01	101동 1~8F	11.01.03	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
90	내장공사	한진신정1-마감-APT(101)-내장-02	101동 1~8F	11.01.03	천정 석고보드 설치 완료	합격	
91	타일공사	한진신정1-마감-APT(101)-타일-01	101동 1~8F	11.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
92	방수공사	한진신정1-마감-APT(101)-방수-03	101동 1~8F	11.02.16	발코니 방수 몰탈	합격	
93	온돌 바닥재 공사	한진신정1-마감-APT(101)-바닥재-01	101동 1~8F	11.04.27	온돌바닥재 시공 완료	합격	
94	타일 공사	한진신정1-마감-APT(101)-타일-02	101동 1~8F	11.04.27	Artwall 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
95	타일 공사	한진신정1-마감-APT(101)-타일-03	101동 1~8F	11.04.28	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
96	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-04	101동 1~8F	11.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
97	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-05	101동 1~8F	11.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
98	유리공사	한진신정1-마감-APT(101)-유리-01	101동 1~8F	11.06.01	유리설치완료	합격	
99	창호공사	한진신정1-마감-APT(101)-창호-06	101동 1~8F	11.06.02	강재창호 문짝 및 창호철물 설치 완료	합격	
100	주방가구	한진신정1-마감-APT(101)-주방가구-01	101동 1~8F	11.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
101	수납가구	한진신정1-마감-APT(101)-수납가구-01	101동 1~8F	11.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
102	도배	한진신정1-마감-APT(101)-도배-01	101동 1~8F	11.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
103	금속공사	한진신정1-마감-APT(101)-금속난간-01	101동 1~8F	11.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
104	잡공사	한진신정1-마감-APT(101)-홀통-01	101동 1~8F	11.06.29	선홀통 시공 완료	합격	
105	금속공사	한진신정1-마감-APT(101)-금속난간-02	101동 1~8F	11.06.30	옥상난간 설치 완료	합격	
106	미장공사	한진신정1-마감-APT(101)-미장-05	101동 1~8F	11.07.01	테라조 깔기 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
107	석공사	한진신정1-마감-APT(101)-석재-01	101동 1~8F	11.07.04	내,외부 석재시공 완료	합격	
108	도장공사	한진신정1-마감-APT(101)-도장-01	101동 1~8F	11.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
109	잡공사	한진신정1-마감-APT(101)-잡공사-01	101동 1~8F	11.07.06	수취함 설치 완료	합격	
110	잡공사	한진신정1-마감-APT(101)-잡공사-02	101동 1~8F	11.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
111	잡공사	한진신정1-마감-APT(101)-잡공사-03	101동 1~8F	11.07.08	준공청소 완료	합격	
112	조적공사	한진신정1-마감-APT(102)-조적-01	102동 2~5F	2010.06.24	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
113	조적공사	한진신정1-마감-APT(102)-조적-02	102동 6~9F	2010.06.30	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
114	조적공사	한진신정1-마감-APT(102)-조적-03	102동 10~11F	2010.07.05	쌓기 준비 완료 (먹매김 등)	합격	
115	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-01	102동 1~5F	2010.07.08	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
116	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-02	102동 1~5F	2010.07.12	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
117	단열공사	한진신정1-마감-APT(102)-단열-01	102동 1~5F	2010.07.15	단열재 설치(조적부위)	합격	
118	조적공사	한진신정1-마감-APT(102)-조적-04	102동 10~11F	2010.07.21	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
119	단열공사	한진신정1-마감-APT(102)-단열-02	102동 6~11F	2010.07.22	단열재 설치(조적부위)	합격	
120	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-03	102동 6~11F	2010.07.22	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
121	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-04	102동 6~11F	2010.07.23	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
122	단열공사	한진신정1-마감-APT(102)-단열-03	102동 1~11F	2010.08.18	단열재 설치	합격	
123	방수공사	한진신정1-마감-APT(102)-방수-01	102동 1~11F	2010.08.23	시멘트 액체 방수	합격	
124	미장공사	한진신정1-마감-APT(102)-미장-01	102동 1~11F	2010.08.30	시멘트 몰탈 바르기	합격	
125	미장공사	한진신정1-마감-APT(102)-미장-02	102동 1~11F	2010.10.07	온돌 바닥 미장 (바닥 차음재 설치 포함)	합격	
126	방수공사	한진신정1-마감-APT(102)-방수-02	102동 1~11F	2010.11.10	시멘트액체방수 -담수결과확인	합격	
127	내장공사	한진신정1-마감-APT(102)-내장-01	102동 1~11F	2011.01.03	천정 석고보드 설치 완료	합격	
128	내장공사	한진신정1-마감-APT(102)-내장-02	102동 1~11F	2011.01.04	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
129	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-05	102동 1~11F	2011.01.04	강재창호 문틀 설치	합격	
130	타일공사	한진신정1-마감-APT(102)-타일-01	102동 1~11F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
131	방수공사	한진신정1-마감-APT(102)-방수-03	102동 1~11F	2011.02.16	발코니 방수몰탈	합격	
132	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(102)-바닥재-01	102동 1~11F	2011.04.27	온돌바닥재 시공 완료	합격	
133	타일공사	한진신정1-마감-APT(102)-타일-02	102동 1~11F	2011.04.27	Artwall 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
134	타일공사	한진신정1-마감-APT(102)-타일-03	102동 1~11F	2011.04.27	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
135	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-05	102동 1~11F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
136	유리공사	한진신정1-마감-APT(102)-유리-01	102동 1~11F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
137	창호공사	한진신정1-마감-APT(102)-창호-06	102동 1~11F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
138	주방가구	한진신정1-마감-APT(102)-주방가구-01	102동 1~11F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
139	수납가구	한진신정1-마감-APT(102)-수납가구-01	102동 1~11F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
140	도배공사	한진신정1-마감-APT(102)-도배-01	102동 1~11F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
141	금속공사	한진신정1-마감-APT(102)-금속난간-01	102동 1~11F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
142	잡공사	한진신정1-마감-APT(102)-홀통-01	102동 1~11F	2011.06.29	선홀통 시공 완료	합격	
143	금속공사	한진신정1-마감-APT(102)-금속난간-02	102동 1~11F	2011.06.30	옥상난간 설치 완료	합격	
144	미장공사	한진신정1-마감-APT(102)-미장-05	102동 1~11F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
145	석공사	한진신정1-마감-APT(102)-석재-01	102동 1~11F	2011.07.04	내,외부 석재시공 완료	합격	
146	도장공사	한진신정1-마감-APT(102)-도장-01	102동 1~11F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
147	잡공사	한진신정1-마감-APT(102)-잡공사-01	102동 1~11F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
148	잡공사	한진신정1-마감-APT(102)-잡공사-02	102동 1~11F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
149	잡공사	한진신정1-마감-APT(102)-잡공사-03	102동 1~11F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
150	조적공사	한진신정1-마감-APT(103)-조적-01	103동 1~4F	2010.06.24	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
151	조적공사	한진신정1-마감-APT(103)-조적-02	103동 5~7F	2010.06.30	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
152	조적공사	한진신정1-마감-APT(103)-조적-03	103동 8~12F	2010.07.05	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
153	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-01	103동 1~5F	2010.07.07	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
154	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-02	103동 1~5F	2010.07.09	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
155	단열공사	한진신정1-마감-APT(103)-단열-01	103동 1~5F	2010.07.16	단열재 설치(조적부위)	합격	
156	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-03	103동 6~12F	2010.07.22	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
157	조적공사	한진신정1-마감-APT(103)-조적-04	103동 8~12F	2010.07.23	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
158	단열공사	한진신정1-마감-APT(103)-단열-02	103동 6~12F	2010.07.23	단열재 설치(조적부위)	합격	
159	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-04	103동 6~12F	2010.07.23	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
160	방수공사	한진신정1-마감-APT(103)-방수-01	103동 1~12F	2010.08.27	시멘트 액체방수	합격	
161	미장공사	한진신정1-마감-APT(103)-미장-01	103동 1~12F	2010.08.30	시멘트 몰탈 바르기	합격	
162	단열공사	한진신정1-마감-APT(103)-단열-03	103동 1~12F	2010.08.30	단열재 설치	합격	
163	미장공사	한진신정1-마감-APT(103)-미장-02	103동 1~12F	2010.10.07	온돌 바닥 미장 (바닥 차음재 설치 포함)	합격	
164	방수공사	한진신정1-마감-APT(103)-방수-02	103동 1~12F	2010.11.10	시멘트 액체방수 -당수결과확인	합격	
165	내장목공사	한진신정1-마감-APT(103)-내장-01	103동 1~12F	2011.01.04	벽체 석고보드 설치 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
166	내장목공사	한진신정1-마감-APT(103)-내장-02	103동 1~12F	2011.01.04	천정 석고보드 설치 완료	합격	
167	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-05	103동 1~12F	2011.01.04	강재창호 문틀 설치	합격	
168	타일공사	한진신정1-마감-APT(103)-타일-01	103동 1~12F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
169	방수공사	한진신정1-마감-APT(103)-방수-03	103동 1~12F	2011.02.16	발코니 방수몰탈	합격	
170	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(103)-바닥재-01	103동 1~12F	2011.04.28	온돌바닥재 시공 완료	합격	
171	타일공사	한진신정1-마감-APT(103)-타일-02	103동 1~12F	2011.04.28	Artwall 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
172	타일공사	한진신정1-마감-APT(103)-타일-03	103동 1~12F	2011.04.28	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
173	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-04	103동 1~12F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
174	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-05	103동 1~12F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
175	유리공사	한진신정1-마감-APT(103)-유리-01	103동 1~12F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
176	창호공사	한진신정1-마감-APT(103)-창호-06	103동 1~12F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창호철물 설치 완료	합격	
177	주방가구	한진신정1-마감-APT(103)-주방가구-01	103동 1~12F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
178	수납가구	한진신정1-마감-APT(103)-수납가구-01	103동 1~12F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
179	도배	한진신정1-마감-APT(103)-도배-01	103동 1~12F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
180	금속공사	한진신정1-마감-APT(103)-금속난간-01	103동 1~12F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
181	잡공사	한진신정1-마감-APT(103)-흡통-01	103동 1~12F	2011.06.29	선흡통 시공 완료	합격	
182	금속공사	한진신정1-마감-APT(103)-금속난간-02	103동 1~12F	2011.06.30	옥상난간 설치 완료	합격	
183	미장공사	한진신정1-마감-APT(103)-미장-05	103동 1~12F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
184	석공사	한진신정1-마감-APT(103)-석재-01	103동 1~12F	2011.07.04	내,외부 석재시공 완료	합격	
185	도장공사	한진신정1-마감-APT(103)-도장-01	103동 1~12F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
186	잡공사	한진신정1-마감-APT(103)-잡공사-01	103동 1~12F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
187	잡공사	한진신정1-마감-APT(103)-잡공사-02	103동 1~12F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
188	잡공사	한진신정1-마감-APT(103)-잡공사-03	103동 1~12F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
189	단열공사	한진신정1-마감-APT(104)-단열-01	104동 1~4F	2010.07.19	단열재 설치(조적부위)	합격	
190	조적공사	한진신정1-마감-APT(104)-조적-01	104동 1~5F	2010.08.30	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
191	방수공사	한진신정1-마감-APT(104)-방수-01	104동 1~12F	2010.09.17	시멘트 액체방수	합격	
192	조적공사	한진신정1-마감-APT(104)-조적-02	104동 6~12F	2010.10.07	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
193	단열공사	한진신정1-마감-APT(104)-단열-02	104동 1~12F	2010.10.07	단열재 설치	합격	
194	창호공사	한진신정1-마감-APT(104)-창호-01	104동 1~12F	2010.10.07	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
195	미장공사	한진신정1-마감-APT(104)-미장-01	104동 1~12F	2010.10.25	바닥 차임(단열)재 설치	합격	
196	미장공사	한진신정1-마감-APT(104)-미장-02	104동 1~12F	2011.01.04	시멘트 몰탈 바르기 (정벌 바름 완료)	합격	
197	미장공사	한진신정1-마감-APT(104)-미장-03	104동 1~12F	2011.01.04	온돌바닥 미장 완료	합격	
198	내장공사	한진신정1-마감-APT(104)-내장-01	104동 1~12F	2011.01.04	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
199	창호공사	한진신정1-마감-APT(104)-창호-05	104동 1~12F	2011.01.04	강재창호 문틀 설치	합격	
200	내장공사	한진신정1-마감-APT(104)-내장-02	104동 1~12F	2011.01.28	천정 석고보드 설치 완료	합격	
201	방수공사	한진신정1-마감-APT(104)-방수-02	104동 1~12F	2011.02.25	발코니 방수몰탈	합격	
202	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(104)-바닥재-01	104동 1~12F	2011.04.28	온돌바닥재 시공 완료	합격	
203	타일공사	한진신정1-마감-APT(104)-타일-01	104동 1~12F	2011.04.28	화장실 벽체 타일 시공 완료	합격	
204	타일공사	한진신정1-마감-APT(104)-타일-02	104동 1~12F	2011.04.28	Artwall 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
205	타일공사	한진신정1-마감-APT(104)-타일-03	104동 1~12F	2011.04.28	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
206	창호공사	한진신정1-마감-APT(104)-창호-04	104동 1~12F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
207	창호공사	한진신정1-마감-APT(104)-창호-05	104동 1~12F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
208	유리공사	한진신정1-마감-APT(104)-유리-01	104동 1~12F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
209	창호공사	한진신정1-마감-APT(104)-창호-06	104동 1~12F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
210	주방가구	한진신정1-마감-APT(104)-주방가구-01	104동 1~12F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
211	수납가구	한진신정1-마감-APT(104)-수납가구-01	104동 1~12F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
212	도배	한진신정1-마감-APT(104)-도배-01	104동 1~12F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
213	금속공사	한진신정1-마감-APT(104)-금속난간-01	104동 1~12F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
214	잡공사	한진신정1-마감-APT(104)-흡통-01	104동 1~12F	2011.06.29	선흡통 시공 완료	합격	
215	금속공사	한진신정1-마감-APT(104)-금속난간-02	104동 1~12F	2011.06.30	옥상난간 설치 완료	합격	
216	미장공사	한진신정1-마감-APT(104)-미장-05	104동 1~12F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
217	석공사	한진신정1-마감-APT(104)-석재-01	104동 1~12F	2011.07.04	내,외부 석재시공 완료	합격	
218	도장공사	한진신정1-마감-APT(104)-도장-01	104동 1~12F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
219	잡공사	한진신정1-마감-APT(104)-잡공사-01	104동 1~12F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
220	잡공사	한진신정1-마감-APT(104)-잡공사-02	104동 1~12F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
221	잡공사	한진신정1-마감-APT(104)-잡공사-03	104동 1~12F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
222	조적공사	한진신정1-마감-APT(105)-조적-01	105동 1~3F	2010.07.06	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
223	단열공사	한진신정1-마감-APT(105)-단열-01	105동 1~5F	2010.07.19	단열재 설치	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
224	조적공사	한진신정1-마감-APT(105)-조적-02	105동 1~3F	2010.07.23	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
225	조적공사	한진신정1-마감-APT(105)-조적-03	105동 4~11F	2010.08.30	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
226	창호공사	한진신정1-마감-APT(105)-창호-01	105동 1~11F	2010.08.30	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
227	창호공사	한진신정1-마감-APT(105)-창호-02	105동 1~11F	2010.08.30	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
228	방수공사	한진신정1-마감-APT(105)-방수-01	105동 1~11F	2010.09.17	시멘트 액체방수	합격	
229	단열공사	한진신정1-마감-APT(105)-단열-02	105동 1~11F	2010.10.07	단열재 설치	합격	
230	미장공사	한진신정1-마감-APT(105)-미장-01	105동 1~11F	2010.10.25	바닥 차음(단열)재 설치	합격	
231	미장공사	한진신정1-마감-APT(105)-미장-02	105동 1~11F	2011.01.05	시멘트 몰탈 바르기 (정벌 비름 완료)	합격	
232	미장공사	한진신정1-마감-APT(105)-미장-03	105동 1~11F	2011.01.05	온돌바닥 미장 완료	합격	
233	내장공사	한진신정1-마감-APT(105)-내장-01	105동 1~11F	2011.01.05	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
234	창호공사	한진신정1-마감-APT(105)-창호-05	105동 1~11F	2011.01.05	강재창호 문틀 설치	합격	
235	내장공사	한진신정1-마감-APT(105)-내장-02	105동 1~11F	2011.01.28	천정 석고보드 설치 완료	합격	
236	타일공사	한진신정1-마감-APT(105)-타일-01	105동 1~11F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
237	방수공사	한진신정1-마감-APT(105)-방수-02	105동 1~11F	2011.02.25	발코니 방수몰탈	합격	
238	온돌 바닥재 공사	한진신정1-마감-APT(105)-바닥재-01	105동 1~11F	2011.04.29	온돌바닥재 시공 완료	합격	
239	타일공사	한진신정1-마감-APT(105)-타일-02	105동 1~11F	2011.04.29	Artwall 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
240	타일공사	한진신정1-마감-APT(105)-타일-03	105동 1~11F	2011.04.29	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
241	창호공사	한진신정1-마감-APT(105)-창호-04	105동 1~11F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
242	창호공사	한진신정1-마감-APT(105)-창호-05	105동 1~11F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
243	유리공사	한진신정1-마감-APT(105)-유리-01	105동 1~11F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
244	창호공사	한진신정1-마감-APT(105)-창호-06	105동 1~11F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
245	주방가구	한진신정1-마감-APT(105)-주방가구-01	105동 1~11F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
246	수납가구	한진신정1-마감-APT(105)-수납가구-01	105동 1~11F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
247	도배	한진신정1-마감-APT(105)-도배-01	105동 1~11F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
248	금속공사	한진신정1-마감-APT(105)-금속난간-01	105동 1~11F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
249	잡공사	한진신정1-마감-APT(105)-홍통-01	105동 1~11F	2011.06.29	선홍통 시공 완료	합격	
250	금속공사	한진신정1-마감-APT(105)-금속난간-02	105동 1~11F	2011.06.30	옥상난간 설치 완료	합격	
251	미장공사	한진신정1-마감-APT(105)-미장-05	105동 1~11F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
252	석공사	한진신정1-마감-APT(105)-석재-01	105동 1~11F	2011.07.04	내,외부 석재시공 완료	합격	
253	도장공사	한진신정1-마감-APT(105)-도장-01	105동 1~11F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
254	잡공사	한진신정1-마감-APT(105)-잡공사-01	105동 1~11F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
255	잡공사	한진신정1-마감-APT(105)-잡공사-02	105동 1~11F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
256	잡공사	한진신정1-마감-APT(105)-잡공사-03	105동 1~11F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
257	조적공사	한진신정1-마감-APT(106)-조적-01	106동 2~4F	2010.07.07	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
258	단열공사	한진신정1-마감-APT(106)-단열-01	106동 1~5F	2010.07.21	단열재 설치	합격	
259	조적공사	한진신정1-마감-APT(106)-조적-02	106동 2~4F	2010.07.23	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
260	조적공사	한진신정1-마감-APT(106)-조적-03	106동 1~7F	2010.08.31	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
261	조적공사	한진신정1-마감-APT(106)-조적-04	106동 8~11F	2010.10.14	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
262	단열공사	한진신정1-마감-APT(106)-단열-01	106동 1~11F	2010.11.09	단열재 설치	합격	
263	창호공사	한진신정1-마감-APT(106)-창호-01	106동 1~11F	2010.11.12	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
264	창호공사	한진신정1-마감-APT(106)-창호-02	106동 1~11F	2010.11.12	목창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
265	방수공사	한진신정1-마감-APT(106)-방수-01	106동 1~11F	2010.11.12	시멘트 액체 방수	합격	
266	미장공사	한진신정1-마감-APT(106)-미장-01	106동 1~11F	2010.11.15	바닥 차음(단열)재 설치	합격	
267	미장공사	한진신정1-마감-APT(106)-미장-02	106동 1~11F	2010.12.09	시멘트몰탈 바르기(정별미장완료)	합격	
268	창호공사	한진신정1-마감-APT(106)-창호-03	106동 1~11F	2010.12.09	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
269	미장공사	한진신정1-마감-APT(106)-미장-03	106동 1~11F	2010.12.09	온돌바닥 미장 완료	합격	
270	내장공사	한진신정1-마감-APT(106)-내장-01	106동 1~11F	2011.01.28	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
271	내장공사	한진신정1-마감-APT(106)-내장-02	106동 1~11F	2011.01.28	천정 석고보드 설치 완료	합격	
272	방수공사	한진신정1-마감-APT(106)-방수-02	106동 1~11F	2011.02.25	발코니 방수몰탈	합격	
273	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(106)-바닥재-01	106동 1~11F	2011.04.29	온돌바닥재 시공 완료	합격	
274	타일공사	한진신정1-마감-APT(106)-타일-01	106동 1~11F	2011.04.29	화장실 벽체 타일 시공 완료	합격	
275	타일공사	한진신정1-마감-APT(106)-타일-02	106동 1~11F	2011.04.29	Artwall 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
276	타일공사	한진신정1-마감-APT(106)-타일-03	106동 1~11F	2011.04.29	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
277	창호공사	한진신정1-마감-APT(106)-창호-04	106동 1~11F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
278	창호공사	한진신정1-마감-APT(106)-창호-05	106동 1~11F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
279	유리공사	한진신정1-마감-APT(106)-유리-01	106동 1~11F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
280	창호공사	한진신정1-마감-APT(106)-창호-06	106동 1~11F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
281	주방가구	한진신정1-마감-APT(106)-주방가구-01	106동 1~11F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
282	수납가구	한진신정1-마감-APT(106)-수납가구-01	106동 1~11F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
283	도배	한진신정1-마감-APT(106)-도배-01	106동 1~11F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
284	금속공사	한진신정1-마감-APT(106)-금속난간-01	106동 1~11F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
285	잡공사	한진신정1-마감-APT(106)-홀통-01	106동 1~11F	2011.06.29	선홀통 시공 완료	합격	
286	금속공사	한진신정1-마감-APT(106)-금속난간-02	106동 1~11F	2011.06.30	옥상난간 설치 완료	합격	
287	미장공사	한진신정1-마감-APT(106)-미장-05	106동 1~11F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
288	석공사	한진신정1-마감-APT(106)-석재-01	106동 1~11F	2011.07.04	내,외부 석재시공 완료	합격	
289	도장공사	한진신정1-마감-APT(106)-도장-01	106동 1~11F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
290	잡공사	한진신정1-마감-APT(106)-잡공사-01	106동 1~11F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
291	잡공사	한진신정1-마감-APT(106)-잡공사-02	106동 1~11F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
292	잡공사	한진신정1-마감-APT(106)-잡공사-03	106동 1~11F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
293	조적공사	한진신정1-마감-APT(107)-조적-01	107동 1~12F	2010.10.28	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
294	창호공사	한진신정1-마감-APT(107)-창호-01	107동 1~12F	2010.11.12	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
295	창호공사	한진신정1-마감-APT(107)-창호-02	107동 1~12F	2010.11.12	목창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
296	방수공사	한진신정1-마감-APT(107)-방수-01	107동 1~12F	2010.11.15	시멘트 액체 방수	합격	
297	단열공사	한진신정1-마감-APT(107)-단열-01	107동 1~12F	2010.11.16	단열재 설치	합격	
298	미장공사	한진신정1-마감-APT(107)-미장-01	107동 1~12F	2010.11.16	바닥 차음(단열)재 설치	합격	
299	미장공사	한진신정1-마감-APT(107)-미장-02	107동 1~12F	2010.12.09	시멘트몰탈 바르기(정별미장완료)	합격	
300	창호공사	한진신정1-마감-APT(107)-창호-03	107동 1~12F	2010.12.09	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
301	미장공사	한진신정1-마감-APT(107)-미장-03	107동 1~12F	2010.12.09	온돌바닥 미장 완료	합격	
302	내장공사	한진신정1-마감-APT(107)-내장-01	107동 1~12F	2011.01.27	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
303	내장공사	한진신정1-마감-APT(107)-내장-02	107동 1~12F	2011.01.27	천정 석고보드 설치 완료	합격	
304	타일공사	한진신정1-마감-APT(107)-타일-01	107동 1~12F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
305	방수공사	한진신정1-마감-APT(107)-방수-02	107동 1~12F	2011.02.25	발코니 방수몰탈	합격	
306	타일공사	한진신정1-마감-APT(107)-타일-02	107동 1~12F	2011.03.10	주방 벽체 타일 설치 완료	합격	
307	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(107)-바닥재-01	107동 1~12F	2011.04.27	온돌바닥재 시공 완료	합격	
308	타일공사	한진신정1-마감-APT(107)-타일-03	107동 1~12F	2011.04.27	Artwall 타일 시공 완료	합격	
309	타일공사	한진신정1-마감-APT(107)-타일-04	107동 1~12F	2011.04.27	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
310	창호공사	한진신정1-마감-APT(107)-창호-04	107동 1~12F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
311	창호공사	한진신정1-마감-APT(107)-창호-05	107동 1~12F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
312	유리공사	한진신정1-마감-APT(107)-유리-01	107동 1~12F	2011.06.01	유리설치완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
313	창호공사	한진신정1-마감-APT(107)-창호-06	107동 1~12F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
314	주방가구	한진신정1-마감-APT(107)-주방가구-01	107동 1~12F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
315	수납가구	한진신정1-마감-APT(107)-수납가구-01	107동 1~12F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
316	도배	한진신정1-마감-APT(107)-도배-01	107동 1~12F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
317	금속공사	한진신정1-마감-APT(107)-금속난간-01	107동 1~12F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
318	금속공사	한진신정1-마감-APT(107)-금속난간-02	107동 1~12F	2011.06.28	옥상난간 설치 완료	합격	
319	잡공사	한진신정1-마감-APT(107)-흡통-01	107동 1~12F	2011.06.29	선흡통 시공 완료	합격	
320	석재공사	한진신정1-마감-APT(107)-석재-01	107동 1~12F	2011.06.30	내,외부(벽/바닥) 석재 시공 완료	합격	
321	미장공사	한진신정1-마감-APT(107)-미장-05	107동 1~12F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
322	도장공사	한진신정1-마감-APT(107)-도장-01	107동 1~12F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
323	잡공사	한진신정1-마감-APT(107)-잡공사-01	107동 1~12F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
324	잡공사	한진신정1-마감-APT(107)-잡공사-02	107동 1~12F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
325	잡공사	한진신정1-마감-APT(107)-잡공사-03	107동 1~12F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
326	조적공사	한진신정1-마감-APT(108)-조적-01	108동 1~2F	2010.07.09	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
327	단열공사	한진신정1-마감-APT(108)-단열-01	108동 1~5F	2010.07.22	단열재 설치	합격	
328	조적공사	한진신정1-마감-APT(108)-조적-02	108동 1~2F	2010.07.23	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
329	조적공사	한진신정1-마감-APT(108)-조적-03	108동 3~7F	2010.08.27	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
330	조적공사	한진신정1-마감-APT(108)-조적-04	108동 8~12F	2010.10.28	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
331	단열공사	한진신정1-마감-APT(108)-단열-01	108동 1~12F	2010.11.09	단열재 설치	합격	
332	창호공사	한진신정1-마감-APT(108)-창호-01	108동 1~12F	2010.11.15	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
333	창호공사	한진신정1-마감-APT(108)-창호-02	108동 1~12F	2010.11.15	목창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
334	방수공사	한진신정1-마감-APT(108)-방수-01	108동 1~12F	2010.11.15	시멘트 액체 방수 완료	합격	
335	미장공사	한진신정1-마감-APT(108)-미장-01	108동 1~12F	2010.11.15	바닥 차음(단열)재 설치	합격	
336	미장공사	한진신정1-마감-APT(108)-미장-02	108동 1~12F	2010.12.10	시멘트몰탈 바르기(정별미장완료)	합격	
337	창호공사	한진신정1-마감-APT(108)-창호-03	108동 1~12F	2010.12.10	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
338	미장공사	한진신정1-마감-APT(108)-미장-03	108동 1~12F	2010.12.10	온돌 바닥미장 완료	합격	
339	내장공사	한진신정1-마감-APT(108)-내장-01	108동 1~12F	2011.01.27	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
340	내장공사	한진신정1-마감-APT(108)-내장-02	108동 1~12F	2011.01.27	천정 석고보드 설치 완료	합격	
341	방수공사	한진신정1-마감-APT(108)-방수-02	108동 1~12F	2011.02.24	세대 발코니 방수몰탈	합격	
342	타일공사	한진신정1-마감-APT(108)-타일-01	108동 1~12F	2011.03.02	화장실 벽체 타일 시공 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
343	타일공사	한진신정1-마감-APT(108)-타일-02	108동 1~12F	2011.03.10	ARTWALL 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
345	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(108)-바닥재-01	108동 1~12F	2011.04.27	온돌바닥재 시공 완료	합격	
346	타일공사	한진신정1-마감-APT(108)-타일-03	108동 1~12F	2011.04.27	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
347	창호공사	한진신정1-마감-APT(108)-창호-04	108동 1~12F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
348	창호공사	한진신정1-마감-APT(108)-창호-05	108동 1~12F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
349	유리공사	한진신정1-마감-APT(108)-유리-01	108동 1~12F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
350	창호공사	한진신정1-마감-APT(108)-창호-06	108동 1~12F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창호철물 설치 완료	합격	
351	주방가구	한진신정1-마감-APT(108)-주방가구-01	108동 1~12F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
352	수납가구	한진신정1-마감-APT(108)-수납가구-01	108동 1~12F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
353	도배	한진신정1-마감-APT(108)-도배-01	108동 1~12F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
354	금속공사	한진신정1-마감-APT(108)-금속난간-01	108동 1~12F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
355	금속공사	한진신정1-마감-APT(108)-금속난간-02	108동 1~12F	2011.06.28	옥상난간 설치 완료	합격	
356	잡공사	한진신정1-마감-APT(108)-홍통-01	108동 1~12F	2011.06.29	선홍통 시공 완료	합격	
357	석재공사	한진신정1-마감-APT(108)-석재-01	108동 1~12F	2011.06.30	내,외부(벽/바닥) 석재 시공 완료	합격	
358	미장공사	한진신정1-마감-APT(108)-미장-05	108동 1~12F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
359	도장공사	한진신정1-마감-APT(108)-도장-01	108동 1~12F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
360	잡공사	한진신정1-마감-APT(108)-잡공사-01	108동 1~12F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
361	잡공사	한진신정1-마감-APT(108)-잡공사-02	108동 1~12F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
362	잡공사	한진신정1-마감-APT(108)-잡공사-03	108동 1~12F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
363	조적공사	한진신정1-마감-APT(109)-조적-01	109동 1~3F	2010.07.12	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
364	단열공사	한진신정1-마감-APT(109)-단열-01	109동 1~4F	2010.07.22	단열재 설치(조적부위)	합격	
365	조적공사	한진신정1-마감-APT(109)-조적-02	109동 1~3F	2010.07.23	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
366	조적공사	한진신정1-마감-APT(109)-조적-03	109동 4~7F	2010.08.27	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
367	조적공사	한진신정1-마감-APT(109)-조적-04	109동 8~11F	2010.10.15	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
368	창호공사	한진신정1-마감-APT(109)-창호-01	109동 1~11F	2010.10.25	목창호 문틀 및 창틀 설치(목문 가틀)	합격	
369	단열공사	한진신정1-마감-APT(109)-단열-02	109동 1~11F	2010.10.25	단열재 설치	합격	
370	창호공사	한진신정1-마감-APT(109)-창호-02	109동 1~11F	2010.10.25	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
371	방수공사	한진신정1-마감-APT(109)-방수-01	109동 1~11F	2010.10.25	시멘트액체방수 완료	합격	
372	미장공사	한진신정1-마감-APT(109)-미장-01	109동 1~11F	2010.10.26	바닥 차음(단열)재 설치	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
373	미장공사	한진신정1-마감-APT(109)-미장-02	109동 1~11F	2010.12.10	시멘트몰탈 바르기(정벌미장완료)	합격	
374	창호공사	한진신정1-마감-APT(109)-창호-03	109동 1~11F	2010.12.10	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
375	미장공사	한진신정1-마감-APT(109)-미장-03	109동 1~11F	2010.12.10	온돌바닥 미장 완료	합격	
376	내장공사	한진신정1-마감-APT(109)-내장-01	109동 1~11F	2011.01.27	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
377	내장공사	한진신정1-마감-APT(109)-내장-02	109동 1~11F	2011.01.27	천정 석고보드 설치 완료	합격	
378	타일공사	한진신정1-마감-APT(109)-타일-01	109동 1~11F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
379	방수공사	한진신정1-마감-APT(109)-방수-02	109동 1~11F	2011.02.24	발코니 방수몰탈	합격	
380	타일공사	한진신정1-마감-APT(109)-타일-02	109동 1~11F	2011.03.10	ARTWALL 및 주방 벽체 타일 시공 완료	합격	
381	온돌바닥재공사	한진신정1-마감-APT(109)-바닥재-01	109동 1~11F	2011.04.26	온돌바닥재 시공 완료	합격	
382	타일공사	한진신정1-마감-APT(109)-타일-03	109동 1~11F	2011.04.26	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
383	창호공사	한진신정1-마감-APT(109)-창호-04	109동 1~11F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
384	창호공사	한진신정1-마감-APT(109)-창호-05	109동 1~11F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
385	유리공사	한진신정1-마감-APT(109)-유리-01	109동 1~11F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
386	창호공사	한진신정1-마감-APT(109)-창호-06	109동 1~11F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
387	주방가구	한진신정1-마감-APT(109)-주방가구-01	109동 1~11F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
388	수납가구	한진신정1-마감-APT(109)-수납가구-01	109동 1~11F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
389	도배	한진신정1-마감-APT(109)-도배-01	109동 1~11F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
390	금속공사	한진신정1-마감-APT(109)-금속난간-01	109동 1~11F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
391	금속공사	한진신정1-마감-APT(109)-금속난간-02	109동 1~11F	2011.06.28	옥상난간 설치 완료	합격	
392	잡공사	한진신정1-마감-APT(109)-흡통-01	109동 1~11F	2011.06.29	선흡통 시공 완료	합격	
393	석재공사	한진신정1-마감-APT(109)-석재-01	109동 1~11F	2011.06.30	내,외부(벽/바닥) 석재 시공 완료	합격	
394	미장공사	한진신정1-마감-APT(109)-미장-05	109동 1~11F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
395	도장공사	한진신정1-마감-APT(109)-도장-01	109동 1~11F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
396	잡공사	한진신정1-마감-APT(109)-잡공사-01	109동 1~11F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
397	잡공사	한진신정1-마감-APT(109)-잡공사-02	109동 1~11F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
398	잡공사	한진신정1-마감-APT(109)-잡공사-03	109동 1~11F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
399	조적공사	한진신정1-마감-APT(110)-조적-01	110동 1~4F	2010.07.01	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
400	조적공사	한진신정1-마감-APT(110)-조적-02	110동 5~7F	2010.07.09	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
401	조적공사	한진신정1-마감-APT(110)-조적-03	110동 1~4F	2010.07.15	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
402	단열공사	한진신정1-마감-APT(110)-단열-01	110동 1~5F	2010.07.15	단열재 설치	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
403	조적공사	한진신정1-마감-APT(110)-조적-04	110동 5~7F	2010.07.22	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
404	단열공사	한진신정1-마감-APT(110)-단열-02	110동 6~10F	2010.07.22	단열재 설치	합격	
405	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-01	110동 1~5F	2010.07.22	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
406	조적공사	한진신정1-마감-APT(110)-조적-05	110동 8~10F	2010.08.27	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
407	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-02	110동 1~10F	2010.08.27	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
408	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-03	110동 6~10F	2010.08.31	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
409	단열공사	한진신정1-마감-APT(110)-단열-03	110동 1~10F	2010.09.06	단열재 설치	합격	
410	미장공사	한진신정1-마감-APT(110)-미장-01	110동 1~10F	2010.10.13	시멘트 몰탈 바르기	합격	
411	미장공사	한진신정1-마감-APT(110)-미장-02	110동 1~10F	2010.10.13	온돌 바닥 미장 (바닥 차음재 설치 포함)	합격	
412	방수공사	한진신정1-마감-APT(110)-방수-01	110동 1~10F	2010.10.13	시멘트 액체 방수	합격	
413	방수공사	한진신정1-마감-APT(110)-방수-02	110동 1~10F	2010.11.23	시멘트 액체 방수 - 담수결과 확인	합격	
414	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-04	110동 1~10F	2010.12.08	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
415	내장공사	한진신정1-마감-APT(110)-내장-01	110동 1~10F	2011.01.28	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
416	내장공사	한진신정1-마감-APT(110)-내장-02	110동 1~10F	2011.01.28	천정 석고보드 설치 완료	합격	
417	타일공사	한진신정1-마감-APT(110)-타일-01	110동 1~10F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
418	방수공사	한진신정1-마감-APT(110)-방수-03	110동 1~10F	2011.02.16	발코니 방수몰탈	합격	
419	타일공사	한진신정1-마감-APT(110)-타일-02	110동 1~10F	2011.03.10	ARTWALL 및 주방 벽체 타일 설치 완료	합격	
420	온돌 바닥재 공사	한진신정1-마감-APT(110)-바닥재-01	110동 1~10F	2011.04.26	온돌바닥재 시공 완료	합격	
421	타일공사	한진신정1-마감-APT(110)-타일-03	110동 1~10F	2011.04.26	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
422	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-04	110동 1~10F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
423	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-05	110동 1~10F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
424	유리공사	한진신정1-마감-APT(110)-유리-01	110동 1~10F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
425	창호공사	한진신정1-마감-APT(110)-창호-06	110동 1~10F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
426	주방가구	한진신정1-마감-APT(110)-주방가구-01	110동 1~10F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
427	수납가구	한진신정1-마감-APT(110)-수납가구-01	110동 1~10F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
428	도배	한진신정1-마감-APT(110)-도배-01	110동 1~10F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
429	금속공사	한진신정1-마감-APT(110)-금속난간-01	110동 1~10F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
430	금속공사	한진신정1-마감-APT(110)-금속난간-02	110동 1~10F	2011.06.28	옥상난간 설치 완료	합격	
431	잡공사	한진신정1-마감-APT(110)-홍통-01	110동 1~10F	2011.06.29	선홍통 시공 완료	합격	
432	석재공사	한진신정1-마감-APT(110)-석재-01	110동 1~10F	2011.06.30	내,외부(벽/바닥) 석재 시공 완료	합격	
433	미장공사	한진신정1-마감-APT(110)-미장-05	110동 1~10F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
434	도장공사	한진신정1-마감-APT(110)-도장-01	110동 1~10F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
435	잡공사	한진신정1-마감-APT(110)-잡공사-01	110동 1~10F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
436	잡공사	한진신정1-마감-APT(110)-잡공사-02	110동 1~10F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
437	잡공사	한진신정1-마감-APT(110)-잡공사-03	110동 1~10F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
438	조적공사	한진신정1-마감-APT(111)-조적-01	111동 2~5F	2010.06.30	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
439	조적공사	한진신정1-마감-APT(111)-조적-02	111동 1,6~9F	2010.07.02	쌓기 준비 완료(먹매김 등)	합격	
440	단열공사	한진신정1-마감-APT(111)-단열-01	111동 1~5F	2010.07.08	단열재 설치(조적부위)	합격	
441	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-01	111동 1~5F	2010.07.08	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
442	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-02	111동 1~5F	2010.07.13	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
443	조적공사	한진신정1-마감-APT(111)-조적-03	111동 1,6~9F	2010.07.22	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
444	단열공사	한진신정1-마감-APT(111)-단열-02	111동 6~9F	2010.07.23	단열재 설치(조적부위)	합격	
445	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-04	111동 6~9F	2010.07.23	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
446	단열공사	한진신정1-마감-APT(111)-단열-03	111동 1~9F	2010.08.27	단열재 설치	합격	
447	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-05	111동 6~9F	2010.08.27	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
448	방수공사	한진신정1-마감-APT(111)-방수-01	111동 1~9F	2010.08.31	시멘트 액체 방수	합격	
449	미장공사	한진신정1-마감-APT(111)-미장-01	111동 1~9F	2010.10.13	시멘트 몰탈 바르기	합격	
450	미장공사	한진신정1-마감-APT(111)-미장-02	111동 1~9F	2010.10.13	온돌 바닥 미장 (바닥 차음재 설치 포함)	합격	
451	방수공사	한진신정1-마감-APT(111)-방수-02	111동 1~9F	2010.11.23	시멘트액체방수-담수결과확인	합격	
452	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-06	111동 1~9F	2010.12.08	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
453	내장공사	한진신정1-마감-APT(111)-내장-01	111동 1~9F	2011.01.28	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
454	내장공사	한진신정1-마감-APT(111)-내장-02	111동 1~9F	2011.01.28	천정 석고보드 설치 완료	합격	
455	타일공사	한진신정1-마감-APT(111)-타일-01	111동 1~9F	2011.01.28	화장실 벽체 타일 설치 완료	합격	
456	방수공사	한진신정1-마감-APT(111)-방수-03	111동 1~9F	2011.02.16	발코니 방수몰탈	합격	
457	타일공사	한진신정1-마감-APT(111)-타일-02	111동 1~9F	2011.03.10	ARTWALL 및 주방 벽체 타일 설치 완료	합격	
458	타일공사	한진신정1-마감-APT(111)-타일-03	111동 1~9F	2011.04.25	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	
459	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-04	111동 1~9F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
460	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-05	111동 1~9F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
461	유리공사	한진신정1-마감-APT(111)-유리-01	111동 1~9F	2011.06.01	유리설치완료	합격	
462	창호공사	한진신정1-마감-APT(111)-창호-06	111동 1~9F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
463	주방가구	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-주방가구-01	111동 1~9F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
464	수납가구	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-수납가구-01	111동 1~9F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
465	도배	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-도배-01	111동 1~9F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
466	금속공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-금속난간-01	111동 1~9F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
467	금속공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-금속난간-02	111동 1~9F	2011.06.28	옥상난간 설치 완료	합격	
468	잡공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-흡통-01	111동 1~9F	2011.06.29	선흡통 시공 완료	합격	
469	석재공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-석재-01	111동 1~9F	2011.06.30	내,외부(벽/바닥) 석재 시공 완료	합격	
470	미장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-미장-05	111동 1~9F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
471	도장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-도장-01	111동 1~9F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
472	잡공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-잡공사-01	111동 1~9F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
473	잡공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-잡공사-02	111동 1~9F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
474	잡공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(111)-잡공사-03	111동 1~9F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	
475	단열공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-단열-01	112동 1~3F	2010.07.23	단열재 설치(조적부위)	합격	
476	조적공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-조적-01	112동 1~7F	2010.10.14	콘크리트 벽돌 쌓기	합격	
477	단열공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-단열-02	112동 1~7F	2010.11.09	단열재 설치	합격	
478	창호공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-창호-01	112동 1~7F	2010.11.16	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
479	창호공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-창호-02	112동 1~7F	2010.11.16	목창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
480	방수공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-방수-01	112동 1~7F	2010.11.16	시멘트 액체 방수	합격	
481	미장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-미장-01	112동 1~7F	2010.11.16	바닥 차음(단열)재 설치	합격	
482	미장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-미장-02	112동 1~7F	2010.12.08	시멘트몰탈 바르기(정별미장완료)	합격	
483	창호공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-창호-03	112동 1~7F	2010.12.08	강재창호 문틀 및 창틀 설치	합격	
484	미장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-미장-03	112동 1~7F	2010.12.08	온돌바닥 미장 완료	합격	
485	내장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-내장-01	112동 1~7F	2011.01.28	벽체 석고보드 설치 완료	합격	
486	내장공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-내장-02	112동 1~7F	2011.01.28	천정 석고보드 설치 완료	합격	
487	타일공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-타일-01	112동 1~7F	2011.03.02	화장실 벽체 타일 시공 완료	합격	
488	방수공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-방수-02	112동 1~7F	2011.03.09	세대 발코니 방수몰탈 완료	합격	
489	타일공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-타일-02	112동 1~7F	2011.03.10	ARTWALL 및 주방벽체 타일 시공 완료	합격	
490	온돌 바닥재 공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-바닥재-01	112동 1~7F	2011.04.25	온돌바닥재 시공 완료	합격	
491	타일공사	한 진 신 정 1 - 마 감 -APT(112)-타일-03	112동 1~7F	2011.04.25	화장실, 발코니 및 현관 바닥 타일 시공 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
492	창호공사	한진신정1-마강-APT(112) -창호-04	112동 1~7F	2011.05.30	목창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
493	창호공사	한진신정1-마강-APT(112) -창호-05	112동 1~7F	2011.05.31	PL창호 문짝 및 창호철물 설치완료	합격	
494	유리공사	한진신정1-마강-APT(112) -유리-01	112동 1~7F	2011.05.31	유리설치완료	합격	
495	창호공사	한진신정1-마강-APT(112) -창호-06	112동 1~7F	2011.06.02	강재창호 문짝 및 창짝 창호철물 설치 완료	합격	
496	주방가구	한진신정1-마강-APT(112) -주방가구-01	112동 1~7F	2011.06.21	주방가구 설치 완료	합격	
497	수납가구	한진신정1-마강-APT(112) -수납가구-01	112동 1~7F	2011.06.22	수납가구 설치 완료	합격	
498	도배	한진신정1-마강-APT(112) -도배-01	112동 1~7F	2011.06.23	도배(천정/벽) 완료	합격	
499	금속공사	한진신정1-마강-APT(112) -금속난간-01	112동 1~7F	2011.06.24	계단난간대 설치 완료	합격	
500	금속공사	한진신정1-마강-APT(112) -금속난간-02	112동 1~7F	2011.06.28	옥상난간 설치 완료	합격	
501	잡공사	한진신정1-마강-APT(112) -흡통-01	112동 1~7F	2011.06.29	선흡통 시공 완료	합격	
502	석재공사	한진신정1-마강-APT(112) -석재-01	112동 1~7F	2011.06.30	내,외부(벽/바닥) 석재 시공 완료	합격	
503	미장공사	한진신정1-마강-APT(112) -미장-05	112동 1~7F	2011.07.01	테라조 깔기 완료	합격	
504	도장공사	한진신정1-마강-APT(112) -도장-01	112동 1~7F	2011.07.05	내,외부 도장 완료	합격	
505	잡공사	한진신정1-마강-APT(112) -잡공사-01	112동 1~7F	2011.07.06	수취함 설치 완료	합격	
506	잡공사	한진신정1-마강-APT(112) -잡공사-02	112동 1~7F	2011.07.07	무전원흡출기 설치 완료	합격	
507	잡공사	한진신정1-마강-APT(112) -잡공사-03	112동 1~7F	2011.07.08	준공청소 완료	합격	

#### 4. 건축(4단지 마감)

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-001	401동 1F~5F	2010.07.28~ 2010.08.03	정벌 비름 완료 후	합격	
2	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-002	401동 6F~11F	2010.07.28~ 2010.08.03	정벌 비름 완료 후	합격	
3	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-003	402동 1F~5F	2010.08.04~ 2010.08.10	정벌 비름 완료 후	합격	
4	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-004	402동 6F~10F	2010.08.04~ 2010.08.10	정벌 비름 완료 후	합격	
5	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-005	403동 1F~5F	2010.08.11~ 2010.08.17	정벌 비름 완료 후	합격	
6	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-006	403동 6F~11F	2010.08.11~ 2010.08.17	정벌 비름 완료 후	합격	
7	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-007	410동 1F~6F	2010.08.18~ 2010.08.26	정벌 비름 완료 후	합격	
8	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-008	410동 7F~12F	2010.08.18~ 2010.08.26	정벌 비름 완료 후	합격	
9	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-009	407동 1F~5F	2010.10.20	정벌 비름 완료 후	합격	
10	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-010	407동 6F~10F	2010.10.20	정벌 비름 완료 후	합격	
11	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-011	408동 1F~5F	2010.10.25	정벌 비름 완료 후	합격	
12	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-012	408동 6F~11F	2010.10.25	정벌 비름 완료 후	합격	
13	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-013	409동 1F~6F	2010.10.28	정벌 비름 완료 후	합격	
14	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-014	409동 7F~12F	2010.10.28	정벌 비름 완료 후	합격	
15	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-015	411동 1F~6F	2010.10.29	정벌 비름 완료 후	합격	
16	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-016	411동 7F~13F	2010.10.29	정벌 비름 완료 후	합격	
17	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-017	412동 1F~6F	2010.10.29	정벌 비름 완료 후	합격	
18	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-018	412동 7F~12F	2010.10.29	정벌 비름 완료 후	합격	
19	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-019	404동 1F~6F	2010.11.05	정벌 비름 완료 후	합격	
20	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-020	404동 7F~12F	2010.11.05	정벌 비름 완료 후	합격	
21	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-021	406동 1F~6F	2010.11.16	정벌 비름 완료 후	합격	
22	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-022	406동 7F~11F	2010.11.16	정벌 비름 완료 후	합격	
23	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-023	405동 1F~6F	2010.11.16	정벌 비름 완료 후	합격	
24	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-024	405동 7F~11F	2010.11.16	정벌 비름 완료 후	합격	
25	미장공사	한진 신정4- 마감- 아파트-미장-테라조-001	401동 1F~11F	2011.02.14	테라조 깔기 완료 후	합격	
26	미장공사	한진 신정4- 마감- 아파트-미장-테라조-002	402동 1F~10F	2011.02.14	테라조 깔기 완료 후	합격	
27	미장공사	한진 신정4- 마감- 아파트-미장-테라조-003	403동 1F~11F	2011.02.14	테라조 깔기 완료 후	합격	
28	미장공사	한진 신정4- 마감- 아파트-미장-테라조-004	404동 1F~12F	2011.02.14	테라조 깔기 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
29	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-테라조-011	411동 1F~13F	2011.02.14	테라조 깔기 완료 후	합격	
30	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-테라조-012	412동 1F~12F	2011.02.14	테라조 깔기 완료 후	합격	
31	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-001	401동 1F~11F	2010.08.25	차음(단열)재 설치	합격	
32	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-002	402동 1F~10F	2010.08.25	차음(단열)재 설치	합격	
33	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-003	403동 1F~11F	2010.08.26	차음(단열)재 설치	합격	
34	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-004	410동 1F~12F	2010.08.27	차음(단열)재 설치	합격	
35	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-005	409동 1F~12F	2010.08.27	차음(단열)재 설치	합격	
36	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-006	407동 1F~10F	2010.10.13	차음(단열)재 설치	합격	
37	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-007	408동 1F~12F	2010.10.14	차음(단열)재 설치	합격	
38	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-008	412동 1F~12F	2010.10.15	차음(단열)재 설치	합격	
39	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-009	411동 1F~12F	2010.10.15	차음(단열)재 설치	합격	
40	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-010	401동 1F~11F	2010.09.06	온돌미장 시공 완료 후	합격	
41	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-011	402동 1F~10F	2010.09.07	온돌미장 시공 완료 후	합격	
42	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-012	403동 1F~11F	2010.09.08	온돌미장 시공 완료 후	합격	
43	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-013	410동 1F~12F	2010.09.09	온돌미장 시공 완료 후	합격	
44	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-014	409동 1F~12F	2010.09.10	온돌미장 시공 완료 후	합격	
45	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-015	407동 1F~11F	2010.10.25	온돌미장 시공 완료 후	합격	
46	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-016	408동 1F~12F	2010.10.25	온돌미장 시공 완료 후	합격	
47	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-017	411동 1F~11F	2010.10.26	온돌미장 시공 완료 후	합격	
48	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-018	412동 1F~12F	2010.10.26	온돌미장 시공 완료 후	합격	
49	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-019	404동 1F~12F	2010.11.05	차음(단열)재 설치	합격	
50	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-020	405동 1F~11F	2010.11.11	차음(단열)재 설치	합격	
51	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-021	406동 1F~11F	2010.11.11	차음(단열)재 설치	합격	
52	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-022	404동 1F~12F	2010.12.06	온돌미장 시공 완료 후	합격	
53	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-023	405동 1F~11F	2010.12.06	온돌미장 시공 완료 후	합격	
54	미장공사	한진 신정4- 마감-아파트-미장-024	406동 1F~11F	2010.12.06	온돌미장 시공 완료 후	합격	
55	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-001	402동 PIT	2010.04.07	파치, 청소	합격	
56	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-002	401동 PIT	2010.04.10	파치, 청소	합격	
57	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-003	402동 PIT	2010.04.15	침투방수	합격	
58	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-004	401동 PIT	2010.04.18	침투방수	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
59	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-005	402동 PIT	2010.04.21	침투방수	합격	
60	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-006	403동 PIT	2010.04.24	파치, 청소	합격	
61	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-007	404동 PIT	2010.04.27	파치, 청소	합격	
62	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-008	403동 PIT	2010.04.30	침투방수	합격	
63	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-009	404동 PIT	2010.05.02	침투방수	합격	
64	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-010	405동 PIT	2010.05.05	파치, 청소	합격	
65	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-011	406동 PIT	2010.05.08	파치, 청소	합격	
66	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-012	405동 PIT	2010.05.11	침투방수	합격	
67	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-013	406동 PIT	2010.05.14	침투방수	합격	
68	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-014	409동 PIT	2010.06.08	파치 및 청소	합격	
69	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-015	408동 PIT	2010.06.08	파치 및 청소	합격	
70	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-016	409동 PIT	2010.06.10	침투방수	합격	
71	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-017	408동 PIT	2010.06.10	침투방수	합격	
72	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-018	407동 PIT	2010.06.11	파치 및 청소	합격	
73	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-019	407동 PIT	2010.06.14	침투방수	합격	
74	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-020	410동 PIT	2010.06.16	파치 및 청소	합격	
75	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-021	411동 PIT	2010.06.16	파치 및 청소	합격	
76	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-022	412동 PIT	2010.06.18	파치 및 청소	합격	
77	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-023	410동 PIT	2010.06.19	침투방수	합격	
78	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-024	411동 PIT	2010.06.19	침투방수	합격	
79	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-025	412동 PIT	2010.06.20	침투방수	합격	
80	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-026	401동 옥상바닥	2010.06.18	방수 준비 완료 후	합격	
81	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-027	402동 옥상바닥	2010.06.18	방수 준비 완료 후	합격	
82	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-028	401동 옥상바닥	2010.06.25	방수 완료 후	합격	
83	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-029	402동 옥상바닥	2010.06.25	방수 완료 후	합격	
84	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-030	403동 옥상바닥	2010.06.25	방수 준비 완료 후	합격	
85	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-031	403동 옥상바닥	2010.07.08	방수 완료 후	합격	
86	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-032	409동 옥상바닥	2010.07.09	방수 준비 완료 후	합격	
87	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-033	409동 옥상바닥	2010.07.14	방수 완료 후	합격	
88	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-034	410동 옥상바닥	2010.07.16	방수 준비 완료 후	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
89	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-035	408동 옥상바닥	2010.07.19	방수 준비 완료 후	합격	
90	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-036	407동 옥상바닥	2010.07.21	방수 준비 완료 후	합격	
91	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-037	410동 옥상바닥	2010.07.28	방수 완료 후	합격	
92	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-038	408동 옥상바닥	2010.07.30	방수 완료 후	합격	
93	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-039	401동 1F~5F 전,후면발코니/복도	2010.07.30	방수 준비 완료 후	합격	
94	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-040	401동 6F~11F 전,후면발코니/복도	2010.08.01	방수 준비 완료 후	합격	
95	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-041	407동 옥상바닥	2010.08.02	방수 완료 후	합격	
96	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-042	412동 옥상바닥	2010.08.02	방수 준비 완료 후	합격	
97	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-043	401동 6F~11F 전,후면발코니/복도	2010.08.02	방수 완료 후	합격	
98	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-044	402동 1F~5F 전,후면발코니/복도	2010.08.02	방수 준비 완료 후	합격	
99	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-045	402동 6F~10F 전,후면발코니/복도	2010.08.03	방수 준비 완료 후	합격	
100	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-046	403동 1F~5F 전,후면발코니/화장실	2010.08.04	방수 준비 완료 후	합격	
101	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-047	403동 6F~11F 전,후면발코니/화장실	2010.08.04	방수 준비 완료 후	합격	
102	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-048	401동 1F~5F 전,후면발코니/복도	2010.08.05	방수 완료 후	합격	
103	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-049	412동 옥상바닥	2010.08.09	방수 완료 후	합격	
104	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-050	402동 6F~10F 전,후면발코니/복도	210.08.09	방수 완료 후	합격	
105	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-051	402동 1F~5F 전,후면발코니/복도	2010.08.10	방수 완료 후	합격	
106	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-052	403동 6F~11F 전,후면발코니/화장실	2010.08.12	방수 완료 후	합격	
107	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-053	403동 1F~5F 전,후면발코니/화장실	2010.08.12	방수 완료 후	합격	
108	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-054	409동 1F~6F 전,후면발코니/화장실	2010.08.13	방수 준비 완료 후	합격	
109	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-055	409동 7F~12F 전,후면발코니/화장실	2010.08.16	방수 준비 완료 후	합격	
110	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-056	409동 7F~12F 전,후면발코니/화장실	2010.08.20	방수 완료 후	합격	
111	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-057	409동 1F~6F 전,후면발코니/화장실	2010.08.23	방수 완료 후	합격	
112	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-058	404동 옥상 바닥	2010.09.13	방수 준비 완료 후	합격	
113	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-059	405동 옥상 바닥	2010.09.15	방수 준비 완료 후	합격	
114	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-060	404동 옥상 바닥	2010.09.16	방수 완료 후	합격	
115	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-061	406동 옥상 바닥	2010.09.16	방수 준비 완료 후	합격	
116	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-062	405동 옥상 바닥	2010.09.27	방수 완료 후	합격	
117	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-063	406동 옥상 바닥	2010.09.29	방수 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
118	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-064	411동 옥상 바닥	2010.09.30	방수 준비 완료 후	합격	
119	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-065	411동 옥상 바닥	2010.10.05	방수 완료 후	합격	
120	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-066	408동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2010.11.10	방수 준비 완료 후	합격	
121	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-067	408동 7F~13F 전, 후면발코니/화장실	2010.11.10	방수 준비 완료 후	합격	
122	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-068	408동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2010.11.12	방수 완료 후	합격	
123	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-069	408동 7F~13F 전, 후면발코니/화장실	2010.11.12	방수 완료 후	합격	
124	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-070	407동 1F~5F 전, 후면발코니/화장실	2010.11.26	방수 완료 후	합격	
125	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-071	407동 6F~10F 전, 후면발코니/화장실	2010.11.26	방수 완료 후	합격	
126	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-072	411동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.03	방수 준비 완료 후	합격	
127	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-073	411동 7F~13F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.03	방수 준비 완료 후	합격	
128	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-074	411동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.06	방수 완료 후	합격	
129	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-075	411동 7F~13F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.06	방수 완료 후	합격	
130	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-076	412동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.08	방수 준비 완료 후	합격	
131	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-077	412동 7F~12F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.08	방수 준비 완료 후	합격	
132	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-078	412동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.13	방수 완료 후	합격	
133	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-079	412동 7F~12F 전, 후면발코니/화장실	2010.12.13	방수 완료 후	합격	
134	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-080	405동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.07	방수 준비 완료 후	합격	
135	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-081	405동 7F~11F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.07	방수 준비 완료 후	합격	
136	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-082	406동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.08	방수 준비 완료 후	합격	
137	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-083	406동 7F~11F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.08	방수 준비 완료 후	합격	
138	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-084	405동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.09	방수 완료 후	합격	
139	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-085	405동 7F~11F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.09	방수 완료 후	합격	
140	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-086	406동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.10	방수 완료 후	합격	
141	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-087	406동 7F~11F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.10	방수 완료 후	합격	
142	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-088	404동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.17	방수 완료 후	합격	
143	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-089	404동 7F~12F 전, 후면발코니/화장실	2011.02.17	방수 준비 완료 후	합격	
144	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-090	404동 1F~6F 전, 후면발코니/화장실	2011.03.25	방수 준비 완료 후	합격	
145	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-아파트-091	40동 7F~12F 전, 후면발코니/화장실	2011.03.25	방수 완료 후	합격	
146	방수공사	한진 신정4- 마감- 방수-주차장-지붕층-001	P#2-1 지붕층 바닥(일부)	2010.04.13	바탕면 면처리	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
147	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-002	P#1-1 지붕층 바닥(일부)	2010.04.13	바탕면 면처리	합격	
148	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-003	P#2-1 지붕층 바닥(일부)	2010.04.15	도막방수	합격	
149	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-004	P#1-1 지붕층 바닥(일부)	2010.04.16	도막방수	합격	
150	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-005	P#1-2 지붕층 바닥(일부)	2010.04.21	바탕면 면처리	합격	
151	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-006	P#1-2 지붕층 바닥(일부)	2010.04	도막방수	합격	
152	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-007	P#4 데크지붕층	2010.05.03	바탕면 면처리	합격	
153	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-008	P#4 데크지붕층	2010.05.04	도막방수	합격	
154	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-009	P#2-2 지붕층(일부)	2010.05.04	바탕면 면처리	합격	
155	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-010	P#2-1 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.04	바탕면 면처리	합격	
156	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-011	P#2-1 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.10	도막방수	합격	
157	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-012	P#2-1 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.10	무근콘크리트 타설	합격	
158	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-013	P#1-2 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.12	바탕면 면처리	합격	
159	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-014	P#1-1 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.12	바탕면 면처리	합격	
160	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-015	P#2-2 지붕층 바닥(일부)	2010.05.12	도막방수	합격	
161	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-016	P#2-2 지붕층 바닥(일부)	2010.05.14	무근콘크리트 타설	합격	
162	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-017	P#1-1 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.17	도막방수	합격	
163	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-018	P#1-2 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.17	도막방수	합격	
164	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-019	P#1-1 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.17	무근콘크리트 타설	합격	
165	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-020	P#3-1 지붕층 바닥	2010.05.20	파치 및 청소	합격	
166	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-021	P#3-1 지붕층 바닥	2010.05.27	복합방수	합격	
167	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-022	P#3-1 지붕층 바닥	2010.05.27	무근콘크리트 타설	합격	
168	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-023	P#2-2 지붕층 바닥(잔여)	2010.05.31	파치 및 청소	합격	
169	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-024	P#2-2 지붕층 바닥(잔여)	2010.06.03	도막방수	합격	
170	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-025	P#2-2 지붕층 바닥(잔여)	2010.06.03	무근콘크리트 타설	합격	
171	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-026	P#4 지붕층 바닥	2010.06.21	파치 및 청소	합격	
172	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-027	P#4 지붕층 바닥	2010.06.24	도막방수	합격	
173	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-028	P#4 지붕층 바닥	2010.06.24	무근콘크리트 타설	합격	
174	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-029	P#3-2 지붕층 바닥	2010.11.16	방수 준비 완료 후	합격	
175	방수공사	한진 신정4- 마감-방수-주차장-지붕층-030	P#3-2 지붕층 바닥	2010.11.20	방수 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
176	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-001	401동 1F~5F	2010.05.10	쌓기 준비 완료 후	합격	
177	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-002	401동 5F~11F	2010.05.10	쌓기 준비 완료 후	합격	
178	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-003	409동 1F~6F	2010.05.15	쌓기 준비 완료 후	합격	
179	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-004	410동 1F~6F	2010.05.25	쌓기 준비 완료 후	합격	
180	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-005	402동 1F~5F	2010.06.04	쌓기 준비 완료 후	합격	
181	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-006	401동 1F~5F	2010.06.07	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
182	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-007	409동 7F~12F	2010.06.10	쌓기 준비 완료 후	합격	
183	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-008	409동 1F~6F	2010.06.15	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
184	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-009	401동 6F~11F	2010.06.17	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
185	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-010	403동 1F~5F	2010.06.21	쌓기 준비 완료 후	합격	
186	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-011	410동 1F~6F	2010.06.24	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
187	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-012	410동 7F~12F	2010.06.25	쌓기 준비 완료 후	합격	
188	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-013	402동 6F~10F	2010.07.06	쌓기 준비 완료 후	합격	
189	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-014	403동 6F~11F	2010.07.09	쌓기 준비 완료 후	합격	
190	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-015	402동 1F~5F	2010.07.12	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
191	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-016	403동 1F~5F	2010.07.19	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
192	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-017	402동 6F~10F	2010.07.22	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
193	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-018	409동 7F~12F	2010.07.29	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
194	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-019	403동 6F~11F	2010.07.29	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
195	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-020	407동 1F~5F	2010.08.05	쌓기 준비 완료 후	합격	
196	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-021	408동 1F~5F	2010.08.06	쌓기 준비 완료 후	합격	
197	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-022	411동 1F~6F	2010.08.10	쌓기 준비 완료 후	합격	
198	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-023	412동 1F~6F	2010.08.12	쌓기 준비 완료 후	합격	
199	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-024	407동 1F~5F	2010.08.13	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
200	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-025	408동 1F~5F	2010.08.16	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
201	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-026	411동 1F~6F	2010.08.20	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
202	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-027	412동 1F~6F	2010.08.23	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
203	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-028	408동 6F~11F	2010.09.13	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
204	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-029	404동 1F~6F	2010.09.14	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
205	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-030	412동 7F~12F	2010.10.05	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
206	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-031	411동 7F~13F	2010.10.05	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
207	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-032	404동 7F~12F	2010.10.05	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
208	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-033	406동 7F~11F	2010.10.05	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
209	조적공사	한진 신정4- 마감-아파트-조적-034	405동 7F~11F	2010.10.06	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
210	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-001	P#3-1,3-2 B3~B1	2010.05.20	쌓기 준비 완료 후	합격	
211	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-002	P#4 B3~B1	2010.05.27	쌓기 준비 완료 후	합격	
212	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-003	P#1-1,1-2 B2~B1	2010.06.02	쌓기 준비 완료 후	합격	
213	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-004	P#3-1,3-2 B3~B1	2010.06.06	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
214	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-005	P#4 B3~B1	2010.06.28	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
215	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-006	P#1-1,1-2 B2~B1	2010.07.06	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
216	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-주차장-007	P#2-1,2-2 B2~B1	2010.10.13	콘크리트 벽돌 쌓기 완료	합격	
217	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-부대-001	경로당	2010.10.27	쌓기 준비 완료 후	합격	
218	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-부대-002	관리사무소	2010.10.27	쌓기 준비 완료 후	합격	
219	조적공사	한진 신정4- 마감-조적-부대-003	보육시설	2010.12.07	쌓기 준비 완료 후	합격	
220	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-001	401동 1F~5F	2010.07.03	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
221	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-002	401동 1F~5F	2010.07.05	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
222	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-003	401동 6F~10F	2010.07.06	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
223	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-004	401동 6F~10F	2010.07.09	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
224	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-005	402동 1F~5F	2010.07.12	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
225	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-006	402동 1F~5F	2010.07.15	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
226	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-007	402동 6F~11F	2010.07.16	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
227	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-008	403동 1F~5F	2010.07.19	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
228	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-009	402동 6F~11F	2010.07.20	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
229	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-010	403동 1F~6F	2010.07.23	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
230	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-011	403동 6F~11F	2010.07.23	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
231	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-012	403동 6F~11F	2010.07.28	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
232	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-013	409동 7F~12F	2010.08.03	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
233	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-014	409동 7F~12F	2010.08.05	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
234	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-015	409동 1F~6F	2010.08.10	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
235	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-016	409동 1F~6F	2010.08.13	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
236	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-017	410동 7F~12F	2010.08.17	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
237	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-018	410동 7F~12F	2010.08.19	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
238	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-019	410동 1F~6F	2010.08.23	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
239	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-020	410동 1F~6F	2010.08.25	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
240	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-021	408동 1F~5F	2010.09.13	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
241	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-022	408동 6F~11F	2010.09.13	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
242	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-023	408동 6F~11F	2010.09.13	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
243	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-024	408동 1F~5F	2010.09.13	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
244	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-025	407동 1F~5F	2010.09.14	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
245	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-026	407동 1F~5F	2010.09.14	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
246	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-027	407동 6F~10F	2010.09.14	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
247	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-028	407동 6F~10F	2010.09.14	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
248	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-029	412동 7F~12F	2010.10.05	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
249	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-030	412동 1F~6F	2010.10.05	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
250	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-031	412동 7F~12F	2010.10.05	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
251	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-032	412동 1F~6F	2010.10.05	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
252	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-033	411동 7F~13F	2010.10.05	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
253	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-034	411동 1F~6F	2010.10.05	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
254	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-035	411동 7F~13F	2010.10.05	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
255	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-036	411동 1F~6F	2010.10.05	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
256	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-037	404동 1F~6F	2010.11.02	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
257	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-038	404동 1F~6F	2010.11.02	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
258	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-039	404동 7F~12F	2010.11.02	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
259	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-040	404동 7F~12F	2010.11.02	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
260	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-041	406동 1F~6F	2010.11.02	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
261	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-042	406동 1F~6F	2010.11.02	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
262	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-043	406동 7F~11F	2010.11.02	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
263	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-044	406동 7F~11F	2010.11.02	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
264	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-045	405동 1F~6F	2010.11.02	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
265	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-046	405동 1F~6F	2010.11.02	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
266	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-047	405동 7F~11F	2010.11.02	목창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
267	창호공사	한진 신정4- 마감-아파트-창호-048	405동 7F~11F	2010.11.02	합성수지 창호 문틀 및 창틀 설치 후	합격	
268	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-001	401동 1F~5F	2010.05.12	단열재 시공 완료 후	합격	
269	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-002	409동 1F~6F	2010.05.17	단열재 시공 완료 후	합격	
270	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-003	410동 1F~6F	2010.05.27	단열재 시공 완료 후	합격	
271	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-004	401동 6F~11F	2010.06.01	단열재 시공 완료 후	합격	
272	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-005	410동 7F~12F	2010.06.04	단열재 시공 완료 후	합격	
273	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-006	402동 1F~5F	2010.06.07	단열재 시공 완료 후	합격	
274	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-007	403동 1F~5F	2010.06.23	단열재 시공 완료 후	합격	
275	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-008	402동 6F~10F	2010.07.09	단열재 시공 완료 후	합격	
276	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-009	403동 6F~11F	2010.07.12	단열재 시공 완료 후	합격	
277	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-010	409동 7F~12F	2010.07.12	단열재 시공 완료 후	합격	
278	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-011	407동 1F~5F	2010.08.05	단열재 시공 완료 후	합격	
279	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-012	408동 1F~5F	2010.08.06	단열재 시공 완료 후	합격	
280	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-013	412동 1F~6F	2010.08.12	단열재 시공 완료 후	합격	
281	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-014	411동 1F~6F	2010.08.16	단열재 시공 완료 후	합격	
282	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-015	404동 1F~6F	2010.08.17	단열재 시공 완료 후	합격	
283	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-016	406동 1F~5F	2010.08.19	단열재 시공 완료 후	합격	
284	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-017	405동 1F~5F	2010.08.24	단열재 시공 완료 후	합격	
285	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-018	407동 6F~10F	2010.08.25	단열재 시공 완료 후	합격	
286	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-019	408동 6F~11F	2010.08.27	단열재 시공 완료 후	합격	
287	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-020	402동 1F~10F	2010.09.13	벽 석고보드 설치 후	합격	
288	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-021	401동 1F~11F	2010.09.14	벽 석고보드 설치 후	합격	
289	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-022	412동 7F~12F	2010.10.05	단열재 시공 완료 후	합격	
290	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-023	411동 7F~13F	2010.10.05	단열재 시공 완료 후	합격	
291	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-024	404동 7F~12F	2010.11.05	단열재 시공 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
292	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-025	405동 6F~11F	2010.11.11	단열재 시공 완료 후	합격	
293	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-026	406동 6F~11F	2010.11.11	단열재 시공 완료 후	합격	
294	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-027	408동 1F~11F	2010.11.17	벽 석고보드 설치 후	합격	
295	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-028	408동 1F~11F	2010.11.17	천정 석고보드 설치 후	합격	
296	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-029	409동 1F~12F	2010.11.19	벽 석고보드 설치 후	합격	
297	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-030	409동 1F~12F	2010.11.19	천정 석고보드 설치 후	합격	
298	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-031	403동 1F~11F	2010.11.24	벽 석고보드 설치 후	합격	
299	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-032	410동 1F~12F	2010.11.24	벽 석고보드 설치 후	합격	
300	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-033	403동 1F~11F	2010.11.24	천정 석고보드 설치 후	합격	
301	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-034	410동 1F~12F	2010.11.24	천정 석고보드 설치 후	합격	
302	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-035	401동 1F~11F	2010.11.24	천정 석고보드 설치 후	합격	
303	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-036	407동 1F~10F	2010.11.26	벽 석고보드 설치 후	합격	
304	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-037	407동 1F~10F	2010.11.26	천정 석고보드 설치 후	합격	
305	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-038	402동 1F~10F	2011.01.12	천정 석고보드 설치 후	합격	
306	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-039	411동 1F~13F	2011.01.17	천정 석고보드 설치 후	합격	
307	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-040	412동 1F~12F	2011.01.17	천정 석고보드 설치 후	합격	
308	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-041	405동 1F~11F	2011.01.24	벽 석고보드 설치 후	합격	
309	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-042	405동 1F~11F	2011.01.24	천정 석고보드 설치 후	합격	
310	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-043	406동 1F~11F	2011.01.24	벽 석고보드 설치 후	합격	
311	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-044	406동 1F~1F	2011.01.24	천정 석고보드 설치 후	합격	
312	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-045	404동 1F~12F	2011.02.15	천정 석고보드 설치 후	합격	
313	수장공사	한진 신정4- 마감-아파트-수장-046	404동 1F~12F	2011.02.17	벽 석고보드 설치 후	합격	
314	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-001	401동 1F~11F	2011.01.12	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
315	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-002	402동 1F~10F	2011.01.12	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
316	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-003	403동 1F~11F	2011.01.12	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
317	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-004	410동 1F~12F	2011.01.12	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
318	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-005	411동 1F~13F	2011.01.14	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
319	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-006	412동 1F~12F	2011.01.14	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
320	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-007	407동 1F~10F	2011.02.16	벽체 타일 시공 완료 후	합격	



번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
321	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-008	408동 1F~11F	2011.02.16	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
322	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-009	409동 1F~12F	2011.02.16	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
323	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-010	404동 1F~12F	2011.02.17	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
324	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-011	405동 1F~11F	2011.03.18	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
325	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-012	406동 1F~11F	2011.03.18	벽체 타일 시공 완료 후	합격	
326	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-013	405동 1F~11F	2011.03.18	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
327	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-014	406동 1F~11F	2011.03.18	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
328	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-015	407동 1F~10F	2011.03.22	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
329	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-016	401동 1F~11F	2011.03.23	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
330	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-017	402동 1F~10F	2011.03.23	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
331	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-018	410동 1F~12F	2011.03.23	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
332	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-019	404동 1F~12F	2011.03.24	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
333	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-020	403동 1F~11F	2011.03.25	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
334	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-021	412동 1F~12F	2011.03.25	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
335	타일공사	한진 신정4- 마감-아파트-타일-022	411동 1F~13F	2011.03.25	바닥 타일 시공 완료 후	합격	
336	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-001	401동 1F~11F	2011.04.28	도배 완료 후	합격	
337	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-002	402동 1F~10F	2011.04.28	도배 완료 후	합격	
338	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-003	410동 1F~12F	2011.04.28	도배 완료 후	합격	
339	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-004	411동 1F~13F	2011.04.28	도배 완료 후	합격	
340	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-005	412동 1F~11F	2011.04.28	도배 완료 후	합격	
341	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-006	403동 1F~11F	2011.05.03	도배 완료 후	합격	
342	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-007	404동 1F~12F	2011.05.03	도배 완료 후	합격	
343	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-008	405동 1F~11F	2011.05.03	도배 완료 후	합격	
344	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-009	406동 1F~11F	2011.05.03	도배 완료 후	합격	
345	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-010	407동 1F~10F	2011.05.04	도배 완료 후	합격	
346	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-011	408동 1F~11F	2011.05.04	도배 완료 후	합격	
347	도배공사	한진 신정4- 마감-아파트-도배-012	409동 1F~12F	2011.05.04	도배 완료 후	합격	
348	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-001	401동 1F~11F	2011.04.28	내부 도장 완료 후	합격	
349	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-002	402동 1F~10F	2011.04.28	내부 도장 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
350	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-003	410동 1F~12F	2011.04.28	내부 도장 완료 후	합격	
351	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-004	411동 1F~13F	2011.04.28	내부 도장 완료 후	합격	
352	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-005	412동 1F~12F	2011.04.28	내부 도장 완료 후	합격	
353	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-006	403동 1F~11F	2011.04.28	내부 도장 완료 후	합격	
354	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-007	404동 1F~12F	2011.05.03	내부 도장 완료 후	합격	
355	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-008	405동 1F~11F	2011.05.03	내부 도장 완료 후	합격	
356	도장공사	한진 신정4- 마감-아파트-도장-009	406동 1F~11F	2011.05.03	내부 도장 완료 후	합격	
357	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-001	401동 1F~11F	2011.04.28	수납가구 완료 후	합격	
358	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-002	402동 1F~10F	2011.04.28	수납가구 완료 후	합격	
359	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-003	410동 1F~12F	2011.04.28	수납가구 완료 후	합격	
360	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-004	411동 1F~13F	2011.04.28	수납가구 완료 후	합격	
361	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-005	412동 1F~12F	2011.04.28	수납가구 완료 후	합격	
362	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-006	403동 1F~11F	2011.05.03	수납가구 완료 후	합격	
363	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-007	404동 1F~12F	2011.05.03	수납가구 완료 후	합격	
364	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-008	405동 1F~11F	2011.05.03	수납가구 완료 후	합격	
365	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-009	406동 1F~11F	2011.05.03	수납가구 완료 후	합격	
366	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-010	407동 1F~10F	2011.05.06	수납가구 완료 후	합격	
367	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-011	408동 1F~11F	2011.05.06	수납가구 완료 후	합격	
368	수납가구	한진 신정4- 마감-아파트-수납가구-012	409동 1F~12F	2011.05.06	수납가구 완료 후	합격	
369	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-001	401동 1F~11F	2011.04.28	온돌바닥재 완료 후	합격	
370	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-002	402동 1F~10F	2011.04.28	온돌바닥재 완료 후	합격	
371	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-003	410동 1F~12F	2011.04.28	온돌바닥재 완료 후	합격	
372	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-004	411동 1F~13F	2011.04.28	온돌바닥재 완료 후	합격	
373	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-005	412동 1F~12F	2011.04.28	온돌바닥재 완료 후	합격	
374	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-006	403동 1F~11F	2011.05.03	온돌바닥재 완료 후	합격	
375	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-007	404동 1F~12F	2011.05.03	온돌바닥재 완료 후	합격	
376	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-008	405동 1F~11F	2011.05.03	온돌바닥재 완료 후	합격	
377	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-009	406동 1F~11F	2011.05.03	온돌바닥재 완료 후	합격	
378	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-010	407동 1F~10F	2011.05.04	온돌바닥재 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
379	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-011	408동 1F~11F	2011.05.04	온돌바닥재 완료 후	합격	
380	온돌바닥 재공사	한진 신정4- 마감-아파트-온돌바닥재-012	409동 1F~12F	2011.05.04	온돌바닥재 완료 후	합격	
381	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-001	401동 1F~11F	2011.04.28	주방가구 시공 완료 후	합격	
382	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-002	402동 1F~10F	2011.04.28	주방가구 시공 완료 후	합격	
383	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-003	410동 1F~12F	2011.04.28	주방가구 시공 완료 후	합격	
384	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-004	411동 1F~13F	2011.04.28	주방가구 시공 완료 후	합격	
385	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-005	412동 1F~12F	2011.04.28	주방가구 시공 완료 후	합격	
386	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-006	403동 1F~11F	2011.05.03	주방가구 시공 완료 후	합격	
387	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-007	404동 1F~12F	2011.05.03	주방가구 시공 완료 후	합격	
388	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-008	405동 1F~11F	2011.05.03	주방가구 시공 완료 후	합격	
389	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-009	406동 1F~11F	2011.05.03	주방가구 시공 완료 후	합격	
390	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-010	407동 1F~10F	2011.05.06	주방가구 시공 완료 후	합격	
391	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-011	408동 1F~11F	2011.05.06	주방가구 시공 완료 후	합격	
392	주방가구 공사	한진 신정4- 마감-아파트-주방가구-012	409동 1F~12F	2011.05.06	주방가구 시공 완료 후	합격	
393	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-001	401동 지붕층	2011.05.19	무전원흡출기 완료 후	합격	
394	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-002	402동 지붕층	2011.05.19	무전원흡출기 완료 후	합격	
395	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-003	403동 지붕층	2011.05.19	무전원흡출기 완료 후	합격	
396	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-005	404동 지붕층	2011.05.19	무전원흡출기 완료 후	합격	
397	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-005	405동 지붕층	2011.05.19	무전원흡출기 완료 후	합격	
398	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-006	406동 지붕층	2011.05.19	무전원흡출기 완료 후	합격	
399	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-007	407동 지붕층	2011.05.13	무전원흡출기 완료 후	합격	
400	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-008	408동 지붕층	2011.05.13	무전원흡출기 완료 후	합격	
401	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-009	409동 지붕층	2011.05.13	무전원흡출기 완료 후	합격	
402	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-010	410동 지붕층	2011.05.13	무전원흡출기 완료 후	합격	
403	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-011	411동 지붕층	2011.05.13	무전원흡출기 완료 후	합격	
404	무전원흡 출기공사	한진 신정4- 마감- 아파트-무전원흡출기-012	412동 지붕층	2011.05.13	무전원흡출기 완료 후	합격	
405	선홍통 공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-001	401동 1F~11F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
406	선홍통 공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-002	402동 1F~10F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
407	선홍통 공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-003	403동 1F~11F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
408	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-005	404동 1F~12F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
409	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-005	405동 1F~11F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
410	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-006	406동 1F~11F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
411	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-007	407동 1F~10F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
412	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-008	408동 1F~11F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
413	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-009	409동 1F~12F	2011.05.17	선홍통 완료 후	합격	
414	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-010	410동 1F~12F	2011.05.18	선홍통 완료 후	합격	
415	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-011	411동 1F~13F	2011.05.18	선홍통 완료 후	합격	
416	선홍통공사	한진 신정4- 마감-아파트-선홍통-012	412동 1F~12F	2011.05.18	선홍통 완료 후	합격	
417	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-001	401동 1층	2011.05.26	수취함 완료 후	합격	
418	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-002	402동 지하1층	2011.05.26	수취함 완료 후	합격	
419	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-003	403동 지하1층	2011.05.26	수취함 완료 후	합격	
420	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-005	405동 지하1층	2011.05.26	수취함 완료 후	합격	
421	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-005	405동 지하1층	2011.05.26	수취함 완료 후	합격	
422	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-006	406동 지하1층	2011.05.26	수취함 완료 후	합격	
423	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-007	407동 1층	2011.05.19	수취함 완료 후	합격	
424	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-008	408동 지하1.1층	2011.05.19	수취함 완료 후	합격	
425	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-009	409동 1층	2011.05.19	수취함 완료 후	합격	
426	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-010	410동 1층	2011.05.19	수취함 완료 후	합격	
427	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-011	411동 지하1층	2011.05.19	수취함 완료 후	합격	
428	수취함설 치공사	한진 신정4- 마감-아파트-수취함-012	412동 1층	2011.05.19	수취함 완료 후	합격	
429	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-001	401동 1F~11F	2011.05.20	준공청소 완료 후	합격	
430	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-002	402동 1F~10F	2011.05.20	준공청소 완료 후	합격	
431	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-003	403동 1F~11F	2011.05.21	준공청소 완료 후	합격	
432	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-005	404동 1F~12F	2011.05.21	준공청소 완료 후	합격	
433	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-005	405동 1F~11F	2011.05.22	준공청소 완료 후	합격	
434	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-006	406동 1F~11F	2011.05.22	준공청소 완료 후	합격	
435	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-007	407동 1F~10F	2011.05.23	준공청소 완료 후	합격	
436	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-008	408동 1F~11F	2011.05.23	준공청소 완료 후	합격	

번호	공종	문서번호	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
437	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-009	409동 1F~12F	2011.05.24	준공청소 완료 후	합격	
438	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-010	410동 1F~12F	2011.05.24	준공청소 완료 후	합격	
439	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-011	411동 1F~13F	2011.05.25	준공청소 완료 후	합격	
440	준공청소	한진 신정4- 마감-아파트-준공청소-012	412동 1F~12F	2011.05.25	준공청소 완료 후	합격	

5. 토목

번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
1	기초공사	1단지 H-PILE No48~No65	09.3.2	말뚝박기 전	적합	
2	“	1단지 H-PILE No41~No48	3.6	말뚝박기 전	적합	
3	“	1단지 H-PILE No01~No40	3.9	말뚝박기 전	적합	
4	“	4단지 H-PILE No01~No61	3.10	말뚝박기 전	적합	
5	“	1단지 H-PILE No66~No135	3.16	말뚝박기 전	적합	
6	“	4단지 H-PILE No62~No125	3.16	말뚝박기 전	적합	
7	“	4단지 H-PILE No142~No194	3.24	말뚝박기 전	적합	
8	“	1단지 풍화암선 검측	4.02	풍화암선 검측	적합	
9	“	4단지 H-PILE No128~No142 H-PILE No194~No203	4.06	말뚝박기 전	적합	
10	“	4단지 H-PILE No1~No125	4.07	앵커 설치 중	적합	
11	“	4단지 H-PILE No1~No128 H-PILE No144~No181	4.07	토류판 설치 완료 후	적합	
12	“	1단지 H-PILE No191~No233	4.10	말뚝박기 전	적합	
13	“	1단지 H-PILE (L=15.5 15공)	4.10	앵커 설치 중	적합	
14	“	4단지 H-PILE (L=16.5 , 15.5 14.5 : 60공)	4.13	앵커 설치 중	적합	
15	“	1단지 H-PILE No32~No062 H-PILE No102~No135	4.13	앵커 설치 중	적합	
16	“	1단지 No1~No135	4.16	토류판 설치 완료 후	적합	
17	기초공사	1단지 H-PILE No233~No256	4.16	말뚝박기 전	적합	
18	토공사	1단지 H-PILE No48~No108	4.16	앵커 설치 중	적합	
19	“	1단지 H-PILE No32~No135	4.18	토류판 설치 완료 후	적합	
20	“	1단지 H-PILE No136~No233	4.20	토류판 설치 완료 후	적합	
21	기초공사	4단지 No9~No203	5.11	토류판 설치완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
22	“	4단지 403동~404동	5.26	풍화암 검측(설계누락분)	적합	
23	토공사	1단지	6.01	시험발파	적합	
24	“	105동과 107동사이	6.04	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
25	“	105동과 107동사이	6.05	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
26	“	102동	6.08	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
27	“	102동, 102동~103동 주차장	6.09	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
28	“	102동~103동	6.10	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
29	“	103동~104동 주차장, 106동	6.11	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
30	“	106동	6.12	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	

번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
31	토공사	103동	09.6.15	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
32	“	103동	6.16	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
33	“	407동 배면	6.16	말뚝박기 전	적합	
34	“	102동~103동 주차장 및 103동	6.17	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
35	“	108동	6.18	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
36	“	108동	6.19	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
37	“	108동, 110동	6.22	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
38	“	102동	6.23	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
39	기초공사	1단지 PILE No1~No96	6.23	토류판 설치 완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
40	토공사	103동, 110동	6.24	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
41	“	103동~104동 주차장	6.25	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
42	“	110동	6.26	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
43		110동	6.29	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
44	토공사	104동 일원	6.29	암측량(암분포도)	적합	
45	“	110동	6.30	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
46	토공사	1단지 103동, 110동	7.01	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
47	“	1단지 110동	7.02	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
48	“	1단지 110동	7.03	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
49	“	1단지 111동	7.06	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
50	“	1단지 111동	7.07	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
51	“	1단지 110동	7.08	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
52	“	1단지 104동	7.13	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
53	기초공사	1단지 107동 2단 H-PILE	7.13	말뚝 박기 전	적합	
54	토공사	1단지 112동	7.15	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
55	“	1단지 112동	7.16	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
56	“	1단지 112동	7.17	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
57	“	1단지 112동	7.20	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
58	“	1단지 104동	7.21	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
59	기초공사	1단지 108동, 109동 H-PILE	7.21	말뚝 박기 전	적합	
60	토공사	1단지 104동	7.22	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	

번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
61	토공사	1단지 105동	09.7.23	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
62	“	1단지 105동	7.24	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
63	“	1단지 106동	7.27	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
64	“	1단지 주차장#1 (105동~106동)	7.28	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
65	“	1단지 주차장#1	7.28	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
66	“	1단지 106동 및 주차장	7.30	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
67	기초공사	1단지 H-PILE(N01~N081)	7.30	토류판 설치 완료후	적합	
68	“	1단지 H-PILE(N0181~N0256)	7.30	토류판 설치 완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
69	“	4단지 H-PILE(N046~N0100)	7.30	토류판 설치 완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
70	“	1단지 106동	7.31	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
71	토공사	106동	8.03	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
72	“	105동	8.04	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
73	“	105동	8.05	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
74	“	112동	8.06	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
75	“	107동	8.07	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
76	“	107동	8.10	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
77	“	405동 및 주차장 #4	8.17	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
78	“	406동	8.18	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
79	“	411동 및 램프	8.19	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
80	“	411동 및 406동	8.20	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
81	기초공사	407동 배면 토류벽	8.20	토류판 설치완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
82	토공사	406동	8.21	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
83	토공사	405동	8.24	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
84	“	405동	8.25	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
85	기초공사	109동	8.25	토류판 설치완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
86	“	PILE No 040~048, 083~088, No 188~205	8.25	ROCK BOLT시공	적합	
87	토공사	405동	8.26	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
88	“	410동	8.27	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
89	“	407동	8.28	암발파(천공간격, 천공깊이외)	적합	
90	가시설공	405동	9.02	SHOTCRETE 시공전, 후	적합	



번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
91	토공사	407동 및 주차장	09.9.02	암발파(천공간격,천공깊이외)	적합	
92	“	406동 및 주차장	9.03	암발파(천공간격,천공깊이외)	적합	
93	가시설공	405동	9.03	토류판 설치완료 및 제거식 앵커 설치중	적합	
94	가시실공	405동	9.03	ROOK BOLT 설치 전, 후	적합	
95	토공사	406동	9.04	암발파(천공간격,천공깊이외)	적합	
96	가시설공	405동,406동외	9.24	SHOTCRETE 시공전, 후	적합	
97	공동구 공사	공동구(기초철근)	12.10	기초철근 배근/거푸집 설치	합격	
98	“	공동구(슬래브 콘크리트 타설)	12.21	철근배근,거푸집설치	합격	
99	“	공동구(방수)	10.1.25	방수전 콘크리트면	합격	
100	토공사	4단지 택지도로(중(집)1-1)	3.05	토공/흙쌓기 및 다짐(노체)	적합	
101	“	4단지 택지도로(중(집)1-1)	3.08	토공/흙쌓기 및 다짐(노체)	적합	
102	“	4단지 택지도로(중(집)1-1)	3.08	토공/흙쌓기 및 다짐(노상)	적합	
103	옹벽공사	2호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.3)	4.06	위치 및 터파기 레벨	적합	
104	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.2~STA NO.3)	4.07	기초철근 배근상태	적합	
105	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.2~STA NO.3)	4.08	벽체철근 배근상태	적합	
106	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.2~STA NO.3)	4.12	거푸집 수직,수평상태 확인	적합	
107	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.2)	4.12	기초철근 배근상태	적합	
108	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.2)	4.15	벽체철근 배근상태	적합	
109	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.2)	4.16	거푸집 수직,수평상태 확인	적합	
110	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.1)	4.23	위치 및 터파기 레벨	적합	
111	“	2호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.1)	4.28	기초철근 배근상태	적합	
112	“	4단지 2호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.1)	5.04	벽체 철근배근 상태	적합	
113	“	4단지 2호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.3)	5.07	거푸집 수직,수평상태	적합	
114	“	4단지 1호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.3)	5.07	위치 및 터파기 레벨	적합	
115	“	4단지 1호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.3)	5.14	기초철근 배근상태	적합	
116	옹벽공사	1단지 5호 조경석옹벽 (STA NO.0~STA NO.1+2.5)	5.14	철근 및 거푸집 설치	적합	
117	“	4단지 2호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.3)	5.17	옹벽구체 양생상태 및 크랙 발생 여부	적합	
118	“	1단지 5호 조경석옹벽 (STA NO.0~STA NO.1+2.5)	5.19	벽체철근 배근상태	적합	
119	“	1단지 5호 조경석옹벽 (STA NO.1~STA NO.1+2.5)	5.19	벽체 거푸집 설치	적합	
120	“	4단지 1호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.1,2~3)	5.20	벽체철근 배근상태	적합	

번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
121	옹벽공사	4단지 1호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.1,2~3)	10.5.20	거푸집 수직, 수평상태 확인	적합	
122	우수공사	MC3~기존택지 관로 연결	5.20	맨홀 및 기초, 관로 시공상태	적합	
123	옹벽공사	4단지 3호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.0+14.5)	5.27	위치 및 터파기 레벨	적합	
124	“	4단지 1호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.2)	5.20	벽체철근 배근상태	적합	
125	“	4단지 3호 역L형 옹벽 (STA NO.0~STA NO.2+5.0)	5.28	위치 및 레벨	적합	
126	“	14단지 7호 조경석옹벽 (STA NO.0~STA NO.2+5.0)	5.28	철근 및 거푸집설치	적합	
127	“	1단지 7호 조경석옹벽 (STA NO.0~STA NO.2+5.0)	5.31	벽체 철근배근	적합	
128	“	4단지 1호 역L형 옹벽 (STA NO.1~STA NO.2)	5.31	거푸집 수직, 수평상태	적합	
129	“	1단지 역L형옹벽 (STA No.0~STA No.1)	8.27	기초 철근배근	합격	
130	“	4단지 7호 옹벽 (STA No.0~STA No.0+19.4)	8.30	위치 및 레벨	합격	
131	“	4단지 7호 옹벽 (STA No.0~STA No.0+19.4)	8.31	기초 철근배근	합격	
132	“	4단지 7호 옹벽 (STA No.0~STA No.0+19.4)	9.06	벽체 철근배근	합격	
133	“	4단지 7호 옹벽 (STA No.0~STA No.0+19.4)	9.06	벽체 거푸집 설치	합격	
134	“	1단지 4호 옹벽 (STA No.0~STA No.1+1.5)	9.09	그리드 포설 및 다짐	합격	
135	“	1단지 4호 옹벽 (STA No.0~STA No.1+1.5)	9.13	그리드 포설 및 다짐	합격	
136	“	4단지 7호 옹벽 (STA No.0~STA No.0+19.4)	9.15	그리드 포설 및 다짐	합격	
137	오.우수공사	4단지 LINE 205-206	9.17	맨홀 및 관로 터파기	합격	
138	“	1단지 LINE117관로 SM18, HM18맨홀	10.01	맨홀 및 관로 터파기	합격	
139	옹벽공사	1단지 2호 역L형 옹벽 (STA No.0~STA No.1)	10.01	벽체 철근배근	합격	
140	오.우수공사	4단지 LINE1178~1179관로 SM28~29, HM28~29	10.05	맨홀 및 관로 터파기	합격	
141	“	4단지 LINE1177~1178관로 SM26~27, HM7~8맨홀	10.05	맨홀 및 관로 터파기	합격	
142	“	4단지 LINE SM1176~1177관로 SM25, HM7맨홀	10.07	맨홀 및 관로 터파기	합격	
143	“	4단지 LINE119~120관로 SM116~117관로 및 SM20, 21	10.07	맨홀 및 관로 터파기	합격	
144	옹벽공사	1단지 2호 역L형 옹벽 (STA No.0~STA No.1)	10.07	벽체 거푸집 설치	합격	
145	오.우수공사	4단지 LINE1176~1177관로 SM25, HM7맨홀	10.07	맨홀 및 관로 터파기	합격	
146	“	4단지 SM113~116, HM115~117 SM13~17, HM15~17	10.11	맨홀 및 관로 터파기	적합	
147	“	1단지 LINE HM121~125관로 SM21~26, HM21~26맨홀	10.13	맨홀 및 관로 터파기	적합	
148	“	1단지 LINE SM127~128, HM127~ 128, HM127~127, 209	10.18	맨홀 및 관로 터파기	적합	
149	“	1단지 LINE SM1305, HM205관로 SM35~36, HM33~34맨홀	10.20	맨홀 및 관로 터파기	적합	
150	“	1단지 LINE SM1296, HM206관로 SM35~36, HM33~34맨홀	10.21	맨홀 및 관로 터파기	적합	

번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
151	오.우수공사	4단지 LINE SM112, HM118관로 SM12~13, HM18~19맨홀	10.10.25	맨홀 및 관로 터파기	적합	
152	“	4단지 LINE SM101~102 HM1191~1192, SM1,2,3	10.28	맨홀 및 관로 터파기	적합	
153	옹벽공사	1단지 3호 옹벽 (STA No.4~STA No.6)	10.29	기초 철근 및 거푸집	적합	
154	“	1단지 3호 옹벽 (STA No.4~STA No.6)	11.03	벽체 철근배근	적합	
155	“	1단지 3호 옹벽 (STA No.4~STA No.6)	11.03	벽체 거푸집 설치	적합	
156	“	1단지 2호 역L형옹벽 (STA No.1+00~STA No.2+00)	11.15	위치 및 터파기 레벨	적합	
157	“	1단지 2호 역L형옹벽 (STA No.1+00~STA No.2+00)	11.19	기초철근 배근상태	적합	
158	“	1단지 6호 옹벽 (STANo.0+00~STA No.1+16.19)	11.23	위치 및 레벨	적합	
159	“	1단지 3호 옹벽 (STA No.3~STA No.4)	11.23	위치 및 레벨	합격	
160	“	1단지 3호 옹벽 (STA No.3~STA No.4)	11.23	기초 철근 및 거푸집	합격	
161	“	1단지 3호 옹벽 (STA No.3~STA No.4)	11.23	벽체 철근배근	합격	
162	오.우수공사	4단지 LINE 105, 107, 108 SM5,7,8~6,8,9, HM33,35,36	11.25	맨홀 및 관로 터파기	합격	
163	옹벽공사	1단지 3호 옹벽 STA No.3~No.4	11.26	벽체 거푸집 설치	합격	
164	“	1단지 2호 역L형 옹벽 STA No.1~No.2	12.03	벽체 철근배근	합격	
165	“	1단지 3호 옹벽 (STA No.1~STA No.2)	12.03	벽체 거푸집 설치	합격	
166	PEM 옹벽공사	1단지 NO.3+4.5~NO.9+1.5	11.2.11	천공위치 및 천공길이	합격	
167	“	1단지 NO.3+4.5~NO.9+1.5	2.14	기초위치 및 기초 지반상태	합격	
168	“	1단지 NO.11~12	2.17	판넬설치 및 뒤채움, 다짐	합격	
169	“	1단지 NO.10~13	2.22	기초위치 및 기초 지반상태	합격	
170	“	1단지 PEM옹벽	3.18	뒤채움 다짐	합격	
171	“	1단지 NO.3+05~NO.17+00	3.24	긴장 및 정착	합격	
172	“	1단지 ④~⑩구간	3.24	기초위치 및 기초 지반상태	합격	
173	“	1단지 PEM옹벽	3.24	뒤채움 다짐	합격	
174	포장공사	4단지 주도로 및 주차장	4.01	노상 다짐 완료 후	합격	
175	“	4단지 주도로 및 주차장	4.15	보조 기층 다짐 완료 후	합격	
176	“	4단지 주도로 및 주차장	4.17	기층 다짐 완료 후	합격	
177	“	4단지 보도포장공사	4.26	기초 다짐 완료 후	합격	
178	오.우수공사	1단지 오, 우수 맨홀	5.19	맨홀뚜껑 설치 완료 상태	합격	
179	“	1단지 빗물받이와 연결관 연결	5.24	빗물받이와 연결관 연결	합격	
180	“	1단지 L형측구, 경계석 설치	5.27	L형측구, 경계석 설치 상태	합격	

번호	공종	검측부위	검측일	검측내용	합격여부	비고
181	포장공사	1단지 주도로 및 주차장	11.5.30	노상 터파기 완료 후	합격	
182	“	4단지 주도로 및 주차장	5.30	표층 시공 중	합격	
183	“	4단지 주도로 및 주차장	5.31	표층 시공 완료 후	합격	
184	“	1단지 주도로 및 주차장	6.03	보조 기층 다짐 완료 후	합격	
185	“	1단지 보도 포장구간	6.16	기초 다짐 완료 후	합격	
186	“	1단지 보도 포장구간	6.17	콘크리트 타설 후	합격	
187	“	1단지 보도 포장구간	6.21	기초 다짐 완료 후	합격	
188	“	1단지 보도 포장구간	6.27	기초 다짐 완료 후	합격	
189	“	1단지 보도 포장구간	6.30	조립 블록 시공 완료 후	합격	
190	“	1단지 주도로 및 주차장	7.05	표층 시공 완료 중	합격	
191	“	1단지 주도로 및 주차장	7.06	표층 시공 완료 후	합격	
192	“	1단지 주도로 및 주차장	7.07	차선 및 주차장 표시선 도색	합격	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.09.28	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.09.28	
		5층	10.01.18	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.04.28	
		6~8층	10.05.28	
	건식 AD 입상	1~5층	10.03.30	
		6~8층	10.06.25	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.08.31	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.04.28	
		6~8층	10.06.24	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.06.24		
	6~8층	10.06.24		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.08.27	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.09.02	
		5층	09.12.22	
		10층	10.04.15	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.04.15	
		동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.04.28	
		6~10층	10.04.28	
		11층	10.04.28	
	건식 AD 입상	1~5층	10.03.30	
		6~10층	10.06.25	
		11층	10.06.25	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.08.31	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.04.28	
		6~10층	10.06.24	
11층		10.06.24		
기밀(수압) 시험	1~5층	10.05.17		
	6~10층	10.05.17		
	11층	10.05.17		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.09.29	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.09.29	
		5층	10.01.22	
		10층	10.04.23	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	12층	10.05.25	
		동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.04.28	
		6~10층	10.06.01	
		11~12층	10.06.01	
	건식 AD 입상	1~5층	10.03.30	
		6~10층	10.06.25	
		11~12층	10.06.25	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.01	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.04.28	
		6~10층	10.06.24	
		11~12층	10.06.24	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.01		
	6~10층	10.07.30		
	11~12층	10.07.30		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.07.30		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.12.09	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.12.09	
		5층	10.05.13	
		10층	10.07.05	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	12층	10.07.21	
		동별	10.04.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.07.28	
		6~10층	10.08.23	
		11~12층	10.08.23	
	건식 AD 입상	1~5층	10.07.28	
		6~10층	10.08.23	
		11~12층	10.08.23	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.01	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.09	
		6~10층	10.08.23	
		11~12층	10.08.23	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.10.28		
	6~10층	10.10.28		
	11~12층	10.10.28		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.10.28		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.12.09	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.12.09	
		5층	10.03.29	
		10층	10.06.04	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.06.04	
		동별	10.04.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.06.29	
		6~10층	10.08.11	
		11층	10.08.11	
	건식 AD 입상	1~5층	10.06.29	
		6~10층	10.08.11	
		11층	10.08.11	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.10.28	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.29	
		6~10층	10.08.11	
		11층	10.08.11	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.07	
6~10층		10.09.15		
11층		10.09.15		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.09.15		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.03.15	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.03.15	
		5층	10.05.17	
		10층	10.07.08	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.07.14	
		동별	10.08.23	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.06.30	
		6~10층	10.10.01	
		11층	10.10.01	
	건식 AD 입상	1~5층	10.07.05	
		6~10층	10.10.01	
		11층	10.10.01	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.22	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.07.28	
		6~10층	10.10.01	
		11층	10.10.01	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.10.07	
6~10층		10.10.07		
11층		10.10.07		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.10.07		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.02.23	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.02.23	
		5층	10.04.28	
		10층	10.06.01	
	12층	10.07.14		
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.04.30	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.10.05	
		6~10층	10.10.05	
		11~12층	10.10.05	
	건식 AD 입상	1~5층	10.06.21	
		6~10층	10.10.05	
		11~12층	10.10.05	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.23	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.10	
		6~10층	10.10.05	
		11~12층	10.10.05	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.10.07		
	6~10층	10.10.07		
	11~12층	10.10.07		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.10.07		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.03.01	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.03.01	
		5층	10.04.29	
		10층	10.06.24	
	12층	10.07.21		
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.04.30	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.06.28	
		6~10층	10.09.14	
		11~12층	10.09.14	
	건식 AD 입상	1~5층	10.06.22	
		6~10층	10.09.15	
		11~12층	10.09.15	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.23	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.10	
		6~10층	10.10.07	
		11~12층	10.10.07	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.10.15		
	6~10층	10.10.15		
	11~12층	10.10.15		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.10.15		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	



공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.03.15	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.03.15	
		5층	10.05.14	
		10층	10.07.01	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.07.13	
		동별	10.08.23	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.07.30	
		6~10층	10.10.27	
		11층	10.10.07	
	건식 AD 입상	1~5층	10.07.30	
		6~10층	10.10.07	
		11층	10.10.07	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.01	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.07.30	
		6~10층	10.10.07	
		11층	10.10.07	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.10.15	
6~10층		10.10.15		
11층		10.10.15		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.10.15		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.02.03	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.02.03	
		5층	10.04.19	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	10층	10.06.18	
		동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.06.28	
		6~10층	10.08.02	
	건식 AD 입상	1~5층	10.06.30	
		6~10층	10.08.09	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.14	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.10	
		6~10층	10.08.12	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.05	
6~10층		10.07.05		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.07.05		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.10.30	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.10.30	
		5층	10.01.29	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.04.28	
		6~9층	10.06.10	
	건식 AD 입상	1~5층	10.03.20	
		6~9층	10.08.23	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.15	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.04.28	
		6~9층	10.08.23	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.08.25		
	6~9층	10.08.25		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.10.30	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.10.30	
		5층	10.06.29	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.09.14	
		6~7층	10.09.14	
	건식 AD 입상	1~5층	10.09.14	
		6~7층	10.09.14	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.24	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.09.14	
		6~7층	10.09.14	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.09.15		
	6~7층	10.09.15		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.08.24	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.09.08	
		5층	09.12.24	
		10층	10.04.02	
	11층	10.04.02		
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.05.11	
		11층	10.05.11	
	건식 AD 입상	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.05.11	
		11층	10.05.11	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.01	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.05.11	
		11층	10.05.11	
기밀(수압) 시험	1~5층	10.05.14		
	6~10층	10.06.23		
	11층	10.06.23		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.06.23		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.09.28	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.09.28	
		5층	10.01.27	
	10층	10.04.15		
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.03.29	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.05.11	
	건식 AD 입상	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.05.11	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.01	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.05.11	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.05.14	
		6~10층	10.06.23	
옥상층 배관 완료 후	동별	10.06.23		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.11.11	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.11.11	
		5층	10.02.17	
		10층	10.05.13	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.05.27	
		동별	10.03.28	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.03.29	
		6~10층	10.07.06	
		11층	10.07.06	
	건식 AD 입상	1~5층	10.03.29	
		6~10층	10.07.06	
		11층	10.07.06	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.01	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.03.29	
		6~10층	10.07.06	
		11층	10.07.06	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.06.07	
6~10층		10.07.28		
11층		10.07.28		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.07.28		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.01.20	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.01.20	
		5층	10.05.11	
		10층	10.07.02	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	12층	10.07.28	
		동별	10.05.18	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.09.01	
		11~12층	10.09.01	
	건식 AD 입상	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.09.01	
		11~12층	10.09.01	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.27	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.09.01	
		11~12층	10.09.01	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.05.18	
6~10층		10.10.20		
11~12층		10.10.20		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.10.20		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.02.10	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.02.10	
		5층	10.04.23	
		10층	10.06.21	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.07.06	
		동별	10.07.06	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.07.05	
		6~10층	10.07.29	
		11층	10.07.29	
	건식 AD 입상	1~5층	10.07.05	
		6~10층	10.07.29	
		11층	10.07.29	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.19	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.07.05	
		6~10층	10.07.29	
		11층	10.07.29	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.06	
6~10층		10.09.01		
11층		10.09.01		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.09.10		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.03.02	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.03.02	
		5층	10.05.18	
		10층	10.07.09	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.07.22	
		동별	10.08.19	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.07.12	
		6~10층	10.07.29	
		11층	10.07.29	
	건식 AD 입상	1~5층	10.07.12	
		6~10층	10.07.29	
		11층	10.07.29	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.11.23	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.07.12	
		6~10층	10.07.29	
		11층	10.07.29	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.08.19	
6~10층		10.08.19		
11층		10.08.19		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.08.19		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.12.08	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.12.08	
		5층	10.04.28	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	10층	10.06.24	
	급수급탕난방배관	동별	10.03.28	
		1~5층	10.06.30	
	건식 AD 입상	6~10층	10.07.09	
		1~5층	10.06.30	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	6~10층	10.07.09	
		동별	10.10.21	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.30	
6~10층		10.07.09		
기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.01		
	6~10층	10.07.29		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기및 위생기구 설치공사	동별	10.07.29	
		동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.12.11	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.12.11	
		5층	10.04.02	
		10층	10.06.01	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	11층	10.06.17	
		동별	10.06.30	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.17	
		11층	10.07.17	
	건식 AD 입상	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.17	
		11층	10.07.17	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.10.20	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.17	
11층		10.07.17		
기밀(수압) 시험	1~5층	10.06.30		
	6~10층	10.07.28		
	11층	10.07.28		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	10.07.28	
		동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.08.18	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.09.25	
		5층	10.02.17	
		10층	10.04.28	
	12층	10.05.28		
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	10.03.28	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.03.29	
		6~10층	10.07.06	
		11~12층	10.07.06	
	건식 AD 입상	1~5층	10.03.29	
		6~10층	10.07.06	
		11~12층	10.07.06	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.03	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.03.29	
		6~10층	10.07.06	
		11~12층	10.07.06	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.06.07	
6~10층		10.07.12		
11~12층		10.07.12		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.07.12		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	09.10.28	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	09.10.28	
		5층	10.03.18	
		10층	10.05.17	
	12층	10.06.07		
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	동별	11.02.14	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.06.03	
		6~10층	10.06.17	
		11~12층	10.06.17	
	건식 AD 입상	1~5층	10.06.03	
		6~10층	10.06.17	
		11~12층	10.06.17	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.09.03	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.06.03	
		6~10층	10.06.17	
		11~12층	10.06.17	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.06.07	
6~10층		10.07.29		
11~12층		10.07.29		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.07.29		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.02.23	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.02.23	
		5층	10.05.07	
		10층	10.06.24	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	13층	10.07.22	
		동별	10.07.12	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.29	
		11~13층	10.07.29	
	건식 AD 입상	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.29	
		11~13층	10.07.29	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.10.25	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.29	
		11~13층	10.07.29	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.12	
6~10층		10.08.19		
11~13층		10.08.19		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.08.19		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	

공종	시공확인(검사)시점	검사위치	검사일자	
			1차	2차
1.스리브 및 인서트 설치공사	지하층스리브설치후 (콘크리트 타설전)	지하 2층	-	
		지하 1층	10.01.25	
	기준층스리브설치후 급수급탕이중관시공 포함(콘크리트 타설 전)	1층	10.01.25	
		5층	10.04.12	
		10층	10.06.01	
2. 배관공사	지하층 배관공사 완료 후	13층	10.06.17	
		동별	10.07.06	
	급수급탕난방배관	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.28	
		11~13층	10.07.28	
	건식 AD 입상	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.28	
		11~13층	10.07.28	
	난방코일배관완료후 (방바닥 미장전)	동별	10.10.25	
	오배수배관완료후 (입상배관 및 세대지관)	1~5층	10.05.11	
		6~10층	10.07.28	
		11~13층	10.07.28	
	기밀(수압) 시험	1~5층	10.07.06	
6~10층		10.08.05		
11~13층		10.08.05		
옥상층 배관 완료 후	동별	10.08.05		
3. 위생기구 및 장비 설치공사	수도계량기 및 위생기구 설치공사	동별	11.05.20	





## 8. 소방

## 기계소방

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
1	소화설비배관	한진기계소방 1-2009-1	102동 지하2층 ELEV홀	09.08.04	매설상태	합격	1단지
2	스리브공사	한진기계소방 1-2009-2	102동 지하1층 바닥스라브	09.09.01	배관, 드레인 스리브 매설	합격	
3	스리브공사	한진기계소방 1-2009-3	103동 1층바닥 스라브	09.09.28	스리브 매설	합격	
4	스리브공사	한진기계소방 1-2009-4	101동 층 바닥스라브	09.09.28	스리브 매설	합격	
5	스리브공사	한진기계소방 1-2009-5	111동 지하1층 바닥스라브	09.09.30	스리브 매설	합격	
6	스리브공사	한진기계소방 1-2009-6	112동 지하1층 바닥스라브	09.09.30	스리브 매설	합격	
7	소화전공사	한진기계소방 1-2009-7	101동 1층벽체	09.10.13	소화전함 매설	합격	
8	소화전공사	한진기계소방 1-2009-8	103동 1층벽체	09.10.13	소화전함 매설	합격	
9	소화전공사	한진기계소방 1-2009-9	102동 1층벽체	09.10.14	소화전함 매설	합격	
10	스리브공사	한진기계소방 1-2009-10	111동 지하1층 벽체	09.10.27	소화연결송수구 스리브	합격	
11	소화전공사	한진기계소방 1-2009-11	101동옆펌프실 지하2층복도벽체	09.10.28	소화전함매설, 방수기구함매설	합격	
12	스리브공사	한진기계소방 1-2009-12	112동 지하1층 벽체	09.10.27	소화연결송수구 스리브	합격	
13	스리브공사	한진기계소방 1-2009-13	108동 지하2층 바닥	09.11.13	소화드레인 스리브	합격	
14	스리브공사	한진기계소방 1-2009-14	102동2층	09.11.13	소화전함 및 자동소화기배관	합격	
15	스리브공사	한진기계소방 1-2009-15	104동지하1층	09.11.13	소화전함	합격	
16	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2009-16	102동3층 바닥	09.11.20	입상스리브 및 s/p배관인서트	합격	
17	스리브공사	한진기계소방 1-2009-17	104동1층 바닥	09.12.10	소화입상스리브	합격	
18	스리브공사	한진기계소방 1-2009-18	105동1층 바닥	09.12.10	소화입상스리브	합격	
19	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2009-19	103동3층 바닥	09.12.14	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
20	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2009-20	112동2층 바닥	09.12.14	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
21	소화전공사	한진기계소방 1-2009-21	103동 2층 벽체	09.12.14	소화전함설치	합격	
22	소화전공사	한진기계소방 1-2009-22	102동 4층 벽체	09.12.21	소화전함설치	합격	
23	소화전공사	한진기계소방 1-2009-23	101동 3층 벽체	09.12.21	소화전함설치	합격	
24	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2009-24	101동 4층 바닥	09.12.22	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
25	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2009-25	111동 3층 바닥	09.12.22	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	1단지
26	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2009-26	102동 5층 바닥	09.12.22	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
27	소화전공사	한진기계소방 1-2009-27	106동 지하1층벽체	09.12.24	소화전함설치	합격	
28	소화전함공사	한진기계소방 1-2010-28	102동 5층 벽체	10.1.11	소화전함설치	합격	
29	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-29	101동 5층 바닥	10.1.15	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
30	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-30	102동 6층 바닥	10.1.18	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
31	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-31	111동 4층 바닥	10.1.18	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
32	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-32	112동 3층 바닥	10.1.18	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
33	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-33	103동 5층 바닥	10.1.25	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
34	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-34	105동 2층 바닥	10.1.25	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
35	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-35	104동 1층 바닥	10.2.9	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
36	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-36	111동 6층 바닥	10.2.9	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
37	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-37	102동 8층바닥	10.3.02	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
38	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-38	108동 1층바닥	10.3.03	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
39	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-39	101동 7층바닥	10.3.04	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
40	소화전공사	한진기계소방 1-2010-40	103동 7층바닥	10.3.11	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
41	소화전공사	한진기계소방 1-2010-41	111동 7층바닥	10.3.11	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
42	소화전공사	한진기계소방 1-2010-42	105동 4층바닥	10.3.12	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
43	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-43	106동 1층바닥	10.3.12	소화입상스리브	합격	
44	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-44	101동 8층바닥	10.3.15	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
45	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-45	109동 1층바닥	10.3.15	소화입상스리브	합격	
46	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-46	110동 2층바닥	10.3.15	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
47	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-47	107동 2층바닥	10.3.23	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
48	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-48	104동 2층바닥	10.3.24	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
49	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-49	103동 8층바닥	10.3.25	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	1단지
50	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-50	110동 3층바닥	10.3.26	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
51	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-51	105동 5층바닥	10.3.30	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
52	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-52	107동 3층바닥	10.4.05	입상, 관통스리브 및인서트설치	합격	
53	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-53	102동 10층바닥	10.4.05	입상, 관통스리브 s/p인서트, 설치	합격	
54	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-54	103동 9층바닥	10.4.08	입상, 관통스리브 s/p인서트, 소화 전설치	합격	
55	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-55	101동 9층바닥	10.4.08	입상, 관통스리브 s/p인서트, 소화 전설치	합격	
56	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-56	111동 9층바닥	10.4.09	입상, 관통스리브 s/p인서트 설치	합격	
57	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-57	106동 2층바닥	10.4.09	입상, 관통스리브 s/p인서트, 소화 전설치	합격	
58	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-58	104동 3층바닥	10.04.09	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전설치	합격	
59	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-59	102동 11층바닥	10.04.15	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전설치	합격	
60	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-60	107동 4층바닥	10.04.16	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
61	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-61	109동 3층바닥	10.04.16	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
62	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-62	110동 5층바닥	10.04.19	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
63	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-63	108동 4층바닥	10.04.20	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
64	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-64	109동 4층바닥	10.05.03	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전설치	합격	
65	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-65	105동 7층바닥	10.05.03	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전설치	합격	
66	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-66	102동 12층바닥	10.05.07	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전	합격	
67	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-67	110동 6층바닥	10.05.07	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
68	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-68	103동 11층바닥	10.05.10	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
69	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-69	106동 4층 바닥	10.05.11	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
70	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-70	106동 5층 바닥	10.05.19	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
71	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-71	110동 7층 바닥	10.05.19	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트설치	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
72	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-72	104동 6층바닥	10.05.25	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	1단지
73	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-73	108동 7층바닥	10.05.26	입상,관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
74	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-74	109동 6층바닥	10.05.26	입상,관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
75	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-75	106동 6층바닥	10.05.28	입상,관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
76	스리브및 인서트공사	한진기계소방 1-2010-76	110동 8층바닥	10.05.28	입상,관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
77	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-77	105동 10층바닥	10.6.4	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	
78	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-78	109동 7층바닥	10.6.4	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
79	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-79	108동 8층바닥	10.6.4	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
80	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-80	110동 9층바닥	10.6.7	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
81	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-81	107동 9층바닥	10.6.8	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함,	합격	
82	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-82	106동 7층바닥	10.6.9	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	
83	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-83	109동 8층바닥	10.6.11	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
84	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-84	104동 8층바닥	10.6.14	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	
85	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-85	105동 11층바닥	10.6.14	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	
86	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-86	108동 9층바닥	10.6.16	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
87	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-87	110동 10층바닥	10.6.17	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
88	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-88	106동 8층바닥	10.6.18	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
89	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-89	109동 9층바닥	10.6.18	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
90	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-90	107동 10층바닥	10.6.21	입상,관통스리브 ,S/P 인서트설치	합격	
91	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-91	104동 9층바닥	10.6.23	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	
92	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-92	105동 12층바닥	10.6.23	입상,관통스리브 ,S/P 인서트, 소화전함	합격	
93	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-93	108동 10층바닥	10.6.23	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
94	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-94	110동 11층 천정	10.6.24	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
95	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-95	107동 11층바닥	10.6.29	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	1단지
96	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-77	105동 10층바닥	10.6.4	입상,관통스리브, S/P 인서트, 소화전함	합격	
97	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-78	109동 7층바닥	10.6.4	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
98	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-79	108동 8층바닥	10.6.4	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
99	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-80	110동 9층바닥	10.6.7	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
100	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-81	107동 9층바닥	10.6.8	입상,관통스리브, S/P 인서트, 소화전함	합격	
101	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-82	106동 7층바닥	10.6.9	입상,관통스리브, S/P 인서트, 소화전함	합격	
102	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-83	109동 8층바닥	10.6.11	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
103	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-84	104동 8층바닥	10.6.14	입상,관통스리브, S/P 인서트,소화전설 치	합격	
104	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-85	105동 11층바닥	10.6.14	입상,관통스리브, S/P 인서트, 소화전함	합격	
105	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-86	108동 9층바닥	10.6.16	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
106	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-87	110동 10층바닥	10.6.17	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
107	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-88	106동 8층바닥	10.6.18	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
108	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-89	109동 9층바닥	10.6.18	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
109	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-90	107동 10층바닥	10.6.21	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
110	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-91	104동 9층바닥	10.6.23	입상,관통스리브, S/P 인서트, 소화전함	합격	
111	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-92	105동 12층바닥	10.6.23	입상,관통스리브, S/P 인서트, 소화전함	합격	
112	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-93	108동 10층바닥	10.6.23	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
113	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-94	110동 11층 천정	10.6.24	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
114	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-95	107동 11층바닥	10.6.29	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
115	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-96	112동 5층바닥	10.6.29	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
116	스리브및인서트공사	한진기계소방 1-2010-97	106동 9층바닥	10.6.29	입상,관통스리브, S/P 인서트설치	합격	
117	소화입상배관 공사	한진기계소방 1-2010-98	106동 1-5층	10.6.29	소화입상관, 알람밸브배관	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
118	소화입상배관공사	한진기계소방 1-2010-99	110동 1-5층	10.6.29	소화입상관, 알람벨브배관	합격	1단지
119	소화입상배관공사	한진기계소방 1-2010-100	111동 1-5층	10.6.29	소화입상관, 알람벨브배관	합격	
120	스프링클러배관	한진기계소방 1-2010-101	102동 1-5층	10.6.29	전실천정 스프링클러배관	합격	
121	스프링클러배관	한진기계소방 1-2010-102	103동 1-5층	10.6.29	전실천정 스프링클러배관	합격	
122	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-103	109동 10층바닥	10.07.05	입상,관통스리브 , S/P 인서트	합격	
123	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-104	104동 10층바닥	10.07.05	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
124	스프링클러배관	한진기계소방 1-2010-105	102동 6-10층 전실	10.07.06	전실천정 스프링클러배관	합격	
125	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-106	108동 11층바닥	10.07.08	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
126	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-107	106동 10층바닥	10.07.08	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
127	스프링클러배관	한진기계소방 1-2010-108	103동 6-10층 전실	10.07.08	전실천정 스프링클러배관	합격	
128	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-109	112동 6층바닥	10.07.09	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
129	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-110	109동 11층바닥	10.07.12	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
130	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-111	107동 12층바닥	10.07.12	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
131	소화입상배관	한진기계소방 1-2010-112	102동 1-5층	10.07.12	소화입상관, 알람벨브배관	합격	
132	소화입상배관	한진기계소방 1-2010-113	101동 1-5층	10.07.13	소화입상관, 알람벨브배관	합격	
133	소화입상배관	한진기계소방 1-2010-114	103동 1-5층	10.07.13	소화입상관, 알람벨브배관	합격	
134	소화입상배관공사	한진기계소방 1-2010-115	102동 6-10층	10.07.14	소화입상관, 알람벨브배관	합격	
135	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-116	109동 11층바닥	10.07.14	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
136	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-117	106동 11층바닥	10.07.15	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
137	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-118	104동 11층바닥	10.07.15	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
138	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-119	112동 7층바닥	10.07.22	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
139	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-120	108동 12층바닥	10.07.23	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
140	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-121	106동 12층옥상	10.07.26	입상스리브, S/P 인서트	합격	
141	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-122	109동 12층옥상	10.07.26	입상스리브, S/P 인서트	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
142	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-123	101동 6-8층 전실	10.07.27	소화입상관, 알람밸브배관	합격	1단지
143	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-124	102동 11층 전실	10.07.27	소화입상관, 알람밸브배관	합격	
144	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-125	104동 12층 바닥	10.07.28	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
145	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-126	107동 13층옥상층	10.07.30	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
146	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-127	102동 11층천정	10.08.03.	단위세대 S/P배관	합격	
147	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-128	112동 8층바닥	10.08.03	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
148	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-129	108동 13층바닥	10.08.05	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
149	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-130	104동 13층바닥	10.08.06	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
150	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-131	105동 1-5층	10.08.20	소화입상배관	합격	
151	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-132	105동 1-5층	10.08.20	단위세대 S/P배관	합격	
152	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-133	106동 1-5층	10.08.20	소화입상배관	합격	
153	소화입상배관 공사	한진기계소방 1-2010-115	102동 6-10층	10.07.14	소화입상관, 알람밸브배관	합격	
154	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-116	109동 11층바닥	10.07.14	입상스리브, S/P 인서트	합격	
155	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-117	106동 11층바닥	10.07.15	입상스리브, S/P 인서트	합격	
156	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-118	104동 11층바닥	10.07.15	입상스리브, S/P 인서트	합격	
157	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-119	112동 7층바닥	10.07.22	입상스리브, S/P 인서트	합격	
158	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-120	108동 12층바닥	10.07.23	입상스리브, S/P 인서트	합격	
159	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-121	106동 12층옥상	10.07.26	입상스리브, S/P 인서트	합격	
160	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-122	109동 12층옥상	10.07.26	입상스리브, ,S/P 인서트	합격	
161	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-123	101동 6-8층 전실	10.07.27	소화입상관, 알람밸브배관	합격	
162	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-124	102동 11층 전실	10.07.27	소화입상관, 알람밸브배관	합격	
163	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-125	104동 12층 바닥	10.07.28	입상스리브, S/P 인서트	합격	
164	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-126	107동 13층옥상층	10.07.30	입상스리브, S/P 인서트	합격	
165	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-127	102동 11층천정	10.08.03.	단위세대 S/P배관	합격	
166	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-128	112동 8층바닥	10.08.03	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	
167	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-129	108동 13층바닥	10.08.05	입상,관통스리브 ,S/P 인서트	합격	



번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
168	소화배관공사	한진기계소방 1-2010-130	104동 13층바닥	10.08.06	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트	합격	1단지
169	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-131	105동 1-5층	10.08.20	소화입상배관	합격	
170	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-132	105동 1-5층	10.08.20	단위세대 S/P배관	합격	
171	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-133	106동 1-5층	10.08.20	소화입상배관	합격	
172	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-134	105동 6-10층	10.08.23	소화입상배관	합격	
173	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-135	105동 6-10층	10.08.23	단위세대 S/P배관	합격	
174	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-136	111동 6-9층	10.9.8	전실피트 내 소화입상배관	합격	
175	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-137	101동 1-5층	10.9.13	전실천정 S/P배관공사	합격	
176	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-138	101동 6-8층	10.9.13	전실천정 S/P배관공사	합격	
177	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-139	101동 1-5층	10.9.14	단위세대 S/P배관공사	합격	
178	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-140	101동 6-8층	10.9.14	단위세대 S/P배관공사	합격	
179	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-141	102동 1-5층	10.9.16	단위세대 S/P배관공사	합격	
180	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-142	102동 6-11층	10.9.16	단위세대 S/P배관공사	합격	
181	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-143	103동 11-12층	10.9.17	전실천정 S/P배관공사	합격	
182	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-144	105동 11층	10.9.17	전실피트 내 소화입상배관	합격	
183	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-145	110동 6-10층	10.9.29	전실피트 내 소화입상배관	합격	
184	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-146	110동 1-5층	10.9.29	전실천정 S/P배관공사	합격	
185	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-147	110동 6-10층	10.9.29	전실천정 S/P배관공사	합격	
186	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-148	110동 1-5층	10.9.29	단위세대 S/P배관공사	합격	
187	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-149	110동 6-10층	10.9.29	단위세대 S/P배관공사	합격	
188	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-150	104동 1-5층	10.9.30	전실천정 배관공사	합격	
189	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-151	104동 6-11층	10.9.30	전실천정 배관공사	합격	
190	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-152	101동 전층	10.10.5	입상배관 수압검사	합격	
191	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-153	102동 1-3층	10.10.5	입상및 세대SP수압검사	합격	
192	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-154	103동 1-3층	10.10.5	입상및 세대SP수압검사	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
193	소화입상 배관공사	한진기계소방 1-2010-155	111동 1-3층	10.10.5	입상및 세대SP수압검사	합격	1단지
194	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-156	101동 1층	10.10.8	SP배관 보온공사	합격	
195	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-157	102동 1층	10.10.8	SP배관 보온공사	합격	
196	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-158	101동 4-8층	10.10.11	입상및 SP배관수압검사	합격	
197	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-159	110동 1-3층	10.10.11	입상및 SP배관수압검사	합격	
198	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-160	101동 2-3층	10.10.11	세대SP배관공사	합격	
199	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-161	102동 2-3층	10.10.11	세대SP배관공사	합격	
200	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-162	103동 1층	10.10.11	세대SP배관공사	합격	
201	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-163	110동 1층	10.10.11	세대SP배관공사	합격	
202	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-164	103동 6-12층	10.10.12	입상배관공사	합격	
203	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-165	103동 1-5층	10.10.12	세대 SP배관공사	합격	
204	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-166	103동 6-12층	10.10.12	세대 SP배관공사	합격	
205	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-167	111동 1-5층	10.10.14	전실천정 SP배관공사	합격	
206	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-168	111동 6-9층	10.10.14	전실천정 SP배관공사	합격	
207	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-169	111동 1-5층	10.10.14	세대 SP배관공사	합격	
208	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-170	111동 6-9층	10.10.14	세대 SP배관공사	합격	
209	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-171	102동 4-8층	10.10.15	입상및 SP배관수압검사	합격	
210	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-172	102동 9-11층	10.10.15	입상및 SP배관수압검사	합격	
211	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-173	110동 4-8층	10.10.15	입상및 SP배관수압검사	합격	
212	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-174	110동 9-10층	10.10.15	입상및 SP배관수압검사	합격	
213	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-175	111동 4-9층	10.10.15	입상및 SP배관수압검사	합격	
214	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-176	101동 4-8층	10.10.15	세대 SP배관공사	합격	
215	보온공사	한진기계소방 1-2010-177	103동 2-6층	10.10.18	세대 SP 보온공사	합격	
216	보온공사	한진기계소방 1-2010-178	110동 2-3층	10.10.18	세대 SP배관공사	합격	
217	보온공사	한진기계소방 1-2010-179	111동 1-3층	10.10.18	세대 SP 보온공사	합격	
218	보온공사	한진기계소방 1-2010-180	111동 4-9층	10.10.19	세대 SP배관공사	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
219	보온공사	한진기계소방 1-2010-181	110동 4-10층	10.10.19	세대 SP 보온공사	합격	1단지
220	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-182	109동 1-5층	10.10.21	소화입상배관	합격	
221	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-183	109동 6-11층	10.10.21	소화입상배관	합격	
222	스프링클러배관공사	한진기계소방 1-2010-184	109동 1-5층	10.10.21	전실천정 SP배관공사	합격	
223	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-185	109J동 6-11층	10.10.21	전실천정 SP배관공사	합격	
224	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-186	109동 1-5층	10.10.22	세대내 SP배관공사	합격	
225	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-187	109동 6-11층	10.10.22	세대내 SP배관공사	합격	
226	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-188	108동 1-5층	10.10.25	소화입상배관	합격	
227	소화 배관공사	한진기계소방 1-2010-189	108동 6-11층	10.10.25	소화입상배관	합격	
228	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-190	108동 1-5층	10.10.25	세대내 SP배관공사	합격	
229	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-191	108동 6-12층	10.10.25	세대내 SP배관공사	합격	
230	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-192	103동 4-8층	10.11.1	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
231	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-193	103동 9-12층	10.11.1	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
232	보온공사	한진기계소방 1-2010-194	103동 7-12층	10.11.17	세대SP배관 보온공사	합격	
233	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-195	107동 1-5층	10.11.18	단위세대SP배관 공사	합격	
234	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-196	107동 6-12층	10.11.18	단위세대SP배관 공사	합격	
235	입상배관공사	한진기계소방 1-2010-197	107동 1-5층	10.11.18	전실 입상배관공사	합격	
236	입상배관공사	한진기계소방 1-2010-198	107동 6-12층	10.11.18	전실 입상배관공사	합격	
237	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-199	107동 1-12층	10.11.24	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
238	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-200	108동 1-12층	10.11.24	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
239	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-201	104동 1-5층	10.11.24	단위세대SP배관 공사	합격	
240	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2010-202	104동 6-12층	10.11.24	단위세대SP배관 공사	합격	
241	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-203	104동 1-12층	10.11.25	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
242	수압시험공사	한진기계소방 1-2010-204	105동 1-11층	10.11.25	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
243	보온공사	한진기계소방 1-2010-205	105동 1-5층	10.11.26	세대SP배관 보온공사	합격	
244	보온공사	한진기계소방 1-2010-206	105동 6-11층	10.11.26	세대SP배관 보온공사	합격	
245	SP배관공사 (단위세대)	한진기계소방 1-2010-207	106동 1-5층	10.12.6	단위세대SP배관 공사	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
246	SP배관공사 (단위세대)	한진기계소방 1-2010-208	106동 6-11층	10.12.6	단위세대SP배관 공사	합격	1단지
247	SP배관공사 (단위세대)	한진기계소방 1-2010-209	112동 1-7층	10.12.6	단위세대SP배관 공사	합격	
248	입상배관공사	한진기계소방 1-2010-210	106동 6-11층	10.12.9	소화입상배관	합격	
249	입상배관공사	한진기계소방 1-2010-211	112동 1-7층	10.12.9	소화입상배관	합격	
250	보온공사	한진기계소방 1-2010-212	104동 1-5층	10.12.15	세대SP배관보온 공사	합격	
251	보온공사	한진기계소방 1-2010-213	104동 6-12층	10.12.15	세대SP배관보온 공사	합격	
252	보온공사	한진기계소방 1-2010-214	107동 1-5층	10.12.16	세대SP배관보온 공사	합격	
253	보온공사	한진기계소방 1-2010-215	107동 6-12층	10.12.16	세대SP배관보온 공사	합격	
254	보온공사	한진기계소방 1-2010-216	108동 1-5층	10.12.16	세대SP배관보온 공사	합격	
255	보온공사	한진기계소방 1-2010-217	108동 6-12층	10.12.16	세대SP배관보온 공사	합격	
256	SP배관공사	한진기계소방 1-2010-218	108동 1-5층	10.12.16	전실천정SP배관 공사	합격	
257	제연설비공사	한진기계소방 1-2010-219	106동 지하3-지상1층	10.12.27	제연덕트공사	합격	
258	제연설비공사	한진기계소방 1-2010-220	107동 지하3-지상1층	10.12.27	제연덕트공사	합격	
259	제연설비공사	한진기계소방 1-2010-221	108동 지하3-지상1층	10.12.27	제연덕트공사	합격	
260	발열선공사	한진기계소방 1-2010-222	108동 지하2-3층	10.12.29	SP배관발열선공 사	합격	
261	발열선공사	한진기계소방 1-2010-223	109동 지하1-3층	10.12.29	SP배관발열선공 사	합격	
262	발열선공사	한진기계소방 1-2010-224	110동 지하1-3층	10.12.29	SP배관발열선공 사	합격	
263	발열선공사	한진기계소방 1-2010-225	111동 지하1-3층	10.12.29	SP배관발열선공 사	합격	
264	발열선공사	한진기계소방 1-2010-226	102동 1-3층	10.12.31	SP배관발열선공 사	합격	
265	펌프실공사	한진기계소방 1-2011-227	1단지 기계실 및 펌프실	11.1.28	지하기계실 및 펌프실 소화배관공사	합격	
266	SP배관공사	한진기계소방 1-2011-228	104동 1-12층	11.3.7	전실천정 스프링클러배관	합격	
267	발열선공사	한진기계소방 1-2011-229	104동 1-12층	11.3.17	전실스프링클러 배관 발열선공사	합격	
268	SP배관공사	한진기계소방 1-2011-230	105동 1-11층	11.4.11	전실천정 SP배관공사	합격	
269	SP배관공사	한진기계소방 1-2011-231	106동 1-12층	11.4.13	전실천정 SP배관공사	합격	
270	SP배관공사	한진기계소방 1-2011-232	112동 1-7층	11.4.13	전실천정 SP배관공사	합격	
271	발열선공사	한진기계소방 1-2011-233	106동 1-3층	11.4.13	전실SP배관 발열선공사	합격	
272	발열선공사	한진기계소방 1-2011-234	105동 1-3층	11.4.13	전실SP배관 발열선공사	합격	

기계소방

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
1	소화전공사	한진기계소방 4-2009-1	409동지하2층 : 521동 524동	09.07.16	옥내소화전함	합격	4단지
2	소화전공사	한진기계소방 4-2009-2	401동지하2층 : 엘리베이터 홀	09.8.12	옥내소화전함	합격	
3	소화전공사	한진기계소방 4-2009-3	409동지하1층 : 엘리베이터 홀	09.8.24	옥내소화전함	합격	
4	스리브공사	한진기계소방 4-2009-4	401동 1층바닥 스라브	09.9.9	배관스리브, 드레인 매설	합격	
5	스리브공사	한진기계소방 4-2009-5	402동1층 바닥	09.9.25	바닥스리브	합격	
6	스리브공사	한진기계소방 4-2009-6	409동1층바닥	09.9.25	바닥스리브	합격	
7	스리브공사	한진기계소방 4-2009-7	404동 지하2층벽체	09.10.30	제연댐퍼스리브	합격	
8	스리브공사	한진기계소방 4-2009-8	401동 지하2층바닥	09.10.29	소화입상스리브	합격	
9	소화전공사	한진기계소방 4-2009-9	406동 지하3층	09.11.03	소화전함	합격	
10	스리브공사	한진기계소방 4-2009-10	402동 지하2층 바닥	09.11.05	바닥 드레인 스리브	합격	
11	스리브공사	한진기계소방 4-2009-11	406동 지하2층 바닥	09.11.05	바닥 드레인 스리브	합격	
12	스리브및인서트공사	한진기계소방 4-2009-12	402동 2층	09.11.13	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
13	스리브공사	한진기계소방 4-2009-13	403동 1층 바닥	09.11.13	소화입상바닥스 리브	합격	
14	소화전함공사	한진기계소방 4-2009-14	411동 지하3층	09.11.13	소화전함	합격	
15	스리브및인서트공사	한진기계소방 4-2009-15	401동3층 바닥	09.11.18	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
16	소화전함	한진기계소방 4-2009-16	403동 1층 벽체	09.11.25	소화전함	합격	
17	스리브	한진기계소방 4-2009-17	403동 2층 바닥	09.12.02	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
18	스리브및인서트공사	한진기계소방 4-2009-18	410동 2층 바닥	09.12.07	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
19	스리브및인서트공사	한진기계소방 4-2009-19	401동4층 바닥	09.12.07	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
20	입상스리브	한진기계소방 4-2009-20	407동1층 바닥	09.12.08	소화입상스리브	합격	
21	소화전공사	한진기계소방 4-2009-21	408동1층 바닥	09.12.11	소화입상스리브	합격	
22	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2009-22	409동3층바닥	09.12.21	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
23	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2009-23	403동3층바닥	09.12.23	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
24	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2009-24	409동3층바닥	09.12.23	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
25	소화전함, 자동식소화 기	한진기계소방 4-2009-25	407동1층벽체	09.12.24	소화전함및자동 식소화기배관	합격	
26	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2009-26	405동지하1층바닥	09.12.24	소화입상스리브	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
27	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2009-27	401동 5층 바닥	09.12.24	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	4단지
28	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2009-28	406동 지하1층바닥	09.12.28	소화입상스리브	합격	
29	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-29	404동 1층바닥	10.1.22	소화입상스리브	합격	
30	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-30	408동 2층바닥	10.1.25	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
31	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-31	407동 2층바닥	10.1.25	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
32	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-32	401동 6층바닥	10.1.27	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
33	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-33	402동 5층바닥	10.1.27	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
34	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-34	401동 7층바닥	10.2.10	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
35	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-35	402동 6층바닥	10.2.10	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
36	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-36	403동 5층바닥	10.2.18	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
37	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-37	409동 5층바닥	10.2.18	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
38	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-38	401동 8층바닥	10.3.02	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
39	입상스리브	한진기계소방 4-2009-39	401동 4층바닥	10.3.02	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
40	소화전공사	한진기계소방 4-2009-40	411동 1층바닥	10.3.02	소화입상스리브	합격	
41	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2009-41	404동 2층바닥	10.3.03	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
42	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2009-42	412동 2층바닥	10.3.04	입상스리브	합격	
43	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2009-43	408동 3층바닥	10.3.04	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
44	소화전함, 자동식소화 기	한진기계소방 4-2009-44	403동 6층바닥	10.3.05	소화전함및자동 식소화기배관	합격	
45	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2009-45	406동 1층바닥	10.3.05	소화입상스리브	합격	
46	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2009-46	보육시설 및 주민공동시설	10.3.11	소화전함	합격	
47	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2009-47	409동 6층바닥	10.3.12	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
48	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-48	405동 2층바닥	10.3.12	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
49	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-49	407동 3층바닥	10.3.12	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
50	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-50	401동 9층바닥	10.3.19	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
51	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-51	408동 4층바닥	10.3.19	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
52	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-52	412동 3층바닥	10.3.19	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
53	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-53	410동 5층바닥	103. 19	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	4단지
54	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-54	405동 3층바닥	10.3.22	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
55	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-55	402동 8층바닥	10.3.22	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
56	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-56	411동 2층바닥	10.3.24	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
57	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-57	409동 7층바닥	10.3.25	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
58	입상스리브	한진기계소방 4-2010-58	406동 2층바닥	10.3.26	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
59	소화전공사	한진기계소방 4-2010-59	403동 7층바닥	10.3.26	소화입상스리브	합격	
60	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2010-60	407동 4층바닥	10.3.29	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
61	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2010-61	412동 4층바닥	10.4.01	입상스리브	합격	
62	스리브및 인서트공사	한진기계소방 4-2010-62	410동 6층바닥	10.4.01	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
63	소화전함, 자동식소화 기	한진기계소방 4-2010-63	408동 5층바닥	10.4.01	소화전함 및 자동식소화기배관	합격	
64	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-64	404동 3층바닥	10.04.05	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
65	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-65	402동 9층바닥	10.04.05	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
66	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-66	403동 8층바닥	10.04.08	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
67	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-67	406동 3층바닥	10.04.08	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
68	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-68	405동 4층바닥	10.04.09	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
69	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-69	401동 11층바닥	10.04.09	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
70	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-70	411동 3층바닥	10.04.12	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
71	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-71	402동 10층바닥	10.04.13	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
72	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-72	408동 6층바닥	10.04.13	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
73	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-73	409동 9층 바닥	10.04.15	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
74	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-74	402동 10층바닥	10.04.16	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
75	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-75	404동 4층바닥	10.04.16	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
76	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-76	407동 5층바닥	10.04.16	입상 및 벽체스리브, S/P인서트, 소화전함	합격	
77	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-77	412동 6층바닥	10.04.19	입상, 관통스리브 , S/P 인서트,	합격	
78	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-78	406동 4층바닥	10.04.20	입상, 관통스리브 , S/P 인서트,	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
79	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-79	410동 8층바닥	10.04.26	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	4단지
80	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-80	410동 9층바닥	10.05.03	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
81	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-81	406동 5층바닥	10.05.04	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
82	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-82	407동 6층바닥	10.05.04	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브 , 소화전함	합격	
83	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-83	411동 5층바닥	10.05.04	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
84	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-84	408동 8층바닥	10.05.07	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
85	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-85	405동 6층바닥	10.05.10	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
86	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-86	408~409동 지하2층 천정	10.05.11	스프링클러배관, 소화배관	합격	
87	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-87	408~409동 지하1층 천정	10.05.11	스프링클러배관, 소화배관	합격	
88	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-88	407~408동 지하1층 천정	10.05.12	스프링클러배관, 소화배관	합격	
89	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-89	407~408동 데크층 천정	10.05.12	스프링클러배관, 소화배관	합격	
90	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-90	410~412동 지하2층 천정	10.05.12	스프링클러배관, 소화배관	합격	
91	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-91	404동 6층바닥	10.05.13	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
92	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-92	412동 8층바닥	10.05.14	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
93	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-93	409동 11층바닥	10.05.14	입상 및 벽체스리브, S/P인서트, 소화전함	합격	
94	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-94	403동 10층바닥	10.05.14	입상 및 벽체스리브, S/P인서트, 소화전함	합격	
95	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-95	410동 10층바닥	10.05.17	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
96	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-96	411동 6층바닥	10.05.17	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
97	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-97	407동 7층바닥	10.05.17	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
98	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-98	405동 7층바닥	10.05.18	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
99	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-99	408동 9층바닥	10.05.18	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
100	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-100	406동 6층바닥	10.05.20	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
101	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-101	404동 7층바닥	10.05.26	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브 , 소화전함	합격	
102	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-102	405동 8층바닥	10.05.26	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
103	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-103	411동 7층바닥	10.05.26	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
104	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-104	409동 12층바닥	10.05.27	입상 및 벽체스리브, S/P인서트, 소화전함	합격	



번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
105	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-105	403동 11층바닥	10.05.28	스프링클러배관, 소화배관, 소화전함	합격	4단지
106	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-106	407동 8층바닥	10.05.31	스프링클러배관, 소화배관, 소화전함	합격	
107	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-107	408동 10층바닥	10.6.1	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
108	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-108	406동 7층바닥	10.6.3	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
109	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-109	404동 8층바닥	10.6.4	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
110	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-110	409동 13층바닥	10.6.4	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
111	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-111	403동 12층바닥	10.6.7	입상 및 벽체스리브, S/P인서트, 소화전함	합격	
112	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-112	410동 12층바닥	10.6.7	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
113	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-113	407동 9층바닥	10.6.8	입상 및 벽체스리브, S/P인서트, 소화전함	합격	
114	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-114	405동 9층바닥	10.6.9	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
115	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-115	406동 8층바닥	10.6.11	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
116	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-116	411동 9층바닥	10.6.14	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
117	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-117	412동 12층바닥	10.6.17	입상, 관통스리브 ,S/P 인서트,	합격	
118	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-118	408동 11층바닥	10.6.17	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
119	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-119	404동 9층바닥	10.6.18	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
120	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-120	405동 10층바닥	10.6.21	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
121	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-121	410동 13층바닥	10.6.21	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
122	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-122	411동 10층바닥	10.6.22	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
123	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-123	407동 10층바닥	10.6.23	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브 , 소화전함	합격	
124	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-124	406동 9층바닥	10.6.24	스프링클러배관, 소화배관	합격	
125	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-125	408동 12층바닥	10.6.28	스프링클러배관, 소화배관, 소화전함	합격	
126	소화스리브 공사	한진기계소방 4-2010-126	412동 13층바닥	10.6.28	입상 및 벽체스리브, S/P인서트	합격	
127	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-127	401동 1-5층천정	10.6.29	전실천정 스프링클러배관	합격	
128	소화배관	한진기계소방 4-2010-128	403~404동 지하1층 주차장	10.6.29	스프링클러배관 소화배관	합격	
129	소화배관	한진기계소방 4-2010-129	403동~406동 지하2층주차장	10.6.29	스프링클러배관 소화배관	합격	
130	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-130	403동 1-5층전실	10.6.30	스프링클러배관	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
131	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-131	402동 1-5층전실	10.6.30	스프링클러배관	합격	4단지
132	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-132	408동 1-5층전실	10.6.30	스프링클러배관	합격	
133	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-133	409동 1-5층전실	10.6.30	스프링클러배관	합격	
134	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-134	410동 1-5층	10.6.30	스프링클러배관	합격	
135	소화입상배관	한진기계소방 4-2010-135	405동 1-5층	10.6.30	소화입상간 알람벨브배관	합격	
136	소화입상배관	한진기계소방 4-2010-136	406동 1-5층	10.6.30	소화입상간 알람벨브배관	합격	
137	소화입상배관	한진기계소방 4-2010-137	407동 1-5층	10.6.30	소화입상간 알람벨브배관	합격	
138	소화스리브공사	한진기계소방 4-2010-138	407동 11층바닥	10.07.05	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
139	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-139	403동 6-10층 전실	10.07.05	전실천정 스프링클러배관	합격	
140	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-140	409동 6-10층 전실	10.07.06	전실천정 스프링클러배관	합격	
141	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-141	401동 6-10층 전실	10.07.06	전실천정 스프링클러배관	합격	
142	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-142	402동 6-10층	10.07.06	전실천정 스프링클러배관	합격	
143	소화스리브공사	한진기계소방 4-2010-143	405동 11층바닥	10.07.06	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
144	스프링클러배관	한진기계소방 4-2010-144	403동 11층 전실천정	10.07.08	전실천정 스프링클러배관	합격	
145	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-145	406동 10층바닥	10.07.09	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
146	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-146	411동 11층바닥	10.07.09	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
147	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-147	404동 11층바닥	10.07.14	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
148	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-148	407동 11층 지붕층	10.07.14	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
149	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-149	405동 11층 지붕층	10.07.16	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
150	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-150	406동 11층바닥	10.07.22	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
151	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-151	411동 13층바닥	10.07.23	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
152	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-152	404동 12층바닥	10.07.28	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
153	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-153	411동 옥탑층	10.07.30	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
154	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-154	409동 1-5층	10.08.02	단위세대 S/P배관	합격	
155	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-155	406동 12층바닥	10.08.02	입상스리브, sp인 서트, 관통스리브	합격	
156	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-156	409동 6-10층	10.08.03	단위세대 S/P배관	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
157	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-157	401동 1-5층	10.08.03	단위세대 S/P배관	합격	4단지
158	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-158	401동 11층 전실천정	10.08.03	단위세대 S/P배관	합격	
159	소화배관공사	한진기계소방 4-2010-159	404동 13층바닥	10.08.05	입상스리브, sp인서트, 관통스리브	합격	
160	수압시험공사	한진기계소방 4-2010-160	401동 소화입상배관	10.08.27	소화전 및 알람 밸브 입상배관	합격	
161	수압시험공사	한진기계소방 4-2010-161	402동 소화입상배관	10.08.27	소화전 및 알람 밸브 입상배관	합격	
162	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-162	401동 6-10층	10.9.15	단위세대 천정 S/P 배관공사	합격	
163	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-163	401동 11층	10.9.15	단위세대 천정 S/P 배관공사	합격	
164	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-164	402동 1-5층	10.9.15	단위세대 천정 S/P 배관공사	합격	
165	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-165	402동 6-10층	10.9.15	단위세대 천정 S/P 배관공사	합격	
166	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-166	403동 1-5층	10.9.20	단위세대 천정 S/P 배관공사	합격	
167	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-167	403동 6-11층	10.9.20	단위세대 천정 S/P 배관공사	합격	
168	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-168	410동 6-12층	10.9.20	전실천정 스프링클러배관	합격	
169	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-169	410동 1-5층	10.9.24	전실 소화 입상배관공사	합격	
170	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-170	410 동 6-12층	10.9.24	전실 소화 입상배관공사	합격	
171	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-171	403동 1-5층	10.9.28	전실 소화 입상배관공사	합격	
172	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-172	403동 6-11층	10.9.28	전실 소화 입상배관공사	합격	
173	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-173	409동 1-5층	10.9.28	전실 소화 입상배관공사	합격	
174	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-174	409동 6-12층	10.9.28	전실 소화 입상배관공사	합격	
175	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-175	410동 1-5층	10.9.30	단위세대 천정 스프링클러배관	합격	
176	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-176	410동 6-12층	10.9.30	단위세대 천정 스프링클러배관	합격	
177	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-177	408동 1-5층	10.9.30	전실 소화 입상배관공사	합격	
178	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-178	408동 6-11층	10.9.30	전실 소화 입상배관공사	합격	
179	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-179	407동 6-10층	10.10.4	전실천정 sp배관공사	합격	
180	소화입상 배관공사	한진기계소방 4-2010-180	407동 6-10층	10.10.4	전실 소화 입상배관공사	합격	
181	수압검사	한진기계소방 4-2010-181	401동 1-3층	10.10.5	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
182	수압검사	한진기계소방 4-2010-182	402동 1-3층	10.10.6	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
183	수압검사	한진기계소방 4-2010-183	409동 1-3층	10.10.6	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	4단지
184	수압검사	한진기계소방 4-2010-184	410동 1-3층	10.10.6	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
185	배관보온공사	한진기계소방 4-2010-185	410동 1층	10.10.7	SP배관 보온공사	합격	
186	배관보온공사	한진기계소방 4-2010-186	403동 1층	10.10.7	SP배관 보온공사	합격	
187	수압검사	한진기계소방 4-2010-187	403동 1-3층	10.10.13	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
188	수압검사	한진기계소방 4-2010-188	401동 4-6층	10.10.19	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
189	수압검사	한진기계소방 4-2010-189	402동 4-6층	10.10.19	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
190	수압검사	한진기계소방 4-2010-190	409동 4-8층	10.10.20	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
191	수압검사	한진기계소방 4-2010-191	409동 9-12층	10.10.20	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
192	수압검사	한진기계소방 4-2010-192	410동 4-8층	10.10.20	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
193	수압검사	한진기계소방 4-2010-193	410동 9-12층	10.10.20	입상 및 세대 sp배관 수압검사	합격	
194	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-194	408동 6-11층	10.10.20	전실천정SP배관	합격	
195	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-195	408동 1-5층	10.10.21	세대SP배관공사	합격	
196	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-196	408동 6-11층	10.10.21	세대SP배관공사	합격	
197	배관보온공사	한진기계소방 4-2010-197	401동 1-5층	10.10.25	SP배관 보온공사	합격	
198	배관보온공사	한진기계소방 4-2010-198	402동 1-5층	10.10.26	SP배관 보온공사	합격	
199	수압검사	한진기계소방 4-2010-199	403동 4-8층	10.10.26	입상및 SP배관 수압검사	합격	
200	수압검사	한진기계소방 4-2010-200	403동 9-11층	10.10.26	입상및 SP배관 수압검사	합격	
201	보온공사	한진기계소방 4-2010-201	409동 2-6층	10.10.29	SP배관 보온공사	합격	
202	보온공사	한진기계소방 4-2010-202	409동 7-12층	10.10.29	SP배관 보온공사	합격	
203	보온공사	한진기계소방 4-2010-203	406동 2-6층	10.11.1	SP배관 보온공사	합격	
204	보온공사	한진기계소방 4-2010-204	410동 7-12층	10.11.1	SP배관 보온공사	합격	
205	보온공사	한진기계소방 4-2010-205	401동 6-11층	10.11.9	SP배관 보온공사	합격	
206	보온공사	한진기계소방 4-2010-206	402동 6-10층	10.11.9	SP배관 보온공사	합격	
207	보온공사	한진기계소방 4-2010-207	403동 2-6층	10.11.10	SP배관 보온공사	합격	
208	보온공사	한진기계소방 4-2010-208	403동 7-11층	10.11.10	SP배관 보온공사	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
209	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-209	405동 1-5층	10.11.16	세대SP배관공사	합격	4단지
210	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-210	405동 6-11층	10.11.16	세대SP배관공사	합격	
211	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-211	406동 1-5층	10.11.16	세대SP배관공사	합격	
212	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-212	406동 6-11층	10.11.16	세대SP배관공사	합격	
213	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-213	404동 1-5층	10.11.30	세대SP배관공사	합격	
214	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-214	404동 6-12층	10.11.30	세대SP배관공사	합격	
215	수압검사	한진기계소방 4-2010-215	404동 1-12층	10.11.30	입상 및 SP배관 수압검사	합격	
216	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-216	411동 1-5층	10.12.1	소화입상배관	합격	
217	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-217	411동 6-10층	10.12.1	소화입상배관공사	합격	
218	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-218	411동 11-13층	10.12.1	소화입상배관공사	합격	
219	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-219	412동 1-5층	10.12.2	소화입상배관공사	합격	
220	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-220	412동 6-12층	10.12.2	소화입상배관공사	합격	
221	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-221	411동 1-5층	10.12.2	세대SP배관공사	합격	
222	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-222	411동 6-10층	10.12.2	세대SP배관공사	합격	
223	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-223	411동 11-13층	10.12.2	세대SP배관공사	합격	
224	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-224	412동 1-5층	10.12.3	세대SP배관공사	합격	
225	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-225	412동 6-12층	10.12.3	세대SP배관공사	합격	
226	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-226	405동 6-11층	10.12.7	소화입상배관공사	합격	
227	SP배관공사	한진기계소방 4-2010-227	405동 6-11층	10.12.7	전실SP배관공사	합격	
228	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-228	406동 6-11층	10.12.7	소화입상배관공사	합격	
229	SP배관공사	한진기계소방 4-2010-229	406동 9-11층	10.12.7	전실SP배관공사	합격	
230	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-230	407동 1-5층	10.12.8	세대SP배관공사	합격	
231	세대SP배관공사	한진기계소방 4-2010-231	407동 6-10층	10.12.8	세대SP배관공사	합격	
232	보온공사	한진기계소방 4-2010-232	404동 1-5층	10.12.14	단위세대SP배관 보온공사	합격	
233	보온공사	한진기계소방 4-2010-233	404동 6-12층	10.12.14	단위세대SP배관 보온공사	합격	
234	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-234	404동 지하1-3층	10.12.20	제연덕트공사	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
235	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-235	405동 지하3-2층	10.12.21	제연닥트공사	합격	4단지
236	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-236	406동 지하3-2층	10.12.21	제연닥트공사	합격	
237	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-237	408동 지하3-지하1층	10.12.23	제연닥트공사	합격	
238	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-238	411동 지하3-지하1층	10.12.23	제연닥트공사	합격	
239	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-239	407동 지하1-지하3층	10.12.29	제연닥트공사	합격	
240	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-240	408동 지하1-지하3층	10.12.30	제연닥트공사	합격	
241	제연설비공사	한진기계소방 4-2010-241	409동 지하1-지하3층	10.12.30	제연닥트공사	합격	
242	발열선공사	한진기계소방 4-2010-242	405동 1-3층	10.12.31	SP배관 발열선공사	합격	
243	발열선공사	한진기계소방 4-2010-243	406동 1-3층	10.12.31	SP배관 발열선공사	합격	
244	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-244	411동 1-5층	11.1.24	소화입상배관 (입상관, 알람밸브)	합격	
245	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-245	411동 6-10층	11.1.24	소화입상배관 (입상관, 알람밸브)	합격	
246	소화입상배관 공사	한진기계소방 4-2010-246	411동 11-13층	11.1.24	소화입상배관 (입상관, 알람밸브)	합격	
247	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-247	411동 1-5층	11.1.24	전실천정 S/P배관	합격	
248	스프링클러 배관공사	한진기계소방 4-2010-248	411동 6-10층	11.1.24	전실천정 S/P배관	합격	
249	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2011-249	411동 11-13층	11.1.24	전실천정 S/P배관	합격	
250	입상배관공사	한진기계소방 1-2011-250	412동 1-12층	11.1.25	소화입상배관 (입상관, 알람밸브)	합격	
251	스프링클러 배관공사	한진기계소방 1-2011-251	412동 1-12층	11.1.25	전실천정 S/P배관	합격	
252	수압시험공사	한진기계소방 1-2011-252	411동 1-13층	11.2.14	입상배관 및 전실 기압시험	합격	
253	수압시험공사	한진기계소방 1-2011-253	412동 1-12층	11.2.14	입상배관 및 전실 기압시험	합격	
254	수압시험공사	한진기계소방 1-2011-254	404동 1-12층	11.2.21	입상배관 및 전실 기압시험	합격	
255	보온공사	한진기계소방 1-2011-255	411동 1-13층	11.2.21	전실배관 보온공사	합격	
256	보온공사	한진기계소방 1-2011-256	412동 1-12층	11.2.21	전실배관 보온공사	합격	
257	s/p배관공사	한진기계소방 1-2011-257	보육시설 및 주민공동시설	11.2.22	천정 스프링클러 배관공사	합격	
258	s/p배관공사	한진기계소방 1-2011-258	4단지 게스트룸	11.2.22	천정 스프링클러 배관공사	합격	
259	수압시험공사	한진기계소방 1-2011-259	4단지 게스트룸	11.2.23	S/P배관 기압검사	합격	
260	펌프실공사	한진기계소방 1-2011-260	4단지 기계실펌프실	11.2.23	기계실 소화펌프배관	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격 여부	비고
261	수압시험공사	한진기계소방 1-2011-261	보육시설 및 주민공동시설	11.2.23	S/P배관 기압검사	합격	4단지
262	보온공사	한진기계소방 1-2011-262	게스트 룸	11.2.24	S/P배관 보온공사	합격	
263	보온공사	한진기계소방 1-2011-263	보육시설 및 주민공동시설	11.2.24	S/P배관 보온공사	합격	
264	제연설비공사	한진기계소방 1-2011-264	404동 지하1-3층	11.3.4	제연휀설치공사	합격	
265	제연설비공사	한진기계소방 1-2011-265	405동 지하1-3층	11.3.4	제연휀설치공사	합격	
266	제연설비공사	한진기계소방 1-2011-266	406동 지하1-3층	11.3.4	제연휀설치공사	합격	
267	제연설비공사	한진기계소방 1-2011-267	408동 지하1-3층	11.3.7	제연휀설치공사	합격	
268	제연설비공사	한진기계소방 1-2011-268	411동 지하1-3층	11.3.8	제연휀설치공사	합격	

전기소방

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
1	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-1	102동지하1층 및 주차장 벽체	09.08.04	벽체배관매설	합격	1단지
2	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-2	102동부위 지하1층 주차장 스톱	09.08.23	감지기소화배관	합격	
3	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-3	102동 1층바닥	09.8.31	감지기소화배관	합격	
4	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-4	101동 지하1층 벽체	09.9.4	중계기, 전원반, 플박스	합격	
5	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-5	103동 지하1층 벽체	09.9.8	중계기, 전원반, 플박스	합격	
6	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-6	101동 지하1 중층바닥	09.9.11	감지기, 유도등, 간선배관	합격	
7	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-7	1단지 열교환실 스톱	09.9.22	감지기박스 및 배관	합격	
8	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-8	111, 112동 지하2층 및 주차장벽체	09.9.22	소화전박스, 간선, 유도등배관	합격	
9	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-9	111 ~ 112동 데크층 주차장 바닥	09.9.25	소화전박스, 유도등, 감지기	합격	
10	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-10	101, 103동 1층바닥	09.9.29	감지기, 유도등, 간선배관	합격	
11	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-11	111, 112동 지하1층 바닥	09.9.30	감지기, 유도등, 간선배관	합격	
12	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-12	104동, 105동 지하2층벽체	09.10.09	소화전, 비상전원반, 간선배관	합격	
13	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-13	111동 지하1층 벽체	09.10.12	알람벨브, 유도등, 비상전원반	합격	
14	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-14	104-105동 지하2층주차장	09.10.12	소화전, 유도등, 비조리판냉	합격	
15	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-15	112동 지하2층 벽체	09.10.14	전원함, 유도등	합격	
16	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-16	102동 1층벽체	09.10.15	소화전함배관	합격	
17	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-17	109동 지하2층 벽체	09.10.16	비상전원함, 유도등	합격	
18	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-18	1단지 지하저수조 벽체	09.10.19	소화전간선, 유도등	합격	
19	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-19	105~106동간 지하2층 주차장 벽체	09.10.19	소화전간선, 유도등	합격	
20	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-20	106동 지하3층 벽체	09.10.20	소화전, 유도등	합격	
21	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-21	107동 지하3층 벽체	09.10.20	유도등	합격	
22	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-22	104-105동지하1층 주차장바닥	09.10.21	감지기, 유도등	합격	
23	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-23	105동 지하1층 바닥	09.10.23	감지기, 유도등	합격	
24	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-24	111~112동 지하1 천정	09.10.23	감지기, 유도등	합격	
25	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-25	103~104동 지하1층 천정(일부)	09.10.23	감지기	합격	
26	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-26	109동지하2층 바닥	09.10.27	감지기, 유도등, 댐프	합격	



번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
27	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-27	104~105동 구간 지하1층 벽체	09.10.27	감지기, 유도등	합격	1단지
28	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-28	101j동옆 저수조 천정 배관	09.10.28	감지기	합격	
29	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-29	105동 지하1층 벽체	09.10.28	유도등	합격	
30	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-30	108동 지하3층 배관	09.10.29	유도등	합격	
31	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-31	104동 지하1층 바닥	09.10.29	감지기, 유도등, 댄퍼, 소방간선	합격	
32	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-32	107동 지하2층 바닥	09.10.30	감지기, 유도등	합격	
33	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-33	111동 1층 바닥배관	09.10.30	감지기, 유도등	합격	
34	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-34	112동 1층 바닥배관	09.10.30	감지기, 유도등, 간선	합격	
35	소화설비 배관	삼성전기 1-2009-35	102동 2층바닥 배관	09.10.30	감지기, 유도등	합격	
36	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-36	101동 1층 벽체	09.11.02	소화전간선	합격	
37	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-37	106동 지하2층바닥	09.11.03	감지기, 유도등	합격	
38	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-38	105-106동 주차장 지하1층 바닥	09.11.03	감지기, 유도등	합격	
39	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-39	105-106동 주차장 지하1층 벽체배관	09.11.06	유도등	합격	
40	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-40	110-111동 지하2층 벽체배관	09.11.06	유도등	합격	
41	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-41	104동 지하1층 벽체배관	09.11.09	유도등	합격	
42	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-42	103동 1층 벽체배관	09.11.09	소화전, 유도등	합격	
43	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-43	110동 지하2층 벽체	09.11.10	유도등, SVP	합격	
44	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-44	102동 2층 벽체	09.11.10	소화전, 유도등	합격	
45	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-45	108동 지하2층바닥	09.11.11	감지기, 간선, 유도등, 댄퍼	합격	
46	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-46	109동 중2층 벽체	09.11.12	유도등	합격	
47	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-47	101동 2층바닥	09.11.13	감지기, 간선,	합격	
48	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-48	107동 지하2층 벽체	09.11.17	간선, 유도등,	합격	
49	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-49	106동 지하2층 벽체	09.11.17	간선, 유도등	합격	
50	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-50	111동 1층 벽체	09.11.19	간선, 유도등	합격	
51	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-51	111동앞 지하1층주차장 천정	09.11.19	감지기	합격	
52	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-52	104동 지하2층 벽체	09.11.20	간선, 유도등	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
53	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-53	102동 3층바닥	09.11.20	간선, 감지기, 시각경보기	합격	1단지
54	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-54	101동 2층벽체	09.11.23	간선, 유도등	합격	
55	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-55	주차장104-105 지하1층 천정	09.11.24	감지기	합격	
56	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-56	108동 지하2 벽체	09.11.23	간선, 유도등	합격	
57	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-57	112동 1층벽체	09.11.23	간선, 유도등	합격	
58	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-58	101동 3층바닥	09.11.27	감지기	합격	
59	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-59	103동 2층바닥	09.11.27	감지기	합격	
60	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-60	109동 지하1 바닥	09.11.27	감지기	합격	
61	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-61	111동 2층 바닥	09.11.27	감지기	합격	
62	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-62	102동 3층벽체	09.12.01	유도등, 간선	합격	
63	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-63	주차장103-104지하 1층 벽체	09.12.01	통로유도등	합격	
64	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-64	주차장 지하1층 105-108구간바닥	09.12.03	감지기	합격	
65	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-65	106동지하1층바닥	09.12.04	감지기배관	합격	
66	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-66	103동2층벽체	09.12.04	소화전간선, 유도 등	합격	
67	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-67	102동4층바닥	09.12.07	감지기배관	합격	
68	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-68	110동지하1층바닥	09.12.08	감지기배관	합격	
69	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-69	111동2층벽체	09.12.09	소화전간선및유도 등	합격	
70	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-70	104동1층바닥	09.12.09	감지기및소화전 간선	합격	
71	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-71	101동3층벽체	09.12.10	소화전간선	합격	
72	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-72	105동1층바닥	09.12.10	감지기및소화전 간선	합격	
73	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-73	103동3층바닥	09.12.10	감지기및소화전 간선	합격	
74	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-74	107동지하1층바닥	09.12.11	감지기및소화전 간선	합격	
75	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-75	109동지하1층벽체	09.12.14	유도등및소화전 간선	합격	
76	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-76	102동4층벽체	09.12.14	유도등및소화전 간선	합격	
77	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-77	112동2층바닥	09.12.14	감지기 배관	합격	
78	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-78	101동4층바닥	09.12.15	감지기 배관	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
79	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-79	111동3층바닥	09.12.15	감지기 및 시각경보기배관	합격	1단지
80	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-80	111동지하1층벽체	09.12.18	유도등및소화전 간선	합격	
81	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-81	104동지하1층바닥	09.12.18	유도등및감지기 배관	합격	
82	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-82	103동3층벽체	09.12.21	유도등및소화전 간선	합격	
83	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-83	주차장105동~108동 구간 지하1층	09.12.22	유도등및감지기 배관	합격	
84	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-84	102동5층바닥	09.12.22	감지기및유도등 배관	합격	
85	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-85	108동 지하1층 바닥	09.12.22	감지기, 유도등, 소화전간선	합격	
86	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-86	105동 1층 벽체	09.12.23	유도등및소화전 간선	합격	
87	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-87	106동지하1층 벽체	09.12.23	유도등및소화전 간선	합격	
88	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-88	104동 4층 바닥	09.12.24	유도등및감지기	합격	
89	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-89	103-104동주차장 천정배관	09.12.24	유도등및감지기	합격	
90	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-90	101동4층 벽체배관	09.12.24	소화전간선, 유도 등	합격	
91	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-91	111동 3층 벽체배관	09.12.29	소화전 및 유도등	합격	
92	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-92	112동2층 벽체	09.12.29	유도등, 소화전간 선	합격	
93	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2009-93	107동지하1층 벽체	09.12.29	유도등, 소화전간 선	합격	
94	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-94	102동 5층 벽체	10.01.11	소화전간선, 유도 등	합격	
95	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-95	103동 4층 벽체	10.01.13	소화전간선, 유도 등	합격	
96	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-96	101동 5층 바닥	10.01.14	소화전간선, 유도 등	합격	
97	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-97	111동 4층 바닥	10.01.18	감지기, 소화전간 선	합격	
98	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-98	112동3층 바닥	10.01.18	감지기, 소화전간 선	합격	
99	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-99	102동6층 바닥	10.01.18	감지기, 소화전간 선	합격	
100	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-100	지하2층 전기실측 천정배관	10.01.18	감지기배관	합격	
101	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-101	103동 5층바닥	10.01.19	감지기배관	합격	
102	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-102	105동 2층바닥	10.01.22	감지기, 시각경보 기, 유도등	합격	
103	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-103	111동 4층벽체	10.01.22	유도등, 소화전간 선	합격	
104	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-104	108동 지하1층 벽체	10.01.26	유도등, 소화전간 선	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
105	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-105	102동 6층 벽체	10.01.27	소화전간선, 유도 등	합격	1단지
106	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-106	101동 5층 벽체	10.01.27	소화전간선, 유도 등	합격	
107	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-107	109동 데크층 바닥	10.01.28	소화전간선, 유도 등, 시각경보기	합격	
108	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-108	111동 5층 바닥	10.01.28	감지기, 유도등간선	합격	
109	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-109	111동 7층 바닥	10.01.28	감지기, 유도등간선	합격	
110	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-110	105동 2층 벽체	10.02.01	유도등 간선	합격	
111	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-111	106동 지하1층 중층바닥	10.02.01	감지기, 유도등 간선	합격	
112	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-112	103동 5층 벽체	10.02.01	유도등 간선	합격	
113	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-113	112동 3층 벽체	10.02.01	유도등 간선	합격	
114	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-114	101동 6층 바닥	10.02.01	유도등 간선	합격	
115	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-115	104동 1층 벽체	10.02.03	유도등 간선	합격	
116	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-116	110동 1층 바닥	10.02.03	감지기, 유도등 간선	합격	
117	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-117	111동 5층 벽체	10.02.04	감지기, 유도등 간선	합격	
118	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-118	109동 5층 벽체	10.02.04	감지기, 유도등 간선	합격	
119	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-119	102동 7층 벽체	10.02.05	감지기, 유도등 간선	합격	
120	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-120	103동 6층 바닥	10.02.05	감지기, 유도등 간선	합격	
121	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-121	105동 3층 바닥	10.02.05	감지기, 유도등 간선	합격	
122	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-122	112동 4층 바닥	10.02.05	감지기, 유도등 간선	합격	
123	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-123	101동 6층 벽체	10.02.05	감지기, 유도등 간선	합격	
124	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-124	111동 6층 바닥	10.02.08	감지기, 유도등 간선	합격	
125	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-125	104동 1층바닥	10.2.08	감지기, 간선, 유도등	합격	
126	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-126	107동 1층바닥	10.2.11	간선, 유도등, 감지기	합격	
127	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-127	주차장 103~104구간 지하2층	10.2.12	감지기, 간선, 유도등	합격	
128	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-128	106동 지하중층 벽체	10.2.12	간선, 유도등,	합격	
129	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-129	103동 6층벽체	10.2.26	간선, 유도등	합격	
130	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-130	111동 6층벽체	10.2.26	간선, 유도등	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
131	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-131	102동 8층바닥	10.3.02	간선, 유도등, 감지기	합격	1단지
132	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-132	108동 1층바닥	10.3.03	간선, 감지기, 유도등	합격	
133	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-133	105동 3층벽체	10.3.03	간선, 유도등	합격	
134	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-134	101동 7층바닥	10.3.05	감지기, 간선, 유도등	합격	
135	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-135	110동 1층벽체	10.3.05	간선, 유도등, 시각경보기	합격	
136	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-136	104동 1층벽체	10.3.08	간선, 유도등	합격	
137	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-137	111동 7층바닥	10.3.08	간선, 감지기, 유도등	합격	
138	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-138	103동 7층바닥	10.3.09	간선, 유도등, 감지기	합격	
139	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-139	101동 7층벽체	10.3.11	소화간선, 유도등	합격	
140	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-140	102동 8층벽체	10.3.11	간선, 유도등	합격	
141	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-141	106동 1층바닥	10.3.12	감지기, 간선, 유도등	합격	
142	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-142	109동 1층바닥	10.3.15	감지기, 간선, 유도등	합격	
143	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-143	110동 2층바닥	10.3.15	감지기, 간선, 유도등	합격	
144	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-144	107동 1층벽체	10.3.16	감지기, 간선, 유도등	합격	
145	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-145	105동 4층바닥	10.3.17	감지기, 간선, 유도등	합격	
146	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-146	111동 7층벽체	10.3.18	간선, 유도등	합격	
147	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-147	101동 8층바닥	10.3.18	감지기, 간선, 유도등	합격	
148	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-148	108동 1층벽체	10.3.19	간선, 유도등, 시각경보기	합격	
149	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-149	103동 7층벽체	10.3.19	간선, 유도등	합격	
150	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-150	102동 9층바닥	10.3.22	간선, 유도등, 감지기	합격	
151	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-151	110동 2층벽체	10.3.22	간선, 유도등, 시각경보기	합격	
152	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-152	104동 2층바닥	10.3.23	간선, 시각경보기 유도등, 감지기	합격	
153	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-153	111동 8층바닥	10.3.23	간선, 감지기, 유도등	합격	
154	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-154	105동 4층벽체	10.3.23	간선, 유도등	합격	
155	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-155	107동 2층바닥	10.3.23	간선, 감지기, 유도등, 시각경보기	합격	
156	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-156	101동 8층벽체	10.3.24	간선, 유도등	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
157	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-157	103동 8층바닥	10.3.25	간선, 감지기, 유도등	합격	1단지
158	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-158	110동 3층바닥	10.3.25	간선, 시각경보기 유도등, 감지기	합격	
159	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-159	108동 2층바닥	10.3.26	소화간선, 감지기 유도등	합격	
160	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-160	109동 1층벽체	10.3.26	간선, 유도등	합격	
161	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-161	102동 9층벽체	10.3.29	간선, 유도등	합격	
162	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-162	105동 5층바닥	10.3.29	감지기, 간선, 유도등	합격	
163	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-163	111동 8층벽체	10.3.30	간선, 유도등	합격	
164	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-164	110동 3층벽체	10.3.30	간선, 유도등	합격	
165	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-165	107동 2층벽체	10.3.31	시각경보, 간선, 유도등	합격	
166	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-166	106동 1층벽체	10.3.31	간선, 유도등, 시각경보기	합격	
167	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-167	103동 8층벽체	10.04.01	감지기, 간선, 유도등	합격	
168	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-168	104동 2층벽체	10.04.02	간선, 유도등,	합격	
169	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-169	109동 2층바닥	10.04.02	간선, 유도등 감지기	합격	
170	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-170	108동 2층 벽체	10.04.02	간선, 유도등,	합격	
171	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-171	105동 5층 벽체	10.04.05	간선, 유도등	합격	
172	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-172	102동 10층 바닥	10.04.05	간선, 유도등, 감지기	합격	
173	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-173	107동 3층 바닥	10.04.05	간선, 감지기, 유도등	합격	
174	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-174	108동 3층 바닥	10.04.06	간선, 유도등, 감지기	합격	
175	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-175	110동 4층 바닥	10.04.07	간선, 감지기, 유도등,	합격	
176	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-176	109동 2층 벽체	10.04.07	간선, 유도등	합격	
177	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-177	103동 9층 바닥	10.04.07	간선, 감지기, 유도등	합격	
178	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-178	101동 9층 바닥	10.04.08	간선, 유도등, 감지기	합격	
179	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-179	107동 3층 벽체	10.04.09	소화간선, 유도등	합격	
180	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-180	102동 10층 벽체	10.04.09	간선, 유도등	합격	
181	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-181	106동 2층 바닥	10.04.09	간선, 유도등, 감지기	합격	
182	박스 및 배관공사	삼정전기 1-2010-182	111동 8층 천정	10.04.09	감지기, 간선, 유도등	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
183	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-183	104동 3층 바닥	10.04.09	간선, 유도등, 감지기	합격	1단지
184	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-184	105동 6층 바닥	10.04.09	감지기, 간선, 유도등	합격	
185	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-185	110동 4층 벽체	10.04.12	간선, 유도등	합격	
186	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-186	108동 3층 벽체	10.04.12	간선, 유도등,	합격	
187	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-187	103동 9층벽체	10.04.13	간선, 유도등	합격	
188	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-188	109동 3층바닥	10.04.13	간선, 유도등, 감지기	합격	
189	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-189	107동 4층바닥	10.04.14	간선, 유도등 감지기	합격	
190	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-190	102동 11층바닥	10.04.14	간선, 유도등, 감지기	합격	
191	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-191	106동 2층벽체	10.04.14	간선, 유도등	합격	
192	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-192	110동 5층바닥	10.04.16	간선, 유도등, 감지기	합격	
193	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-193	111동 9층벽체	10.04.19	간선, 유도등	합격	
194	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-194	104동 3층벽체	10.04.19	간선, 유도등,	합격	
195	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-195	108동 4층바닥	10.04.20	간선, 감지기, 유도등,	합격	
196	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-196	103동 10층바닥	10.04.22	간선, 유도등, 감지기	합격	
197	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-197	106동 3층바닥	10.04.23	간선, 감지기, 유도등, 시각경보기	합격	
198	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-198	1단지 근린생활시설 1층벽체	10.04.27	간선, 시각경보기	합격	
199	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-199	104동 4층바닥	10.04.28	소화간선, 감지기, 유도등	합격	
200	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-200	107동 5층바닥	10.04.28	간선, 유도등, 감지기	합격	
201	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-201	111동 9층천정	10.04.30	간선, 유도등, 감지기	합격	
202	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-202	108동 5층바닥	10.04.30	감지기, 간선, 유도등	합격	
203	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-203	109동 4층바닥	10.05.03	간선, 유도등, 감지기	합격	
204	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-204	105동 7층바닥	10.05.03	감지기, 간선, 유도등	합격	
205	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-205	110동 6층바닥	10.05.10	간선, 유도등, 감지기	합격	
206	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-206	102동 11층천정	10.05.10	간선, 유도등, 감지기	합격	
207	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-207	103동 11층바닥	10.05.11	유도등, 감지기	합격	
208	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-208	106동 4층바닥	10.05.11	유도등, 감지기	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
209	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-209	104동 5층바닥	10.05.12	유도등, 감지기, 소화간선	합격	1단지
210	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-210	107동 6층바닥	10.05.13	유도등, 감지기, 간선	합격	
211	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-211	109동 5층바닥	10.05.13	유도등, 소화간선 감지기	합격	
212	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-212	105동 8층바닥	10.05.14	유도등, 간선, 감지기	합격	
213	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-213	108동 6층바닥	10.05.14	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
214	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-214	110동 7층바닥	10.05.17	유도등, 소화전간선, 감지기	합격	
215	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-215	106동 5층바닥	10.05.19	유도등, 소화간선, 감지기	합격	
216	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-216	103동 12층바닥	10.05.20	유도등, 소화간선 감지기	합격	
217	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-217	107동 7층바닥	10.05.20	유도등, 간선, 감지기	합격	
218	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-218	104동 6층바닥	10.05.25	유도등, 소화간선, 감지기	합격	
219	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-219	105동 9층바닥	10.05.26	유도등, 소화간선, 감지기	합격	
220	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-220	109동 6층바닥	10.05.27	유도등, 간선, 감지기	합격	
221	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-221	108동 7층바닥	10.05.28	유도등, 간선, 감지기	합격	
222	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-222	110동 8층바닥	10.05.28	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
223	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-223	106동 6층바닥	10.05.28	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
224	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-224	103동 12층천정	10.06.03	감지기	합격	
225	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-225	107동 8층바닥	10.06.03	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
226	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-226	109동 7층바닥	10.06.04	간선, 유도등, 감지기,	합격	
227	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-227	105동 10층바닥	10.06.04	간선, 유도등, 감지기	합격	
228	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-228	104동 7층바닥	10.06.04	유도등, 소화간선	합격	
229	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-229	108동 8층바닥	10.06.07	간선, 유도등, 감지기,	합격	
230	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-230	110동 9층바닥	10.06.07	유도등, 감지기, 소화간선	합격	
231	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-231	107동 9층바닥	10.06.08	유도등, 소화전간선	합격	
232	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-232	106동 7층바닥	10.06.09	유도등, 소화간선 감지기	합격	
233	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-233	1단지 근린시설2층	10.06.10	유도등, 소화간선	합격	
234	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-234	109동 8층바닥	10.06.11	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	



번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
235	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-235	104동 8층바닥	10.06.14	유도등, 소화전간선	합격	1단지
236	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-236	105동 11층바닥	10.6.15	유도등, 간선, 감지기	합격	
237	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-237	108동 9층바닥	10.6.16	유도등, 소화간선 감지기	합격	
238	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-238	110동 10층바닥	10.6.17	유도등, 간선, 감지기	합격	
239	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-239	1단지상가 2층벽체	10.6.18	유도등, 소화간선,	합격	
240	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-240	106동 8층바닥	10.6.18	유도등, 소화간선, 감지기	합격	
241	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-241	107동 10층바닥	10.6.21	유도등, 간선, 감지기	합격	
242	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-242	109동 9층바닥	10.6.21	유도등, 간선, 감지기	합격	
243	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-243	104동 9층바닥	10.6.22	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
244	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-244	105동 11층천정	10.6.22	감지기	합격	
245	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-245	108동 10층바닥	10.6.25	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
246	박스 및 배관공사	삼성전기 1-2010-246	110동 10층천정	10.6.25	감지기	합격	
247	입선공사	삼성전기 1-2010-268	101동 1-8층	10.08.20	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
248	입선공사	삼성전기 1-2010-269	102동 1-11층	10.08.23	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
249	입선공사	삼성전기 1-2010-270	103동 1-11층	10.9.6	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
250	입선공사	삼성전기 1-2010-271	104동 1-12층	10.9.7	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
251	입선공사	삼성전기 1-2010-272	112동 1-7층	10.9.10	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
252	입선공사	삼성전기 1-2010-273	111동 1-9층	10.9.10	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
253	입선공사	삼성전기 1-2010-274	105동 1-11층	10.9.27	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
254	입선공사	삼성전기 1-2010-275	106동 1-11층	10.9.27	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
255	입선공사	삼성전기 1-2010-276	107동 1-12층	10.10.08	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
256	입선공사	삼성전기 1-2010-277	108동 1-12층	10.10.08	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
257	입선공사	삼성전기 1-2010-278	109동 1-12층	10.10.13	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
258	입선공사	삼성전기 1-2010-279	110동 1-10층	10.10.13	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
259	입선공사	삼성전기 1-2011-280	101동 104동구간	11.3.4	소방간선 및 유도등 입선	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
1	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-1	409동지하2층 벽체	09.07.10	소화전배관	합격	4단지
2	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-2	409동지하1층 바닥	09..07.31	유도등, 감지기, 소화전함배관	합격	
3	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-3	401,402동 지하1층 주차장벽체	09.08.05	소화전함 유도등	합격	
4	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-4	401동지하1층벽체, 기계실스라브	09.08.06	소화전함 감지기	합격	
5	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-5	409동지하1층 벽체 402동지하2층 바닥	09*.8.20	감지기 및 소화전배관	합격	
6	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-6	410동지하1층 바닥	09.8.22	감지기, 소화전배 관	합격	
7	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-7	408~409동지하2층 바닥	09..8.28	유도등, 소화전함배관	합격	
8	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-8	401,402,403동 부위 지하1층 주차장	09. 8.31	감지기, 소화전함배관	합격	
9	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-9	402동지하2층벽체	09.9.3	전원반중계기 박스	합격	
10	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-10	401동1층 바닥스라브 410동지하1층 벽체	09.9.8	유도등 중계기박스	합격	
11	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-11	408동지하2층 바닥 지하1주차장바닥 (408-409동사이)	09.9.10	감지기, 유도등, 간선배관	합격	
12	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-12	402동 지하1층바닥	09..9.11	유도등, 감지기, 간선배관,	합격	
13	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-13	402~403, 408~409 부위 주차장	09.9.14	감지기, 유도등, 간선 및 박스배관	합격	
14	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-14	403동지하1층 바닥	09.9.17	감지기, 유도등	합격	
15	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-15	408동지하2층 벽체	09.9.21	감지기, 유도등, 간선배관	합격	
16	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-16	408~409동지하1층 주차장스라브	09.9.23	감지기, 유도등, 간선배관	합격	
17	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-17	409동 1층 바닥	09..9.25	유도등, 감지기, 간선배관	합격	
18	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-18	402동 1층 바닥	09.9.28	유도등, 감지기, 간선배관	합격	
19	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-19	403동지하1층벽체, 403-404동부위 지2층주차장벽체	09.9.29	유도등, 감지기, 간선배관	합격	
20	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-20	407동 지하2층 주차장벽체	09.10.12	유도등, 감지기, 간선배관	합격	
21	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-21	407동 지하2층 동지하 벽체	09.10.16	유도등, 소화전배선	합격	
22	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-22	404-405동구간 지하2층 주차장벽체	09.10.16	유도등, 소화전배 관	합격	
23	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-23	403-404동구간 지하1층 주차장바닥	09.10.16	유도등, 감지기	합격	
24	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-24	405동 지하3층 벽체	09.10.20	유도등	합격	
25	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-25	410동 지하2층 천정배관	09.1021	감지기, 유도등	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
26	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-26	403~404동 지하1층 주차장벽체	09.10.22	소화전, 유도등	합격	4단지
27	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-27	407~408동 지하1층 바닥	09.10.23	감지기, 유도등	합격	
28	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-28	407동 지하1층 바닥	09.10.23	감지기, 유도등	합격	
29	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-29	408동 지하1층 바닥	09.10.27	감지기, 유도등, 소화전	합격	
30	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-30	404동 지하2층 벽체	09.10.26	소화전간선, 유도 등	합격	
31	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-31	401동 2층바닥	09.10.27	소화전간선, 감지 기	합격	
32	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-32	410동 1층바닥	09.10.29	소화전, 유도등, 소화전간선배관	합격	
33	소화 배관공사	삼성전기소방 4-2009-33	406동 지하3층 벽체배관	09.10.30	소화전, 유도등	합격	
34	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-34	403~404동구간 지하1층 천정	09.11.02	감지기, 유도등	합격	
35	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-35	407동 지하1층 벽체	09.11.04	소방간선, 유도등	합격	
36	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-36	401동 2층 벽체	09.11.05	소화전, 유도등	합격	
37	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-37	405동 지하2층 바닥배관	09.11.06	감지기, 유도등, 소화전간선	합격	
38	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-38	411~412동 지2층 벽체배관	09.11.09	유도등	합격	
39	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-39	407~408 지하1층 벽체	09.11.10	유도등, 소화전, S VP	합격	
40	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-40	408지하1층 벽체	09.11.10	소화전, 유도등	합격	
41	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-41	406 지2층 바닥	09.11.10	소화전, 유도등, 감지기, 댐퍼	합격	
42	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-42	402동 2층바닥배관	09.11.11	소화전, 감지기, 알람벨브, 시각경 보기	합격	
43	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-43	403동 1층 바닥배관	09.11.12	소화전, 감지기, 유도등, 간선	합격	
44	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-44	401동 3층 바닥	09.11.17	감지기, 시각경보 기, 유도등, 간선	합격	
45	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-45	403~404동 주차장및 1층 천정	09.11.17	감지기	합격	
46	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-46	404~405동 주차장, 1층바닥	09.11.17	감지기	합격	
47	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-47	409동 1층 벽체	09.11.18	소화전, 유도등	합격	
48	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-48	402동 2층 벽체	09.11.20	소화전, 유도등	합격	
49	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-49	401동 1층 벽체	09.11.23	소화전간선및유 도등	합격	
50	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-50	403동 1층 벽체	09.11.24	소화전간선및유 도등	합격	
51	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2009-51	411동 지하2층 바닥	09.11.24	감지기 배관	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
52	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-52	412동 지하1층 바닥	09.11.24	감지기배관	합격	4단지
53	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-53	410-412동 지하1층주차장바닥	09.11.24	감지기 배관	합격	
54	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-54	402동 3층바닥	09.11.27	감지기 배관	합격	
55	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-55	404동 지하1층 바닥	09.11.27	감지기 배관	합격	
56	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-56	409동 2층바닥	09.11.27	감지기 배관	합격	
57	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-57	407-408동구간 주차장	09.11.27	감지기 배관	합격	
58	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-58	401동3층벽체	09.12.01	소화전간선, 유도 등	합격	
59	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-59	403동1층벽체	09.12.01	소화전간선, 유도 등	합격	
60	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-60	405동지하2층벽체	09.12.01	소화전간선, 유도 등	합격	
61	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-61	403동2층바닥배관	09.12.01	감지기배관	합격	
62	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-62	주차장 지하1층벽체	09.12.03	유도등 및 간선배관	합격	
63	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-63	411동지하2층벽체	09.12.03	유도등 및 소화전간선	합격	
64	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-64	410동2층 바닥 자탐배관	09.12.04	감지기바닥배관	합격	
65	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-65	409동 2층벽체 자탐배관	09.12.07	유도등 및 소화전간선	합격	
66	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-66	401동4층 바닥 자탐배관	09.12.07	감지기바닥배관	합격	
67	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-67	412동 지하1층 벽체 자탐배관	09.12.07	유도등 및 소화전간선	합격	
68	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-68	407동 1층 바닥	09.12.07	감지기및유도등 간선	합격	
69	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-69	404동 지하1층 벽체	09.12.08	유도등간선	합격	
70	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-70	402동 3층 벽체	09.12.08	소화전간선및유 도등	합격	
71	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-71	403동 3층 벽체	09.12.10	유도등및소화전 간선	합격	
72	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-72	406동 지하2층 벽체	09.11.24	유도등및소화전 간선	합격	
73	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-73	408동 1층 바닥배관	09.12.10	감지기및소화전 간선	합격	
74	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-74	410동2층 벽체배관	09.12.15	소화전간선, 유도 등	합격	
75	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-75	401동 4층벽체 배관	09.12.18	소화전간선, 유도 등	합격	
76	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-76	주차장404-405동구 간 지하1층 천정배관	09.12.18	유도등, 감지기배 관	합격	
77	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-77	407동 1층벽체	09.12.21	소화전간선, 유도 등	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
78	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-78	409동3층 바닥	09.12.21	감지기 배관	합격	4단지
79	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-79	403동3층 바닥	09.12.22	감지기및유도등 배관	합격	
80	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-80	주차장410-412동구 간	09.12.23	감지기및유도등 배관	합격	
81	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-81	402동4층 바닥	09.12.23	감지기 배관	합격	
82	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-82	401동5층 바닥	09.12.24	감지기및유도등 배관	합격	
83	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-83	401동지하1층 바닥	09.12.24	감지기및유도등 배관	합격	
84	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2009-84	408동1층 벽체	09.12.24	감지기및유도등 배관	합격	
85	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-85	406동지하1층 바닥	10.01.11	감지기및유도등 배관, 탬퍼배관	합격	
86	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-86	411동지하1층 바닥	10.01.12	감지기및유도등 배관, 탬퍼배관	합격	
87	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-87	403동3층 벽체	10.01.12	소화전간선및유 도등	합격	
88	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-88	409동3층 벽체	10.01.12	소화전간선및유 도등	합격	
89	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-89	402동 4층 벽체	10.01.18	소화전간선, 유도 등	합격	
90	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-90	401동 5층 벽체	10.01.18	소화전간선, 유도 등	합격	
91	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-91	404동 1층 바닥배관	10.01.22	소화전간선, 유도 등	합격	
92	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-92	407동 2층 바닥배관	10.01.22	감지기, 간선	합격	
93	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-93	408동 2층 바닥배관	10.01.22	감지기, 간선	합격	
94	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-94	405동 지하1층 벽체배관	10.01.26	유도등, 소화전 간선	합격	
95	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-95	411동 지하1층 벽체배관	10.01.26	유도등, 소화전 간선	합격	
96	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-96	403동 4층 바닥배관	10.01.26	감지기, 유도등간 선	합격	
97	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-97	412동 1층 바닥배관	10.01.26	감지기, 탬퍼간선	합격	
98	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-98	401동 6층 바닥배관	10.01.27	감지기, 소화전간 선	합격	
99	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-99	410동 3층 바닥배관	10.01.28	감지기, 소화전간 선	합격	
100	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-100	402동 5층 바닥배관	10.01.28	감지기, 유도등간 선	합격	
101	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-101	409동 4층 바닥배관	10.01.29	감지기, 유도등간 선	합격	
102	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-102	406동 지하1층 벽체	10.01.29	유도등 간선	합격	
103	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-103	408동 2층 벽체	10.01.29	유도등 간선	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
104	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-104	402동 5층 벽체	10.02.04	유도등 및 소화전 간선	합격	4단지
105	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-105	401동 6층 벽체	10.02.04	유도등 및 소화전 간선	합격	
106	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-106	403동 4층 벽체	10.02.05	유도등 및 소화전 간선	합격	
107	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-107	412동 1층 벽체	10.02.05	유도등, 시각경보 및 소화전 간선	합격	
108	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-108	411동 1층 바닥	10.02.05	감지기 지선 및 유도등 간선	합격	
109	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-109	410동 3층 벽체	10.02.05	유도등 및 소화전 간선	합격	
110	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-110	409동 4층 벽체	10.2.5	소화전간선, 유도 등	합격	
111	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-111	407동 2층 벽체	10.2.8	소화전간선, 유도 등	합격	
112	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-112	401동 1층 벽체	10.2.8	소화전간선, 유도 등	합격	
113	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-113	401동 7층 바닥	10.2.8	소화전간선, 유도 등	합격	
114	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-114	405동 1층 바닥	10.2.8	감지기, 유도등간 선	합격	
115	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-115	402동 6층 바닥	10.2.11	감지기, 유도등간 선	합격	
116	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-116	403동 5층바닥	10.2.17	감지기, 간선	합격	
117	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-117	409동 5층바닥	10.2.19	감지기, 간선	합격	
118	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-118	보육시설 1층천정	10.2.19	유도등, 시각경보 기 소화간선배관	합격	
119	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-119	401동 7층벽체	10.2.22	유도등, 간선	합격	
120	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-120	402동 6층벽체	10.2.23	유도등, 간선	합격	
121	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-121	403동 5층벽체	10.2.24	유도등, 간선	합격	
122	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-122	404동 2층바닥	10.2.26	감지기, 유도등, 간선	합격	
123	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-123	405동 1층벽체	11.3.02	유도등, 간선	합격	
124	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-124	410동 4층바닥	10.3.02	감지기, 유도등, 간선	합격	
125	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-125	411동 1층바닥	10.3.02	감지기, 유도등, 간선	합격	
126	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-126	402동 7층바닥	10.3.03	감지기, 유도등, 간선	합격	
127	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-127	401동 8층바닥	10.3.04	감지기, 유도등, 간선	합격	
128	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-128	408동 3층바닥	10.3.04	감지기, 유도등, 간선	합격	
129	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-129	412동 2층바닥	10.3.04	감지기, 유도등, 간선	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
130	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-130	409동 5층벽체	10.3.04	유도등, 소화간선	합격	4단지
131	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-131	406동 1층바닥	10.3.05	감지기, 간선, 유 도등	합격	
132	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-132	403동 6층바닥	10.3.05	간선, 유도등, 감 지기	합격	
133	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-133	407동 3층바닥	10.3.08	간선, 유도등, 감 지기	합격	
134	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-134	410동 3층벽체	10.3.08	유도등, 간선	합격	
135	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-135	4단지 보육시설 2층벽체	10.3.08	간선, 유도등, 시 각 경보기	합격	
136	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-136	402동 7층벽체	10.3.09	유도등, 소화전 간선	합격	
137	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-137	404동 3층벽체	10.3.09	유도등, 소화전 간선	합격	
138	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-138	408동 3층벽체	10.3.09	유도등, 소화간선	합격	
139	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-139	412동 2층벽체	10.3.10	유도등, 소화간선	합격	
140	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-140	405동 2층바닥	10.3.12	감지기, 소화전간 선, 유도등	합격	
141	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-141	401동 8층벽체	10.3.12	유도등, 소화전 간선	합격	
142	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-142	407동 3층벽체	10.3.12	유도등, 소화간 선	합격	
143	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-143	409동 6층바닥	10.3.12	감지기, 유도등, 간선	합격	
144	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-144	411동 1층벽체	10.3.15	유도등, 소화간선	합격	
145	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-145	403동 6층벽체	10.3.16	유도등, 간선	합격	
146	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-146	406동 1층벽체	10.3.16	유도등, 소화간선	합격	
147	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-147	410동 5층바닥	10.3.17	유도등, 간선, 감 지기	합격	
148	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-148	409동 6층벽체	10.3.17	유도등, 소화전 간선	합격	
149	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-149	412동 3층바닥	10.3.18	유도등, 감지기, 소화전간선	합격	
150	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-150	405동 2층벽체	10.3.19	유도등, 간선	합격	
151	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-151	401동 9층바닥	10.3.19	유도등, 감지기, 간선	합격	
152	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-152	408동 4층바닥	10.3.19	간선, 유도등, 감 지기	합격	
153	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-153	402동 8층바닥	10.3.19	간선, 유도등, 감 지기	합격	
154	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-154	4단지보육시설 2층 천정	10.3.23	유도등, 감지기	합격	
155	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-155	411동 2층바닥	10.3.24	간선, 유도등, 시각경보기, 감지기	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
156	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-156	403동 7층 바닥	10.3.24	유도등, 감지기, 소화간선	합격	4단지
157	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-157	410동 5층 벽체	10.3.25	유도등, 소화전간 선	합격	
158	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-158	409동 7층바닥	10.3.25	유도등, 소화간선 감지기	합격	
159	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-159	401동 9층벽체	10.3.25	유도등, 소화간선	합격	
160	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-160	406동 2층바닥	10.3.26	감지기, 소화전간 선, 유도등	합격	
161	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-161	412동 3층벽체	10.3.26	유도등, 소화전간 선	합격	
162	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-162	408동 4층벽체	10.3.26	유도등, 소화간선	합격	
163	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-163	402동 8층벽체	10.3.29	유도등, 소화간선	합격	
164	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-164	405동 3층바닥	10.3.29	유도등, 간선, 감 지기	합격	
165	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-165	407동 4층바닥	10.3.29	유도등, 간선, 감 지기	합격	
166	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-166	404동 3층바닥	10.3.30	유도등, 간선, 감 지기	합격	
167	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-167	411동 2층벽체	10.3.30	유도등, 간선	합격	
168	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-168	409동 7층벽체	10.3.30	유도등, 간선	합격	
169	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-169	403동 7층 벽체	10.03.31	유도등, 간선	합격	
170	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-170	412동 4층 바닥	10.04.01	유도등, 간선, 감지기	합격	
171	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-171	401동 10층 바닥	10.04.01	유도등, 간선, 감지기	합격	
172	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-172	408동 5층 바닥	10.04.02	유도등, 간선, 감지기	합격	
173	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-173	406동 2층 벽체	10.04.02	간선, 유도등,	합격	
174	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-174	410동 6층 바닥	10.04.02	간선, 유도등, 감 지기	합격	
175	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-175	4단지 근린생활시설 1층 벽체	10.04.05	유도등, 소화간선	합격	
176	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-176	407동 4층 벽체	10.04.05	간선, 유도등,	합격	
177	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-177	402동 9층 바닥	10.04.05	유도등, 감지기, 소화간선	합격	
178	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-178	404동 3층 벽체	10.04.06	유도등, 소화전간 선	합격	
179	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-179	405동 4층 벽체	10.04.06	유도등, 소화간선 감지기	합격	
180	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-180	401동 10층 벽체	10.04.06	유도등, 소화간선	합격	
181	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-181	409동 8층 바닥	10.04.06	감지기, 소화전간 선, 유도등	합격	



번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
182	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-182	412동 4층 벽체	10.04.07	유도등, 소화전간선	합격	4단지
183	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-183	408동 5층 벽체	10.04.07	유도등, 소화간선	합격	
184	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-184	403동 8층 바닥	10.04.08	유도등, 소화간선 감지기	합격	
185	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-185	406동 3층 바닥	10.04.08	유도등, 간선, 감지기	합격	
186	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-186	410동 6층 벽체	10.04.09	유도등, 소화간선,	합격	
187	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-187	402동 9층 벽체	10.04.09	유도등, 소화간선	합격	
188	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-188	401동 11층 바닥	10.04.09	유도등, 간선, 감지기	합격	
189	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-189	405동 4층 바닥	10.04.09	유도등, 간선, 감지기	합격	
190	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-190	409동 8층 벽체	10.04.12	소화간선, 유도등	합격	
191	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-191	412동 5층 바닥	10.04.12	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
192	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-192	411동 3층 바닥	10.04.12	소화간선, 유도등, 감지기	합격	
193	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-193	4단지 근린생활시설 2층 바닥	10.04.12	유도등,	합격	
194	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-194	408동 6층바닥	10.04.13	간선, 유도등, 감 지기	합격	
195	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-195	410동 7층바닥	10.04.13	간선, 유도등, 감 지기	합격	
196	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-196	403동 8층벽체	10.04.14	유도등, 소화간선	합격	
197	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-197	406동 3층벽체	10.04.14	간선, 유도등,	합격	
198	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-198	409동 9층바닥	10.04.15	유도등, 감지기, 소화간선	합격	
199	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-199	401동 11층벽체	10.04.16	유도등, 소화전간 선	합격	
200	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-200	412동 5층벽체	10.04.16	유도등, 소화간선	합격	
201	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-201	402동 10층바닥	10.04.16	유도등, 간선, 감 지기	합격	
202	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-202	410동 7층벽체	10.04.16	소화전간선, 유도 등	합격	
203	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-203	404동 4층바닥	10.04.16	유도등, 간선, 감 지기	합격	
204	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-204	405동 4층벽체	10.04.19	유도등, 소화간선	합격	
205	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-205	407동 5층바닥	10.04.19	유도등, 소화간선 감지기	합격	
206	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-206	408동 6층벽체	10.04.19	유도등, 간선,	합격	
207	박스 및 배관공사	삼정전기소방 4-2010-207	411동 3층벽체	10.04.19	유도등, 소화간선,	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
208	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-208	4단지 근린생활시설 2층벽체	10.04.19	유도등, 발신기,	합격	4단지
209	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-209	412동 6층바닥	10.04.19	유도등발신기, 감지기	합격	
210	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-210	406동 4층바닥	10.04.20	유도등,간선, 감지기	합격	
211	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-211	405동 5층바닥	10.04.23	소화간선, 유도등,감지기	합격	
212	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-212	408동 7층바닥	10.04.23	소화간선, 유도등,감지기	합격	
213	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-213	401동 11층 천정	10.04.23	유도등, 감지기	합격	
214	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-214	4단지 경로당 1층벽체	10.04.23	간선,유도등,	합격	
215	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-215	4단지근린생활시설 2층 천정	10.04.23	유도등,	합격	
216	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-216	410동 8층바닥	10.04.26	발신기,유도등, 감지기	합격	
217	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-217	411동 4층바닥	10.04.26	유도등,소화간선, 감지기	합격	
218	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-218	402동 10층천정	10.04.27	간선, 유도등,감지기	합격	
219	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-219	409동 10층바닥	10.04.27	유도등,감지기, 소화간선	합격	
220	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-220	404동 5층바닥	10.04.30	유도등, 소화전간선	합격	
221	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-221	412동 7층바닥	10.04.30	유도등,소화간선 감지기	합격	
222	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-222	410동 9층바닥	10.05.03	유도등,소화간선 ,감지기	합격	
223	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-223	403동 9층바닥	10.05.03	감지기,소화전간선, 유도등	합격	
224	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-224	4단지 경로시설 1층천정	10.05.04	유도등,소화전간 선,시각경보기, 감지기	합격	
225	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-225	406동 5층바닥	10.05.04	유도등,소화간선 ,감지기	합격	
226	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-226	407동 6층바닥	10.05.04	유도등,소화간선 감지기	합격	
227	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-227	411동 5층바닥	10.05.04	유도등, 간선, 감지기	합격	
228	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-228	408동 8층바닥	10.05.07	유도등, 소화간선,감지기	합격	
229	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-229	405동 6층바닥	10.05.10	유도등,소화간선 ,감지기	합격	
230	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-230	404동 6층바닥	10.05.13	유도등,간선, 감지기	합격	
231	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-231	409동 11층바닥	10.05.14	유도등,간선, 감지기	합격	
232	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-232	412동 8층바닥	10.05.14	소화간선, 유도등,감지기	합격	
233	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-233	403동 10층바닥	10.05.14	소화간선,유도등, 감지기	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격여부	비고
234	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-234	407동 7층바닥	10.05.17	소화간선, 유도등, 감지기	합격	4단지
235	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-235	410동 10층바닥	10.05.17	간선, 유도등, 감지기	합격	
236	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-257	407동 9층바닥	10.6.9	간선, 유도등, 감지기	합격	
237	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-258	405동 9층바닥	10.6.10	간선, 유도등, 감지기	합격	
238	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-259	406동 8층바닥	10.6.11	감지기, 유도등, 소화간선	합격	
239	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-260	411동 9층바닥	10.6.15	간선, 유도등, 감지기	합격	
240	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-261	408동 11층바닥	10.6.16	유도등, 감지기, 소화간선	합격	
241	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-262	412동 12층바닥	10.6.17	유도등, 소화전간 선, 감지기	합격	
242	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-263	404동 9층바닥	10.6.18	유도등, 소화간선 감지기	합격	
243	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-264	410동 12층바닥	10.6.21	유도등, 소화간선 감지기	합격	
244	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-265	405동 10층바닥	10.6.21	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
245	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-266	407동 10층바닥	10.6.23	유도등, 소화전간 선, 감지기	합격	
246	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-267	411동 10층바닥	10.6.23	유도등, 소화간선 감지기	합격	
247	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-268	406동 9층바닥	10.6.25	유도등, 소화간선 감지기	합격	
248	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-269	408동 11층천정	10.6.28	감지기	합격	
249	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-270	412동 12층천정	10.6.28	감지기	합격	
250	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-271	404동 10층바닥	10.06.30	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
251	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-272	411동 11층바닥	10.07.01	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
252	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-273	410동 10층천정	10.07.05	감지기	합격	
253	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-274	405동 11층바닥	10.07.06	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
254	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-275	4단지관리실 1층천정	10.07.06	감지기, 유도등	합격	
255	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-276	406동 10층바닥	10.07.08	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
256	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-277	411동 12층바닥	10.07.09	감지기, 소화전간선, 유도등	합격	
257	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-278	404동 11층바닥	10.07.14	간선, 유도등, 감 지기	합격	
258	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-279	405동 11층천정	10.07.16	감지기	합격	
259	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-280	411동 13층바닥	10.07.21	감지기, 유도등, 간선	합격	

번호	공 종	문서번호	검측부위	검 측 일	검측내용	합격 여부	비고
260	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-281	406동 11층바닥	10.07.22	간선, 유도등,감지기	합격	4단지
261	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-282	404동 12층 바닥	10.07.28	유도등,감지기, 소화간선	합격	
262	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-283	411동 13층천정	10.07.30	감지기	합격	
263	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-284	406동 11층 천정	10.08.02	감지기	합격	
264	박스 및 배관공사	삼성전기소방 4-2010-285	404동 12층 천정	10.08.06	감지기	합격	
265	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-286	401동 1-11층	10.9.03	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
266	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-287	402동 1-10층	10.9.13	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
267	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-288	403동 1-10층	10.9.13	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
268	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-289	408동 1-11층	10.9.15	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
269	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-290	409동 1-12층	10.9.15	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
270	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-291	404동 1-12층	10.10.01	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
271	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-292	405동 1-11층	10.10.01	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
272	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-293	407동 1-10층	10.10.18	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
273	자탐설비 입선공사	삼성전기소방 4-2010-294	406동 1-11층	10.10.22	자동화재탐지설비 감지기 입선	합격	
274	간선및유도등입선공 사	삼성전기소방 4-2011-295	401동 ~ 404동	11.3.16	소방간선 및 유도등 입선	합격	
275	간선및유도등입선공 사	삼성전기소방 4-2011-296	405동 ~ 410동	11.4.4	소방간선 및 유도등 입선	합격	
276	간선및유도등입선공 사	삼성전기소방 4-2011-297	411동 ~ 412동구간	11.4.25	소방간선 및 유도등 입선	합격	
277	간선및유도등입선공 사	삼성전기소방 4-2011-298	405동 ~ 410동	11.4.27	소방간선 및 유도등 입선	합격	

### 3.3 검측관리 종합분석

- 현장이 검측업무 착수 전 사전에 공종별 검측사항, 범위, 빈도, 시점 등 검측내용 전반에 대한 내용을 공종별 Check List와 함께 시공사에 배포하여 검측준비에 착오가 없도록 조치하였음
- 감리원 검측은 각 공종별로 상주 감리원에 의해 실시하였으며 가능하다면 예방감리 업무가 되도록 시공사를 지도하여 시행착오와 문제점을 최소화 시키도록 하였다.
- 시공사인 (주)한진중공업의 경우 현장소장 1명, 품질관리자 2명, 건축직원 6명, 기계직원 3명, 토목직원 1명, 조경직원 1명이 상주하며 검측관리를 실시하였다.
- 감리원에게 검측요청을 하기 전에 시공사 직원들이 1차로 검측을 실시하여 미흡사항을 보완시키고 감리원에게 검측을 요청하는 방식으로 운용하였으며
- 현장 검측은 요청 시 뿐만 아니라 공사 중 수시로 현장을 확인하여 시공 오류에 의한 재작업을 줄이는 방식으로 운용하였다.
- 검측결과 전반적으로 양호한 상태였으며 감리원 및 시공사 직원들의 품질관리 및 검측관리에 대한 부단한 노력으로 고품질을 확보하였다고 판단됨.


## 4.2 시험장비 사용현황

NO	기 구 명	규 격(용 량)	단 위	수 량	비 고
1	압축강도시험기	98KN이상, 전동식	SET	2	검교정
2	압축강도시험기	49KN이하, 디지털식	SET	1	검교정
3	공시체몰드	∅15×30	SET	21	
4	공시체몰드	∅10×20	SET	126	
5	슬럼프시험기(SET)	10×20×30	SET	1	
6	잔골재 시험용체	각종	SET	1	
7	굵은골재 시험용체	각종	SET	1	
8	저울	2kg~1g	대	1	검교정
9	저울	20kg~1g	대	1	검교정
10	저울	50kg~10g	대	1	검교정
11	시료분취기	쿼터린 캠퍼스	대	1	
12	밀도시험 플라스크	500cc, 1,000cc	EA	각 5	
13	건조기	150℃이상	대	3	
14	메스실린더	500cc, 1,000cc	EA	각 5	
15	비이커	500cc, 1,000cc	EA	각 5	
16	흔합판	100×100×7cm	EA	3	
17	흔합판	40×40×5cm	EA	3	
18	흔합판	30×30×8cm	EA	3	
19	온도계	양생수조용	EA	6	검교정
20	함수율 측정기	목재용	대	1	검교정
21	버니어캘리퍼스	30cm이상	대	1	검교정
22	마이크로메타		대	1	검교정
23	공기량 측정기		대	3	검교정
24	콘크리트 비파괴시험기	콘크리트 테스트햄머	대	2	
25	염분측정기		SET	3	검교정
26	보온재 절단기	0~100W	대	1	
27	원추형몰드및봉		EA	2	
28	데시게이터	중형, 대형	EA	각 1	
29	금속제끈은자 및 줄자	2m, 3m이상	EA	각 1	
30	시험대	1.0×2.0m 이상	대	1	
31	연소성 시험장치	KS M 3808	대	1	
32	기포율 시험용 알콜		ℓ	5	
33	플로우시험용유리판	350×350mm	EA	1	
34	큐빅몰드(시멘트시험)	50×50×50mm	SET	6	
35	흙의입도 및 물리시험용체	각종	SET	1	
36	들밀도시험기	6 1/2", 8"	SET	각 1	

NO	기구명	규격(용량)	단위	수량	비고
37	다짐시험기	∅10×2.5kg ∅15×4.5kg	SET	각 1	
38	용기	용량 5ℓ이상으로 밀어 둥근 것	EA	2	
39	액성한계시험기		대	1	
40	소성한계시험기		SET	1	
41	양생수저용 히터		EA	6	
42	최고최저온도계		EA	1	
43	평탄성시험기	3m	EA	1	
44	표준사	주문진사	포	3	
45	함수울칸	대,중,소	EA	각 5	
46	공시체 집게	∅10cm용	EA	2	
47	수중시험대	굵은골재비중시험용	SET	1	
48	바이메탈온도계	250℃	EA	3	
49	삼각골은날	30cm	EA	1	
50	고무방치		EA	1	
51	솔, 오이어브러쉬		EA	각 2	

### 4.3 시험실 배치평면도

**시험실 배치 평면도**



#### 4.4 품질시험·검사성과 총괄표

시험검사 종 목	시험검사 항 목	계획시험 · 검사회수	시험·검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
평판재하시험	지내력	78	81	81	0	0
이형봉강SD400 철근(10mm)	인장강도 항복강도 연신율 화학성분(P) 화학성분(S) 굽힘시험	5	5	5	0	0
이형봉강SD400 철근(13mm)		4	4	4	0	0
이형봉강SD400 철근(16mm)		5	5	5	0	0
이형봉강SD400 철근(19mm)		5	5	5	0	0
이형봉강SD400 철근(22mm)		4	4	4	0	0
이형봉강SD400 철근(25mm)		3	3	3	0	0
이형봉강SD400 철근(29mm)		-	0	0	0	0
콘크리트용 잔골재		입도, 조립율, 밀도, 흡수율 단위용적질량, 입자모양판정실적율 안정성, 유기불순물, 염화물함유량 0.08mm체통과량, 점도덩어리	6	6	6	0
콘크리트용부순 잔골재	입도, 조립율, 밀도, 흡수율, 안전성 단위용적질량, 입자모양판정실적율 0.08mm체통과량 골재의알카리잠재반응시험	1	1	1	0	0
콘크리트용부순 굵은골재	입도, 조립율, 밀도, 흡수율, 안전성 단위용적질량, 입자모양판정실적율 0.08mm체통과량, 마모율 골재의알카리잠재반응시험	7	7	7	0	0
콘크리트용 사용수	현탁물질의량, 증발잔류물의량 염소이온량, 시멘트응결시간차(초결) 시멘트응결시간차(종결) 모르타르압축강도비(7일) 모르타르압축강도비(28일)	6	6	6	0	0
콘크리트용 화학혼화제	감수율, 블리딩량의비 응결시간의차(초결) 응결시간의차(종결) 압축강도비(재령3일) 압축강도비(재령7일) 압축강도비(재령28일), 길이변화비 동결융해에대한저항성 경시변화량(슬럼프) 경시변화량(공기량)	1	1	1	0	0
콘크리트용 혼화재료(F/A)	이산화규소, 습윤함량, 강열감량 비중, 분말도(비표면적), 플로우값비 활성도지수(재령28일)	6	6	6	0	0
레미콘 (25-18-120)	슬럼프 공기량 염화물 콘크리트온도	141	141	141	0	0
레미콘 (25-18-150)		117	198	198	0	0
레미콘 (25-21-150)		3	3	3	0	0
레미콘 (25-24-150)		1766	1805	1802	3	3



시험검사 종 목	시험검사 항 목	계획시험 · 검사회수	시험-검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
콘크리트압축강도 (25-18-120)	압축강도	186	186	186	0	0
콘크리트압축강도 (25-18-150)	압축강도	148	265	265	0	0
콘크리트압축강도 (25-21-150)	압축강도	12	12	12	0	0
콘크리트압축강도 (25-24-150)	압축강도	3174	3276	3276	0	0
경량기포콘크리트	슬러리비중,플로어값,길이변화율,PH	48	48	48	0	0
	압축강도(7일,28)	24	48	48	0	0
철근트러스트철판 (아연도금강판)	항복점,인장강도,아연부착량	1	1	1	0	0
철근트러스트철판 (주철근)	항복점,인장강도,연신율	3	3	3	0	0
철근트러스트철판 (철선)	인장강도	2	2	2	0	0
간격재 (철근고임재)	철근삽입하중,수직압축하중(PVC) 수직압축하중(콘크리트)	1	1	1	0	0
연질염화비닐 (PVC)지수판	경도(도)-스프링식(A형),인장강도 신장율,노화성 무게 변화율,유연성 알칼리인장강도변화율 알칼리신장율변화율 알칼리무게변화율 식염수인장강도변화율 식염수신장율변화율,식염수무게변화율	2	2	2	0	0
섬유보강재	겉보기비중,함수율(건조감량)	1	1	1	0	0
콘크리트벽돌 (C종2급)	겉모양,치수(길이,높이,두께),흡수율 압축강도	165	190	190	0	0
속빈 콘크리트블럭 (4",6",8")	겉모양,치수,흡수율,압축강도	58	58	58	0	0
압출성형 인방재	절건비중,휨강도,흡수율 치수(길이,두께,나비)	1	1	1	0	0
온돌마감 모르타르	플로우	48	48	48	0	0
	압축강도(7일,28일)	24	48	48	0	0
미장,조적용 잔골재	흡수율,(절대건조)밀도,점토덩어리 염화물함유량,유기불순물,안정성 입도,조립율,0.08mm체 통과량	7	7	7	0	0
보통포틀랜드 시멘트	분말도,안정도,응결시간,강열감량 MgO,SO <sub>3</sub> ,압축강도	2	2	2	0	0
건조시멘트 모르타르 (미장,조적,바닥)	보수성,모래의함량(0.15mm체잔분) 공기량,모래의최대크기(4.0mm체통과) 모래의최대크기(4.75mm체통과) 압축강도(7일,28일)	3	3	3	0	0
단열모르타르 (1급,2급,3급)	부착강도,길이변화율,열전도율(1급)	1	1	1	0	0
충전용 발포우레탄	열전도율,밀도,연소성(연소시간) 연소성(연소길이)	1	1	1	0	0
시멘트액체형 방수제	응결시간,안정성,흡수비,투수비 압축강도	1	1	1	0	0

시험검사 종 목	시험검사 항 목	계획시험 · 검사회수	시험-검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
침투식 액체방수제	응결시간(초결),응결시간(중결),흡수비 투수비,안정성,압축강도,부착강도	2	2	2	0	0
폴리에틸렌방수층 보호재	겉보고 밀도,인장강도,인열강도 압축경도,접착강도	2	2	2	0	0
고무아스팔트 도막방수	인장성능(인장강도),인장성능(파단 시의신장율),인열성능(인열강도),온 도의존성(인장강도비)-20℃,온도의 존성(인장강도비)60℃,온도의존성 (파단시물림부사이의신장율)-20℃, 온도의존성(파단시물림부사이의신장 율)20℃,온도의존성(파단시물림부사 이의신장율)60℃,가열신축성상(신축 률),열화처리후인장성능(인장강도 비)가열처리,열화처리후인장성능(인 장강도비)알카리처리,열화처리후인 장성능(파단시신장률)가열처리,열화 처리후인장성능(파단시신장률)알카 리처리,신장시열화성상(가열처리),흠 러내림저항성성능(흠러내림길이),흠 러내림저항성성능(주름 발생),고형분	2	2	2	0	0
도막방수용 프라이머	건조시간, 가열잔분	1	1	1	0	0
개량아스팔트 방수시트 방수재	두께,단위면적질량,인장성능(인장강 도-무처리),인장성능(인장강도-가열 후),인장성능(인장강도-알카리침지 후),인장성능(신장율-무처리),인장성 능(신장율-가열후),인장성능(신장율 -알카리침지후),인장성능(항장적),인 열성능,굴곡성능(무처리,가열후),내 열성능(흠러내림길이),내열성능(겉 모양),내피로성능,치수안정성(치수변 화율,겉모양),접합성능,내움푹패인성능	1	1	1	0	0
폴리머시멘트 물달방수재(포시울)	비취발분,굽힘강도,압축강도 부착강도,흡수율,투수량	1	1	1	0	0
도막방수용 보강포	인장강도,신장률,가열치수변화 두께,무게	2	2	2	0	0
내부용실링재 실리콘계비초산형 (육실,주방가구)	내공팡이성	1	1	1	0	0
건축용실링재 외부용실링재 폴리우레탄계실링재	슬럼프(가로,세로),탄성복원성,인장 특성,일정 신장하에서의 접착성,압 축가열 인장 냉각후의접착성,확대 축소 반복후의 접착성,수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성,수중침적 후의접착성파괴시신장률,부피손실, 포름알데히드 방출량,휘발성유기화합물	3	5	5	0	0
목재(각재)	함수율	24	24	24	0	0
커텐박스(합판) (준내수1급)	함수율,내수인장접착력 포름알데히드방산량	24	25	25	0	0
발코니난간대 철재난간	인장강도,굽힘시험,아연부착량,내충 격성,도막의 부착성,내후성시험, 도막의중성염수분무시험	1	1	1	0	0
폴리카보네이트시트	인장성능-인장응력,인장성능-인장 탄성율,인장성능-연신율,샤르피충격 강도,비카트연화온도,하중변형온도, 전광선투과율(*), 축진내후성(200hr)황변도,색차	1	1	1	0	0

품 목	시험검사 항 목	계획시험 · 검사회수	시험·검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
목재창호 및 틀재	치수 (나비,높이),함수율	3	3	3	0	0
합성수지창호 및 틀재	치수 (나비,높이)	14	46	46	0	0
	인장항복강도,인장파단신장률,굴곡탄 성율,샤르피충격값(표준온도),샤르피 충격값(저온),경도,내연소성,가열변형, 가열신축성,저온추낙하강도,중금속	1	1	1	0	0
강재창호 및 틀재	치수(나비,높이),인장강도,연신율 굽힘시험,화학성분	1	1	1	0	0
알루미늄창호 및틀재	인장강도,내력,연신율 화학성분(Cu,Si,Fe,Mn,Mg,Zn,Cr)	1	1	1	0	0
세대현관문짝 방화문	연직하중강도,방화성능,내구성 굽힘밀착성,도막경도,밀착성	1	1	1	0	0
문짝원지	평량, 열단량	1	1	1	0	0
허니컴 도어	가열시험	1	1	1	0	0
무늬유리	치수(길이,나비,두께),기포(개),이물 (개),점모양 결정 밀집도,선모양,띠 모양 결정,잔금,무늬불량,절단면 결 정-이빠짐돌기결함,절단면 결정-조 개피,절단면 결정-귀나감,귀달림, 절단면 결정-절단면각도	1	1	1	0	0
자기질타일	치수(길이,나비,두께),흡수율	5	6	6	0	0
	꺾임강도,내마모성,볼록뒤틀림,오목 뒤틀림,미끄럼저항계수(C.S.R.B)	1	6	6	0	0
도기질타일	치수(길이,나비,두께),흡수율	5	5	5	0	0
	내균열성,볼록뒤틀림,꺾임강도	1	5	5	0	0
도자기질타일용 접착제 타입 II (테라코본드3000)	저장안정성,혼련종결확인용이성,접 착강도(표준),접착강도(건조·수중), 접착강도-열노화,접착강도-저온경 화,접착강도-알칼리수중,내열성,미 끄럼저항성,총휘발성유기화합물질, 포름알데하이드,톨루엔	1	1	1	0	0
테라조타일(복도용)	겉모양,치수(두께),출석률,직각도, 휨강도,내마모성	1	1	1	0	0
테라조판(계단용)	겉모양,치수(두께),출석률,직각도, 휨강도,내마모성	1	1	1	0	0
실리카 인조대리석판	비중,흡수율,국부압축강도,휨강도 내마모성,내오염성,충격강도	1	1	1	0	0
화강석판재(원석)	겉보기 비중,흡수율 압축강도(수침),철분함유량	1	1	1	0	0
수성페인트 (외부용,내부용)	불휘발분,비휘발분,고화건조시간,확 산반사율,광택,은폐율,용기내의 상 태,내알카리성,내곰팡이성	2	2	2	0	0
조합페인트	안료분,비휘발 전색제,은폐율,확산 반사율,고화건조시간,용기내의 상 태,내굴곡성,광택	1	1	1	0	0
다채무늬도료 (중도,상도)	용기내에서의 상태,스프레이작업 성,불휘발분,비휘발분,주도,건조시간 (지촉),건조시간 (경화),건조도막의 상태	1	1	1	0	0

품 목	시험검사 항목	계획시험 · 검사회수	시험-검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
걸레받이용페인트	주도,연화도,비휘발분,건조시간,붓작업성,광택,내수성,내알칼리성	1	1	1	0	0
녹막이 페인트	안료분,비휘발 전색제분,건조시간(지촉),건조시간(고화),희석안정성,용기내에서의 상태,굴곡성,순광명단분(안료분대비%),순산화철분(안료분대비%)	1	1	1	0	0
낙서방지용페인트	도막의 상태,용기내에서의 상태,안료분,연화도,붓작업성,비휘발분,주도,건조시간(경화),광택,내수성,내알칼리성,내오염성	1	1	1	0	0
에폭시바닥마감재(하도)	비휘발분(혼합),지촉건조시간,경화건조시간,도막의상태,상도적합성,주도(주제),가사시간	1	1	1	0	0
에폭시바닥마감재(중상도)	비휘발분(혼합),용기내상태(주제),연화도(주제),지촉건조시간,경화건조시간,도막의상태,주도(주제),내수성,내알칼리성,부착강도,내마모성,광택,내충격성,가사시간	1	1	1	0	0
결로보완용페인트	주도,비휘발분,건조시간,확산반사율,광택(85%),은폐율,내세척성,냉동안정성,용기내에서의상태,내알칼리성,저장안정성,냄새,내공팡이성,결로성능,총휘발성유기화합물,포름알데히드	1	1	1	0	0
발포폴리스티렌보온재압출법	연소성	54	148	148	0	0
	열전도율,굴곡강도,압축강도	10	14	14	0	0
석고보드 9.5T,12.5T	겉모양,치수(두께),굽힘파괴하중(길이),굽힘파괴하중(나비),항수율,난연성,총휘발성유기화합물질,포름알데히드방산량	2	2	2	0	0
방수석고보드 12.5T	겉모양,치수(두께),굽힘파괴하중(건조시),굽힘파괴하중(습윤시),항수율,열저항,흡수시 내박리성,난연성	1	1	1	0	0
충간소음 완충재	재료두께,흡수량,가열후 치수안정성(길이),가열후 치수안정성(나비),가열후 동탄성계수,가열후 손실계수,열전도율,동탄성계수,손실계수	1	1	1	0	0
치장목질플로어링보드(강화마루)	습윤시 치수변화율(길이),습윤시 치수변화율(두께),건조시 치수변화율(길이),건조시 치수변화율(두께),흡수두께팽창율,평면인장강도,내충격성,내굽힘성,내마모성,내오염성,내시가레트성,포름알데히드방산량,내변퇴색성(겉모양),내변퇴색성(색차),포름알데히드방산량,휘발성 유기 화합물	1	1	1	0	0
합성수지치장천정판(SMC)	열변형,굽힘내력,처짐,약품에의한표면변화,내후성,내연성(소화시간),내연성(연소거리)	1	2	2	0	0
도배지	중량,일광견뢰도(급),마찰견뢰도(급),습윤강도 가로,습윤강도 세로,은폐성(급),시공성,내황화성(급),난연성 잔염기간,난연성 잔진시간,난연성 탄화면적,난연성 점염횟수,포름알데히드 방출량,휘발성 유기 화합물	1	5	5	0	0

품 목	시험검사 항목	계획시험 · 검사회수	시험-검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
도배지용 폴	접착강도,공팡이 저항성,내한성(2종),비휘발분,회분,PH,포름알데히드 방출량,휘발성 유기 화합물	1	2	2	0	0
CRC보드	열방출 시험,가스유해성 시험	1	1	1	0	0
보드류접착제(G-II)	증발찌꺼기(고분형),점도(25±0.5℃),압축 전단 접착 강도 상태,압축 전단 접착 강도 내수,총휘발성유기화합물질,폼알데하이드,톨루엔	1	1	1	0	0
비닐계바닥재용 접착제 (SEP-6000-5)	인장접착강도,총휘발성유기화합물질,포름알데하이드,톨루엔	1	2	2	0	0
파티클보드 PB(15형,E1급)	두께,밀도,함수율,휨강도,습윤시 휨강도,흡수두께 팽창률,박리강도,나사못 유지력 평면,나사못 유지력 측면,포름알데히드 방산량	1	14	14	0	0
중밀도섬유판 MDF(35.U형,E1급)	두께,밀도,함수율,휨강도,습윤시 휨강도,흡수두께 팽창률,박리강도,나사못 유지력 평면,나사못 유지력 측면,포름알데히드 방산량	1	32	32	0	0
경질섬유판 HB(35형)	두께,밀도,함수율,휨강도,흡수율	1	4	4	0	0
이중배수관	비중,인장강도,연신율,굴곡강도,충격강도,침지시험(영화나트륨),침지시험(황산),침지시험(질산),침지시험(수산화나트륨),침지시험(중류수)	1	1	1	0	0
장섬유부직포	두께,중량,인장강도,인장신도 수직투수계수	1	1	1	0	0
드레인보드	재질,두께,중량,압축강도	1	1	1	0	0
성토용 흙	실내CBR,다짐(최대건조밀도) ,다짐(최적함수비),다짐(95%건조밀도),다짐(현장함수비관리범위),액성한계·소성,한계,밀도,흙의75 $\mu$ m체 통과량,입도,함수비	1	1	1	0	0
되메우기및 구조물뒀채움	다짐	1	1	1	0	0
	현장밀도	8	14	14	0	0
	입도	1	1	1	0	0
	함수비	8	14	14	0	0
레미콘 (25-18-80)	슬럼프 공기량 염화물 온도	8	12	12	0	0
레미콘 (25-18-120)		8	8	8	0	0
레미콘 (25-21-120)		1	1	1	0	0
레미콘 (25-24-150)		11	117	117	0	0
콘크리트압축강도 (25-18-80)	압축강도	16	16	16	0	0
콘크리트압축강도 (25-18-120)		16	16	16	0	0
콘크리트압축강도 (25-21-120)		2	2	2	0	0
콘크리트압축강도 (25-24-150)		22	136	136	0	0

품 목	시험검사 항 목	계획시험 · 검사회수	시험·검사회수			
			실 시	합 격	불합격	재시험
혼합골재 (동상방지층및 보조기층재)	실내CBR, 다짐(최대건조밀도), 다짐 (최적함수비), 다짐(95%건조밀도), 다 짐(현장함수비관리범위), 밀도, 흡수 율, 마모율, 0.08mm체 통과량, 모래당량	1	1	1	0	0
	체가름	1	1	1	0	0
	함수비	8	8	8	0	0
	현장밀도	8	8	8	0	0
혼합골재 (입도조정기층재)	실내CBR, 다짐(최대건조밀도), 다짐 (최적함수비), 다짐(95%건조밀도), 다 짐(현장함수비관리범위), 밀도, 흡수 율, 마모율, 0.08mm체 통과량, 모래당량	1	1	1	0	0
	체가름	1	1	1	0	0
	함수비	4	4	4	0	0
	현장밀도	4	4	4	0	0
우, 오수관로	수밀시험	78	78	78	0	0
	CCTV	4	4	4	0	0
합성수지우수받이 오수받이	형상, 치수, 강도	1	1	1	0	0
아스팔트콘크리트	아스팔트 함량, 밀도, 코아채취, 추출 체가름, 도로 평탄성, 배합설계, 횡단 구배, 포장면과 측구면과의 일치여부, 포장면의 거친정도, 혼합물의 온도, 마찰안정도, 체가름	2	2	2	0	0
고압블럭(T60, T80) 인조화강석블럭 점토바닥벽돌	모양, 휨강도, 흡수율	2	6	6	0	0
화강석원석 보차도, 도로경계석	밀도, 흡수율, 압축강도	1	5	5	0	0
화강석원석 보차도경계석 180×200×1000	모양, 파괴하중, 흡수율	1	1	1	0	0
화강석원석 도로경계석 150×150×1000	모양, 파괴하중, 흡수율	2	2	2	0	0
수팽창고무지수판 20×10	경도, 팽창후성상, 수팽창율(60℃, 4일간)	1	1	1	0	0
그라우팅	컨시스턴스, 블리딩, 블리딩률 및 팽창률, 압축강도	7	19	19	0	0
H-BEAM(SS400)	항복점, 인장강도, 연신율, 굽힘시험, 화학성분(P), 화학성분(S)	1	1	1	0	0
토사	Pb, Cu, As, Hg, CN <sup>-</sup> , Cr(VI), Cd, 유기 인, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로 에틸렌, 기름성분	1	1	1	0	0
암 석	압축강도, 탄성파속도	20	20	20	0	0
원심력철근콘크리트관 (2종-450, 600, 800, 1000)	D, D1, D3, T, L2, L3, L, 균열강도, 파괴강도	1	1	1	0	0
폴리에틸렌(PE)이중벽관 (150/200/300관)	평균안지름, 관벽두께, 밀도, 항복인장 강도, 용융질량흐름지수, 원강성, 원연 성시험, 충격시험, 회분시험, 카본블랙, 열안정성, NCLS	1	1	1	0	0
FIBER GLASS	전단강도	1	1	1	0	0

## 4.5 품질관리 종합분석

○ 품질관리자를 건설기술관리법 시행규칙의 배치기준에 의거 고급 및 중급 품질관리자를 배치하여 관리하였으며 현장시험 및 관리는 품질관리계획서 및 품질시험계획에 의하여 품질관리 업무를 수행하였음.

○ 현장 품질관리를 위하여 현장에 반입되는 자재는 시방 기준의 적합성 여부를 사전 확인하고 자재승인요청시 관련 시방 총족 및 KS 자재를 우선으로 사용하도록 하였으며 비 KS 자재의 경우는 품질시험을 실시하여 품질 및 성능 입증시험을 하여 합격한 제품만을 사용하였음.

○ 자재가 현장에 반입된 경우 먼저 승인자재 여부를 확인하고 자재검수 요청서를 제출토록하여 관련 내용 및 사진을 확인, 유관검사 및 치수 등의 검사와 함께 필요 시 품질시험을 실시하여 품질과 성능을 확인하고 사용하였으며

○ 특히 구조물 내구성에 영향을 주는 레미콘의 현장 반입 경우 운반시간 및 공기량, 염화물함량, 슬럼프, 콘크리트 온도 TEST 등 직접 현장관리를 실시하여 품질관리를 하였음

○ 전반적으로 품질관리는 양호한 상태로 관리되었으며 감리원과 시공사 직원의 양질 품질관리에 대한 노력으로 건축물에 대한 고품질이 확보되었다고 판단됨.

[별지 제19호서식]

## 제5장 주요자재 관리실적 종합

### 5.1 자재공급원 승인현황

#### 5.1.1 건축

번호	품명	규격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
1	레디믹스트 콘크리트	각종	쌍용양회(주) 선일공업(주) 성신양회(주) 아주산업(주) 유진기업(주) (주)부국레미콘	09.05.11	KS	
2	철근콘크리트용 봉강(SD400)	D10~D29	한국제강(주) 동국제강(주) 현대제철(주)	09.05.26	KS	
3	영구배수이중관	PDD관	(주)서웅이엔씨 방이산업 도래미새한(주)	09.06.09	비KS	
4	섬유보강재	슈퍼콘셀	(주)에스에스산업	09.06.11	비KS	
5	철근콘크리트용 봉강(SD400)	D10~D29	한국철강(주) 환영철강공업(주)	09.06.11	KS	
6	무거푸집 집수정	A-TYPE	아이엔티엔지니어링(주)	09.06.16	비KS	
7	거푸집 (RIB LATH)	0.5T이상	(주)화성메탈 (주)대룡테크	09.06.16	비KS	
8	간격재		중산하이픽스(주) 다산이노씨엠	09.06.16	비KS	
9	염질염화비닐지수판	SWCC -200(5T)	(주)송원엔지니어링 엔에스산업	09.06.16	KS	
10	수평창지수재	5WB (20×10)	(주)송원엔지니어링 성우산업	09.06.16	비KS	
11	박리제	세라콘-300(유,수성)	삼강화성(주) (주)천지화학	09.06.16	비KS	
12	거푸집패널 및구성재		(주)선인산업개발 (주)동성하이티	09.06.29	비KS	
13	발포폴리스티렌 단열재	비드법 1종3호	EPS KOREA(주)	09.07.10	KS	
14	철근콘크리트용 봉강(SD400)	D10~D29	대한제강(주) YK STEEL(주)	09.07.13	KS	
15	셀룰로스 섬유보강재	UltraFiber-500	(주)케미우스 코리아	09.07.15	비KS	
16	발포폴리스티렌 단열재	압출법 특호,1호,2호	세경산업(주) (주)벽산	.09.07.16	KS	



번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
17	조립동 동바리		(주)삼진공업	09.07.16	비KS	
18	발포폴리스티렌 단열재	압출법 1호, 2호	(주)그린피아	09.07.20	KS	
19	데크플레이트		명화엔지니어링(주) (주)원스틸	09.07.23	비KS	
20	레미콘	각종	아주산업(주)	09.08.14	KS	
21	고무아스팔트 도막방수재		(주)동방포루마 한본인더스트리(주)	09.08.17	KS	
22	레미콘	각종	아주산업(주)	09.08.17	KS	
23	발포폴리스티렌 단열재	비드법 1종4호	(주)대흥수지 부옥물산(주)	09.08.20	KS	
24	고무아스팔트	AP300	(주)대화정밀화학	09.08.20	KS	
25	발포폴리스티렌 단열재	압출1호 10T	부원화학(주)	09.08.20	KS	
26	시멘트액체 방수제		(주)동아방수 국제케미칼	09.08.27	KS	
27	침투식 액체 방수재		(주)동아방수 (주)대화정밀화학	09.09.02	비KS	
28	조립형동바리		(주)세움	09.09.03	비KS	
29	동바리		(주)디.엠.씨 (주)한림기업	09.09.03	비KS	
30	철근콘크리트용 봉강(SD400)	D10~D13	조난 치요타	09.09.10	KS	
		D10~D25	동북스틸 미츠보시			
31	우레탄 도막방수제	노출1류 비노출2류	(주)KCC 강남화성(주)	09.09.10	KS	
32	발포폴리스티렌 단열재	비드법 1종, 2종	(주)새한수지 (주)동일수지	09.09.11	KS	
33	철근콘크리트용 봉강(SD400)	D10	관동스틸	09.09.11	KS	
34	고무아스팔트 이중보강 복합방수		건진케미컬	09.09.28	비KS	
35	레미콘	각종	쌍용양회(주) 선일공업(주) 성신양회(주) 아주산업(주) 유진기업(주) (주)부국레미콘	09.10.12	KS	

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
36	폴리우레탄폼		(주)함일셀레나 동서화학(주)	09.11.17	비KS	
37	단열용 몰탈		한일시멘트(주) 화인미셀공업(주)	09.11.17	KS	
38	건조시멘트 모르타르	미장용	성신양회(주)	09.11.17	KS	
39	무수축 그라우트		한일시멘트(주) 화인미셀공업(주)	09.11.19	KS 비KS	
40	균열 보수재	D-100 D-200 D-400	동양에폭시 (주)	09.11.19	비KS	
41	철근 이음구	SD400	유성ENG	09.11.19	비KS	
42	침투식액체방수 (규산질계 분말형 도포방수제)	S-1	(주)동아방수 호스록쿠리아(주)	09.11.24	비KS	
43	레디믹스트 콘크리트	각종	쌍용양회(주) 선일공업(주) 성신양회(주) 아주산업(주) 유진기업(주) (주)부국레미콘	09.11.24	KS	
44	케미칼 양카	HY150	힐티코리아(주)	09.12.01	비KS	
45	포틀랜드시멘트	1종	한일시멘트(주) 쌍용양회(주)	10.01.18	KS	
46	수용성 타르 에폭시	EW900	(주)대화정밀화학	10.03.04	비KS	
47	발포폴리스티렌 단열재	압출법 1호	부원화학주식회사	10.03.29	KS	
48	미장용잔골재		태석골재(주)	10.03.31	비KS	
49	수용성 타르 에폭시	코레코탈H.B	(주)케이씨씨	10.04.01	비KS	
50	콘크리트 벽돌 속빈 콘크리트 블록	C종 2급	(주)뉴덕흥기업 (주)가야	10.04.12	KS	
51	단열모르타르	보승월	보승산업(주)	10.05.06	KS	
52	방진,방음 탄화콜크판	50mm	(주)대한콜크 동명테크	10.05.06	비KS	
53	압출 성형 인방재	60×80	판매: 바로건설기술 제조: (주)익성텍 (주)코엠이엔지	10.05.10	비KS	
54	블록메쉬	#10	(주)금강스틸 (주)대유스틸	10.05.13	KS	
55	조적용 앵커철물	1.2mm이상	현대건재	10.05.13	비KS	

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
56	폴리에틸렌 방수층 보호재	20mm이하	(주)현대케미칼 판매: (주)건진케미칼 제조: (주)성경	10.05.14	비KS	
57	콘크리트 벽돌 속빈 콘크리트 블록	C종2급	현대공영(주)	10.05.19	KS	
58	보통합판	준내수2급	동양에스앤아이(주) 선창산업(주)	10.05.25	KS	
59	각재		동양에스앤아이(주) (주)연성우드	10.05.25	비KS	
60	인조 광물섬유 단열재(보온재)	흡음판	한국하니소(주)	10.05.26	KS	
61	건축용 강제 받침재(천장) APT형	경량철골천정 틀	(주)대한강재	10.05.26	비KS	
62	석고보드	일반:9.5/12.5 방수:9.5/12.5	(주)벽산 라파즈석고보드시스템(주) (주)케이씨씨	10.06.03	KS	
63	바닥용 배수판	500×500×45	판매:엠아이티기업(주) 제조:편한세상	10.06.03	비KS	
	벽체용 배수판	500×500×70	판매:(주)대청산업 제조:중부프라스틱	10.06.03	비KS	
64	접착제	목공사용(유 승105)	(주)유승화학	10.06.22	비KS	
65	건축용 강제 받침재(벽,천장)	스터드,러너	(주)대한강재 (주)유창	10.06.30	KS	
66	건축용 착색 금속천장재	알루미늄	(주)유창 (주)금양AMC	10.06.30	KS	
67	금속계단난간 실외기난간	용융아연도금 강판및 강대	대지금속(주) 미성칼라창호(주)	10.07.07	비KS	
68	건조시멘트 모르타르	바닥용	한일시멘트(주) 아세아시멘트(주)	10.07.12	KS	
69	페인트	수성도료 조합페인트 광명단	삼화페인트공업(주) 현대피엔씨	10.07.12	KS	
70	도장공사 (페인트2)	걸레받이 페인트 외	삼화페인트공업(주) 현대피엔씨	10.07.13	비KS	
71	세대 현관문 일반 방화문	기성품	금강방화문 (주)동영산업	10.07.13	KS	
72	완충재		(주)익성 (주)대창	10.07.13	비KS	
73	PC트렌치	오픈형:1000 ×200×50	태산인더스(주)	10.08.09	비KS	
74	CRC보드	4.5T	예손기업(주)외1	10.08.09	비KS	

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
75	플로트판유리 열선흡수판유리	투명:5,8,12mm	한국유리공업(주)	10.08.12	KS	
76	복층유리	16,22T	선일테크(주) 수정유리	10.08.12	KS	
77	무늬유리	5mm	남경성한유리유한회사	10.08.12	KS	
78	셋팅블럭		(주)동신테크 세웅산업	10.08.12	비KS	
79	건축용실링재	SL907프리미 엄	(주)케이씨씨	10.08.12	KS	
80	경량기포재	식물성기포재	경일기포(주)	10.08.16	비KS	
81	인조 광물성유 단열재	24K 50mm	(주)벽산 (주)케이씨씨	10.08.17	KS	
82	조립식 욕실 및 SMC 천정재		재성진흥(주) 계림유니텍(주)	10.08.19	비KS	
83	욕실용 문틀 및 문짝	합성수지문세 트	지앤지화학	10.08.19	KS	
84	SMC욕실 천정재	바스실	(주)대주씨에스	10.08.20	비KS	
85	욕실용 문틀 및 문짝	합성수지문세 트	(주)금오하이텍	10.08.23	KS	
86	우레탄 방수재	렉탄250NT	(주)노루페인트	10.08.25	KS	
87	건축용 실링재	코레셀 PS9210	(주)케이씨씨	10.08.25	KS	
88	스테인리스창호	KS D 3698	비앤지스틸(주)	10.08.31	KS	
89	PD 점검구	KS D 3528 SECC	대아금속(주)	10.08.31	KS	
90	테라조타일 테라조 판	25T	동북산업개발(주) 일신산업(주)	10.09.13	KS	
91	도자기질타일 시멘트 및 접착재		테라코코리아(주) 판매: 대림비앤코(주) 제조: (주)영승	10.09.24	KS	
92	세대 현관문 일반 방화문	기성품	금진건축(주)	10.09.27	KS	
93	도자기질타일 시멘트	유니온탄성줄 눈	(주)유니온	10.09.27	KS	
94	건축용 실링재	욕실용 실링재	한국신예츠실리콘(주)	10.09.29	KS	

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
95	복층유리 강화유리	16,22T 8,12T	(주)금성글라스텍 (주)베스트글라스	10.10.18	KS	
96	도자기질타일	각종	(주)삼현 대동산업(주) 삼영산업(주) 태영세라믹(주) 아이에스동서(주)	10.10.27	KS	
97	화강석	각종	골드앤스톤(주) (주)삼우석건	10.11.16	비KS	
98	조형물용 AL SHEET	3.0mm	조일알미늄(주)	10.11.23	비KS	
	일반구조용 각형강관		유일강관(주)	10.11.23	KS	
	AL도장		(주)풍진화학	10.11.23	비KS	
	건축용 실링재	DC977	한국다우코닝(주)	10.11.23	KS	
99	합성발포 고무 방진패드	CRP-20T	(주)대한콜크	10.11.25	비KS	
100	속빈유리블럭	MULIA 190×190×95	대일건업 미도산업	10.12.02	비KS	
101	건축용실링재 (돌공사용)	SL999	(주)케이씨씨	10.12.03	KS	
	에폭시접착제		신우산업(주)	10.12.03	비KS	
	석재철물	STS304	(주)성실FAC	10.12.03	비KS	
102	도배지	플라스틱제 벽지	대원화성(주) (주)모젤벽지 (주)서울벽지 투택교와(주) 신한벽지(주)	10.12.14	KS	
103	벽지용 플		한강폴 칠보산업	10.12.14	비KS	
	초배지		(주)주향테크	10.12.14	비KS	
104	내장용PVC패널	허니컴 판넬	상명엔프라(주)	10.12.17	비KS	
105	경량 세라믹 몰딩		서경엔지니어링	10.12.16	비KS	
106	시멘트계 바탕바름재 단열재		(주)세우산업 한국프락스	10.12.16	KS	
107	건축용 실링재	F형 25LM	씨카코리아(주)	10.12.16	비KS	
108	철물양카		(주)코리아화스너	10.12.16		

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
109	알루미늄창호		(주)청송중앙알미늄 (주)우리알미늄	11.01.20	KS	
110	주방가구	KS G 5700	(주)보루네오가구 에스에프훼미리(주)	11.01.21	KS	
111	치장목질 마루판	합판두께:7.5 mm	(주)풍산마루 (주)메라톤	11.02.01	KS	
112	PVC몰딩		유성산업(주) 백두산업	11.02.10	비KS	
113	내장용PVC패널	허니컴 판넬	상명엔프라(주)	11.02.14	비KS	
	욕실용 천장판		태성	11.02.14	비KS	
114	열경화성 수지 천장판	600×600	(자)거광산업 (주)보스텍	11.02.15	KS	
115	SMC욕실 천정재		(주)성일 (주)Y.D.T	11.02.16	비KS	
116	이중 바닥재		남영정밀(주) (주)현대정밀	11.02.17	KS	
117	목재창호철물 (경첩)		주식회사 금천 (주)비.유.씨.록	11.02.28	KS	
118	수납가구		(주)성림이루벨 (주)삼성가구	11.03.02	비KS	
119	수용성 윤돌마루접착제		동광산업(주) 캠마트코리아(주)	11.03.09	비KS	
120	유리방화문 (자동문)	도면참조	(주)베삼제일	11.03.14	비KS	
121	고정식 무소음 흡출기	450mm	현대환기산업 (주)동양환기	11.03.16	비KS	
122	디지털 도어록		판매:서울통신기술(주) 제조:(주)배가텍	11.03.23	KS	
			(주)대양디엔티			
123	건축용실링재	P-6000	(주)삼중	11.03.23	KS	
124	조립식 화장실	도면참조	우진내외장건설(주)	11.03.24	비KS	
125	방화셔터	도면참조	승리산업 (주)성진엠엔에스	11.03.24	비KS	

5.1.2 기계

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
1	드레인 및 스리브	각종	(주)동일산업사 (주)경동하이테크	09.07.22	비KS	
2	강제전선관	16C, 22C 28C, 36C	(주)현대하이스코 (주)휴스틸	09.08.22	KS	
3	PVC전선관	16C, 22C 28C, 36C	(주)현대플라스틱 (주)유한산업	09.08.22	KS	
4	입상배관 (고정크래프)	각종	(주)유넷트코리아 (주)영진공영	09.09.07	KS	
5	급수, 급탕용 이중관	각종	(주)동명 (주)애강리메텍	09.09.07	KS	
6	급수, 급탕용 분배기 및 부속류	각종	(주)파이텍 (주)애강리메텍	09.09.07	KS	
7	오배수배관 (질염화비닐관)	각종	(주)평화 (주)유창산업	09.09.28	KS	
8	건식AD	각종	(주)제일테크 (주)보명	09.11.23	KS	
9	배수접속기 (SEXTIA)	각종	신흥진기업(주) 청완(주)	09.12.11	KS	
10	주철관	각종	아시아리드(주) 봉산주철(주)	09.12.11	KS	
11	시스템찬널	각종	(주)코리스범진 이지산업(주)	09.12.11	KS	
12	CD관	각종	(주)삼성피엔씨 (주)대양인더스트리	09.12.24	KS	
13	동관	각종	능원(주) (주)풍산	09.12.30	KS	
14	백강관 (KSD3507)	D15~D300	(주)현대하이스코 (주)세아제강	10.01.05	KS	
15	단위세대환기		(주)솔로이엔씨 (주)기정플랜트	10.02.22	비KS	
16	동 부속류	15A~150A	정우(주) (주)에스엠아이	10.02.24	KS	
17	동용접봉	2.6~3.2	신생금속(주) (주)대한실업	10.03.03	KS	
18	파이프행거	25A~150A	성화산업개발(주) 건우	10.03.03	KS	
19	아티론보온재	15A~250A	경향산업(주) 영보산업(주)	10.03.15	KS	
20	황동부속	각종	(주)서울유니온 세아유니온	10.03.15	KS	
21	철 플랜지	15A~250A	(주)협신평랜지 (주)대륙플랜지	10.03.15	KS	
22	스텐 용접부속	15A~250A	한국닛볼공업(주) (주)에이제이에스	10.03.15	KS	
23	스텐 나사부속	15A~250A	영진정밀 영화금속	10.03.15	KS	
24	강관 나사부속	각종	(주)신한메탈 영화금속	10.03.10	KS	

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
25	강관 용접부속	각종	(주)금강밴드	10.03.15	KS	
26	닥트(함석)	각종	동부제강(주) (주)포스코	10.03.15	KS	
27	스텐 플랜지	15A~250A	(주)천일테크 (주)협신프랜지	10.03.15	KS	
28	유리송보온재	15A~250A	(주)케이씨씨 한국하니소(주)	10.03.15	KS	
29	보온테이프		(주)엠케이기건 하남피엘(주)	10.03.25	비KS	
30	원형화이어담파		현대물산9주0 도스코산업(주)	10.03.25	KS	
31	급수급탕메타기	디지털식	신한정밀(주) 한서정밀기계(주)	10.03.29	비KS	
32	닥트기구류		제일공조산업(주) (주)대한산업	10.03.29	비KS	
33	ADD판벌		(주)ADD 웰빙테크	10.03.29	KS	
34	스테인레스강관	각종	성원파이프(주) 현대하이스코(주)	10.04.02	KS	
35	감압밸브		에스제이밸브 삼양밸브	10.04.15	비KS	
36	글로브, 게이트 밸브	각종	영신기업(주) (주)대화티지케이	10.04.16	비KS	
	쓰리원 에어밴트		신일밸브(주) (주)신흥밸브	10.04.16	KS	
	수도용 역류방지밸브		신일밸브(주) 영동금속(주)	10.04.16	KS	
	스트레나 일체형밸브		신일밸브(주)	10.04.16	비KS	
	체크, 차압, 정유량, 스트레나		신우공업(주) 삼양밸브	10.04.16	비KS	
	수격방지, 신축접수, 후렉시블관 후렉시블콘넥타		(주)영진플렉스 삼영산업(주)	10.04.16	KS	
	G.S 밸브		신일밸브(주) 영동금속(주)	10.04.16	비KS	
	볼밸브		(주)화성 태양기업사	10.04.16	KS	
	버터플라이밸브		(주)삼창밸브 (주)정도기계	10.04.16	KS	
37	STS 저수조		보원기계(주) (주)덕일기공	10.04.20	KS	
38	고정압 욕실헨		(주)진도리빙텍 도스코산업(주)	10.05.11	비KS	
39	일체현 온수분배기		(주)상신 (주)허브시스템	10.05.01	비KS	
40	온도조절믹싱밸브		(주)샘시스템 (주)삼양밸브	10.05.12	비KS	
41	PLASTIC SHEET		일흥합성섬유(주) (주)유한산업	10.05.18	KS	



번호	품명	규격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
42	열교환기		(주)태봉산업기술 (주)PM기술	10.05.25	비KS	
43	태양열급탕설비		(주)이맥스시스템 (주)강남	10.06.16	비KS	
44	펌프류		월로펌프(주) (주)대영파워펌프	10.06.17	KS	
45	위생 도기류		계림요업(주) 아이에스동서(주)	10.06.28	KS	
	욕조		(주)에이테크 (주)명성기업	10.06.28	KS	
	수전류		대림통상(주) 워터웍스유진	10.06.28	KS	
	약세사리		진명흠버스(주) (주)국일금속	10.06.28	KS	
	절수페달		(주)국일금속 진명흠버스(주)	10.06.28	KS	
46	방수슬리브		(주)디알앤에스 (주)효성케이칼	10.07.12	비KS	
47	휠류		(주)동일기계 (주)협신기계	10.07.13	KS	
48	자동제어 기자재 1	레벨	투라인레벨 수덕레벨	10.07.20	비KS	
		전선관부속품 및 금속제박스&커버	동아전기공업(주) 용진기업	10.07.20	KS	
49	자동제어 기자재 2	전선 및 케이블	엘에스전선(주) (주)대룡전선	10.08.06	KS	
		신호용 케이블	엘에스전선(주) (주)광일전선	10.08.06	비KS	
50	난방코일관(PB)		(주)동명 (주)애강리메텍	10.08.23	KS	
51	연료가스용탄소강관		현대하이스코(주) (주)세아제강	10.10.18	KS	
	PE 파이프 및 부속		코스모산업(주) 건설화성(주)	10.10.18	KS	
	PE 밸브류		대연정공(주) (주)폴리텍	10.10.18	KS	
	가스관 용접부속		(주)동양밴드 삼일밴드(주)	10.10.18	KS	
	가스관 나사부속		(주)신한메탈 (주)성림피팅	10.10.18	KS	
	계량기 차단용 볼밸브		(주)에센테크 (주)대흥정공	10.10.18	KS	
	가스용 주름관		(주)아세아유니온 동아금속주름관(주)	10.10.18	KS	
52	케이블덕트		(주)금영 (주)석영	10.11.12	KS	
53	정화조용 펌프류		성광수중펌프 (주)지천펌프	10.12.24	KS	
	링브로와		디에이치엠(주) 황해전기	10.12.24	KS	
	감속기		(주)대명믹서 더난기공	10.12.24	KS	
	배기탈취장치		그린웨이브엔지니어링 (주)한국오존텍	10.12.24	KS	

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
53	정화조용 닥트배관		(주)동일기계 (주)오성엔지니어링	10.12.24	KS	
	산기관, 소포노즐		(주)엔에스엠 남경테크	10.12.24	비KS	
	바이오하우스		국민환경	10.12.24	비KS	
54	지역난방용 강관(KS D 3562)		(주)세아제강 아주베스틸(주)	11.01.11	KS	
	스트레나 (압력관용)		영신기업(주) (주)원일산업	11.01.11	KS	
	볼밸브(압력관용)		(주)에이팩스 밸브테크	11.01.11	비 KS	
55	빗물저수조용 시브스크린		금성기계 제일기공	11.02.18	비KS	
	지상펌프		(주)윌로펌프 동원펌프	11.02.18	KS	
	수증펌프		(주)지천펌프 성광펌프	11.02.18	KS	
	헨류		(주)동일기계 (주)오성엔지니어링	11.02.18	KS	
	자동밸브		(주)제이에스밸브 (주)오토마	11.02.18	비KS	
	전기기자재		(주)LS산전 외	11.02.18	KS	
56	부대시설 EHP		LG전자(주) 삼성전자(주)	11.03.22	KS	

5.1.3 토목

번호	품명	규격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
1	H-PILE	H-300x300x10x15 H-300x200x9x14	동국제강(주)	09.02.27	KS	신고
2	제거식앵커 및 정착구		(주)부성기초기술	09.02.	비KS	신고
3	용접철망	#8-150x150	세진철망	09.03.	KS	신고
4	팽창제		(주)제트콘코리아	09.03.	비KS	신고
5	H-Beam연결판	66x160x14외	(주)포스코	09.03.	KS	신고
6	토류판	□-1,700x150x8t ~7t	(주)광원목재	09.03.	비KS	신고
7	포틀랜드시멘트	1종	성신양회(주)	09.03.	KS	신고
8	숏크리트	시멘트광물계 급결제	(주)유니온	09.09.03	KS	신고
9	흡관(원심력 철근콘크리트관)	B종 2호 450,600,800,1000	흡일기업(주) 대광콘크리트(주)	10.01.15	KS	승인
10	폴리에틸렌(PE) 이중벽관	HDPE(일체형 플랜지관) 150/200/300	(주)천마산업사 (주)한국피이엠	10.03.02	비KS	승인
11	스틸그레이팅	집수정: 300×400 700×900 U형측구: 300×350	(주)우창그레이팅	10.03.26	비KS	승인
12	드레인보드	부직포일체형 (벽체용)	신한산업	10.03.31	비KS	승인
13	수팽창고무지수재	10x20	성우산업	10.05.10	비KS	신고
14	조경석옹벽 보강재	Fibar Glass : ∅16mm Turn Buckle, Set Anchor GRID : 55kN,80kN,10kN	(주)유엔씨 (주)제일스터드양카 (주)더원	10.06.15	비KS	신고
15	상하수도 맨홀 뚜껑 및 틀	∅648	(주)대영주물	10.06.25	KS	신고
16	가공 조경석		아산조경공사	10.08.05	비KS	신고
17	옹벽용 판재	5T	(주)해동석재무역	10.09.17	비KS	신고

번호	품명	규격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
18	보차도경계석 및 도로경계석 (화강석)	180x200x1000 150x150x1000	대신석재 토목코리아(주)	10.11.15	비KS	신고
19	보조기층재 (혼합골재)	SB-1(80mm) SB-2(40mm)	(주)난지골재 (주)우형개발	10.11.15	KS	승인
20	PE오.우수받이 PE홍통받이 보도용 칼라맨홀뚜껑 무소음트렌치 스틸그레이팅 디자인스틸그레이팅 (압연강재)	410x510x940 410x510 800x800 FCD450:400mm 400x1000x50 400x1000x50	대도산업 안양주물 조일공업(주)	10.11.29	비KS	승인
21	PEM용벽	판넬, GSB너트,연결너트	(주)팹택	11.01.21	KS	승인
22	보차도용 콘크리트 인터로킹 블록	I2형(60T,80T) 부쉬헤머링블록(80T)	(주)88콘크리트	11.04.08	KS	승인
23	가열 아스팔트 혼합물	기층용 BB-2 표층용 WC-2	제일아스콘(주)	11.04.15	KS	승인

5.1.4 조경

번호	품명	규격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
1	조경경계석	150*150*1000	(주)동호스톤 세광석재(주)	10.10.07	비KS	
2	다발관.부직포	다발관:Φ150 부직포:DWF-200	(주)세종다발관 대성다발관산업(주)	10.10.07	비KS	
3	배수판	500*500*30	(주)경동세라막 (주)동림이엔씨	10.10.07	비KS	
4	혼합골재	40MM	성신이엔지 두남골재	10.11.22	비KS	
5	점토바닥벽돌	230*114*50	현대요업 태화물산	10.11.22	비KS	
6	토양개량재	금생정(파워테라2)	엠앤에스하이텍 대지개발	10.11.22	비KS	
7	파고라 등, 평의자	특허품	(주)자인	10.11.22	비KS	
8	수중모터		지에프에스 한국그린포스펌프	10.12.14	비KS	
9	수중밸브	스텐리스	원일산업 동진밸브	10.12.14	비KS	
10	배관용 이음쇠	스텐리스	성락밴드 한국닛볼공업	10.12.14	비KS	
11	스텐리스 강관	25.50.80.100MM	모닝에스티에스(주) 두리철강	10.12.14	비KS	
12	벤토나이트 매트	벤토텍스-LS	한국파라마운트	10.12.14	비KS	
13	벤토나이트	회색분말	(주)일성케미칼	10.12.14	비KS	
14	점토기와	한식기와	경주기와	11.03.03	KS	
	목재	다그라스.육송	한국목조	11.03.03	비KS	
15	고무칩포장	EPDM(복층)	제우스코리아(주) 에코텍(주)	11.03.28	비KS	
16	인조화강블럭	200*200*80T	(주)원전기업 (주)삼진콘크리트	11.04.06	비KS	
17	점토블럭	230*114*50	우성세라믹스공업(주) 현대요업(주)	11.04.06	비KS	
18	합성목재		(주)다임	11.03.10	비KS	
19	화강석판석	30.50MM	(주)현대석재건설 대산석재	11.03.10	비KS	

5.1.5 소방(기계분야)

번호	품명	규격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
1	소화전함	각종	신영공업(주) (주)중앙CMI	09.07.15	비KS	
2	그루브조인트	65A~150A	(주)한국슈어조인트 (주)에이제이에스	10.01.08	비KS	
3	분기배관	KSD3507 KSD3576 KSD3562	(주)초록기업	10.01.11	비KS	KFI 인증
4	옴셋클램프	각종	성화상업개발(주) 건우	10.03.10	KS	
5	소화용앵글밸브	각종	(주)육송 (주)두진	10.04.05	비KS	KFI 인증
6	소방용 OS밸브	각종	(주)조은밸브 (주)대화TGK	10.04.26	KS	
7	알람밸브 프리액션밸브	각종	(주)송의 (주)파라다이스	10.04.15	비KS	KFI 인증
8	스프링쿨러헤드	퓨즈형 조기반응(플러쉬) 드라이팬던트유리 밸브형	(주)파라다이스 (주)마스테코	10.04.15	비KS	KFI 인증
9	열선	16KHP2-CR 16ATP2-CR	(주)타코마써머콘 트롤 (주)썸텍	10.05.11	비KS	FM 인증
10	C-PVC 파이프 및 부속류	각종	(주)애강리메텍 (주)파라다이스	10.05.18	비KS	
11	SP후렉시블조인트	각종	(주)파라다이스 (주)마스테코	10.07.26	비KS	
12	자동식소화기	각종	파워텍 한울방재	11.05.03	비KS	KFI 인증
13	완강기	각종	육송 서한에프앤씨	11.05.03	비KS	KFI 인증
14	감압밸브, 관창 소압호스 연결송수구 옥외소화전	각종	두진 육송	11.05.03	비KS	KFI 인증
15	분말소화기	각종	한울방재 한국소방기구제작소	11.05.03	비KS	KFI 인증
16	CO <sub>2</sub> 소화기	각종	동아화이어테크 동해하이테크산업	11.05.03	비KS	KFI 인증
17	공기안전매트	각종	서한에프앤씨 대동	11.05.03	비KS	KFI 인증

5.1.6 소방(전기분야)

번호	품 명	규 격	제조회사	승인일자	KS여부	비고
1	합성수지제 가요전선관	각종	신우산업 대양인더스트리	09.06.01	KS	
2	전선관 부속품 (CD)	각종	불이실업 진성테크 신우산업	09.06.01	KS	
3	경질비닐 전선관	각종	신우산업 대양인더스트리	09.06.01	KS	
4	전선관 부속품 (HI)	각종	불이실업 신우산업	09.06.01	KS	
5	ELP 전선관	각종	아코텍 신우산업	09.06.01	KS	
6	강제 전선관	각종	휴스틸 세아제강	09.06.01	KS	
7	PVC BOX	각종	진성테크 대교에이스	09.06.01	KS	
8	1종 금속제 가요전선관	각종	대신산전 용진기업	09.06.01	KS	
9	WIRE CABLE	각종	LS산전 대원전선 가온전선 대한전선 넥상스코리아	09.06.01	KS	
10	소방기구	각종	(주)씨앤이지에스 (주)케이텔	09.09.03	KS	
11	무통용 기기	분배기 및 공용기	알에프에이에스 BLUE WAVE TEC	11.02.03	비KS	
12	무통용 케이블	각종	대한전선(주) LS전선(주)	11.02.08	비KS	
		- 이 하 여 백 -				

## 5.2 주요자재 투입현황

### 5.2.1 관급자재 투입현황

구분	공종	자재명		단위	반입현황			비고	
		품명	규격		설계량	반입량	잔량		
관급	건축	발코니난간	H=1200	m	4,630	4,630	0	1단지	
"		신발장	49B	SET	18	18	0		
"		"	49B'	SET	4	4	0		
"		"	59B	SET	12	12	0		
"		"	59B'	SET	1	1	0		
"		"	59D	SET	114	114	0		
"		"	59D'	SET	20	20	0		
"		"	84A	SET	90	90	0		
"		"	84A'	SET	14	14	0		
"		"	84B1	SET	11	11	0		
"		"	84C	SET	100	100	0		
"		"	84C'	SET	16	16	0		
"		"	114A	SET	55	55	0		
"		"	114B	SET	11	11	0		
"		"	알루미늄창호	AW 각종	SET	191	191	0	
"		"	"	CAW 각종	SET	35	35	0	
"		"	"	AG 각종	SET	412	412	0	
관급		기계	가스메터기		SET	471	471	0	



구분	공 종	자 재 명		단위	반 입 현 황			비 고	
		품 명	규 격		설계량	반입량	잔 량		
관급	건축	발코니난간	H=1200	m	5,200	5,200	0	4단지	
"		신발장	49B	SET	67	67	0		
"		"	49B'	SET	16	16	0		
"		"	59A	SET	52	52	0		
"		"	59A'	SET	12	12	0		
"		"	59B	SET	5	5	0		
"		"	59B'	SET	2	2	0		
"		"	59D	SET	68	68	0		
"		"	59D'	SET	1	1	0		
"		"	84A	SET	49	49	0		
"		"	84B	SET	45	45	0		
"		"	84B'	SET	4	4	0		
"		"	84C	SET	62	62	0		
"		"	84D	SET	42	42	0		
"		"	84D'	SET	4	4	0		
"		"	84E	SET	75	75	0		
"		"	84E'	SET	6	6	0		
"		"	114A	SET	36	36	0		
"		"	알루미늄창호	AW 각종	SET	138	138	0	
"		"	"	CAW 각종	SET	20	20	0	
"		"	"	AG 각종	SET	470	470	0	
관급		기계	가스메터기		SET	551	551	0	

## 5.2.2 사급자재 투입현황

### 5.2.2.1 건축

구분	공종	자재명		단위	반입현황				비고
		품명	규격		설계량	반입량	사용량	잔량	
사급	건축	철근	HD10	TON	2,083	2,054	2,054	29	1단지
		철근	HD13	TON	1,316	1,531	1,531	-215	
		철근	HD16	TON	1,175	1,011	1,011	164	
		철근	HD19	TON	657	734	734	-77	
		철근	HD22	TON	554	516	516	38	
		철근	HD25	TON	885	950	950	-65	
		레미콘	25-24-150	m³	64,562	68,115	68,115	-3,553	
		레미콘	25-18-150	m³	5,786	5,026	5,026	760	
		레미콘	25-18-120	m³	1,505	2,281	2,281	-776	
		시멘트	일반, 40kg	포	73,406	32,200	32,200	41,206	
		모래		m³	5,563	2,397	2,397	3,166	
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 70mm	매		2,095	2,095		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 100mm	매		30	30		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 50mm	매		50	50		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 20mm	매		6,400	6,400		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 2호 50mm	매		3,352	3,252		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 2호 70mm	매		3,782	3,782		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 1호 105mm	매		2,587	2,587		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 1호 50mm	매		30	30		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 1호 70mm	매		100	100		
		콘크리트벽돌	190*90*57	매	3,229,523	2,438,520	2,438,520	791,003	
		콘크리트블록	150*190*390	매	41,651	36,792	36,792	4,859	
	건축	철근	HD10	TON	2,390	2,393	2,393	-3	4단지
		철근	HD13	TON	1,639	1,639	1,639	0	
		철근	HD16	TON	1,207	1,204	1,204	3	
		철근	HD19	TON	663	667	667	-4	
		철근	HD22	TON	1,092	1,087	1,087	5	
		철근	HD25	TON	1,523	1,518	1,518	5	

구분	공종	자재명		단위	반입현황				비고
		품명	규격		설계량	반입량	사용량	잔량	
사급	건축	철근	HD29	TON	38	42	42	-4	4단지
		레미콘	25-24-150	m³	75,071	75,216	75,216	-145	
		레미콘	25-18-150	m³	5,315	5,349	5,349	-34	
		레미콘	25-18-120	m³	1,498	1,527	1,527	-29	
		시멘트	일반, 40kg	포	85,435	32,800	32,800	52,635	
		모래		m³	7,231	2,534	2,534	4,697	
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 70mm	매		1,520	1,520		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 110mm	매		3,246	3,246		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 50mm	매		2,225	2,225		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 특호 20mm	매		4,800	4,800		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 2호 50mm	매		4,022	4,022		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 2호 70mm	매		5,682	5,682		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 1호 105mm	매		1,995	1,995		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 1호 50mm	매		340	340		
		발포폴리스틸렌 보온재	압출법 1호 70mm	매		200	200		
		콘크리트벽돌	190*90*57	매	3,664,233	2,867,880	2,867,880	796,353	
		콘크리트블록	100*190*390	매	47,034	924	924	46,110	
		콘크리트블록	150*190*390	매	52,988	29,976	29,976	23,012	
		콘크리트블록	200*190*390	매	28,665	3,858	3,858	24,807	
		석고보드	일반 12.5mm	매		41,413	41,413		

구분	공종	자재명		단위	반입현황				비고
		품명	규격		총소요량	반입량	사용량	잔량	
사급	토목	고강도폴리에틸렌 DC PIPE	200MM	m	218.4	218	218	0.4	
		고강도폴리에틸렌 DC PIPE	250MM	m	72.45	60	60	12.45	
		고강도폴리에틸렌 DC PIPE	300MM	m	182.7	186	186	-33	
		고강도폴리에틸렌 DC PIPE	400MM	m	166.22	168	168	-1.78	
		고강도PVC이중벽관	200MM	m	410.03	408	408	2.03	
		고강도PVC이중벽관	250MM	m	370.65	372	372	-1.35	
		H-BEAM	298*201*9*14	TON	227.88	286.523	286.523	-58.643	
		H-BEAM	300*300*10*15	TON	418.71	416.64	416.64	2.07	
		H-BEAM	588*300*12*20	TON	37.4	36.844	36.844	0.556	
		ㄱ형강	100*100*10T	TON	5.94	5.96	5.96	-0.02	
		ㄱ형강	90*90*10T	TON	49.51	48.741	48.741	0.769	
		혼합골재	40MM	m³	1,412	1,412	1,412	0	
		혼합골재	75MM	m³	900	900	900	0	
		콘크리트흙관	300MM	m	20	20	20	0	
		콘크리트흙관	450MM	m	60	60	60	0	
		콘크리트흙관	600MM	m	50	50	50	0	
		콘크리트흙관	800MM	m	45	45	45	0	
		토류판	T=7CM	m²	1,250.0	945	945	305	
		토류판	T=9CM	m²	360.0	710.64	710.64	-350.64	
		복공판	750*1990*200	m²	390	405	405	-15	

### 5.3 주요자재관리 종합분석

○ 현장 자재관리를 위하여 현장에 반입되는 자재는 시방 기준의 적합성 여부를 사전 확인하고 자재승인요청 시 관련 시방 충족 및 KS 자재를 사용하도록 하였으며 비 KS 자재의 경우는 품질시험을 실시하여 품질 및 성능 입증시험을 하여 합격한 제품만을 사용하였음.

○ 자재가 현장에 반입된 경우 먼저 승인자재 여부를 확인하고 자재검수 요청서를 제출토록하여 관련 내용 및 사진을 확인, 유관검사 및 치수등의 검사와 함께 필요 시 품질시험을 실시하여 품질과 성능을 확인하고 사용하였으며

○ 특히 구조물 내구성에 영향을 주는 레미콘의 현장 반입 경우 운반시간 및 공기량, 염화물함량, 슬럼프, 콘크리트 온도 TEST 등 직접 현장관리를 실시하여 품질관리를 하였음

○ 전반적으로 자재관리는 양호한 상태로 관리되었으며 KS표시인증제품 및 친환경자재 우선 사용원칙을 철저히 준수하여 고품질을 확보하였다고 판단됨.

## 6.2 안전보건교육 현황

구 분	실시회수	교육인원		비고
		직원	근로자	
신규채용자 교육	404	65	3,443	
특별안전 교육	305	-	3,007	
정기안전 교육	105	-	6,809	
관리감독자 교육	37	640	-	
계	851	705	13,259	

## 6.3 안전점검 현황

구 분	실적(회)	비 고
계	972	
자체안전점검	937	
정기안전점검	3	
정밀안전점검	0	
공종별안전점검	32	

## 6.4 산업안전보건관리비 사용실적

산업안전보건관리비 사용내역 (2011년 06월)			
업 체 명	(주)한진중공업	공 사 명	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사
소 재 지	서울특별시 용산구 갈월동 103-17	대 표 자	송화영
공사금액	130,662,597,000	공사기간	2008.12.15 ~ 2011.07.09
발 주 자	서울특별시 SH공사	누계공정율	100%
계상된 안전관리비	W 1,809,445,880 원		
사 용 금 액 (원)			
항 목	전 월 누계금액	금 월 사용금액	누계금액
1. 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당 등	392,906,743	12,998,210	405,904,953
2. 안전시설비 등	1,119,826,789	3,665,000	1,123,491,789
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	148,921,930	2,362,700	151,284,630
4. 안전진단비 등	11,928,730	0	11,928,730
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	79,331,652	278,545	79,610,197
6. 근로자 건강진단비 등	31,350,410	0	31,350,410
7. 건설재해예방기술지도비	0	0	0
8. 본사 안전전담부서 운영비 등	27,919,800	0	27,919,800
합 계	1,812,186,054	19,304,455	1,831,490,509
<p>건설공사 안전관리비 계상 및 사용기준 제10조에 의거 위와 같이 사용 내역서를 제출합니다.</p> <p>2011 년 06 월 30 일</p> <p>작성자 : 소 속 (주)한진중공업 현장 대리인 : 박 태 규</p>			

## 6. 5 안전관리 종합분석

- 안전관리의 산업안전보건관리법에 의거 전담 안전관리자를 배치하여 안전관리계획을 사전에 수립하여 계획에 따라 안전관리를 철저히 실시하였으며
  
- 안전교육은 정기교육, 특별교육, 신규채용자교육 등 수립된 교육계획을 준수하여 시행하여 근로자의 안전의식을 고취시켰으며, 관리감독자교육을 통하여 직원들의 안전의식을 고취시켰으며
  
- 공중별 선임된 안전담당자와 유기적인 협조 체계를 유지하며 현장의 위해요소 제거 및 안전 시설물의 설치 및 점검을 주기적으로 시행함
  
- 매일 작업에 앞서 안전조회를 실시하고 작업장 투입전 주변을 정리정돈, 불안전 요소를 사전에 제거 후 작업에 임하도록 관리하였음
  
- 현장내에 근로자를 위한 휴식공간 마련하여 작업 후의 샤워시설 등 편의시설 준비 및 작업자의 작업환경 개선에 노력하여 근로자의 근로여건이 향상 되도록 함
  
- 전반적으로 안전관리에 철저히 준비하고 임함으로 무재해 현장이 달성될 수 있도록 하였고 판단됨.



[별지 제21호서식]

## 제7장 분야별 기술검토 실적종합

### 7.1 분야별 기술검토 현황

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
1	'08.12.24	착공신고서 검토의견서	착공신고서 검토결과	건축
2	'08.12.29	지장물 현황보고	1.4단지 부지의 지장물 관련 검토 확인	토목
3	'09.01.05	현지조사 보고	지반 및 토질상태 각종 주요자재 재료원 확인 인접도로의 교통 규제 현황 인접 및 진입도로의 현황조사 지하매설물 등 장애물 조사 주변 하천의 최대홍수위 및 유수상태 문화재 조사결과 보존유물의 존재여부	토목
4	'09.01.12	순환골재 사용계획	2009년도 순환골재 사용 계획 2010년도 순환골재 사용 계획	토목
5	'09.02.12	선금급 신청에대한 검토	계약금액 : 105,659,845,240원 '09년 공사예정금액 : 32,127,390,408원 선금신청액 : 6,209,000,000원(19.95%)	건축
6	'09.02.16	안전관리계획서 검토	건설기술관리법 시행령 46조의 2,3,4 항 관련 적성상태 확인 안전관리계획서 작성의 적정성 확인	건축
7	'09.02.18	안전관리자 배치 변경 관련 검토	안전관리자 특급기술자 변경 임현무(11년8개월)→장원희(19년11월)	건축
8	'09.02.23	현장시험실 통합운영 방안 검토	현장시험실 통합운영의 적정성 확인 시험실 규모 : 150㎡ 시험실 공사비 감 : 8,800,000원 감액	건축
9	'09.03.05	사토장 추가 선정보고	당초 : 지하철7호선 연장공구 1차변경 : 제2자유로3-4공구 추가선정 : 인천청라	토목
10	'09.03.10	공정만회 대책보고	업체선정지연, 1단지 불량토 반출 문 제 발생, 사토장 진.출입 문제발생 등 으로 인한 부진공정 만회	토목
11	'09.03.10	사토장 사용여부 검토	당초 : 지하철 7호선 연장공구 변경 : 시흥시 장곡동일원	토목
12	'09.03.16	4단지 토류벽 변경 실정 보고	건축도면과 토목도면의 토공 굴착고 상이에 대한 가시설공사 추가검토	토목
13	,09.03.18	토공 및 가시설공사 하도급계약검토	(주)민한씨엔아이 하도업체 계약관련 검토	토목

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
14	'09.03.18	감리원 배치 변경검토	건축감리원 손영호 배치변경 : 2009년08월13일→2009년04월30일 건축감리원 운영도 배치변경 : 2009년11월01일→2010년06월10일	건축
15	'09.03.23	TS거푸집 변경검토	TS거푸집 생산업체 부도로 인한 대체 공법 비교 검토 : TS거푸집→합판거푸집/유로폼	건축
16	'09.03.30	사토장 추가선정보고	당 초 : 지하철7호선 연장공구 1차변경 : 제2자유로3-4공구 2차변경 : 인천청라 외국인 투자유치 추가선정 : 청라지구 4블럭 : 인천 계양구 노오지 : 인천 계양구 오류동 : 김포시 운양동	토목
17	'09.03.31	4단지5개동 지내력 검토	4단지 5개동의 지질조사서의 지지력과 도면 지지력을 비교 검토	건축
18	'09.04.03	사토장 추가 선정보고	당 초 : 지하철7호선 연장공구 1차변경 : 제2자유로3-4공구 2차변경 : 인천청라 외국인 투자유치 3차변경 : 인천서구가정동, 신현동일원	토목
19	'09.04.07	자재승인관련 시방서 검토	SH공사 시방서에 의한 자재 선정시의 제출서류 목록 등 세부검토	건축
20	'09.04.09	정기안전점검 설계변경 관련 검토	건설기술관리법 시행령 제46조 4에 의거 정기안전점검비용에 대한 타당성 여부 검토	건축
21	'09.04.13	철근 콘크리트공사 시공 계획서 검토	철근 콘크리트 공사의 시공계획서 적정성 검토	건축
22	'09.04.15	난방코일 적정피치 및 스프링클러 헤드관련 법 시공방안 검토보고	세대바닥 마감재인 강화마루오 인한 난방취약민원 발생에 대한 난방코일 적정피치와 스프링 쿨러헤드 화재안전 기준변경에 따른 유효반경의 적정성 검토	기계
23	'09.04.16	발파 및 시험발파 시공 계획서 검토	발파 및 시험발파 시공계획서의 적정성 검토	토목
24	'09.04.20	사토장 추가선정 보고	당 초 : 지하철7호선 연장공구 1차변경 : 제2자유로3-4공구 2차변경 : 인천청라 외국인 투자유치 3차변경 : 인천서구가정동, 신현동일원 추가선정 : 청라 22블럭 : 제3경인 고속도로(시흥)	토목
25	'09.05.07	초급 안전관리자 배치 변경 관련 검토	초급 안전관리자 배치변경 검토 : 엄정현 → 신재일	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
26	'09.05.08	4단지 토류벽 변경	4단지 407동 법면 소도로 계획고가 단지계획고보다 높게설계되어 있어 법면유지 및 사면의 불안정으로 토류벽을 설치	토목
27	'09.05.11	레이콘 자재선정 검토	골조공사의 콘크리트 공급확보와 품질관리 등 승인 전 제반사항 검토	건축
28	'09.05.11	현장유용토사 실정보고 검토	잔토처리 일부토사를 사업지구내로 적치하여 되메우기 시 유용에 대한 검토	토목
29	'09.05.11	발파암 처리장 선정 검토	발파암 처리장을 선정 : 엠에스개발(주) - 고양시 일산 : 창우산업개발(주) - 인천시 계양구	토목
30	'09.05.18	계측관리 보고 검토	계측보고서를 검토하여 가설구조물의 안전성을 검토	토목
31	'09.05.20	SYSTEM계단 설계변경	SYSTEM 계단과 R.C계단의 장,단점 비교 검토	건축
32	'09.05.22	지내력시험 시험개소 설계변경 요청 검토	지내력시험의 내역서와 시방서 기준이상이하러 시험개소 증,감에 대한 설계변경 검토	건축
33	'09.06.09	영구배수 이중관 자재 검토	양압력을 제거하기 위한 영구배수 이중관의 품질 제반사항 검토	건축
34	'09.06.10	철근자재선정 검토	철근의 공급확보 및 품질관리 등 제반사항 검토	건축
35	'09.06.15	평판재하시험 업체 검토	지내력 시험업체의 자격 및 적정성 검토	건축
36	'09.06.16	품질관리자(중급) 배치 변경 검토	중급 품질관리자 배치변경 검토 : 박성진 → 조종성	건축
37	'09.06.22	철근콘크리트공사 시공 계획서 검토	철근콘크리트 공사 시공계획서 작성의 적정성 검토	건축
38	'09.06.22	선금급 사용변경계획서 검토	건축 골조공사 2009년 공정율에 대한 선금급 20% 산정 시 금액 증가	건축
39	'09.06.24	단차나는 기초구간에 대한 적정성 검토	1단지 108동, 109동 4단지 405동 406동 단차(약 6.4~8.7m)발생구간에 대한 공법 비교검토	건축
40	'09.06.26	계측관리 보고검토	계측보고서를 검토하여 가설구조물의 안전성을 검토	토목
41	'09.06.29	시험발파 결과보고서 검토	암 절취 작업에서 현장여건에 맞는 발파 패턴을 검토하여 민원발생 없이 발파작업 수행 및 원활한 공사진행 검토	토목
42	'09.07.06	집수정 변경 검토	RC집수정→INT집수정 설계변경 관련 적정성 검토와 공사비 증감 비교	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
43	'09.07.07	감리원 배치변경 검토	건축감리원 주 철오 이사 조기 투입 소방감리원 김 문성 이사 조기투입	건축
44	'09.07.10	단열재 자재선정 검토	단열재 자재승인 관련 검토 EPS 코리아(주)	건축
45	'09.07.13	철근 자재선정 검토	철근 자재승인 관련 검토 대한제강 / YK STEEL	건축
46	'09.07.15	섬유보강재 자재선정 검토	섬유보강재 자재승인 관련 검토 (주) 케미우스 코리아	건축
47	'09.07.16	단열재 자재선정 검토	단열재 자재승인 관련 검토 세경산업(주) / (주)벽산	건축
48	'09.07.16	조립형 동바리 자재선정 검토	조립형 동바리 자재승인 관련 검토 (주)삼진공업	건축
49	'09.07.20	단열재 자재선정 검토	단열재 자재승인 관련 검토 (주)그린피아	건축
50	'09.07.22	드레인 및 스리브 자재 선정 검토	드레인 및 스리브 자재승인 관련 검토 (주)동일산업사	건축
51	'09.07.23	데크플레이트 자재 선정 검토 결과 통보	데크플레이트 자재 선정 관련 적정성 및 품질 검토- (주)명화엔지니어링/(주) 원스틸	건축
52	'09.07.28	건축 기초공법 변경 통보 에 따른 설계변경 요청	건축 기초공법 변경 통보에 따른 설계 변경 검토(변경안H-PILE+Shotcrete+합 벽)	건축
53	'09.07.29	서중 Con'C양생	서중 Con'C 양생의 필요성과 조건제시	건축
54	'09.08.14	계측관리 보고 검토(제4회)	계측보고서를 검토하여 가설구조물의 안전성을 검토	토목
55	'09.08.18	감리대가 물가변동(E/S) 조 정검토(1회)	건설공사 현장의 물가변동(E/S)으로 인한 물가변동 적용대가 및 품목 조정 을 등을 계상하여 등락금액 산출의 적 정성 검토	건축
56	'09.08.18	계약내역에 대한 일위대가 및 비목군분류 검토	수급업체로부터 계약 내역에 대한 일 위대가 및 비목군 분류 제출에 대한 적 정성을 검토함	건축
57	'09.08.19	감리원 배치 변경 검토	감리원배치조정 변경과 직무대행자 지 정의 적정성여부 검토	건축
58	'09.08.22	강제전선관 자재 선정 검 토 결과 통보	당 현장의 자동제어 공사에 필요한 강 제 드레인의 적정성 및 품질을 검토함	기계
59	'09.08.22	PVC전선관 자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 자동제어공사에 필요한 PVC전선관의 적정성 및 품질을 검토함	기계
60	'09.08.24	방수공사(도막방수→복합방 수)설계변경 실정보고 검토	지하주차장 상부 방수인 도막방수를 복합방수공법으로 변경코자 적정성 및 공사비 비교 검토	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
61	'09.08.26	방수공사 시공계획서 검토	중점 품질관리 공종인 방수공사의 적정성 및 품질 확보 방안 검토	건축
62	'09.08.27	시멘트액체방수 자재선정 검토 결과 통보	방수공사 중 화장실, 샤워실 바닥 및 벽 등에 사용되는 방수자재에 대한 적정성 여부 등 제반사항 검토	건축
63	'09.09.02	침투식 액체방수 자재선정 검토 결과 통보	중점품질관리 공종인 방수공사 중 지하층 바닥 및 벽 등에 사용되는 방수 자재선정 검토 결과 통보	건축
64	'09.09.03	조립형 동바리 자재선정 승인 검토	형틀공사에 필요한 조립형 동바리의 적정성 및 품질등 제반사항을 검토함	건축
65	'09.09.03	동바리 자재선정 승인 검토	형틀공사에 필요한 동바리의 적정성 및 품질 등 제반사항을 검토함	건축
66	'09.09.03	숏크리트 자재 선정 검토 결과 통보	숏크리트 자재의 적정성 및 품질을 검토함	토목
67	'09.09.04	영구배수 공법 및 강제상 수위 제어공법 검토	영구배수공법 및 상수위 제어공법을 비교 검토하고 아파트 기초하단 신설 수량증가로 인한 설계변경 실정보고의 시공 적정성 검토와 공사비 비교 검토	건축
68	'09.09.07	입상배관 고정크래프 자재 선정 검토 결과 통보	기계설비공사 배관공사에 필요한 입상배관 고정크래프의 적정성 및 품질을 검토함	기계
69	'09.09.07	급수급탕 이중관 자재 선 정 검토 결과 통보	기계설비공사 배관공사에 필요한 급수급탕 이중관의 적정성 및 품질을 검토함	기계
70	'09.09.07	급수급탕 분배기 및 부속 류 자재 선정 검토 결과 통 보	기계설비공사 급수급탕배관공사에 필요한 분배기의 적정성 및 품질을 검토함	기계
71	'09.09.10	철근 자재선정 승인 검토 결과 통보	구체공사의 철근의 공급 확보 및 품질 관리등 제반 사항을 검토함	건축
72	'09.09.10	우레탄 도막방수 자재선정 검토 결과 통보	중점품질관리 공종인 방수공사에 사용되는 방수자재에 대한 적정성 여부 등 제반사항을 검토함	건축
73	'09.09.11	감리원 배치 변경 통보	1,4단지 아파트 건설공사 책임감리용역 현장의 2009년 8월13일 배치 예정이던 김종화 건축감리원 병가로 인한 건축감리원 교체/변경의 적정성 여부 검토	건축
74	'09.09.11	발포폴리스티렌 단열재 자재 선정 검토 결과 통보	단열공사 및 바닥충간차음재에 필요한 자재의 적정성 및 품질등을 검토함	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
75	'09.09.11	철근 자재선정 승인 검토 결과 통보	구체공사의 철근의 공급 확보 및 품질 관리 등 제반 사항을 검토함	건축
76	'09.09.15	단계별 공중 책임완료제 공중완료시점 조정 검토	단계별 공중 책임완료제 시행중 1,4단지 제1단계인 굴토완료공사가 당해 공중완료일에 완료되지 못하여 이에 대한 지체원인 및 지체사항,형후 공정만회대책등에 대하여 검토함	건축
77	'09.09.16	경질염화비닐관(PVC)자재 선정 검토 결과 통보	오배수배관공사에 필요한 경질염화비닐관(PVC)의 적정성 및 품질을 검토함	기계
78	'09.09.17	하도급업체(수한건설)현장 대리인 변경 관련 검토 의견	1,4단지 아파트 건설공사의 수급업체(한진중공업)의 철근콘크리트공사 하도급업체인 수한건설(주)로부터 현장대리인 변경에 대한 변경계를 제출받아 이에대한 배치변경 타당성 여부를 검토	건축
79	'09.09.25	자동제어 설치공사 시공계획서 검토	자동제어 설치공사의 적정성 및 품질 확보 방안 검토	기계
80	'09.09.28	방수자재 선정 검토 결과 통보	중점품질관리 공중인 방수공사 중 지하구조물 지붕바닥 방수자재에 대한 제반사항을 검토함	건축
81	'09.10.23	감리원배치 변경 검토	감리원 배치표와 동절기 공사계획에 따른 배치조정으로 품질향상 및 원활한 감리업무 수행을 목적으로 배치변경 검토함	건축
82	'09.10.29	건축 구조물터파기 실정보고	건축 설계누락분 구조물 터파기 물량에 대한 실정보고한 내용의 적정여부를 검토함	건축
83	'09.11.03	계측관리 보고 검토(제6회)	월간 계측보고서(제6차)를 검토하여 가설 구조물의 안전성을 검토코자 함	토목
84	'09.11.03	2단계 준공도면 검토결과 실정보고	2단계 도면 검토에 대한 실정보고한 내용의 적정 여부를 검토함	건축
85	'09.11.04	정기안전점검 기관의 적정 여부 검토	1,4단지 현장의 정기안전점검 진단기관에 대하여 시공사에서 제출된 사항의 적정성 여부에 대한 검토	건축
86	'09.11.10	건축구조물 터파기 검토	1,4단지 토목 터파기 설계는 아파트 하단 및 주차장 기초까지 굴착하도록 설계되어 있고, 집수정,줄기초,휨륜,영구배수 집수정,엘리베이터PT,타워크레인 기초는 제외되는 공정으로 건축 구조물터파기에도 누락되어 있는 실정임	건축
87	'09.11.11	계측관리 보고 검토(최종)	월간 계측보고서(최종)를 검토하여 가설 구조물의 안전성을 검토코자 함	토목
88	'09.11.17	단열자재(폴리우레아폼) 선정검토 결과 통보	단열공사의 단열 취약부분(파손,이음 등) 보수자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
89	'09.11.17	단열자재(단열용몰탈) 선정 검토 결과 통보	결로방지용 단열재의 취약부분(파손 등) 보수자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
90	'09.11.17	건조시멘트 모르타르 자재 선정 검토 결과	당 현장의 미장공사 자재로서의 적정 여부 등 제반사항을 검토함	건축
91	'09.11.18	무수축 그라우트 자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 콘크리트 표면 마무리, 표면 결함의 보수, 그라우트 자재로서의 적정 여부 등 제반사항을 검토함	건축
92	'09.11.18	균열 보수재 자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 구조물 균열부위 보수자재로서의 적정 여부 등 제반사항을 검토함	건축
93	'09.11.18	철근 이음구 자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 철근공사의 시공상 철근 이음부위에 사용자재의 적정 여부 등 제반사항을 검토함	건축
94	'09.11.23	침투식액체방수(규산질계 분말형) 자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 중점품질관리 공종인 방수공사 중 지하층 바닥 및 벽 등에 사용되는 방수 자재에 대한 적정성 여부 등 제반사항을 검토함.	건축
95	'09.11.27	1단지 가시설공사 2단 H-PILE 사장 실정보고 검토	1단지 106동, 107동 2단 H-PILE (NO.257~309)에 대하여 당초 설계시 지하층 완료 후 H-PILE를 인발하도록 되어 있으나 골조 시공에 따른 장비 진입이 안되어 인발이 불가능한 상태임.	건축
96	'09.11.30	단계별 공종 책임완료제 굴토(건축터파기) 공종 완료 검토	1,4단지 아파트 건설공사의 단계별 공종 책임완료제 시행 중 1,4단지 제1단계인 굴토(건축터파기) 완료에 대하여 검토함.	건축
97	'09.12.01	발코니 확장과 관련 검토 결과 보고	59㎡, 84㎡, 114㎡형 침실, 주방의 발코니 확장에 대한 지장 여부 검토	건축
98	'09.12.01	케미컬양카 자재 선정 검토	당 현장의 철근공사 보수자재로서의 적정 여부 등 제반사항을 검토함	건축
99	'09.12.01	동절기 시공계획서 검토	동절기 시공계획서의 작성 적정성 여부 검토	건축
100	'09.12.08	민원발생이 예견되는 시설물에 대한 사전 검토	기계설비공사에서 초기에 검토 시공하면 예방이 가능한 시설물의 민원에 대한 사전 검토	건축
101	'09.12.18	아파트 세대 디지털계량기 적용에 따른 금액 증감 검토	아파트 계량기를 당초 펄스방식에서 디지털 방식으로 변경할 경우 공사비 증감 검토	기계
102	'09.12.21	시운전 및 수압시험용 수질관리 대책 검토	각종 배관의 수압시험 및 시운전에 사용하는 용수의 수질관리를 하지 않아 배관내 스케일이 형성되어 고장을 야기시키거나 난방불량에 대한 검토	기계
103	'09.12.22	정기안전점검 보고서 검토	정기안전점검을 건설안전점검기관에 의뢰하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 제출받아 안전성 여부 판단	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
104	'09.12.29	아파트 대피공간내 시설물 설치관련 검토	발코니 대피공간 내 시설물 설치 관련 검토	건축
105	'09.12.29	건축 구조물 터파기 실정 보고 검토	건축 설계 누락분 구조물 터파기 수량 에 대한 실정보고 내용의 적정성 검토	건축
106	'10.01.07	1,4단지 2단계(지하구조물) 공종완료 확인검토	단계별 공종 책임완료제 시행중 1,4단 지 제2단계 공종인 지하구조물 완료에 대한 적정성 검토	건축
107	'10.01.07	84C-TYPE 단위세대의 주방 방화 유리고정창 삭제 검토	84C-TYPE 단위세대의 주방 방화유리 고정창의 주방가구 간섭 등의 사유로 삭제에 대한 적정성 검토	건축
108	'10.01.11	4단지 3단계(1층슬라브) 공종완료 확인검토	단계별 공종 책임완료제 시행중 4단 지 제3단계 공종인 1층 슬라브타설 완 료에 대한 적정성 검토	건축
109	'10.01.11	하자관리 시스템 개정에 따른 중간관리일 변경 검토	SH공사 하자관리시스템 개정에 따른 단계별 공종완료 확인시점 변경 적정 여부 검토	건축
110	'10.01.18	1단지 3단계(1층슬라브) 공종완료 확인검토	단계별 공종 책임완료제 시행중 1단 지 제3단계 공종인 1층 슬라브타설 완 료에 대한 적정성 검토	건축
111	'10.01.19	포틀랜드 시멘트 자재선정 검토	당 현장의 사용자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
112	'10.01.26	샘플하우스 시공계획서 검토	단지별 샘플하우스 설치관련 시공계획서 작성의 적정성여부 검토	건축
113	'10.02.16	되메우기 토사 반입토 검토	되메우기 반입토사 적정성 검토	토목
114	'10.02.24	부대토목공사 현장대리인 변경 검토	부대토목공사 현장대리인 변경 적정성 검토	토목
115	'10.02.25	2010년 선금급 신청 검토	수급업체 인 한진중공업의 2010년 선금급 신청관련 공종을 등 적정성 검토	건축
116	'10.02.26	발코니 결로방지 단열재 비교검토	발코니벽체 결로방지 단열재 비교검토 원 설계 : CRC 보드 대체자체 : PP중공판	건축
117	'10.03.03	1,4단지 선금급(수급업체) 신청에 대한 검토	2010년 선금급 신청에 대한 금액산정 등 적정성 검토	건축
118	'10.03.03	감리대가 물가변동(E/S) 조정검토	2010년 감리대가 물가변동(E/S) 조정 검토	건축
119	'10.03.04	신정3지구 대피소 갤러리 창호 설치 검토	세대 대피공간의 갤러리 창호에 대한 내구성, 기능성, 안전성 등 입주자 사용 시 민원발생을 최소화하기 위한 검토	건축
120	'10.03.04	동 용접봉 자재선정 검토	당 현장의 사용자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	기계



번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
121	'10.03.04	수용성 타르 에폭시 방수 자재선정 검토	당 현장의 사용자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
122	'10.03.05	목제방화문 재질변경에 대한 검토	세대내 목제방화문을 철재방화문으로 재질 변경하는 적정여부 검토	건축
123	'10.03.08	알루미늄계단 연창 사급자 재 전환 적정성 검토	4단지 404동 계단실 알루미늄 연창을 지급자재에서 사급자재로 전환하는 설 계변경에 대한 적정성 검토	건축
124	'10.03.09	PL창호 사급자재 전환 설 계변경 검토	PL창호를 지급자재에서 사급자재로 전 환하는 설계변경에 대한 적정성 검토	건축
125	'10.03.09	조립식욕실 및 세대현관문 사급자재 전환 설계변경 검토	조립식욕실 및 세대현관문 지급자재에 서 사급자재로 전 환하는 설계변경 에 대한 적정성 검토	건축
126	'10.03.10	지급자재(알루미늄 창호) 발주요청 검토	AL창호의 설계도서를 근거 규격, 수 량, 견적서 등을 검토하여 발주요청의 적정성 검토	건축
127	'10.03.15	유리송보온재, 철플랜지, 아티론보온재, 스텐용접 부 속, 스텐나사, 황동부속류, 스텐플랜지, 닥트, 자재선정 검토	당 현장의 사용자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	기계
128	'10.03.23	1,4단지 목제창호 업체 선 금급 신청에 대한 검토	2010년 선금급 신청에 대한 금액산정 등 적정성 검토	건축
129	'10.03.23	소방차 진입활동 등 장애 요인 검토	소방차 및 이삿짐 차량 진입활동 등 장애요인을 사전검토	소방
130	'10.03.25	발코니 배수관 동파방지 방안 적용에 대한 검토	동절기 혹한으로 발코니 배수관리 동 결, 동파되는 민원을 예방 검토	기계
131	'10.03.29	발포 폴리스틸렌 단열재 자재선정 검토	당 현장의 사용자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
132	'10.03.30	빗물처리 시스템의 효율적 활용방안 검토	설계적용된 빗물처리 시스템의 적정성 과 유출 비하수와의 연계 시 이용할 수 있는지 등의 효율적 활용방안 검토	건축
133	'10.03.31	수용성 타르 에폭시 자재 선정 검토	당 현장의 사용자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
134	'10.04.01	수용성타르 에폭시 자재선 정 검토결과 통보	당 현장의 사용자재의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
135	'10.04.01	미장, 조적공사 시공계획 서 검토결과 통보	당 현장의 미장, 조적공사의 적정성 및 품질 확보 방안 검토	건축
136	'10.04.02	스테인리스강관 자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 기계설비 및 소방고아에 필요한 스테인리스강관의 적정성 및 품질을 검토함	기계
137	'10.04.05	아파트 스프링클러헤드 적 정 검토	아파트 세대내의 스프링클러 헤드의 적정여부를 검토코자 함	소방

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
138	'10.04.12	자재선정 승인요청서 검토 결과 통보(벽돌,블록)	지하주차장 및 세대 벽 등에 사용되는 벽돌, 블록 자재에 대한 적정성 여부 등 제반사항을 검토함	건축
139	'10.04.16	주방가구 사급자재전환 설계변경 검토	지급자재인 주방가구를 발주처 지시에 의한 사급자재 전환으로의 설계변경 사항에 대한 적정여부 검토	건축
140	'10.04.16	발코니 난간공사 시공 계획서 검토	한국 보훈 복지의료공단에서 발코니 난간 설치공사의 시공계획서를 제출받아 이에 대한 적정성 및 품질 확보 방안 검토	건축
141	'10.04.21	감리원 배치 변경 검토	당 현장의 토목감리원 배치조정으로 품질향상 및 원활한 감리업무수행을 목적으로 배치변경 검토	건축
142	'10.04.22	합성수지창호 사급자재전환 설계변경 검토	지급자재인 합성수지창호를 발주처 지시에 의한 사급자재 전환으로의 설계변경 사항에 대한 적정여부 검토	건축
143	'10.04.23	알루미늄 계단연창 사급자재 전환 적정성 검토	당 현장의 4단지 404동 계단실 알루미늄창호 연창을 지급자재에서 사급자재로 전환하는 설계변경에 대한 적정성 검토	건축
144	'10.04.29	발코니 확장관련 금액산출 내역 검토	발코니 확장(거실)과 관련하여 금액산출 내역에 대한 적정여부 검토	건축
145	'10.04.30	신정3지구 1~5단지 지급자재(알루미늄창호) 발주요청 검토	1~5단지별 AL창호의 설계도서를 근거로 규격, 수량, 견적서 등을 검토하여 당현장에 최적 발주요청 및 원가 절감 기대	건축
146	'10.05.06	자재선정승인요청서 검토결과 통보(단열용 몰탈)	결로방지용 단열재의 취약부분(파손 등) 보수자재로서의 적정여부 검토	건축
147	'10.05.06	자재선정승인요청서 검토결과 통보(탄화콜크판)	발전기실 기계실 바닥에 진동이나 소음을 효과적으로 감소시키기 위하여 사용하는 자재로서의 적정여부 검토	건축
148	'10.05.10	자재선정승인요청서 검토결과 통보(압출 성형 인방재)	조적구조 개구부 상부에 휨강도를 기성제품으로 규격화하여 효과적으로 향상시키기 위하여 사용하는 자재로서의 적정여부 검토	건축
149	'10.05.11	신정3지구 바닥마감재(마루판)/배수판관련 통합기술검토	단위세대 거실 및 침실의 바닥마감재(마루판)의 열효율성, 층간소음 저감, 하자발생 빈도(스크래치, 찍힘 등)시공성 및 유지관리, 원가측면 등에서 가장 우수한 바닥마감재(마루판)를 검토하여 하자 및 민원 발생을 사전에 방지하고자 함	건축
150	'10.05.11	일체형 온수분배기 자재선정 검토결과 통보	기계설비공사에 필요한 일체형 온수분배기의 적정성 및 품질을 검토함	기계

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
151	'10.05.11	고정압 옥실헨 자재 선정 검토 결과 통보	기계설비공사에 필요한 고정압 옥실헨의 적정성 및 품질을 검토함	기계
152	'10.05.12	온도조절 믹싱밸브 자재 선정 검토결과 통보	기계설비공사에 필요한 온도조절 믹싱밸브의 적정성 및 품질을 검토함	기계
153	'10.05.13	조적공사 보강철물(블록메쉬, 앵커철물)자재선정 검토결과 통보	조적공사시 보강철물을 사용함으로써 균열방지 및 충격저항 능력을 향상시키는 자재로서의 적정여부 검토	건축
154	'10.05.14	폴리에틸렌 방수층 보호재 자재선정 검토결과 통보	방수층을 보호하기 위하여 사용하는 자재로서의 적정여부 검토	건축
155	'10.05.18	PLASTIC SHEET 자재 선정 검토결과 통보	기계설비공사에 필요한 PLASTIC SHEET의 적정성 및 품질을 검토함	기계
156	'10.05.19	콘크리트 벽돌, 블록 자재 선정 검토결과 통보	지하주차장 및 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 검토	건축
157	'10.05.20	열교환기 자재 선정 검토 결과 통보	기계설비공사에 필요한 열교환기의 적정성 및 품질을 검토함	기계
158	'10.05.25	보통합판, 각재 자재선정 검토결과 통보	아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 검토	건축
159	'10.05.26	인조광물섬유 흡음판 자재 선정 검토결과 통보	발전기실에 사용되는 자재로서의 적정여부 검토	건축
160	'10.05.26	경량철골천정틀 자재선정 검토결과 통보	아파트 천정등에 사용되는 자재로서의 적정여부 검토	건축
161	'10.06.03	석고보드 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 천정등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항검토	건축
162	'10.06.03	배수판(벽체,바닥)자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 지하주차장 벽체 및 바닥에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
163	'10.06.07	간접비(산재보험료)변경 요율적용 설계변경 검토	원가계산서의 간접비 항목 중 산재보험율이 2008년 3.6%에서 2009년 3.4%로 변경되어 이를 기 승인	건축
164	'10.06.08	목재창호공사 시공계획서 검토결과 통보	당 현장의 목재창호공사의 적정성 및 품질 확보 방안 검토	건축
165	'10.06.17	하도급업체((주)유평개발) 현장대리인 변경관련 검토 의견	1 단 지 조 적 미 장 공 사 하 도 급 업 체 인 (주)유평개발로부터 현장대리인변경에 대한 변경계를 제출받음	건축
166	'10.06.23	1,4단지 선금급(수급업체) 사용변경에 대한 검토의견	1,4단지 아파트 건설공사의 수급업체 ((주)한진중공업)로부터 2010년 선금급 사용변경에 대한 적정성 여부검토	건축
167	'10.06.23	2010년 선금급 지급 통보 적정성 검토 (3차)	1,4단지 아파트 건설공사의 2010년 선금급 사용계획서에 의한 선금급을 하도급업체에 지급하고 그 결과에 대하여 적정성 검토	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
168	'10.07.07	금속계단난간, 실외기난간 자재선정 검토결과통보	현장의 APT등 금속공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 제반사항 검토	건축
169	'10.07.07	1단지 우수관 변경 검토	1단지 109동 배면 외부에서 유입되는 유량추가로 유입되는 시점부터 유출지 점까지 관경의 변경 및 빗물저류조에 서 부정기적으로 유입되는 유량에 의 한 배수면적의변경을 일부구간의관경 변경을 검토	토목
170	'10.07.12	건조시멘트 모르타르 자재 선정 검토 결과 통보	현장의 APT방바닥 미장공사에 사용되 는 자재로서의 적정여부 등 제반사항 검토	건축
171	'10.07.12	도장공사(1)자재선정 검토 결과 통보	현장의 도장공사에 사용되는 자재로서 의 적정여부 등 제반사항 검토	건축
172	'10.07.13	도장공사(2)자재선정 검토 결과 통보	현장의 도장 공사에 사용되는 자재로 서의 적정여부 등 제반사항 검토	건축
173	'10.07.13	방화문(세대현관문,일반)자 재선정 검토 결과 통보	현장의 아파트 등에 사용되는 자재로 서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
174	'10.07.13	층간소음완충재 자재선정 검토결과 통보	현장의 아파트 바닥에 사용되는 자재 로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
175	'10.07.21	감리원 배치 변경 검토	1.4단지 아파트 건설공사 책임감리용역 현장의 토목 및 조경감리원 배치조정 으로 품질향상 및 원활한 감리업무수 행을 목적으로 배치변경 검토	건축
176	'10.07.21	특별피난계단 부속실 방화 구획(방화문)검토	지하3층 이하 특별피난계단 부속실의 제연송풍을 위한 방화구조 검토(1.4단지)	건축
177	'10.07.30	2010년 선금급 지급 통보 적정성 검토 (4차)	1.4단지 아파트 건설공사의 2010년 선 금급 사용계획서에 의한 선금급을 하 도급업체에 지급하고, 그 결과에 대하 여 적정성 여부 검토	건축
178	'10.08.02	배수펌프 제작승인도 검토 결과 통보	당 현장의 기계설비공사에 필요한 배수 펌프의 적정성 및 품질을 검토함	기계
179	'10.08.03	1단지 6호 옹벽 공법변경 실정보고 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 조경석옹벽을 역L형옹벽으 로 공법변경을 검토	토목
180	'10.08.06	1,4단지 5단계(타워크레인 해체)공종완료 확인 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 단계별 공종 책임 완료제 시행중 1,4단 지 제 5단계인 타워크레인 해체 완료에 대하여 검토	건축
181	'10.08.06	자동제어 기자재 선정 검토 결과 통보	당 현장의 자동제어설비공사에 필요 한 전선 및 케이블의 적정성 및 품질 을 검토	기계
182	'10.08.09	PC트렌치 자재선정 검토 결 과 통보	당 현장의 주차장 바닥 등에 사용되 는 자재로서의 적정여부 등 제반사항 을 검토	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
183	'10.08.09	CRC보드 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
184	'10.08.10	PD점검부 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
185	'10.08.10	설계변경(1차)으로 인한 계약변경요청에 대한 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 설계변경으로 인한 계약금액변경요청에 대하여 적정여부를 검토	건축
186	'10.08.11	하도급업체(연우강업(주))현장대리인 변경관련 검토의견	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 수급업체((주)한진중공업)의 금속 및 창호공사 하도급업체인 연우강업(주)로부터 현장대리인 변경에 대한 변경계를 제출받아 이에 대한 배치변경 타당성 여부를 검토	건축
187	'10.08.12	건축용실링재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 유리공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
188	'10.08.12	셋팅블럭 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 유리공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
189	'10.08.12	무늬유리 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
190	'10.08.12	복층유리 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
191	'10.08.12	판유리(플로트, 열선흡수)자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
192	'10.08.12	단위세대 난방배관공사 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 기계설비공사의 단위세대 난방배관공사 관련 설계변경 항목,변경사유,변경내역서 등의 적합 여부를 검토	기계
193	'10.08.16	경량기포제 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 방통미장공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
194	'10.08.17	인조 광물섬유 단열재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 단열공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
195	'10.08.17	급수펌프 및 소화펌프 제작 승인도 검토 결과 통보	당 현장의 기계설비공사의 급수펌프 및 소화펌프에 필요한 펌프의 적정성 및 품질을 검토	기계
196	'10.08.19	조립식 욕실 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
197	'10.08.19	욕실용 문틀 및 문짝 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
198	'10.08.20	SMC욕실 천정 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
199	'10.08.23	1,4단지 정화조 및 빗물저류조 시공 계획서 검토	당 현장의 정화조 및 빗물저류조공사의 적정성 및 품질 확보 방안 검토	기계
200	'10.08.23	욕실용 문틀 및 문짝 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
201	'10.08.24	조립식 욕실 시공계획서 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 조립식 욕실 시공계획서의 적정성을 검토	건축
202	'10.08.25	쓰레기 분리수거장 수전설치에 따른 오수관 설치	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 쓰레기 분리수거장 수전설치에 따른 오수관 설치를 검토	토목
203	'10.08.25	우레탄 방수재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 방수공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
204	'10.08.25	건축용실링재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 옥상줄눈재에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
205	'10.08.25	2010년 선금급 지급 통보 적정성 검토 (5차)	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 2010년 선금급 사용계획서에 의한 선금급을 하도급업체에 지급하고, 그 결과에 대하여 적정성 여부 검토	건축
206	'10.08.27	열교환기 제작승인도 검토 결과 통보	당 현장의 기계설비공사의 열교환기의 적정성 및 품질을 검토	기계
207	'10.08.31	스테인레스 창호 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 창호공사에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
208	'10.09.02	유리공사 시공계획서 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 유리공사 시공계획서의 적정성을 검토하기 위함	건축
209	'10.09.07	4단지 공사기간 연장에 대한 검토의견	SH공사의 하자관리 시스템이 개정됨으로 인해 공사기간 연장사유가 발생한 사항에 대하여 신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 수급업체((주)한진중공업)가 제출한 4단지 공사기간 연장요청에 대한 적정여부를 검토	건축
210	'10.09.13	테라조타일(판) 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항 검토	건축
211	'10.09.15	감리원 배치 변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 책임감리용역 현장의 토목감리원 배치조정으로 품질향상 및 원활한 감리업무수행을 목적으로 배치변경 검토	건축
212	'10.09.24	도자기질타일시멘트 및 접착제 자재선정검토결과통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
213	'10.09.27	방화문 (세대현관문,일반문) 자재선정 검토결과통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
214	'10.09.27	도자기질타일시멘트 자재선정 검토결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
215	'10.09.29	건축용실링재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 옥상줄눈재에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
216	'10.10.01	1단지 3호 옹벽 공법변경 실정보고 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 조경석옹벽을 역L형옹벽으로 공법변경을 검토	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
217	'10.10.11	전면 판석붙임 검토	조경석 옹벽 및 RC옹벽 전면 판석 붙임 습식공법(몰탈붙임)으로 시공시 문제점을 검토	토목
218	'10.10.18	복층(강화)유리 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
219	'10.10.21	타일공사 시공계획서 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 타일공사 시공계획서의 적정성을 검토	건축
220	'10.10.26	신정1,4단지 가스배관공사 시공계획서 검토	당 현장의 가스배관공사 시공계획서에 대한 적정성등 검토	기계
221	'10.10.27	도자기질타일 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
222	'10.11.02	목재창호 사급자재전환 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사의 지급자재인 목재창호공사의 발주처 [지급자재부도처리방안] 에 의한 사급자재 전환으로서의 설계변경 사항에 대한 적정여부 검토	건축
223	'10.11.04	육실 바닥타일 미끄럼방지 관련 개선 검토	육실바닥타일 미끄럼 관련사고가 급증하고 이로인한 자재선정 과정 질의, 전면 재시공 및 피해보상요구 민원이 확산되고 있어 동일사례 민원이 계속 발생할것을 사전에 예방코자 검토	건축
224	'10.11.08	1단지 3호 옹벽 공법변경 실정보고 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 조경석옹벽을 역L형옹벽으로 공법변경을 검토하고자 함	건축
225	'10.11.09	알루미늄 창호/부속일체 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
226	'10.11.16	석공사 자재선정 검토 결과 송부	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
227	'10.11.17	단위세대 위생기구 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사중 기계설비공사의 단위세대 위생기구 설치공사 관련 설계변경 항목, 변경사유, 변경내역서 등의 적합 여부를 검토함	기계
228	'10.11.22	동절기공사 시공계획서 검토 건	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 2010년도 동절기공사 시공계획서의 적정성을 검토하기위함	건축
229	'10.11.22	주방가구 사급자재전환 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사의 지급자재인 주방가구를 지급자재에서 사급자재로 전환하는 설계변경에 대한 적정성 검토	건축
230	'10.11.22	영유아보육법에 의한 보육 시설 설치기준 현장적용 검토	보육시설에 대한 2009년 07월03일 개정된 영유아보육법 시행규칙의 보육시설 설치기준/3.보육시설의 구조 및 설비 기준/가.일반기준/(사)비상재해 대비시설에는 주 출입구를 2개소 설치라는 사항에 대한 현장 적용 적정여부 검토	건축
231	'10.11.23	금속공사(조형물)자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
232	'10.11.23	단위세대 도시가스 배관 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 기계설비공사의 단위세대 도시 가스 배관의 관련 설계변경 항목,변경사유,변경내역서등의 적합여부를 검토함	기계
233	'10.11.23	단위세대 스프링클러배관 재질변경 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 소방설비공사의 단위세대 스프링클러 배관공사 관련 설계변경 항목,사유,내역서 등의 적합여부를 검토함	소방
234	'10.11.29	화장대 사급자재전환 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사의 지급자재인 화장대를 지급자재에서 사급자재로 전환하는 설계변경에 대한 적정성 검토	건축
235	'10.12.02	속빈유리블럭 자재선정 검토결과 통보	당 현장의 아파트등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
236	'10.12.03	돌공사 부자재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부등 제반사항 검토	토목
237	'10.12.03	입주민 불편사항 사전검토	신정3지구 1,4단지 아파트 입주민 불편사항에 대한 개선대책에 대하여 그 적정성을 검토하기 위함	건축
238	'10.12.06	도배공사 시공계획서 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 도배공사 시공계획서의 적정성을 검토하기 위함	건축
239	'10.12.07	대형목(소나무)하자저감 대책검토	신정3지구 1,4단지 대형목(소나무)식재시 하자저감 대책에 대한 적정성을 검토하기 위함	조경
240	'10.12.14	도배지 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
241	'10.12.14	벽지용 플 및 초배지 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
242	'10.12.14	동절기공사 시공계획서 검토 건	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 2010년도 동절기공사 시공계획서의 적정성 여부를 검토하기 위함	건축
243	'10.12.14	주방가구 사급자재전환 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사의 지급자재인 주방가구를 사급자재로 전환하는 설계변경시 114 A-TYPE에 대한 임대에서 분양으로 전환되면서 내역서 집계에 분양금액이 누락되어 추가 설계변경 요청에 대한 적정성 검토	건축
244	'10.12.14	선금급 정산 검토	당 현장의 전기공사 중 소방전기공사 부분에 대한 2010년도 (1월~11월) 선금급 사용에 대한 정산내용의 적정여부를 검토함	건축
245	'10.12.16	경량 세라믹 몰딩 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축



번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
246	'10.12.16	내장용PVC판넬 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
247	'10.12.16	지급자재(발코니난간)납기연장요청에 대한 검토의견	신정3지구 아파트건설공사의 발코니난간공사와 관련하여 납기연기요청에 대한 적정성을 검토함	건축
248	'10.12.16	가구공사 품질시험계획서 통보	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사 현장의 실내 가구 마감자재와 관련하여 유해물질의 방출최소화 및 친환경 건축자재를 사용하기위한 품질시험계획서를 제출받아 이에 대한 적정성검토	건축
249	'10.12.22	1,4단지 6단계 (호이스트 해체) 공종완료 확인 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 단계별 공종 책임 완료제 시행중 1,4단지 제6단계인 호이스트 해체 완료에 대하여 검토함	건축
250	'10.12.22	설계변경(2차)으로 인한 계약변경요청에 대한 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 설계변경으로 인한 제2차 계약금액 변경요청에 대하여 적정여부를 검토	건축
251	'10.12.23	구조물 터파기 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 토목 터파기 설계는 아파트 슬라브 하단 및 주차장 기초까지 굴착하도록 설계되어 있고,집수정,줄기초,휨륜,영구배수집수정,엘리베이터PIT,타워크레인 기초는 제외되는 공정으로 건축 구조물 터파기에도 누락되어 있는 실정임	건축
252	'10.12.24	PDD,PD연결관 실정보고	신정3지구 1,4단지아파트 건설공사와 관련 영구배수공법(PDD및 상수위제어공법)에서 배출되는 지하수 및 지하주차장 집수정 배수를 위한 연결관을 검토	건축
253	'10.12.24	근린생활시설 급수설비 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사중 근린생활시설에 공급되는 시 상수도수압이 부족하여 원활하게 공급될수있도록 보완하는 설비가 필요하여 실정보고를 검토함	기계
254	'11.01.07	감리원배치 변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 책임감리용역 현장의 2011년 01월16일 배치 예정이던 강제권 건축감리원의 배치기간 중 중간철수로 인한 타 현장 배치로 감리원 교체/변경의 적정성여부검토	건축
255	'11.01.10	1단지 옹벽 공법변경(PEM) 실정보고 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 RC옹벽 및 조경석옹벽 공법을 압축토(PEM)옹벽으로 공법변경을 검토하고자 함	토목
256	'11.01.11	부대복리시설 및 아파트 계단실 AL창호 시공상세도 검토결과 통보	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사중 부대복리시설 및 아파트 계단실 창호공사의 AL창호 제품성능과 시공의 적합성을 검토함	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
257	'11.01.20	단위세대 내부마감 수준조정 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 세대내부 마감수준조정으로 인한 설계변경에 대하여 적정여부를 검토함	건축
258	'11.01.20	알루미늄 창호 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 부대시설 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
259	'11.01.21	주방가구 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
260	'11.01.21	PEM옹벽 시공계획서 검토	한진(신정3지구)제2011-15호(2011.1.18) PEM옹벽 시공계획서에 대하여 책임관리현장참여자 업무지침서 제33조에 의거 검토코자 함.	토목
261	'11.02.01	치장목질마루판 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
262	'11.02.07	이삿짐 차량 진입에 따른 보도포장 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 이삿짐 차량 진입에 따른 보도포장 파손 및 침하등의 하자발생이 우려되어 보차도혼용포장을 검토코자 함	토목
263	'11.02.09	감리대가 물가변동 (E/S) 조정검토(3회)	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 현장의 물가변동(E/S)으로 인한 물가변동 적용대가 및 품목 조정을 등을 계상하여 등락금액 산출의 적정성 검토	건축
264	'11.02.10	소방설비(기계)공사 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사 소방설비공사의 “동파방지 열선”에 대한 설계변경 항목, 사유, 내역서등의 적합여부를 검토함	소방
265	'11.02.10	소방설비(기계)공사 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사 소방설비공사의 1)103동옥내소화전 배관변경 2)완강기변경 3)자동식소화기변경 4)알람벨브 수량 및 관경변경 5)시험벨브 수량 및 방식변경에 대한 설계변경 항목, 사유, 내역서 등의 적합여부를 검토함	소방
266	'11.02.10	PVC 몰딩 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
267	'11.02.14	내장용 PVC패널 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
268	'11.02.15	열경화성 수지 천정판 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
269	'11.02.16	SMC 욕실 천정재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
270	'11.02.17	이중 바닥재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
271	'11.02.24	도로횡단 우수관 관보호공 실적보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 도로를 횡단하는 우수관에 대하여 관보호공 시공을 검토코자 함	토목

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
272	'11.02.25	안전 시설물 설치 실정보고 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 옹벽 상단 보도난간 및 가드레일 설치를 검토코자 함	건축
273	'11.02.25	1단지 우수관 변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 1단지 109동 배면 외부에서 유입되는 유량 추가로 유입되는 시점부터 유출지점까지 관경의 변경 및 빗물저류조에서 부정기적으로 유입되는 유량에 의한 배수면적의 변경으로 일부 구간의 관경 변경을 검토코자 함	토목
274	'11.03.02	수납가구 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토	건축
275	'11.03.03	신정3지구 1,4단지 선금급(수급업체)신청에 대한 검토	신정3지구 1,4단지아파트건설공사의 수급업체((주)한진중공업)로부터 선금급 지급요청에 대한 적정성 여부를 검토	건축
276	'11.03.09	수용성 온돌마루 접착제 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
278	'11.03.09	전기소방 기성검사원 검토(제4회)	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 공동도급업체((주)협전사,(주)삼정)로부터 전기소방공사에 대한 기성검사 서류가 제출되어 이에 대한 공사물량, 품질 및 기성율 등 적정성을 검토	소방
279	'11.03.14	신정3지구 1단지 발코니난간 수량변경에 따른 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 지급자재인 발코니난간 제작 및 설치 구매에 있어 1단지의 수량변경 사항이 발생되어 검토	건축
280	'11.03.14	유리방화문 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
281	'11.03.15	신정 1,4단지 시운전계획서 검토	당 현장의 준공검사전 사전 시운전에 필요한 종합시운전 계획서에 대한 적정성등 검토	기계
282	'11.03.16	고정식 무소음 흡출기 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
283	'11.03.23	건축용 실링재 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 내부 마감용에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
284	'11.03.23	디지털 도어록 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 세대 현관문에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
285	'11.03.24	조립식 화장실 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 부대시설 화장실에 사용되는 자재로서의 적정여부등 제반사항을 검토함	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
286	'11.03.24	방화셔터 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 주차장 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
287	'11.03.30	소방전기분야 물가변동 (E/S) 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트건설 전기공사 현장의 총 공사비의 물가연동에 따른 설계변경을 적용함에 있어 적정성을 검토함	소방
288	'11.04.07	석재뿔칠 도장 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	토목
289	'11.04.26	무소음트렌치,디자인커버 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	토목
290	'11.05.02	토공사 정산	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 지하굴토공사 완료에 따른 토공사 정산을 검토코자 함	토목
291	'11.05.04	전기소방분야 물가변동 (E/S) 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 소방전기공사의 총 공사비의 물가연동에 따른 설계변경을 적용함에 있어 그 적정성을 검토함	소방
292	'11.05.06	2단계 설계내역 변경에 대한 기술검토보고	신정3지구 1,4단지 아파트 조경공사 (식재,시설물) 에 대한 적합성 및 입주자 만족도 충족여부	건축
293	'11.05.12	4단지 아스콘 (#467) 수량 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 아스콘 (#467) 수량 누락분을 검토하고자 함	토목
294	'11.05.12	4단지 보차도 포장 구간 선형 변경 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 1호 옹벽구간 (407동~409동)보차도 포장 선형 변경을 검토	토목
295	'11.05.16	2011년 선금급 지급 통보 적정성 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 2011년 선금급 사용계획서에 의한 선금급을 하도급업체에 지급하고,그 결과에 대하여 적정성 여부 검토	건축
296	'11.05.16	도어로크 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
297	'11.05.16	도어 클로저,도어로크 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
298	'11.05.17	플로어 힌지 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축
299	'11.05.17	도어로크 자재선정 검토 결과 통보	당 현장의 아파트 등에 사용되는 자재로서의 적정여부 등 제반사항을 검토함	건축

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
300	'11.05.17	물가변동 (E/S) 기,미성 내역 분계 검토	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법을 시행령 제73조 및 동법 시행규칙 제72조등에 관련규정에 적합하게 물가변동으로 인한 계약금액 조정내역서가 적합 여부를 검토하기 위함	건축
301	'11.05.19	1층세대 민원발생에 따른 설계변경 검토건	1층세대 사생활침해 (외부투시) 에 대한 민원발생 예방	건축
302	'11.05.20	1단지 R/C옹벽 석재뿔칠 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 3호 옹벽구간중 R/C옹벽 구조물 면처리 공법을 검토하고자 함	토목
303	'11.05.20	4단지 미끄럼 방지 (그루 빙) 시설 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 진입도로 미끄럼 방지 시설 설치를 검토코자 함	토목
304	'11.05.24	자문회의 조치에 따른 설 계변경 검토건	조경공사 자문위원 의견반영 및 현장 품질개선에 대한 적합성 및 고객 만족도 충족여부	조경
305	'11.05.25	소방설비 (전기) 공사 설 계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 전기소방공사의 제1회 설계변경에 대한 설계변경 항목,사유,내역서 등 적합여부를 검토함	소방
306	'11.05.26	소음측정 결과 외 2건 적정 성 검토	4단지 내 소음측정 결과, 건축물의 해발고도측량 및 실내공기질 시험의 결과에 대한 기준에의 적정성 검토	건축
307	'11.05.27	장애인 보조 핸드레일 설치 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 보도구간의 구배가 1/120이상되는 구간에 대하여 장애인 보조 핸드레일 설치를 검토코자 함	토목
308	'11.05.27	410동~412동 법면 조경석 쌓기 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 410~412동사이 법면 조경석 쌓기를 검토코자 함	토목
309	'11.05.27	건축 천창철거후 저층세대 프라이버시 개선사항 검토 건	저층세대 사생활침해 예방 및 쾌적한 주거환경 조성에 대한 적정성 검토	건축
310	'11.05.30	아파트 내외부 및 부대시설 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 고령자세대 현관낮은장 설치,계단실연창 마감재질변경 (4단지), 장애인시설설치 (4단지) 등 7건 설계변경 사항에 대한 적정여부 검토	건축
311	'11.05.30	빗물저류조 외 2건 설계변 경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사 중 기계설비공사의 “빗물저류조외2건” 관련 설계변경 항목,변경사유,변경내역서 등의 적합 여부를 검토함	기계

번호	보고일자 (문서번호)	제목	주요내용	비고
312	'11.06.02	물가변동으로 인한 계약금액 조정보고서 검토	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조 및 동법 시행규칙 제72조 등 관련규정에 적합하게 물가변동에 의한 계약금액 조정의 타당성을 확인 검토하기 위함	건축
313	'11.06.03	4단지 정산서 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 준공에 따른 정산서를 검토	토목
314	'11.06.03	4단지 계약변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 4단지 설계변경으로 인한 계약금액 변경요청에 대하여 적정여부를 검토	토목
315	'11.06.10	2단계 설계용역 준공에 따른 설계변경 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 2단계 설계용역 준공에 따른 설계변경에 대하여 적정여부를 검토함	조경
316	'11.06.10	제3차 계약변경 요청에 대한 검토	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 설계변경으로 인한 제3차 계약금액변경 요청에 대하여 적정여부를 검토함	건축
317	'11.06.14	PEM옹벽 상단 안전난간 설치 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 PEM옹벽 상단 안전난간 설치 적정성을 검토코자 함	토목
318	'11.06.14	1단지 판석붙임 공법 변경 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 R/C옹벽 및 조경석 옹벽 면처리 공법적용 적정성을 검토	토목
319	'11.06.23	보행자출입구 조성및 저층세대 프라이버시 확보에 관한 기술검토건	보행자 출입구 진입로 보완공사에 대한 적절성 및 1층세대 사생활침해 예방 및 쾌적한 주거환경 조성에 대한 적정성 검토	조경
320	'11.06.27	1단지 상가주변 조경석쌓기 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 102동과 상가주변의 법면 조경석쌓기를 검토코자 함	조경
321	'11.06.28	1단지 우수관(MC1~MC14) 터파기 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 우수관 (MC1~MC14) 맨홀구간의 터파기 공법 변경 (토사에서 풍화암) 적정성을 검토코자 함	토목
322	'11.06.28	1단지 판석붙임 공법 변경 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 R/C옹벽 및 조경석 옹벽 판석붙임 공법 변경 (석재땀칠) 적정성을 검토	토목
323	'11.06.28	1단지 조경석 옹벽 배면 터파기 실정보고	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 조경석 옹벽 배면 터파기 수량 누락에 따른 반영을 검토함	조경
324	'11.06.28	건설폐기물 물량 추가분 설계변경 검토	신정3지구 아파트 건설공사 현장의 폐기물 발생량 증가로 인한 추가수량과 추가비용에 대한 적정성 검토	건축
325	'11.06.30	1단지 소음측정 결과 외 3건 적정성 검토	1단지 내 소음측정 결과, 건축물의 해발고도측량 및 실내공기질 시험의 결과에 대한 기준에의 적정성 검토	건축

## 7.2 주요기술검토내용

### 기술검토의견서

공사명	신정3구 1,4단지 아파트 건설공사																																
구분	<input type="checkbox"/> 자체의견 제시사항 <input type="checkbox"/> 발주자검토 요구사항 <input checked="" type="checkbox"/> 시공자 제출사항																																
검토자	건축감리원 안 선 영	검토일자	2009. 02. 18																														
건명	신정3지구 1,4단지 안전관리자 배치 변경관련 검토의견																																
<p>1. 검토목적</p> <p>신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 수급업체((주)한진중공업)로부터 안전관리자에 대한 변경 승인요청서를 제출받아 이에 대한 배치변경 타당성 여부를 검토.</p> <p>2. 검토 관련근거</p> <p>산업안전보건법 제15조, 산업안전보건법 제15조 2항규정의 별표 4 산업안전보건법 시행령 제14조</p> <p>3. 검토내용 : 변경 배치자의 자격 검토</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>종전배치자</th> <th>대체배치</th> <th>배치기준</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>성명</td> <td>임현우</td> <td>장원희</td> <td>산업안전보건법 시행령 제14조에 의한 별표4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>생년월일</td> <td>71.12.10</td> <td>65.01.25</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자격 및 등급</td> <td>산업안전기사</td> <td>산업안전기사</td> <td>안전관리분야 특급기술자</td> <td></td> </tr> <tr> <td>자격번호</td> <td>97205070556N</td> <td>89201010061Q</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>경력</td> <td>11년8개월</td> <td>19년11월</td> <td>경력 동등 이상</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 결론</p> <p>: 산업안전보건법 제 15 조, 산업안전보건법 시행령 제 14 조에 의한 별표4에 의거하여 안전 관리자의 변경교체와 관련하여 검토 한 결과 안전관리자의 자격 기준에 적합하므로 변경 배치 가능 함</p> <p>※붙임 : 산업안전보건법 제15조, 15조2항의 별표4, 산업안전보건법 시행령 제14조</p>				구분	종전배치자	대체배치	배치기준	비고	성명	임현우	장원희	산업안전보건법 시행령 제14조에 의한 별표4		생년월일	71.12.10	65.01.25	-		자격 및 등급	산업안전기사	산업안전기사	안전관리분야 특급기술자		자격번호	97205070556N	89201010061Q	-		경력	11년8개월	19년11월	경력 동등 이상	
구분	종전배치자	대체배치	배치기준	비고																													
성명	임현우	장원희	산업안전보건법 시행령 제14조에 의한 별표4																														
생년월일	71.12.10	65.01.25	-																														
자격 및 등급	산업안전기사	산업안전기사	안전관리분야 특급기술자																														
자격번호	97205070556N	89201010061Q	-																														
경력	11년8개월	19년11월	경력 동등 이상																														

신정3지구(1,4단지) 아파트 건설공사  
책임감리원 임영흠

# 기술 검토 의견서

공 사 명	신정3지구 1, 4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견 <input type="checkbox"/> 발주처 검토요구 <input checked="" type="checkbox"/> 시공사 제출		
검 토 자	건축 감리원 강 제권 (인)	검 토 일 자	2009. 03. 23.
제 목	T S 거푸집 변경		

**1. 개요**

- 신정 3단지 1,4지구의 형틀 공사중 TS 거푸집의 업체의 부도로 인한 거푸집의 변경

**2. 검토 근거**

- 가. 책임 감리 현장참여자 업무 지침서 제4장 제54조 설계변경 및 계약금액의 조정
- 나. 한진(신정3지구) 제2009-34호(2009, 03,06) “철근 콘크리트 공사 설계 변경 건”
- 다. 건축1팀-928(09,03.13) “설계변경 지시(TS-FORM공법 관련)”

**3. 검토 내용**

가. 설계변경 사유

공 종	당 초	변 경	사 유	비 고
철근콘크리트공사 - TS 거푸집	TS SLAB 거푸집	합판 거푸집	건설 신기술 제515호 (TS-FORM공법)로 지정되어 있으나 업체의 부도로 인한 생산 및 시공 불가	부도업체 : (주) 태성 판넬
	TS 벽 거푸집	유 로 폼		

나.1. 4단지 형틀공사 공법 변경 시 검토 사항 - 별첨

다. 물량의 증감

단 위 : m<sup>2</sup>

공 종	당 초 (임대 + 분양)			변 경(임대 + 분양)			증 감	비 고
	1단지	4단지	계	1단지	4단지	계		
철근콘크리트공사								
SLAB 거푸집	56,163	62,386	118,549	좌 동			없 음	임 대 및 양
벽 거푸집	104,933	117,271	222,204					
동 바 리	2,477	8,504	10,981	53,024	64,652	117,676	+106,695	



# 기술 검토 의견서

공 사 명	신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 발주처 검토 요구 <input checked="" type="checkbox"/> 자체의견 <input checked="" type="checkbox"/> 기타		
검 토 자	한진중공업    임 창 욱	검 토 일 자	2009. 04. 13.
제 목	세대난방코일 적정파치 여부 및 스프링클러헤드 선정에 대한 검토		

1. 세대난방(코일) 관련

1) 바닥 마감 상세도

<p>신정3지구 현장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 온돌장판마감</li> <li>— THK40 시멘트모르타르</li> <li>— (습유보장재 포함)</li> <li>— THK50 강황기포콘크리트</li> <li>— THK0.05 열차이음콘크리트 2겹</li> <li>— THK20 비드포발포폴리스티렌 (KS-2호)</li> <li>— THK10 콘크리트 슬라브</li> <li>— 공강형(10조파)</li> <li>— FR9.5 쇠고르드/복지</li> </ul>	<p>당사 00 현장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 온돌마루 마감</li> <li>— THK40 시멘트 몰탈</li> <li>— Ø20 온수파이프(중자갈채움)</li> <li>— THK50 기포콘크리트</li> <li>— THK20 난연성단열재</li> </ul>
<p>기준층바닥</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 지형마감</li> <li>— THK20 시멘트모르타르 (습유보장재 포함)</li> <li>— THK50 중황기포 콘크리트</li> <li>— THK0.05 열차이음콘크리트 2겹</li> <li>— THK20 완충재 발포폴리스티렌 (KS-2호)</li> <li>— THK30 완충재 발포폴리스티렌 (KS-2호)</li> <li>— THK150 콘크리트 슬라브</li> </ul> <p style="font-size: small;">· 지어 부분에 연하는 부분</p>	<p>바닥마감(침실-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 장판지 마감</li> <li>— THK40 시멘트 몰탈</li> <li>— Ø20 온수파이프(중자갈채움)</li> <li>— THK50 기포콘크리트</li> <li>— THK20 난연성단열재</li> </ul>
<p>최하층 바닥(거실-간면)</p>	<p>바닥마감(침실-2)</p>

최하층 바닥(피로티거실-직면)	바닥마감(거실-1)
최하층바닥(바닥난방-간면)-부대시설	바닥마감(거실-2)

2) 마감재 및 코일피치 비교

구분	한진	풍림	금호	한신/경남/부영	비고	
바닥마감재	침실:온돌마루 장판지 거실:강화마루 폴리싱타일	온돌마루 강화마루	온돌마루	온돌마루 장판지 강화마루	업체별 브랜드에 따라 차이가 있으며, 수주 공사는 도서에 준하여 시공	
코일배관재	XL	P.B	P.B / XL	XL		
코일피치	침실(기준층)	230	230	230	230	설계시 층벽 및 최상, 하층에 단점을 건축에서 보완하여 코일 피치는 침실230 거실, 주방250으로 설계되는 추세임
	거실 및 주방	250	250	250	250	
	최상, 하층	230	230	200	230	
	부대시설	230	230	200	230	

3) 바닥마감재 교체 필요시 대안 마감재

당 현장(신정3지구) 건축도면에 표기되어 있는 온돌강화마루는 제품명이 없는 것으로 파악되며, 강화마루가 시공 및 관리는 용이한 것으로 판단되나, 난방 효율이 낮은 관계로 난방온수를 조절할수있는 개별(보일러)난방 시스템인 경우에도 거실 및 주방에만 시공하고 침실은 온돌마루나 장판지로 시공하는 추세임.

4) 열 관류율 및 적정 난방 여부

- 도서상의 열 관류율은 건축물의 설비기준등에관한규칙에 준한 것으로 사료됨.

참조#1 : 건축물의 설비기준등에관한규칙 ----- 3부

- 적정난방은 당 현장 설계도서 에너지절약계획서(붙임 2-1) 구조체 열관류계산에서 표기된 바닥(난방)층의 최종 마감재의 전도율(0.163)에 준하는 제품으로 시공하면 적정한 것으로 사료됨.

참조#2 : 에너지절약계획서(붙임 2-1)중 일부 ---- 2부

5) 현재 설계된 난방코일 시공방법은 적정한 것으로 판단됨.

참조#3 : 각 형태의 배관 예 ----- 2부

2 스프링클러 헤드 관련

관련법규

스프링클러의 화재안전기준(NFSC 103)

제10조(헤드)

㉔ 스프링클러헤드를 설치하는 천장·반자·천장과 반자사이·덕트·선반등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러 헤드까지의 수평거리는 다음 각호와 같이 하여야 한다. 다만, 성능이 별도로 인정된 스프링클러헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 공동주택(아파트)세대내의 거실 3.2m(스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준 유효반경의 것으로 한 다)에 있어서는 3.2m 이하 (개정 08.12.15)

- 검토의견 -

당 현장의 경우 사업승인일이 당초(2005.12.30)나 변경(2007.12.31)의 날짜가 관련법 개정일 전으로 법규에는 적용되지 않는 것으로 사료되나 현재 제조되는 스프링클러헤드가 형식승인 및 검정기술기준을 만족(3.2M)시킬 수 있는 제품이 없으므로 형식승인을 득한 제품으로 설치하는것이 타당할것으로 판단됨.

\* 참조예) 당 사가 시공중인 구의동주상복합현장(사업승인:2005. 12. / 착공일:2006. 12. / 준공예정:2009. 06.30)의 경우에도 형식승인(2.6M) 제품으로 시공 요청 받았음.

참조#4 : 당사 관련 문서 ----- 2부

- 끝 -

# 기술검토의견서

공 사 명	신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견 <input type="checkbox"/> 발주처 검토요구 <input checked="" type="checkbox"/> 시공자 제출		
검 토 자	토목감리원 김석진	검 토 일 자	2009. 11. 10.
제 목	건축구조물 터파기 검토		

**1. 개요**

· 신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사의 토목 터파기 설계는 아파트 슬라브 하단 및 주차장 기초까지 굴착하도록 설계되어 있고, 집수정, 줄기초, 헨룸, 영구배수 집수정, 엘리베이터PIT, 타워크레인 기초는 제외되는 공정으로 건축 구조물 터파기에도 누락되어 있는 실정임,

**2. 검토근거**

- 1) 한진(신정3지구) 제2009-313-1(2009.10.19) 건축구조물 터파기 실정보고서 제출
- 2) 2009년 상반기 건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가 : 국토해양부(한국건설기술연구원)
- 3) 공사계약일반조건 제19조(설계변경)

**3. 검토 내용**

- 1) 각종 기초/집수정 현황

구 분		단위	1단지	4단지	계	비고
기초형식	독립기초	EA	229	206	435	
	T/C기초	EA	5	5	10	
	줄기초	M	929.75	645.96	1,575.71	
	E/L PIT	EA	18	18	36	
집 수 정		EA	46	61	107	

2) 수량 및 공사비 증감 내역

구분	단위	당 초			변 경			증감내역	비고
		1단지	4단지	계	1단지	4단지	계		
일반발파	m <sup>2</sup>	128,140	14,071	142,211	121,374	14,071	135,445	-6,766	
잔토처리	m <sup>2</sup>	130,915	203,837	334,752	130,915	207,975	338,890	+4,138	
터파기/육상 토사(0~1m)	m <sup>3</sup>					1,943		1,943	
터파기/육상 토사(1~2m)	m <sup>3</sup>					461		461	
터파기/육상 리핑암(0~1m)	m <sup>3</sup>					1,557		1,557	
터파기/육상 리핑암(1~2m)	m <sup>3</sup>					177		177	
터파기/육상 발파암(0~1m)	m <sup>3</sup>				4,158	580		4,738	
터파기/육상 발파암(1~2m)	m <sup>3</sup>				623	39		662	
공사비	백만원	5,699			6,065			(증)366	

5. 감리단 종합 검토의견

· 선정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 건축 구조물 터파기 실정보고서 검토결과 각종 기초형식 및 집수정 현황은 건축감리원의 기술검토의견서에 의함.

· 토목 터파기 설계는 아파트 슬라브 하단 및 주차장 기초까지 골착하도록 설계 되어 있어 각종 기초형식 및 집수정의 건축 구조물 터파기 공종이 추가되어야 할것으로 판단되고.

· 1단지 토목터파기 설계시 아파트 기초하단(건축EL)으로 설계되어 아파트 슬라브 하단(토목EL)으로 변경하여 일반발파암이 감소되었음.

· 건축구조물 터파기 공종은 2009년 상반기 건설공사 실적공사비 적용(터파기/인력10%)함이 타당 하다고 사료되며.

· 단가는 공사계약일반조건 제20조의 규정에 의해 신규비목으로 협의단가 적용

참 부 : 1. 건축감리원 기술검토의견서 1부.

2. 시공사 관련문서 사본1부. 끝.

확인자 : 책임감리원 임 영 훈

# 기술검토의견서

N-38

N-38

공 사 명	신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 자체의견	<input type="checkbox"/> 발주처 검토요구	<input type="checkbox"/> 시공사 제출
검 토 자	소방감리원 김 문 성 <i>김문성</i>	검 토 일 자	2010. 04. 05.
제 목	아파트 스프링클러헤드 적정 검토		

1. 검토 개요

- 신정 3지구 1,4단지 아파트 건설공사와 관련하여, 아파트 세대내의 스프링클러 헤드의 적정 여부를 검토코져 함

2. 검토 근거

- 책임감리현장 참여자 업무지침서 제40조(기술검토의견서)

3. 검토 내용

- 스프링클러 헤드의 1)시방서, 2)도면, 3)내역서상 일치여부 및 형식의 적정여부 검토

구 분	시방서	도 면	내역서
헤드형식	원형(조기반응형)	원형(조기반응형)	프러쉬형(조기반응형)

- 원형 조기반응형 헤드는 생산 안되는 제품임
- 원형 일반형 헤드는 관계법에 의거 아파트 세대내에는 설치 불가(스프링클러설비 화재안전 기준 제10조 제5항)

4. 검토의견

- 시방서 및 도면상 원형으로 표기되어 있으나 원형형태의 프러쉬형(조기반응형)으로 붐이 타당하며, 등 제품은 화재안전기준 등 관계법에 위반없이 모양도 소규모로 미려하다고 판단됨. 끝.

확인자 : 책임감리원 인 영 훈 *인영훈*

# 기술검토의견서

공 사 명	신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사																																																					
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견 <input type="checkbox"/> 발주처 검토요구 <input checked="" type="checkbox"/> 시공사 제출																																																					
검 토 자	토목감리원 김석진	검 토 일 자	2010. 07. 07.																																																			
제 목	1단지 우수관 변경 검토																																																					
<p>1. 개요</p> <p>· 신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사 1단지 109동 배면 외부에서 유입되는 유량 추가로 유입되는 시점부터 유출지점까지 관경의 변경 및 빗물저류조에서 부정기적으로 유입되는 유량에 의한 배수면적의 변경으로 일부 구간의 관경 변경을 검토코자 함.</p> <p>2. 검토근거</p> <p>1) 한진(신정3지구) 제2010-611(2010.07.01) 1단지 우수관 변경 실정보고</p> <p>2) 공사계약일반조건 제19조(설계변경)</p> <p>3. 검토 내용</p>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>단위</th> <th>당초</th> <th>변경</th> <th>증감</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>유입량</td> <td>ha</td> <td>1.79</td> <td>3.08</td> <td>+1.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>관 경</td> <td>mm</td> <td>800</td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">우수관 연장</td> <td>D=450</td> <td>m</td> <td>261</td> <td>151</td> <td>-110</td> <td>MA4~MA5~MA6~MB1 (L=67) MB1~MC21(L=43)</td> </tr> <tr> <td>D=600</td> <td>m</td> <td>29</td> <td>72</td> <td>+43</td> <td>MB1~MC21(L=43) 빗물저류조 유량 유입으로 인한 관경변경</td> </tr> <tr> <td>D=800</td> <td>m</td> <td>409</td> <td>119</td> <td>-290</td> <td>MC5~MC17~SM3-12(택지) (L=290)</td> </tr> <tr> <td>D=1000</td> <td>m</td> <td></td> <td>371</td> <td>+371</td> <td>MC5~MC17~SM3-12(택지) (L=290) MC17~MC20~SM4-2(택지) (L=81)</td> </tr> <tr> <td>공 사 비</td> <td>천원</td> <td>2,101,500</td> <td>2,192,500</td> <td>(증)91,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						구분	단위	당초	변경	증감	비 고	유입량	ha	1.79	3.08	+1.29		관 경	mm	800	1000			우수관 연장	D=450	m	261	151	-110	MA4~MA5~MA6~MB1 (L=67) MB1~MC21(L=43)	D=600	m	29	72	+43	MB1~MC21(L=43) 빗물저류조 유량 유입으로 인한 관경변경	D=800	m	409	119	-290	MC5~MC17~SM3-12(택지) (L=290)	D=1000	m		371	+371	MC5~MC17~SM3-12(택지) (L=290) MC17~MC20~SM4-2(택지) (L=81)	공 사 비	천원	2,101,500	2,192,500	(증)91,000	
구분	단위	당초	변경	증감	비 고																																																	
유입량	ha	1.79	3.08	+1.29																																																		
관 경	mm	800	1000																																																			
우수관 연장	D=450	m	261	151	-110	MA4~MA5~MA6~MB1 (L=67) MB1~MC21(L=43)																																																
	D=600	m	29	72	+43	MB1~MC21(L=43) 빗물저류조 유량 유입으로 인한 관경변경																																																
	D=800	m	409	119	-290	MC5~MC17~SM3-12(택지) (L=290)																																																
	D=1000	m		371	+371	MC5~MC17~SM3-12(택지) (L=290) MC17~MC20~SM4-2(택지) (L=81)																																																
공 사 비	천원	2,101,500	2,192,500	(증)91,000																																																		

5. 감리단 종합 검토의견


· 신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사의 1단지 우수관 변경 검토결과 외부 유역6( $Q=0.25\text{m}^3/\text{sec}$ ,  $A=1.29\text{ha}$ )우수 유입량의 증가로 우수관 변경(D800mm에서 D1,000mm) 및 우수관로 노선 변경이 타당하다고 사료되며.

· 빗물저류조에서 유입되는 유량(D300)으로 MA1맨홀 수리계산 결과 우수관경(D=450mm에서 D=600mm)의 변경이 타당하다고 판단됨.

· 단가는 공사계약일반조건 제20조의 규정에 의해 신규비목으로 협의단가 적용.)


첨 부 : 1. 시공사 관련문서 사본1부. 끝.

확인자 : 책임감리원 임 영 훈





# 기술검토의견서

공 사 명	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 자체의견	<input type="checkbox"/> 발주처 검토요구	<input type="checkbox"/> 시공사 제출
검 토 자	소방감리원 김문성 (인  )	검 토 일 자	2010. 7. 21 .
제 목	특별피난계단 부속실 방화구획(방화문) 검토		

**1. 검토 개요**

- 지하3층 이하 특별피난계단 부속실의 제연송풍을 위한 방화구조 검토 (1,4단지)

**2. 검토 사유**

- 지하3층 이하의 직통계단은 특별피난계단 구조로하여 화재발생 시 특별피난계단 부속실에 제연송풍을 위하고
- 특별피난계단 부속실에 면한 출입구는 감종방화문으로 하여야하나 지하핏트 출입문은 일반스틸도어로 계획되어 위반됨

**3. 관계법**

- 건축법 시행령 제35조(피난계단의 설치) 제2항
- 건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제9조 제2항제3호

**4. 검토결과**


- 1,4단지 지하3층 이하의 특별피난계단 내 부속실(제연가압설치 등)에 있는 지하핏트층 출입문은 감종방화문으로 설치하여야하나 일반스틸도어로 계획됨

- 대상 : 1단지 9개소, 4단지 33개소 (세부내용 : 별첨)

**5. 조치의견**

- 시공사에 통보 시정조치토록 협의코져 함

*소방감리원 김문성*

확인자 : 책임감리원 임 영 흥 

# 기술 검토 의견서

공 사 명	신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견	<input type="checkbox"/> 발주처 검토요구	<input checked="" type="checkbox"/> 시공사 제출
검 토 자	토목감리원 김석진 (인)	검 토 일 자	2010. 10. 01.
제 목	1단지 3호 옹벽 공법변경 실정보고 검토		

**1. 개요**

· 신정3지구 1.4단지 아파트 건설공사와 관련 1단지 조경석옹벽을 역L형옹벽으로 공법변경을 검토 하고자 함.

**2. 검토근거**

· 한진(신정3지구) 제2010-717호(2010.9.30) 1단지 3호 옹벽 공법변경 실정보고

**3. 검토내용**

단 지	구 분	당 초	변 경(안)	종 감	변경사유
1단지	공 법	조경석옹벽	역L형옹벽		· 보강재 설치에 따른 지구경 계 훼손 및 발파암 과다 굴착 · 조경석 옹벽 보강재에 오. 우수관이 통과하여 보강재 를 절단하게 되면 구조적 으로 불안정.
	연 장	L=60M	L=60M		
	옹벽높이	H=4.0~5.0M	H=4.0~5.0M		
	터파기 (리핑암)	-	403	403	
	공 사 비	101,000,000	99,000,000	(감) 2,000,000	


**5. 감리단 종합 검토의견**


· 신정3지구 1단지 3호 옹벽 공법변경 검토결과 조경석 옹벽을 역L형옹벽으로 변경함이 시공성, 경제성, 안전성 면에서 유리하므로 변경이 타당하다고 판단됨.

· 터파기(육상발파암)의 추가는 지질조사 및 가시설공사 시공시 발파암이 확인되어 추가 되었으며, 단 가는 신규비목으로 공사계약일반조건 제20조의 규정에 의해 협의단가 적용.

확인자 : 책임감리원 임 영 흡

## 기술검토의견서

공 사 명	신정3지구 1,4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 자체의견 제시사항 <input type="checkbox"/> 발주자검토 요구사항 <input type="checkbox"/> 시공자 제출사항		
검 토 자	건축감리원 안 선 영 	검 토 일 자	2010. 11. 04.
건 명	욕실 바닥타일 미끄럼방지 관련 개선 검토		
<p>1. 검토목적 : 신규입주단지를 대상(특히 분양지구)으로 욕실바닥타일 미끄럼 관련사고가 매년 급증하고 있으며 이로 인한 자재선정 과정 질의, 전면 재시공 및 피해보상 요구 등 민원이 크게 확산되고 있으므로, 향후로도 동일사례 민원이 계속 발생할 것으로 예상되어 사전에 예방코자 검토.</p> <p>2. 기 준 : SH공사 건축공사전문시방서 A13010 "타일공사"          욕실 및 샤워실, 세탁실이 있는 전면 발코니의 바닥타일은 미끄럼 안전사고 방지를 위하여 미끄럼저항계수(C.S.R.B) 0.60 이상인 타일 중에서 선택, 사용한다.</p> <p>3. 실 정 : 당 현장의 욕실 바닥 타일 및 부부욕실의 샤워부스, 발코니 바닥 타일은 자기질 타일로 설계 및 시공 예정</p> <p>4. 대 책 : 1) 자기질 타일은 의뢰시험(KSM 3802)을 통한 미끄럼저항계수(C.S.R.B) 0.60이상 확보 타일 시공          2) 모델하우스의 주요마감자재 선정시 미관을 우선시하는 선정은 가급적 지양하고 기능과 실용성을 더욱 면밀히 고려하여 자재 선정 필요</p> <p>※ 참 부 : SH공사 건축공사전문시방서 A13010 타일공사 별첨#1</p>			

신 정 3 지 구 아 파 트 건 설 공 사  
 1.4단지 책임감리원 임 영 흥 

별첨 #1

품 목	시험종목	시험 방법	시험 빈도	시료량	비 고
도기질 자기질 석기질타일	뒤틀럼(오목, 볼록, 옆면)과 치수의 불규칙도, 결모양, 치수, 흡수율, 꺾임강도	KSL 1001	제품5000 상자마다	1조 12매	1. 현장시험 : 결모양, 치수, 흡수율, 구성타일의 품질 2. 바닥타일 : 내마모성 추가 3. 시유타일 : 내균일성 추가
자기질 바닥타일	미끄럼저항계수 (C.S.R.B)	KSM 3802	제조 업체별	1조 3매	욕실, 세탁기 전면 발코니 바닥타일 미끄럼 저항계수 : 0.6이상
천연석 타일	결모양, 치수, 흡수율, 마모감량, 폭 1cm 당 꺾임 파괴하중	KSL 1001	제품5000 상자마다	1조 10매	현장시험 : 결모양치수, 흡수율
실리카 인조석 대리석판	비중 및 흡수율	KSF 4793	제조 업체별	30cm×30cm : 3개	
	국부압축강도			제품크기 3개	
	휨강도			50cm×40cm : 3개	
	충격강도			5cm×5cm : 3개	
	내마모성			6cm×2cm : 3개	
	내오염성				

# 기술 검토 의견서

공 사 명	신정3지구 1,4단지 아파트건설공사																	
공 종	<input checked="" type="checkbox"/> 건축 <input type="checkbox"/> 기계설비 <input type="checkbox"/> 전기/통신	검토일자	2010년 11월 22일															
구 분	<input type="checkbox"/> 감리단 의견사항 <input type="checkbox"/> 발주처 검토 요구사항 <input checked="" type="checkbox"/> 수급업체 제출사항																	
제 목	영유아보육법에 의한 보육시설 설치기준 현장적용 검토																	
<p><b>I. 개요</b></p> <p>· 신정3지구 1,4단지 아파트건설공사의 보육시설에 대한 2009년 07월03일 개정된 영유아보육법 시행규칙의 보육시설 설치기준/ 3.보육시설의 구조 및 설비기준/가.일반기준/(사)비상재해 대비시설에는 주 출입구를 2개소 설치라는 사항에 대한 현장 적용 적정 여부 검토</p> <p><b>II. 검토근거</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 영유아보육법 시행규칙 부칙 3조 및 등 규칙 별표1(개정 2009.07.03)</li> <li>2) 보건복지부 국민신문고 질의회신 결과문</li> <li>3) SH공사 지시부 건축1팀(2010.11.08) 영유아보육법 질의회신 결과</li> <li>4) 한진(신정3지구) 제2010-777호(2010.11.19)</li> </ol> <p><b>III. 검토 내용</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구 분</th> <th style="width: 40%;">법규사항(개정)</th> <th style="width: 30%;">검토결과</th> <th style="width: 10%;">변경여부</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1단지</td> <td>유아보육법 시행규칙의 보육시설 설치기준</td> <td>외부로 대피할 수 있는 출입문 2개소 설치되어 있음</td> <td style="text-align: center;">변경없음</td> <td style="text-align: center;">첨부1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4단지</td> <td>3.보육시설의 구조 및 설비기준 가.일반기준 (사)비상재해 대비시설에는 주 출입구를 2개소 설치</td> <td>보육시설의 외부로 통하는 알루미늄 창호를 알루미늄 도어로 변경하여 출입문 2개소 확보</td> <td style="text-align: center;">변경</td> <td style="text-align: center;">첨부2</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IV. 검토 결과</b></p> <p>2009년 07월03일 개정된 영유아보육법 시행규칙의 보육시설 설치기준/ 3.보육시설의 구조 및 설비기준/가.일반기준/(사)비상재해 대비시설에는 주 출입구를 2개소 설치라는 사항에 대하여 검토결과 1단지는 기존 설계에 외부로 대피할 수 있는 출입문이 2개소 설치되어 있고, 4단지는 외부로 통하는 알루미늄 창호를 알루미늄 도어로 변경하여 출입문 2개소 확보하면 개정된 법규사항에 적합할 것으로 판단됨</p>				구 분	법규사항(개정)	검토결과	변경여부	비고	1단지	유아보육법 시행규칙의 보육시설 설치기준	외부로 대피할 수 있는 출입문 2개소 설치되어 있음	변경없음	첨부1	4단지	3.보육시설의 구조 및 설비기준 가.일반기준 (사)비상재해 대비시설에는 주 출입구를 2개소 설치	보육시설의 외부로 통하는 알루미늄 창호를 알루미늄 도어로 변경하여 출입문 2개소 확보	변경	첨부2
구 분	법규사항(개정)	검토결과	변경여부	비고														
1단지	유아보육법 시행규칙의 보육시설 설치기준	외부로 대피할 수 있는 출입문 2개소 설치되어 있음	변경없음	첨부1														
4단지	3.보육시설의 구조 및 설비기준 가.일반기준 (사)비상재해 대비시설에는 주 출입구를 2개소 설치	보육시설의 외부로 통하는 알루미늄 창호를 알루미늄 도어로 변경하여 출입문 2개소 확보	변경	첨부2														

신정3지구(1,4단지) 아파트 건설공사  
책임감리원 임 영 흠

## 기술검토의견서

공 사 명	신정3지구 1, 4단지 아파트 건설공사		
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견 <input checked="" type="checkbox"/> 발주처 검토요구 <input type="checkbox"/> 시공사 제출		
검 토 자	조경 감리원 윤 석 조 (인)	검 토 일 자	2010. 12. 07.
제 목	대형목(소나무) 하자저감 대책검토		
<p>1. 개 요 신정3지구 1,4단지 대형목(소나무)식재시 하자저감 대책에 대한 적정성을 검토하기 위함.</p> <p>2. 검토 근거 가. SH공사 사업1본부 : 조경팀(사업1) - 4485호 나. 한진(신정3지구) : 제 2010 - 808호</p> <p>3. 검토 내용 가. 검토항목 및 향후대책</p>			
검 토 항 목	대 책	비 고	
소나무(장송)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위도상 서울 이북지방 수목확보.</li> <li>- 가능한 뿌리둘림후 1~2년생 확보.</li> </ul>		
굴취.운반	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 굴취시 뿌리분 크기는 직경 4~5배 확보하고,</li> <li>- 뿌리분 깨지지 않도록 마대를 사용 견실하게 결속,</li> <li>- 차량 적재시 수간.뿌리분 움직이지 않도록 차량 적재함에 견실하게 결속</li> </ul>		
식재방법및 토심	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 식재토양 배수성,통기성 양호한 토사반입</li> <li>- 대형목은 가능한 자연지반으로 이동식재,</li> <li>- 토심확보 방안으로 플랜트및 마운딩구축</li> <li>- 뿌리분 주변 수직 유공관 시공</li> <li>- 흠날기시 완속된 유기질비료 혼용하여 채움</li> </ul>		
주변시설과 간섭	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 식재위치 이동및 조정</li> </ul>		
적정수목 규격	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인공지반 일부 대형소나무는 소형소나무로 변경</li> <li>식재 : R35~R45를 - R25로 변경</li> </ul>		
배수처리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인공토(경량토) 혼합하여 식재기반 조성</li> <li>- 인공지반 적정 맹암거(다발관). 배수판 설치</li> </ul>		
유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가지 절단 부위 유합제 도포</li> <li>- 대나무 연결지주목 상하로 2단 결속</li> <li>- 발근촉진제, 증산억제제 시용(施用)</li> <li>- 수간 보호를 위하여 마대감기, 황토바르기</li> <li>- 주기적 관수</li> </ul>		

나. 소나무 규격 변경 현황

단지명	품명	규격	당초	변경	증감	비고
1단지	소나무	H10.0*R45	12	10	- 2	
		H9.0*R35	78	56	- 22	
		H5.5*R25	0	38	+ 38	
		계	90	104	+ 14	
4단지	소나무	H10.0*R45	7	7	0	
		H9.0*R35	87	51	- 36	
		H5.5*R25	0	54	+ 54	
		계	94	112	+ 18	
합 계			184	216	+ 32	

다. 직접공사비 변경전,후 비교표

구분	수목증감	당초	변경	증감액
1단지	+14주	222,621,792	208,220,642	- 14,401,150
4단지	+18주	225,077,988	204,086,478	- 20,991,510
합계	+32주	447,699,780	412,307,120	- 35,392,660

4. 검토 결과

- 자연 야생 소나무를 굴취 반입할 경우, 지정규격 이상의 뿌리분과 수형을 갖춘 수목으로 사전 공사감독 승인을 득한후 반입해야 하고,
- 소나무 원할한 활착과 배수 확보방안으로 인공토및 유기질비료 사용기준을 정하여 시공상세도(SHOP DRAWING)를 제출한후 식재하고,
- 인공지반 식재시 심층 바닥 배수처리를 위하여 쇠석,다발관,배수판등을 사용하여 물고임으로 인한 수목고사를 예방하고,
- 식재후 병충해 방제및 수목 보양에 만전을 기해야 할것으로 사료됨. -끝-
- 비용작성.

확인자 : 책임감리원 임영흥

## 기술검토의견서

공 사 명	신정3구 1,4단지 아파트 건설공사																																																										
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견 제시사항 <input type="checkbox"/> 발주자검토 요구사항 <input checked="" type="checkbox"/> 시공자 제출사항																																																										
검 토 자	조경감리원 윤 석 조	검 토 일 자	2011. 05. 27																																																								
건 명	건축 천장절거후 저층세대 프라이버시 개선사항 검토건																																																										
<p>1. 검토목적</p> <p>- 저층세대 사생활침해 예방 및 쾌적한 주거환경 조성에 대한 적정성 검토.</p> <p>2. 검토근거</p> <p>- 한진(신정3지구) 제 2011 - 155호</p> <p>3. 검토내용</p> <p>가. 물량 변경내역(4단지)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>단위</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> <th>증감</th> <th rowspan="4">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>교 목</td> <td>느티나무외 1종</td> <td>주</td> <td>40</td> <td>56</td> <td>+ 16</td> </tr> <tr> <td>관 목</td> <td>영산홍외 3종</td> <td>주</td> <td>160</td> <td>550</td> <td>+ 390</td> </tr> <tr> <td>시설물</td> <td>장식트랄리스외 1종</td> <td>개소</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>+ 7</td> </tr> </tbody> </table> <p>나. 직접공사비 변경내역(4단지)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>단위</th> <th>변경전</th> <th>변경후</th> <th>증감</th> <th rowspan="5">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>교 목</td> <td>느티나무외 1종</td> <td>원</td> <td>25,939,706</td> <td>42,299,118</td> <td>16,359,412</td> </tr> <tr> <td>관 목</td> <td>영산홍외 3종</td> <td>원</td> <td>9,376,160</td> <td>3,193,670</td> <td>-6,182,490</td> </tr> <tr> <td>시설물</td> <td>장식트랄리스외 1종</td> <td>원</td> <td>0</td> <td>5,419,953</td> <td>5,419,953</td> </tr> <tr> <td colspan="2">합 계</td> <td>원</td> <td>35,315,866</td> <td>50,912,741</td> <td>15,596,875</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 종합의견</p> <p>신정 4단지 아파트 조경공사 실정보고서 검토 결과,</p> <p>- 조경수목 및 시설물을 보완하여 저층세대 사생활침해를 예방하고, 쾌적한 주거환경을 조성하기 위한 적절한 대책으로 사료됨.</p>				구 분		단위	변경전	변경후	증감	비 고	교 목	느티나무외 1종	주	40	56	+ 16	관 목	영산홍외 3종	주	160	550	+ 390	시설물	장식트랄리스외 1종	개소	0	7	+ 7	구 분		단위	변경전	변경후	증감	비 고	교 목	느티나무외 1종	원	25,939,706	42,299,118	16,359,412	관 목	영산홍외 3종	원	9,376,160	3,193,670	-6,182,490	시설물	장식트랄리스외 1종	원	0	5,419,953	5,419,953	합 계		원	35,315,866	50,912,741	15,596,875
구 분		단위	변경전	변경후	증감	비 고																																																					
교 목	느티나무외 1종	주	40	56	+ 16																																																						
관 목	영산홍외 3종	주	160	550	+ 390																																																						
시설물	장식트랄리스외 1종	개소	0	7	+ 7																																																						
구 분		단위	변경전	변경후	증감	비 고																																																					
교 목	느티나무외 1종	원	25,939,706	42,299,118	16,359,412																																																						
관 목	영산홍외 3종	원	9,376,160	3,193,670	-6,182,490																																																						
시설물	장식트랄리스외 1종	원	0	5,419,953	5,419,953																																																						
합 계		원	35,315,866	50,912,741	15,596,875																																																						

신정3지구(1,4단지) 아파트 건설공사  
 책임감리원 임 영 흘



## 7.3 시공상세도 검토, 승인

### 7.3.1 건축

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	09.06.22	SHOP-DWG-4BL-001	409,410동 빗물저수조,정화조,물탱크실	(2009.06.26)
2	09.06.22	SHOP-DWG-1BL-001	철근 SHOP DWG	신정(건)상세-1-001 (2009.06.25)
3	09.07.04	SHOP-DWG-1BL-002	철근 SHOP DWG-1	신정(건)상세-1-002 (2009.07.07)
4	09.07.25	SHOP-DWG-1BL-003	철근 SHOP DWG	신정감시상 1-003 (2009.07.27)
5	09.07.28	SHOP-DWG-1BL-002	철근 SHOP DWG	(2009.08.03)
6	09.08.09	SHOP-DWG-1BL-004	철근 SHOP DWG	신정감시상 1-004 (2009.08.12)
7	09.08.15	SHOP-DWG-1BL-005	빗물저수조, 102동, 저수조, 주차장-102동 연결부위	신정감시상 1-005 (2009.08.17)
8	09.08.20	SHOP-DWG-1BL-006	철근 SHOP DWG	신정감시상 1-006 (2009.08.24)
9	09.08.22	SHOP-DWG-1BL-007	철근 SHOP DWG	신정감시상 1-007 (2009.08.27)
10	09.08.25	SHOP-DWG-1BL-008	철근 SHOP DWG	신정감시상 1-008 (2009.08.28)
11	09.09	SHOP-DWG-4BL-003	철근 SHOP DWG	(2009.09.02)
12	09.09	SHOP-DWG-4BL-004	철근 SHOP DWG	(2009.09.02)
13	09.09	SHOP-DWG-4BL-008	철근 SHOP DWG	(2009.09.02)
14	09.09	SHOP-DWG-4BL-006	철근 SHOP DWG	(2009.09.02)
15	09.09	SHOP-DWG-4BL-005	철근 SHOP DWG	(2009.09.02)
16	2009.	SHOP-DWG-4BL-007	철근 SHOP DWG	(2009.09.02)
17	09.09.16	SHOP-DWG-1BL-009	외벽 줄눈 및 문양	신정감시상 1-009 (2009.09.16)
18	09.10.05	SHOP-DWG-1BL-010	GANG FORM SHOP DWG(102동)	신정감시상(건) 1-10 (2009.10.08)
19	09.10.08	SHOP-DWG-1BL-011	GANG FORM SHOP DWG(101동)	신정감시상(건) 1-11 (2009.10.13)
20	2009.	SHOP-DWG-4BL-010	GANG FORM SHOP DWG(401동)	신정감시상(건) 4-10 (2009.10.13)
21	2009.	SHOP-DWG-4BL-011	GANG FORM SHOP DWG(402동)	신정감시상(건) 4-11 (2009.10.22)
22	09.11.10	SHOP-DWG-1BL-012	GANG FORM SHOP DWG(103동)	신정감시상 1-12 (2009.11.13)
23	09.11.10	SHOP-DWG-1BL-013	GANG FORM SHOP DWG(111동)	신정감시상 1-13 (2009.11.13)
24	09.11.10	SHOP-DWG-1BL-014	GANG FORM SHOP DWG(112동)	신정감시상 1-14 (2009.11.13)

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
25	09.11.10	SHOP-DWG-4BL-012	GANG FORM SHOP DWG(409동)	신정감시상 4-12 (2009.11.16)
26	09.11.10	SHOP-DWG-4BL-013	GANG FORM SHOP DWG(410동)	신정감시상(건) 4-13 (2009.11.16)
27	09.11.	SHOP-DWG-1BL-015	84㎡A 인방 전면 창호관련 수정	신정감시상 1-15 (2009.11.13)
28	09.11.10	SHOP-DWG-1BL-016	지하차로 구조 변경 상세	신정감시상 1-16 (2009.11.12)
29	09.11.13	SHOP-DWG-1BL-017	112동 필로치부위 보 부재 검토	신정감시상 1-17 (2009.11.17)
30	09.11.16	SHOP-DWG-4BL-015	주차장 진입로 상부 단위세대 단열재 변경	신정감시상(건) 4-15 (2009.11.18)
31	09.11.17	SHOP-DWG-4BL-014	GANG FORM SHOP DWG(403동)	신정감시상(건) 4-14 (2009.11.17)
32	09.11.17	SHOP-DWG-4BL-016	보육시설 계단 이동 및 기둥 신설	신정감시상(건) 4-16 (2009.11.24)
33	09.11.20	SHOP-DWG-1BL-018	지하주차장#1 구조 부재 시공상세	신정감시상 1-18 (2009.11.23)
34	09.11.25	SHOP-DWG-4BL-017	405동 옹벽 지상 평면도	신정감시상 4-17 (2009.11.30)
35	09.11.25	SHOP-DWG-4BL-018	412동 보 및 슬라브 단차부위 LEVEL 정리	신정감시상 4-18 (2009.11.30)
36	09.11.26	SHOP-DWG-4BL-019	P#2-2 램프 진입로 SLOPE 변경	신정감시상(건) 4-19 (2009.11.30)
37	09.11.26	SHOP-DWG-1BL-019	PIT 점검구 위치 상세	신정감시상 1-19 (2009.11.30)
38	09.11.26	SHOP-DWG-1BL-020	비상차로 구조부재 시공상세	신정감시상(건) 1-20 (2009.11.30)
39	09.11.30	SHOP-DWG-1BL-021	지하주차장#2 램프 구조 상세	신정감시상 1-21 (2009.12.02)
40	10.01.28	SHOP-DWG-1BL-10-001	GANG FORM SHOP DWG(104~109동)	신정감시상(건) 1-10-01 (2010.01.05)
41	10.01.29	SHOP-DWG-4BL-020	409동 84㎡B-TYPE 단열재	신정감시상(건) 4-20 (2010.01.29)
42	10.01.29	SHOP-DWG-4BL-021	411동 필로티(차로) 수벽 조정	신정감시상(건) 4-21 (2010.01.29)
43	10.02.02	SHOP-DWG-4BL-022	개구부 보강 상세도	신정감시상(건) 4-22 (2010.02.08)
44	10.10.18	SHOP-DWG-4BL-10-012	지하주차장 바닥줄눈 계획도 및 시공상세도	신정감시상 4-10-012 (2010.10.21)
45	10.10.29	SHOP-DWG-4BL-10-014	1,4단지 외벽 AL-SHET 마감 시공상세도	신정시상(감) 4-10-014 (2010.11.04)
46	10.11.06	SHOP-DWG-1BL-10-021	무인경비 자동문 시공상세도	신정감시상(건) 1-10-021 (2010.11.11)
47	10.11.12	SHOP-DWG-1BL-10-020	계단난간대 시공상세도	신정시상(감) 1-10-020 (2010.11.16)
48	10.11.15	SHOP-DWG-4BL-10-017	세라믹몰딩 시공상세도	신정감시상(건) 4-10-017 (2010.11.19)
49	10.11.16	SHOP-DWG-4BL-10-018	외부 석재 시공상세도	신정감시상(건) 4-10-018 (2010.11.22)
50	10.11.16	SHOP-DWG-4BL-10-019	바닥 석재, 테라조 나누기도	신정감시상(건) 4-10-019 (2010.11.22)

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
51	10.11.19	신정신양 D-10-01	1,4단지 창호(Shape) 상세도	신정감시상(AL) 10-1 (2010.11.24)
52	10.11.19	신정신양 D-10-02	1,4단지 창호 상세도(SHOP DRAWING)	신정감시상(AL) 10-2 (2010.11.25)
53	10.12.02	SHOP-DWG- 4BL-10-021	4단지 지하주차장 색채 계획	신정시상감(건) 4-10-021 (2010.12.07)
54	11.01.10	SHOP-DWG- 1BL-11-023	AL-창호 설치공사(부속시설 등)	신정시상감(건) 1-11-023 (2011.01.11)
55	11.03.02	SHOP-DWG- 4BL-10-026	유리난간대 및 옥상난간대 시공상세도	신정감시상 4-10-026 (2011.03.07)
56	11.03.02	SHOP-DWG- 4BL-10-027	일반가구 상세도	신정감시상 4-10-027 (2011.03.09)
57	11.03.02	SHOP-DWG- 4BL-10-028	옥상 SMC배기구 상세도	신정감시상 4-10-028 (2011.03.09)
58	11.03.02	SHOP-DWG- 4BL-10-029	채광창, 천창 시공상세도	신정감시상 4-10-029 (2011.03.09)
59	11.03.16	SHOP-DWG- 4BL-10-030	방화셔터 및 방범셔터(1단지) 시공상세도	신정시상(건) 4-10-033 (2011.03.22)
60	11.03.18	SHOP-DWG- 4BL-10-031	출입구 캐노피 시공상세도	신정시상(건) 4-10-031 (2011.03.24)
61	11.04.04	SHOP-DWG- 4BL-10-032	우편물수취함 시공상세도	신정감시상(건) 4-10-032 (2011.)
62	11.04.04	SHOP-DWG- 4BL-10-033	동 출입구 캐노피	신정감시상(건) 4-10-033 (2011.04.08)
63	11.04.04	SHOP-DWG- 4BL-10-034	지하동 출입구 캐노피(특화공사)	신정감시상(건) 4-10-034 (2011.04.14)
64	11.04.11	SHOP-DWG- 4BL-10-035	아파트 입구 문주(주,부문주) 시공상세도	신정감시상(건) 4-10-035 (2011.04.15)
65	11.04.11	SHOP-DWG- 4BL-10-034	특회공사 부위	신정감시상(건) 4-10-034 (2011.04.15)
66	11.05.11	SHOP-DWG- 4BL-10-037	부대시설 일반가구	신정감시상(건) 4-10-037 (2011.05.16)

7.3.2 토목

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	09.03.23	시공상세 09-001	띠장(No.1~No.40) 시공(1단지)	시공상세 09-001 (2009.03.23)
2	09.03.23	시공상세 09-002	H-Pile 간격조정	시공상세 09-002 (2009.03.23)
3	09.03.30	시공상세 09-003	보결이 상세도	시공상세 09-004 (2009.04.01)
4	09.03.30	시공상세 09-004	H-Pile(No.194~No.204) 시공(4단지)	시공상세 09-004 (2009.04.01)
5	09.03.30	시공상세 09-005	띠장 이음 상세도	시공상세 09-005 (2009.03.31)
6	09.04.06	시공상세 09-006	어스양카 시공 상세도	시공상세 09-006 (2009.04.07)
7	09.04.27	시공상세 09-007	우각부 띠장 위치 변경	시공상세 09-007 (2009.04.28)
8	09.06.15	시공상세 09-008	407동 배면 토류벽 시공	시공상세 09-008 (2010.06.16)
9	09.06.26	시공상세 09-009	Rock Bolt 시공 상세도	시공상세 09-009 (2010.06.26)
10	10.01.22	시공상세 10-001	공동구 방수(4단지) 공법 변경	시공상세 10-001 (2010.01.25)
11	10.04.19	시공상세 10-002	4단지 2호옹벽 상,하단 집수정 설치	시공상세 10-002 (2010.04.20)
12	10.05.14	시공상세 10-003	골조 간섭구간 보강재 설치	시공상세 10-003 (2010.05.17)
13	10.05.17	시공상세 10-004	건축 벽체부 연결 상세도	시공상세 10-004 (2010.05.19)
14	10.05.24	시공상세 10-005	조경석 옹벽 시공 상세도	시공상세 10-005 (2010.05.24)
15	10.05.26	시공상세 10-006	부관맨홀 시공 상세도	시공상세 10-006 (2010.06.02)
16	10.07.29	시공상세 10-007	1단지 우수관(Line124~128) 관저고 변경	시공상세 10-007 (2010.08.02)
17	10.08.16	시공상세 10-008	조경석 옹벽 최상단 그리드 설치 위치 변경	시공상세 10-009 (2010.08.17)
18	10.08.16	시공상세 10-009	4단지 6호 옹벽 구간 측구 배수 시설 변경	시공상세 10-009 (2010.08.23)
19	10.11.12	시공상세 10-010	4단지 MB3 맨홀 부판 설치	시공상세 10-012 (2010.11.12)
20	10.11.12	시공상세 10-011	403~404동 주차장 우수관 배출구 위치 변경	시공상세 10-012 (2010.11.15)
21	10.11.23	시공상세 10-012	4단지 L/O형 측구 위치 변경	시공상세 10-012 (2010.11.25)
22	10.11.23	시공상세 10-013	소형 맨홀뚜껑 변경	시공상세 10-013 (2010.11.25)
23	11.03.24	시공상세 11-001	택지 도수로 반입	시공상세 11-001 (2011.03.24)
24	11.04.11	시공상세 11-002	Dead Man Anchor 시공 상세도	시공상세 11-002 (2011.04.13)
25	11.04.25	시공상세 11-003	보도포장 시공 상세도	시공상세 11-003 (2011.04.27)

### 7.3.3 조경

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	11.06.02	시공상세 L-001	1단지 생태연못	시공상세 L-001 (2011.06.02)
2	11.06.21	시공상세 L-002	1단지 중앙광장 화계 상세도	시공상세 L-002 (2011.06.21)
3	11.06.22	시공상세 L-0033	트래리스 상세도	시공상세 L-003 (2011.06.22)
4	11.06.23	시공상세 L-004	나무무더기, 돌무더기, 새집 상세도	시공상세 L-004 (2011.06.23)
5	11.06.24	시공상세 L-005	1단지 중앙광장 조형블럭쌓기 A, B 상세도	시공상세 L-005 (2011.06.24)
6	11.06.24	시공상세 L-006	조형블럭쌓기 상세도	시공상세 L-006 (2011.06.24)
7	11.06.24	시공상세 L-007	1단지 근린생활 계단 상세도	시공상세 L-007 (2011.06.24)
8	11.06.24	시공상세 L-008	합성목재데크 상세도	시공상세 L-008 (2011.06.24)
9	11.06.28	시공상세 L-009	조형열주(식생형) 상세도	시공상세 L-009 (2011.06.28)
10	11.06.28	시공상세 L-010	조형 경사벽 상세도	시공상세 L-010 (2011.06.28)

## 7.4 시공계획서 검토, 승인

### 7.4.1 건축

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	09.02.19	한진(신정3지구) 제2009-019호	가시설물 설치계획서	지시부 제031호 (2009.02.24)
2	09.03.12	한진(신정3지구) 제2009-045호	현장 및 사무실 등 외부 표지판 설치계획서	지시부 제043호 (2009.03.13)
3	09.04.08	한진(신정3지구) 제2009-072호	철근콘크리트공사 시공계획서	KCM신정2009-58호 (2009.04.13)
4	09.06.11	한진(신정3지구) 제2009-153호	영구배수공사 시공계획서	KCM신정2009-106호 (2009.06.16)
5	09.06.11	한진(신정3지구) 제2009-155호	철근콘크리트공사 시공계획서 보완	KCM신정2009-110호 (2009.06.22)
6	09.06.19	한진(신정3지구) 제2009-176호	TC 시공계획서	KCM신정2009-116호 (2009.06.30)
7	09.06.29	한진(신정3지구) 제2009-189-1호	서중 및 MASS 콘크리트 시공계획서	지시부 제150호 (2009.07.06)
8	09.07.26	한진(신정3지구) 제2009-267호	방수공사 시공계획서	지시부 제175호 (2009.08.27)
9	09.12.01	한진(신정3지구) 제2009-352호	동절기 시공계획서 및 동절기공사 현장 관리방안	지시부 제246호 (2009.12.17)
10	10.01.26	한진(신정3지구) 제2010-407호	샘플하우스 Design 및 시공계획서	KCM신정2010-243호 (2010.01.26) 발주처 보고
11	10.03.26	한진(신정3지구) 제2010-491호	미장, 조적공사 시공계획서	지시부 제322호 (2010.04.01)
12	10.05.12	한진(신정3지구) 제2010-558호	PL창호공사 시공계획서	지시부 제362호 (2010.05.26)
13	10.05.12	한진(신정3지구) 제2010-559호	수장공사 시공계획서	지시부 제364호 (2010.05.26)
14	10.05.12	한진(신정3지구) 제2010-560호	금속공사 시공계획서	지시부 제363호 (2010.05.26)
15	10.08.13	한진(신정3지구) 제2010-667호	1차 방통미장공사 세부 시공계획서	지시부 제443호 (2010.08.20)
16	10.08.18	한진(신정3지구) 제2010-670호	조립식 욕실공사 시공계획서	지시부 제446호 (2010.08.24)
17	10.08.27	한진(신정3지구) 제2010-689호	유리공사 시공계획서	지시부 제457호 (2010.09.20)
18	10.09.06	한진(신정3지구) 제2010-696호	조립식 욕실공사 시공계획서 보완	지시부 제450호 (2010.08.31)
19	10.09.14	한진(신정3지구) 제2010-710호	도장공사 시공계획서 보완	지시부 제532호 (2010.11.16)
20	10.10.18	한진(신정3지구) 제2010-740호	타일공사 시공계획서	지시부 제496호 (2010.10.20)
21	10.11.10	한진(신정3지구) 제2010-757호	석공사 시공계획서	지시부 제509호 (2010.11.03)
22	10.11.12	한진(신정3지구) 제2010-784호	동절기공사 시공계획서	지시부 제536호 (2010.11.23)
23	10.	신양금속-034	1,4단지 AL창호공사 시공계획서	지시부 제532호 (2010.11.16)
24	10.12.01	한진(신정3지구) 제2010-799호	타일공사 시공계획서	지시부 제496호 (2010.10.22)

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
25	10.12.01	한진(신정3지구) 제2010-800호	석공사 시공계획서 보완	지시부 제509호 (2010.11.03)
26	10.12.01	한진(신정3지구) 제2010-801호	도배공사 시공계획서	지시부 제551호 (2010.12.06)
27	10.12.13	한진(신정3지구) 제2010-813호	동절기공사 시공계획서 보완	KCM신정2010-455호 (2010.12.16) 발주처 보고
28	11.01.12	한진(신정3지구) 제2011-013호	주방 가구공사 시공계획서	지시부 제594호 (2011.01.26)

#### 7.4.2 기계

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	09.09.23	한진(신정3지구) 제2009-292호	자동제어설치공사 시공계획서	KCM신정2009-174호 (2009.09.28)
2	09.10.20	한진(신정3지구) 제2009-187호	기계설비공사 시공계획서	
3	09.12.24	한진(신정3지구) 제2009-227호	기계공사 동절기 시공계획서	
4	10.05.12	한진(신정3지구) 제2010-561호	지하저수조 설치공사 시공계획서	KCM신정2010-316호 (2010.05.14)
5	11.03.15	한진(신정3지구) 제2011-516호	신정1,4단지 시운전 계획서	

#### 7.4.3 토목

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	09.02.12	한진(신정3지구) 제2011-012호	토공 및 가시설 시공계획서	KCM신정2009-019호 (2009.02.11)
2	09.04.16	한진(신정3지구) 제2011-15호	발파 및 시험발파 시공계획서	KCM신정2009-062호 (2009.04.16)
3	10.02.27	한진(신정3지구) 제2010-439호	부대토목공사 시공계획서 보완	KCM신정2010-260호 (2010.03.02)
4	10.05.07	한진(신정3지구) 제2010-569호	조경석옹벽 시공계획서	KCM신정2010-314호 (2010.05.11)
5	10.08.23	한진(신정3지구) 제2010-683호	판석붙임 시공계획서	KCM신정2010-385호 (2010.08.27)
6	11.01.18	한진(신정3지구) 제2011-15호	PEM옹벽공사 시공계획서	KCM신정2011-477호 (2011.01.21)

#### 7.4.4 조경

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	10.10.29	한진(신정3지구) 제2010-753호	조경 시공계획서 보완	지시부 제515호 (2010.11.05)

#### 7.4.5 소방

번호	일자	문서번호	제 목	감리단 검토, 승인
1	09.09.23	한진(신정3지구) 제2010-293호	소화설비공사 시공계획서	KCM신정2009-172호 (2009.09.25)
2	09.10.09	삼정-2009-20- 001호	소화설비공사(전기분야) 시공계획서	KCM신정2009-185호 (2009.10.09)



## 제8장 우수시공 및 실패시공 사례

### 8.1 우수시공사례 현황

번호	제목	주요 내용	비고
1	1단지 107~112동 후면 PEM옹벽 시 공	절개지 높이 2~5m를 중력식 옹벽으로 설 계되었으나 하부가 암반으로 중력식 옹벽 기초까지 암 발파가 과다하여 발파를 줄일 수 있는 PEM옹벽으로 시공	
2	프라스틱 창호의 창짝 반입 시 유리 를 공장에서 끼워 서 반입	프라스틱 창호의 창짝을 현장 반입 시 사 전에 공장에서 유리를 끼워서 현장에 반입 하여 건설폐기물(폐유리)을 감소시킴	

## 8.2 우수시공 사례

우수 시공 사례	
제 목	1단지 107동 ~ 112동 후면 PEM옹벽 시공
시공기간	2011. 3 - 2011. 7.
1. 현 황	당초 설계는 L형 중력식옹벽으로 옹벽을 설치할 부위 하부가 암반으로 L형 옹벽 기초를 우수관 하부에 설치하여야 함
2. 문제점	우수관 하부에 L형옹벽 기초를 시공하는 경우 암반을 많이 발파, 굴착하여야 하므로 공사기간 및 공사비가 많이 소요됨
3. 개선내용	L형 중력식옹벽을 PEM옹벽으로 변경 시공하여 암반 발파, 굴착을 최소화 하였으며, PEM옹벽은 콘크리트 옹벽과 다르게 별도의 마감공사가 필요하지 않은 그 자체로 마감하는 공법이다.
4. 효 과	옹벽하부의 암반 발파, 굴착을 최소화하여 이미 시공된 아파트 주구조체에 대한 진동 충격을 최소화 하였으며, 암반 발파, 굴착 감소로 공사비 절감 및 공사기간 단축의 효과가 있음

우수 시공 사례

제 목	프라스틱 창호의 창짝 반입 시 유리를 공장에서 끼워서 반입
시공기간	2010. 5. - 2011. 7.
1. 현 황	프라스틱 창호의 창짝과 유리를 각각 현장에 반입하여 각 세대에 창짝을 설치 후 유리를 끼우는 것이 일반적임
2. 문제점	기존의 방법으로 시공해도 문제점은 없으나 복층유리가 아닌 일반유리의 경우 현장 절단으로 건설폐기물(폐유리) 발생 및 유리 보양재로 인해 현장이 지저분해짐
3. 개선내용	프라스틱창호 창짝을 현장에 반입하기 전에 공장에서 창짝에 유리를 끼워서 현장에 반입함
4. 효 과	창짝에 유리를 끼워 반입함으로써 현장에서 유리 절단으로 인한 건설폐기물(폐유리)를 줄일 수 있었으며, 유리 보양재 등의 폐기물도 줄어 현장이 청결하게 관리되었음

### 8.3 실패시공사례 현황

번호	제목	주요 내용	비고
1	지하주차장 도장공사 시기 부적절	1단지 지하주차장 벽체 도장공사를 우기철에 실시하여 결로로 인한 공사지연 및 제습기, 선풍기 등으로 건조하는데 별도의 시간과 경비가 소요됨	
2	1단지 부출입구 부위 조경석쌓기 및 우수맨홀 재작업	1단지 부출입구 설계변경으로 추가되었으나 공종별 정보공유 미흡으로 토목 우수맨홀 및 조경석쌓기 공사는 부출입구를 감안하지 않고 시공되어 조경석쌓기 일부분을 철거하고 우수맨홀을 절단하여 레벨을 낮추어 시공함	

## 8.4 실패시공 사례

실패 시공 사례	
제 목	지하주차장 벽체 도장 시기 부적절
시공기간	2011. 6. - 2011. 7.
1. 시공내용	지하주차장 벽체 도장공사를 6월부터 7월 초까지 시공함에 있어 장마 등 우기에 벽체에 결로가 발생하여 제습기, 선풍기 등을 동원하여 건조시키며 시공함
2. 실패내용	6월부터 장마 등 잦은 비로 인해 지하주차장 내부 벽체에 결로가 발생하여 도장공사를 할 수 없는 상황임. 따라서 도장공사를 위하여 제습기, 선풍기 등을 동원하여 별도로 습기를 제거하는 사전작업을 시행하고 도장공사 시행함으로 인해 공사기간이 길어지고 공사비가 상승하였음
3. 교훈	지하주차장 등 지하공간의 도장공사 등은 겨울에 차가워진 구조체가 대기 온도와 같아지는 시점인 3월부터 우기가 시작되기 전인 4월까지 시공하여 별도의 사전 공사가 필요하지 않도록 공사기간을 조정함이 필요함

실패 시공 사례

제 목	1단지 부출입구 부위 조경석쌓기 및 우수맨홀 재작업
시공기간	2011. 5. - 2011. 7.
1. 시공내용	<p>1단지 부출입구 설계변경으로 추가되었으나 공종별 정보공유 미흡으로 토목 우수맨홀 및 조경석쌓기 공사는 부출입구를 감안하지 않고 시공되어 조경석쌓기 일부분을 철거하고 우수맨홀을 절단하여 레벨을 낮추어 시공함</p>
2. 실패내용	<p>1단지 부출입구가 설계변경 되었으나 설계변경 내용에 대하여 각 공종간에 공유가 안되어 토목과 조경은 원 설계대로 시공을 한 상태에서 추후에 설계변경 사항을 파악하여 이미 시공한 조경석쌓기를 철거하고 토사를 제거함은 물론 우수맨홀 1개를 절단하여 레벨을 조정하여 시공하는 등 재작업에 따른 공사기간 추가와 공사비가 증가되었음.</p>
3. 교 훈	<p>설계변경 등 제반 사항들을 실제 작업을 진행하는 하도급업체 현장 책임자 및 작업자에게 적기에 전달되도록 하여 공사 후에 재작업이 발생하지 않도록 관리해야함.</p>

## 제9장 종합분석

<p>1. 서론</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2008년 12월 15일에 공사 착공하여 4단지는 2011년 6월 29일부로 사용승인(서울시)을 득하고, 2011년 6월 30일 입주를 시작하였으며 1단지는 2011년 8월 8일 사용승인(서울시)을 득하여, 2011년 8월 9일부터 입주하는데 차질이 없이 진행되었음.</li> </ul>		
<p>2. 공종별 분석</p>		
공 종	분석내용	비고
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 골조공사</li> <li>- 마감공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 레미콘 품질관리와 한중 및 서중 콘크리트 관리의 엄격한 검측관리를 수행하여 납품자와 기능공의 인식 향상으로 품질확보에 많은 진전이 있었음.</li> <li>- 엄격한 검측관리와 자재의 철저한 검수를 통하여 현장관리 및 외부의뢰 시험 등을 수행하였고, 각 단계별 품질관리를 철저히 수행하여 공사의 품질이 적정하였음.</li> </ul>	
<p>3. 공사추진중 문제점 및 대책, 개선사항</p>		
문제점	대책	개선사항

#### 4. 특기사항

- 1) 1단지 107동~112동 후면의 경우 지양산을 절개한 절개지로 단지 내는 PEM옹벽으로 마감한 상태이며, 절개지 상부에 택지조성공사의 일환으로 30년 빈도를 고려한 우수처리 시설이 설계, 시공되었으나, 근래 집중적인 국지성 호우가 50~100년 빈도로 내리는 등 기후의 변화에 따라 단지 내로 유입되는 외부 수량의 부하저감을 위한 우수유역 분산 보완이 필요하다고 판단됨.
- 2) 전기실(1단지) 보조관리시스템 철저 필요, 침수대비 정확한 관리
- 3) 1,4단지 외곽 옹벽 상단 난간 설치하였으나 택지와 단지 팬스 사이 일반인 출입통제 필요  
4단지 택지 팬스와 단지 팬스 405동 주변 차단 필요
- 4) 107동~112동 후면 단지 외부가 주말농장 등 황토층으로 우기 시 단지 내로 토사가 유입되는 것을 차단할 필요가 있음.

#### 5. 맺음말

- 시공사, 감리단, SH공사감독의 유기적 관계를 통하여 체계적인 공사업무를 수행하여 전반적인 공사의 품질이 적정하게 이루어 졌으며,
- 또한 감리단에서는 공정관리를 위해 시공사의 적극적인 공정관리를 끊임없이 요구하였고, 시공사에서는 이를 적극 수용하여 공정관리를 할 수 있었다고 평가함.