

The future we will create

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

(경 유) (토목부장)

제 목 잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 실시설계용역 과업기간 연장 요청(건)에 대한 검토의견서

1. 귀 시의 일익번창을 기원합니다.
2. 제일(발)-2019-2853(2019.09.20.)호 관련입니다
3. 귀 시와 2017년 10월 25일 계약 체결하여 과업수행중인 「**잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역**」 과 관련하여 실시설계용역 과업기간 연장요청(건)에 대한 검토의견서를 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건설사업관리 검토의견서 1부.

2. 관련공문서 1식. 끝.

주식회사 천 일 대표이사 김 창



차장	부장 전홍찬	이사 김동호	도로부서장 김충석
시행	천일(도로)19-1685 (2019.09.20)		
부서	(13837) 경기도 과천시 별양상가로2 그레이스빌딩 12층 도로부		
직통	070-7437-1798	팩스 02-3452-7550	메일 baichu03@nate.com
본사	(06295) 서울특별시 강남구 언주로 30길 10, 522호(도곡동, 현대비전21) 대표번호 02-558-1001		

역사와 전통, 창조와 발전의 기업

건설사업관리 검토의견서

1. 건 명

잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역

2. 검 토 목 적

잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 기본 및 실시설계용역 과업기간 연장 요청건에 대한
적정성 검토

3. 검 토 의 견

- 실시설계 과업기간 : 2016. 6. 9 ~ 2019. 9. 30
: 소규모환경영향평가 등 평가내용 반영 기간 부족

4. 검 토 의 견

- 당초 과업기간 2016.06.09.~2019.09.30. 이나 소규모환경영향평가 협의지연 및 결과 반영에 따른 성과품 작성기간이 부족하므로 과업기간을 연장하여 설계품질 향상 및 과업 추진에 만전을 기하는 것이 타당하다고 판단됨
- 과업기간 연장 현황

계약기간	당 초	2016.06.09 ~ 2019.09.30
	변 경	2016.06.09 ~ 2019.11.30

잠실·천호대교 남단IC 연결체계개선 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역

설계감리 사업책임기술자 : 김 동 호



CHEIL 제일엔지니어링종합건축사사무소

수 신 (주)천일

참 조 「잠실·천호대교 남단 IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계용역」 건설사업관리 책임기술자

제 목 「잠실·천호대교 남단 IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계용역」 과업기간연장 요청건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서울특별시와 2016.06.03. 계약하여 과업수행중인 “잠실·천호대교 남단 IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계용역” 과 관련하여 아래와 같이 과업기간연장을 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 변경사유

- 지하안전영향평가, 소규모환경영향평가 등 평가내용 반영을 위한 과업기간 절대부족

나. 변경사항

계약기간	당초	2016.06.09.~2019.09.30
	변경	2016.06.09.~2019.11.30

- 붙임 : 1. 과업기간연장 요청 사유서. 1부.
2. 예정공정표. 1부.
3. 합의각서. 1부. 끝.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

대 표 이 사 임 중



과업기간 연장 사유

□ 과업개요

- 용역명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계
- 위치 : 서울특별시 잠실대교 및 천호대교 남단 IC 주변
- 규모 : 잠실대교 및 천호대교 남단 IC 연결로 2개소 개선
 - 연결로(2개소) : 폭 1차로, 연장 6.61km(잠실 3.66km, 천호 2.95km)
 - 교량(1개소) : 폭 1차로, 연장 33m(잠실 33m)
 - 지하차도(2개소) : 폭 1차로, 연장 267m(잠실 169m, 천호98m)
- 과업기간 : 2016.06.03. ~ 2019.04.30.
- 도급액 : 금1,385,938,000원
- 용역업체 : (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소, (주)동해종합기술공사, (주)수성엔지니어링, 주식회사 강일엔지니어링

□ 추진 경위

- '14.05.~ '15.08. : 한강변 도시고속도로 진·출입램프 개선 기본계획
- '15.09.08. : 투자심사
- '16.06.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '17.08.17.~'17.08.30. : 기본설계(안) 주민공람공고 및 의견수렴(의견 없음)
- '17.08.04. : 실시설계 착수
- '17.10.27. : 특정공법 심사(교량 2개소, 지하차도 2개소)
- '17.11.07. : 실시설계 일시중지 및 기본설계 보완 착수(도로계획과-15772)
- '18.03.30. : 주민간담회
- '18.04.25. : 천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 문화재 현상 변경 심의(1차,불허)
- '18.06.~'18.07. : 기본설계VE
- '18.07.24. : 투자심사의뢰
- '18.07.25. : 천호대교 남단IC 연결체계 개선사업 문화재 현상 변경 심의(2차,허가)
- '18.11.16. : 기본설계 완료
- '18.12.11. : 실시설계 재추진 보고
- '19.03.08. : 특정공법 심사 (옹벽)
- '19.03.13. : 특정공법 심사 (방수, 옹벽, 말뚝, 가교, 저소음포장)
- '19.04.15. : 특정공법 심사 (육갑문)
- '19.05.10. : 설계VE
- '19.09.10. : 설계심의

□ 위치도



□ 연장요청 사유

「잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계」 과업기간은 당초 '16.6.9~'19.9.30.까지이나, 소규모환경영향평가 협의지연 및 보완내용 반영등 실시설계를 위한 과업기간이 부족하여 연장요청.(현재 공정률 98.5%)

□ 실시설계 수행

- 소규모환경영향평가
 - 평가방법 : 한강유역환경청 평가 보완서 제출
 - 평가시기 : 2019. 10월

□ 용역기한 연장요청 내역

상기와 같은 사유로 당초 계약기간 내 용역업무 수행기간이 부족하므로 과업기간을 연장하여 과업추진에 만전을 기하고자 함.

- 연장기간

- 당초 : 2016.06.09. ~ 2019.09.30.
- 변경 : 2016.06.09. ~ 2019.11.30.

□ 향후계획

- '19.10. : 소규모환경영향평가 완료
- '19.11. : 실시설계 완료

붙임 : 예정공정표(변경) 1부.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 잠실천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계
2. 계약업체 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소,
(주)동해종합기술공사, (주)수성엔지니어링
3. 계약금액 : 금 일십사억일천이백삼십육만육천원정 (₩1,412,366,000)
4. 계약년월일 : 2016.06.03
5. 계약기간 : 2016.06.09 ~ 2019.09.30
6. 변경사항 :

계약기간	당 초	2016.06.09 ~ 2019.09.30
	변 경	2016.06.09 ~ 2019.11.30

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 진행 및 준공할 것을 확약합니다.

2019. 09. 18.

계 약 자

감독 확인	
소 속	
직 급	
성 명	

상 호 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소

주 소 : 서울시 서초구 강남대로 16길 22-6

대 표 자 : 임 종 선(인)

상 호 : (주)동해종합기술공사

주 소 : 서울시 성동구 광나루로 6길 35

대 표 자 : 정 점 래(인)

상 호 : (주)수성엔지니어링

주 소 : 경상남도 창원시 의창구 창야대로 510, 403호

대 표 자 : 강 병 윤(인)

서울특별시(분임)경리관 귀하