

<b>27</b>	<b>불법광고물 정비</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상추진</b>
<b>추진부서</b>	<b>건설관리과 (과장 김홍길 / 팀장 임병호 / 담당 이유노 ☎1741)</b>		
※ 추진상황 작성기준 : 완료, 정상추진, 부진, 취소, 보류, 시기 미도래 중 하나를 반드시 선택하여 기재 (각 추진내용별 누적 이행률(C)의 평균이 80% 이상은 정상, 미만은 부진, 최종 목표달성은 완료로 기재)			

<b>사업개요</b>
○ 사업기간 : 2016년 2월 ~ 2016년 11월(10개월)
○ 사업비 : 104,075천원(국비)
○ 사업내용 : 불법 전단 벽보가 난립된 신촌지역 및 상가 밀집지역 등 14개동 주요 간선도로 및 이면도로 정비

<b>추진현황</b>								
추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
불법유동광고물 정비(건수)	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	28,832	96	
수거보상제 불법광고물 정비(건수)	105,000	-	45,000	45,000	15,000	-	-	
사업비 (천원)	계	104,075	19,304	32,194	32,194	20,383	19,447	100
	구비	104,075	19,304	32,194	32,194	20,383	19,447	100
	시비	-	-	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-

<b>추진실적</b>	
1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법옥외광고물 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>-주중 및 휴일단속반 편성·운영 : 총18명(직원14명, 기간제근로자3명), 4개반편성</li> <li>-과태료 부과 및 정비 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과태료 부과내역 : 122건, 65,346,400원</li> <li>· 불법광고물 정비 : 28,832건수</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 불법광고물(벽보·전단지 등) 특별정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정비반 운영 : 3개반/12명(총13명)</li> <li>· 정비지역 및 대상 : 간선도로(취약지)13개도로 및 이면도로</li> </ul> </li> </ul>

<b>문제점 및 대책</b>
○ 정비단속만으로는 불법광고물 근절에 한계가 있어 광고업계에 선제적인 계도 및 사전홍보 ⇒ 단속과 계침의 반복적인 연결고리 최소화
○ 지정계시대의 운영방안을 개선 구민 선호도에 따른 접근도의 문제점 개선

<b>부서 평가의견</b>
○ 공공 및 정당 현수막을 모두 정비 구민스스로가 불법현수막을 걸지 않도록 인식이 개선 되었으며, 주중 및 휴일 불법광고물 정비로 민원발생 최소화
○ 현수막에 이어 불법침지류(벽보·전단 등) 정비로 깨끗하고 쾌적한 서대문구 조성

<b>28</b>	<b>홍제역세권 간판개선사업</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상</b>
추진부서	건설관리과 (과장 김홍길 / 팀장 임병호 / 담당 송유정 ☎1973)		

### 사업 개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월(1년)
- 사업비 : 370,000천원(시비 113,760천원, 구비 256,240천원)
- 사업내용 : 홍제역세권 일대 (통일로 464~ 홍제역 2번 출구) 129개 업소에 불법·난립으로 설치된 대형 간판을 주변 환경과 어울리는 디자인 간판으로 개선

### 추진 현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
간판개선률	100	20	20	40	20	20	
사업비 (천원)	계	370,000	-	100,000	-	270,000	
	구비	256,240	-	100,000	-	156,240	
	시비	113,760	-	-	-	113,760	

### 추진 실적

<b>1분기</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상지역 현황 전수조사</li> <li>○ 간판개선사업 기본계획 수립</li> <li>○ 광고물등 정비시범구역 지정 주민 의견 청취 공고</li> <li>○ 시범구역 지정 서울시 사전협의 및 서대문구 광고물심의위원회 심의</li> <li>○ 홍제역세권 간판개선주민위원회 모집 및 구성</li> </ul>
------------	--

### 문제점 및 대책

- 올해 사업 지역(통일로 464~ 홍제역 2번 출구)의 경우 홍제역세권 전체가 아닌 일부 구간만 시행하여 구간의 연속성이 떨어지고 개선구간과 비개선구간의 대비가 발생  
⇒ 내년도 사업 구간으로 홍은사거리~홍제삼거리 구간 선정 필요

### 부서 평가의견

계획 대비 정상 추진

29	이대특화 거리가게 개선사업 추진	추진상황	정상
추진부서	건설관리과 (과장 김홍길 / 팀장 하인철/ 담당 방제두☎8536)		
※ 추진상황 작성기준 : 완료, 정상추진, 부진, 취소, 보류, 시기 미도래 중 하나를 반드시 선택하여 기재 (각 추진내용별 누적 이행률(C)의 평균이 80% 이상은 정상, 미만은 부진, 최종 목표달성은 완료로 기재)			

### 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월(계속사업은 총 사업기간을 괄호 표기)
- 사업비 : 765,000천원(구비 206,000천원, 기타 559,000천원 등)
- 사업내용
  - 기존 거리가게 68개를 정비 후 신판매대 43개 설치

### 추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
거리가게 실태조사		57				57	100
거리가게지부와의 간담회		2				2	100
사업비 (천원)	계	765,000			765,000		
	구비	206,000			206,000		
	시비						
	국비						
	기타	559,000			559,000		

### 추진실적

1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 거리가게 실태조사 실시</li> <li>- 지부와의 간담회 개최</li> </ul>
-----	---

### 문제점 및 대책

- 
- ⇒

### 부서 평가의견

정상추진

<b>30</b>	<b>노후 가로등·보안등 LED 조명 개량사업</b>	<b>추진상황</b>
<b>추진부서</b>	<b>토목과 (과장 구철희 / 팀장 조성주 / 담당 허병규 ☎1763)</b>	
※ 추진상황 작성기준 : 완료, 정상추진, 부진, 취소, 보류, 시기 미도래 중 하나를 반드시 선택하여 기재 (각 추진내용별 누적 이행률(C)의 평균이 80% 이상은 정상, 미만은 부진, 최종 목표달성은 완료로 기재)		

**사업 개요**

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월
- 사업비 : 760,700천원(시비445,000천원, 구비315,700천원)
- 사업내용
  - 위 치 : 모래내로, 이화여대길, 백련사길 및 관내 보안등
  - 규 모 : 노후 가로등 156등, 보안등 180등 교체 등

**추진 현황**

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
노후 가로등 개량(공정율)	100	서울시심의 및 공사발주	30	80	100	100	100
노후 보안등 개량(공정율)	100	서울시 심의 및 공사발주	30	80	100	100	100
사업비 (천원)	계	760,7000		200,000	360,700	200,000	
	구비	315,700		100,000	115,700	100,000	
	시비	445,000		100,000	245,000	100,000	
	국비						
	민간						

**추진 실적**

1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 3. 09 : 공사발주</li> <li>- 2016. 3. 24 : 서울시 빛공해 방지위원회 심의(서울시 도시빛정책과)</li> <li>- 2016. 3. 28 : 공사착공</li> </ul>
-----	--

**문제점 및 대책**

- 없음

**부서 평가의견**

- 정상추진

<b>31</b>	<b>재난취약가구 안전점검 및 정비</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상추진</b>
<b>추진부서</b>	<b>안전치수과 (과장 조용기 / 팀장 안기민 / 담당 김진주 ☎1978)</b>		
※ 추진상황 작성기준 : 완료, 정상추진, 부진, 취소, 보류, 시기 미도래 중 하나를 반드시 선택하여 기재 (각 추진내용별 누적 이행률(C)의 평균이 80% 이상은 정상, 미만은 부진, 최종 목표달성은 완료로 기재)			

**사업개요**

- 사업기간 : 2016년 2월 ~ 2016년 10월
- 사업비 : 39,279천원 (시비 26,299, 구비 12,980)
- 사업내용 : 재난취약가구 노후 불량 생활시설(가스,전기 등)에 대한 안전점검 및 정비
  - 전기안전점검 : 전기노후배선교체 및 누전검사
  - 가스안전차단기 설치
  - 소화기 배부,설치 : 에어졸식 간이소화기 배부

**추진현황**

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
재난취약가구 안전점검 및 정비(가구수)	915	-	720	200	-	-	0
사업비 (천원)	계	39,279	-	23,279	11,000	-	0
	구비	12,980	-	7,590	5,390	-	0
	시비	26,299	-	20,689	5,610	-	0

**추진실적**

1분기	사업대상자 선정
-----	----------

**문제점 및 대책**

- 해당사항 없음

**부서 평가의견**

정상추진

<b>32</b>	<b>사업명 아름다운 꽃길 조성</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상추진</b>
추진부서	푸른도시과 (과장 양종수 / 팀장 김은중 / 담당 지민수 ☎1754)		

<b>사업개요</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업기간 : 2016. 2. ~ 11.</li> <li>□ 사업비 : 135,000천원 (시비 40,000, 구비 95,000)</li> <li>□ 사업내용 : 우리구 주요 간선도로변에 꽃길을 조성하여 아름다운 가로경관 창출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성산로 등 4개 노선 버스중앙차로 꽃길 조성(걸이화분 400조 설치)</li> <li>- 연세로 및 명물거리 꽃길 조성(가로화분 180조, 가로등주화분 60조 설치)</li> <li>- 구청사 내 테마화단 조성(총 면적 150㎡)</li> </ul> </li> </ul>

<b>추진현황</b>								
추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
꽃이있는가로경관조성	50,000	10,000	15,000	15,000	10,000	12,700	127%	
구경계지역조경특화사업	85,000	17,000	25,500	25,500	17,000	0	0%	
사업비 (천원)	계	135,000	27,000	40,500	40,500	27,000	12,700	47%
	구비	95,000	19,000	28,500	28,500	19,000	12,700	67%
	시비	40,000	8,000	12,000	12,000	8,000	0	0%
	국비							
	민간							

<b>추진실적</b>	
1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3. 14. : 꽃길 조성 계획 수립</li> <li>○ 2016. 3. 30. : 꽃이 있는 가로경관 조성공사 발주</li> </ul>

<b>문제점 및 대책</b>
○ 구경계지역 조경특화사업은 시기 미도래로 4월 공사 발주 예정

<b>부서 평가의견</b>
※ 사업 정상 추진중

<b>33</b>	<b>백련산 유아숲체험장 조성</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상추진</b>
추진부서	푸른도시과 (과장 양종수 / 팀장 송행국 / 담당 구만희 ☎1907)		

**사업 개요**

- 사업기간 : 2016년 2월 ~ 2016년 10월
- 사업비 : 201,000천원(국비 100,000, 시비 101,000)
- 사업내용
  - 위치 : 홍은2동 산19-19번지 일대(백련근린공원 홍연초교 맞은편)
  - 규모 : 약 10,000m<sup>2</sup>
  - 사업내용 : 유아숲 놀이시설, 대피소, 등산로 정비 등
  - 운영 : 2016. 10 ~

**추진 현황**

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
실시설계용역	100%	70%	100%	-	-	70%	100	
조성공사	100%	-	30%	90%	10%	-	-	
사업비 (천원)	계	201,000	-	80,000	40,000	81,000	-	-
	구비	-	-	-	-	-	-	-
	시비	101,000	-	40,000	20,000	41,000	-	-
	국비	100,000	-	40,000	20,000	40,000	-	-
	민간	-	-	-	-	-	-	-

**추진 실적**

- |     |   |
|-----|---|
| 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 1. 27. : 기술용역타당성 심사 이행(서울시 기술심사담당관)</li> <li>○ 2016. 2. 4. : 백련산 유아숲체험장 사업시행 방침</li> <li>○ 2016. 2. 11. : 실시설계용역 발주</li> <li>○ 2016. 2. 17. : 설계용역 착수</li> </ul> |
|-----|---|

**문제점 및 대책**

○ 특이사항 없음

**부서 평가의견**

※ 사업 정상 추진중

<b>34</b>	<b>남가좌2동 제2공영주차장 건립</b>	<b>추진상황</b>	<b>부진</b>
<b>추진부서</b>	<b>교통행정과 (과장 이준영 / 팀장 조봉기 / 담당 인성분 ☎1820)</b>		
※ 추진상황 작성기준 : 완료, 정상추진, 부진, 취소, 보류, 시기 미도래 중 하나를 반드시 선택하여 기재 (각 추진내용별 누적 이행률(C)의 평균이 80% 이상은 정상, 미만은 부진, 최종 목표달성은 완료로 기재)			

### 사업 개요

- 사업기간 : 2014년 8월 ~ 2017년 10월
- 사업비 : 8,197,000천원(시비 4,918,200천원, 구비 3,278,800천원)
- 사업내용
  - 위치 : 남가좌2동 3-75외 8필지(면적 : 1,134㎡)
  - 사업규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,692.86㎡, 총주차면 약 99면

### 추진 현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
토지매입	9가구	4가구	5가구			감정평가	
기본 및 실시설계용역		용역발주		용역준공		용역발주	
공사시행					공사시행		
사업비 (천원)	계	6,220,800	1,792,000	2,795,700	132,300	1,500,800	64,064
	구비	3,270,800	1,792,000	1,346,500	132,300		64,064
	시비	2,950,000		1,449,200		1,500,800	
	국비						
	민간						

### 추진 실적

1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015.12.28. : 감정평가 의뢰(건설관리과 → 2개 업체) ※ 2016.1.18. ~ 3. 4 : 보상금액 산정을 위한 감정평가 실시</li> <li>○ 2016. 1.26. ~ 2.17. : 현장 점검 및 거주자 실태조사(건설관리과) ※ 16건(토지 9건(도로 2건), 물건 7건, 거주자 13세대)</li> <li>○ 2016. 2. 4. : 기본 및 실시설계용역 발주(계약일 : 2016. 2.29.)</li> <li>○ 2016. 3.21. : 손실보상 협의(건설관리과 → 토지.건물 소유자) ※ 손실보상 협의기간 : 2016. 4. 22.일까지</li> </ul>
-----	---

### 문제점 및 대책

※ 특히 위의 표에서 이행률이 부진한 추진내용은 반드시 기재

- 보상협의 지연
- 현재 보상협의중으로 보상결과에 따라 공사 착공 가능

### 부서 평가의견

- 외부 감정평가기관에서 현장점검 및 감정평가를 실시하여야 하나, 건물주 및 세입자 부재로 감정평가 시행기간이 지연됨에 따라 토지(물건) 매입을 위한 보상 협의 시기가 지연됨.



<b>35</b>	<b>주택가 소규모 주차장 조성</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상추진</b>
<b>추진부서</b>	<b>교통행정과 (과장 이준영 / 팀장 조봉기 / 담당 인성분 ☎1820)</b>		
※ 추진상황 작성기준 : 완료, 정상추진, 부진, 취소, 보류, 시기 미도래 중 하나를 반드시 선택하여 기재 (각 추진내용별 누적 이행률(C)의 평균이 80% 이상은 정상, 미만은 부진, 최종 목표달성은 완료로 기재)			

### 사업 개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월
- 사업비 : 302,400천원(시비 86,400천원- 일부 미배정, 구비 216,000천원)
- 사업내용 : 그린파킹사업 - 40가구 60면  
                   유휴공지 활용 주차장 조성 - 5개소 40면  
                   건축물 및 학교 부설주차장 야간개방 추진 - 4개소 40면

### 추진 현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률(C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
그린파킹사업	40가구	공사발주	10가구	15가구	15가구	공사발주	100
유휴공지활용 주차장 조성	5개소		1개소	3개소	1개소		
부설주차장 야간개방	4개소		2개소	2개소			
사업비 (천원)	계	302,400		97,760	89,600	115,040	
	구비	216,000		63,200	89,600	63,200	
	시비	86,400		34,560		51,840	
	국비						
	민간						

### 추진 실적

1분기	○ 2016. 3.10. : 2016 그린파킹사업(연간단가) 발주 ※ 2016. 3.28. : 공사계약
-----	--

### 문제점 및 대책

※ 특히 위의 표에서 이행률이 부진한 추진내용은 반드시 기재

- 없음.

### 부서 평가의견

- 해당사항 없음.

<b>36</b>	<b>지역사회 안전을 위한 주차질서 확립</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상</b>
<b>추진부서</b>	<b>교통관리과 (과장 문석만 / 팀장 권세춘 / 담당 김미정 ☎1617</b>		

### 사업개요

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월
- 사업비 : 15,000천원(구비)
- 사업내용
  - 긴급차량 통행로 확보 및 이면도로 내 불법 주정차 중점관리로 안전한 지역사회 조성
  - 스쿨존 및 마을버스 구간등 특별관리로 안전한 등하굣길 조성과 주민불편사항 최소화
  - 적재적소 최소의 교통시설물 설치로 원활한 도로기능 유지 및 안전사고 사전예방

### 추진현황

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률 (C) (B/A)×100(%)	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
긴급차량통행로확보용 태양광블럭설치(개소)	50	10	10	15	15			
불법주정차 단속(건수)	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	18,000	100	
사업비 (천원)	계	1,131,802	282,950	282,950	282,950	282,950	162,058	57
	구비	1,131,802	282,950	282,950	282,950	282,950	162,058	57

### 추진실적

1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유관기관 업무 공조를 통해 안전한 지역사회 조성을 위한 서대문소방서와 합동실사(5회)</li> <li>○ 스쿨존 및 마을버스 구간 등 특별 관리로 안정한 등하굣길 조성과 주민불편사항 최소화를 위한 불법주정차 단속·계도 및 캠페인 실시(10회)</li> </ul>
-----	---

### 문제점 및 대책

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주택 밀집지역의 주차공간 부족에 따른 무질서한 주차로 인해 긴급차량 통행로 및 보행자 환경 등 주민들의 안전한 주거환경 조성에 현실적으로 어려움이 많음</li> <li>⇒ 주차질서 확립에 대한 주민참여 유도 및 분위기 조성을 위하여 긴급통행로 확보용 태양광 블록 설치 및 관리</li> </ul>
--

### 부서 평가의견

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차질서 확립을 위한 구석구석 홍보 및 계도 전담반의 지속적인 순찰 활동 및 긴급통행로 확보용 태양광 블록 설치구간에 대한 중점관리로 주민불편사항 최소화 및 안전한 서대문구 조성에 만전을 기하고자 함</li> </ul>
---

<b>37</b>	<b>거주자우선주차장 '주차나눔' 사업 운영</b>	<b>추진상황</b>	<b>정상</b>
<b>추진부서</b>	<b>교통관리과 (과장 문석만 / 팀장 권세춘 / 담당 양종근 ☎1865</b>		

**사업 개요**

- 사업기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월
- 사업비 : 3,000천원(구비)
- 사업내용
  - 주차공간 부족으로 인한 주민불편 해소와 유희주차공간의 효율적 활용
  - 연희맛로 주차문제 해결을 위한 거주자우선주차 유희시간대 공간 공유 추진

**추진 현황**

추진내용(단위)	2016년 목표(계)	분기별 목표(A)				실적 (B)	이행률 (C) (B/A)×100(%)
		1분기	2분기	3분기	4분기		
주차나눔 공유사업 참여인원(명)	76	26	20	20	10	30	86
사업비 (천원)	계	3,000	1,500		1,500		
	구비	3,000	1,500		1,500		
	시비						

**추진 실적**

- |     |  |
|-----|--|
| 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연희맛로 내 거주자우선주차장 공유사업 촉진을 위한 주차실태 등 현황조사 실시(거주자우선주차구획선 140면)</li> <li>○ 3월 거주자우선주차 재배정 신청시 개별적 공유사업 홍보 (2,000면)</li> </ul> |
|-----|--|

**문제점 및 대책**

- 연희맛로 거주자우선 주차장 공유사업 촉진을 위한 주차실태는 상가, 주택등 주 출입구가 거주자우선 주차구획선과 빈번히 연결되어 공유사업 추진에 어려움이 있음  
⇒ 연희맛로 상가, 주택지역 거주자우선 주차 지역을 권역별 연계 추진

**부서 평가의견**

- 연희맛로 상가지역, 주택가 거주자우선 주차장을 아우르는 권역설정 필요성
  - 현황조사 지역 범위를 지역별 연결하여 공유사업 추진
- 거주자우선 주차장 공유사업이 거주자우선 주차 이용자 및 주민에게 확산되고 있어 지속적인 홍보추진
  - 다음분기에 주차장 나눔 홍보물 제작, 배포등 동 직능단체 회의참석, SNS 홍보