

문서번호	치수과-694
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	치수과장	안전건설교통국		
협 조	재무과장 계약담당				

하수시설물 준설예산 집행계획

2016. 03.

안전건설교통국
치 수 과

서울시 예산 재배정에 따른 하수시설물 준설예산 집행계획

하수시설물(하수관로 및 빗물받이 등)에 퇴적된 토사,쓰레기 등 협잡물의 다량 유입으로 통수단면 부족 및 배수불량 등으로 인한 피해를 사전에 예방토록 서울시로부터 우리구에 재배정된 예산의 조기집행 계획임.

1 관련 근거

- 서울시 물재생계획과-2956(2015.03.04)호와 관련임.

2 준설 사업 현황

- 하수관거 준설
 - 흡입준설 2,500m³, 바켓준설 600m³, 하수관로 세정 25,000m
- 간선도로 빗물받이 준설
 - 빗물받이 준설 10,850개소, 연결관 준설 1,520개소
- 예산내역 : 1,200백만원 (구비)
 - 하수관거 준설 1,000백만원, 간선도로 빗물받이 준설 200백만원

3 예산 지원 현황

- 예산구분 : 시비 재배정
- 지원금액 : 500백만원(우리구 지원금액)
 - 관로준설 : 278백만원
 - 물청소비(세정) : 65백만원
 - 빗물받이 준설 (간선도로, 이면도로) : 157백만원

- 예산과목 : 하수시설 관리, 하수관로 신설개량, 하수관로 유지관리비, 시설비
(206-401-01)

4

추진방향

- 금회 지원된 시비 재배정 예산은 국지적 불시 집중호우 등 기상이변에 대처하기 위하여 우기전 70%이상 하수시설물 준설을 시행하여 하수관로의 통수 단면을 확보하고자 하며,
- 특히 주택가, 재래시장 등 악취발생 취약지역에 대해서는 집중적으로 하수관로 준설 및 청소를 시행하여 주민의 쾌적한 생활환경 조성하고,
- 환경부 지침(2011.1.31)에 따라 2011년 부터 시행중에 있는 집중 강우 중점 관리구역(장위동 및 석관동 저지대 지역)에 대해서는 피해를 최소화 하도록 6월 말까지 재배정된 시비 예산을 집행하여 다가오는 우기에 대비코자 함.

5

문제점

- 금번 재배정된 서울시 예산은 우기전에 긴급히 시행하여야 할 긴급성 예산으로, 구비 공사 발주 이후 서울시 예산이 재배정(2016.3. 4)되어 별도 발주시 6월말까지 시비예산 100% 집행이 불가함.
- 공사의 특성상 복수의 업체가 동일지역에서 준설공사를 시행시 준설토 중간 집하장 협소로 공동사용 불가, 작업구간 중복 등으로 작업 효율성이 저하됨.

6

조치계획

- 서울시 재배정 예산 사업은 동일성격의 사업으로 기 발주되어 시행중에 있는 『2016년 관내 하수도준설 공사(연간단가)』와 『2016년 간선도로 빗물받이 준설 공사(연간간가)』계약업체에 우선 작업지시하여 하수시설물 준설 및 청소를 시행하고 추후 설계변경시 정산처리토록 하여 예산집행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

■ 사업별 예산 집행 계획

(단위:백만원)

구 분	구비	시비 (재배정)	총예산	비고
계	1,200	500	1,700	
2016년 하수시설물 준설공사(연간단가)	1,000	420	1,420	
2016 간선도로 빗물받이 준설공사(연간단가)	200	80	280	

첨부 : 관련 공문서 사본 1부. 끝