



(주)무영씨엠건축사사무소

MOOYOUNG Construction Management

수신자 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 건축부장

제 목 2019년 8월 3주차 휴일작업계획 승인 요청(서울공예박물관 조성공사)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

: 서울공예-2019-157[2019.08.13. 휴일 작업계획서(8월3주) 제출]

3. 위와 관련근거에 의거하여 시공사[아이엠유건설(대표사)]에서 8월 3주차 휴일 작업 계획이 접수되어 보고하오니, 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1) 휴일작업계획서(8월 3주) 1부.
2) 시공사 문서(서울공예-2019-157) 1부. 끝.

서울공예박물관조성공사 건설사업관리단
책임건설사업관리기술자 최정익 (인)



담당 이준성 과장

시행 무영공예CM 제2019-268호(2019. 8. 13.) / 접수

우 03061 서울특별시 종로구 율곡로 3길 4

전화 02-404-3126 전송[fax] 02-404-3128

/ 공개 / junsung.lee@mooyoungcm.com

휴일작업계획서

(2019년 8월 3주차)

○ 공사명 : 서울공예박물관 조성공사

일자	분야	작업계획	휴일 건설사업관리단 근무자 (상호 조정가능)
8월 17일(토)	건축	<ul style="list-style-type: none"> • 관리동 : 골조공사(파라펫 거푸집조립) • 지역공예관 : 철골공사(철골세우기 및 볼트조립) • 공예역사관 : 도장공사(2층 도장작업) • 아트리움 : 파일공사(마이크로파일 시공) 	건축 최채관
8월 18일(일)	-	-	-



아이엠유건설주식회사

우06793 서울시 서초구 염곡말길 31 / 전화 (02) 553-4730 / 팩스 (02) 553-1523

문서번호 : 서울공예-2019-157

시행일자 : 2019. 08. 13

수 신 : (주)무영씨엠건설사업관리단


경 유 :

제 목 : 휴일 작업계획서(8월3주) 제출

선결		지시	
접수	일자	결재 · 공람	
	시간		
번호			
처리과			
담당자			

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원 드립니다.
2. 서울공예박물관 조성공사 관련입니다.
3. 상기 공사와 관련하여 휴일작업 계획서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 휴일 작업계획서 1부.끝.

아 이 엠 유 건 설(주)
 현장대리인 황 철 휘 

휴일 작업계획서

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 조성공사

1. 공 정 명 : 건축공사

2. 휴일작업 사유 : 후속 공정의 원활한 공기확보 차원

3. 요청기간 : 2019년 8월 3주차

4. 작업내용 :

일 자	공정	작업내용	위험요인 안전대책	투입인원	비고
08월17일(토)	건축	1.관리동 파라펫 거푸집조립 2.지역공예관 철골세우기 및 볼트조임 3.공예역사관 2층 도장작업 4.아트리움 마이크로파일 시공	1.개인보호구 착용 2.아웃트리거 고정 철저 3.안전고리체결 철저	관 리 자: 2명 형틀목공: 4명 도 장 공: 4명 철 골 공: 5명 토 공 : 4명	
장비현황	크레인 1대	건설사 근무자	주진태,신용희	사업단 근무자	최채관
08월18일(일)	-	-	-	-	
장비현황	-	건설사 근무자	-	사업단 근무자	-

5. 사용자재

1) 건축공사 : 철근/콘크리트벽돌

6. 안전관리 현황

1) 작업개시 전 20대 중점관리항목 교육

2) 개인보호구 착용 상태 점검

3) 안전벨트 착용 및 안전고리 체결 철저

2019.08.13.

서울공예박물관 조성공사
현장대리인 황철휘

