

문서번호	안전치수과-16749
결재일자	2014.10.14.
공개여부	비공개(6)

주무관	치수담당	안전치수과장	안전건설교통국장		
협 조	<p style="text-align: center;">기 획 예산과장 예산담당</p>				

2014년 간선도로 빗물받이 준설공사 추진현황 및 실정보고

2014. 10.

안전건설교통국
안전치수과

2014년 관내 하수도 준설공사 추진현황 및 실정보고

재해(수해) 대비를 위하여 간선도로 빗물받이 준설공사를 연간 단가계약으로 시행중에 있으나 기 확보된 예산이 소진되어감에 따라 예기치 못한 수해발생 및 악취 등 민원해소에 신속히 대응하기 위한 부족분 예산확보 대책 보고임.

I 사업 개요

■ 2014년 간선도로 빗물받이 준설공사 (연간단가)

- 사업비 : 200백만원
- 공사기간 : 2014. 3. 10 ~ 2014. 12. 31
- 사업개요 : 빗물받이준설 17,880개소
연결관 준설 1,400개소
- 도 급 자 : (주)동용산업개발 대표 김 해 영

II 공사 추진 현황

■ 예산 집행 내역

(단위: 천원)

공 사 명	예산액	공사비 (계약금액)	집 행 현 황			낙찰차액	비 고
			집행액	집행잔액	공정율		
2014년 간선도로 빗물받이 준설공사 (연간단가)	200,000	175,316	161,880	13,436	92%	24,684	폐기물 처리 포함

III

보고 내용

- 재해 및 수해예방을 위하여 현재 추진중인 간선도로 빗물받이 준설공사는 전년도(2억5천만원) 대비 20% 감액된 예산(2억원)으로 사업을 추진중에 있으며, 확보된 예산의 92%이상을 집행한 상황임(기작업 지시분 포함)
- 현재 잔여 예산으로는 가을철 낙엽 및 토사가 빗물받이로 유입 퇴적된 상태에서 호우 등 예상치 못한 기상상황에 능동적으로 대처하고 악취 및 청소 등 민원해소를 위하여 확보된 예산이 절대적으로 부족한바 추가 예산확보 대책이 시급한 실정임.

IV

조치 의견

- 부족분 예산 확보방안으로 『2014년 간선도로 빗물받이 준설공사』에서 발생한 **낙찰차액(24,684천원)을 활용**하여 수해예방 및 빗물받이 청소, 악취 등 민원해소에 만전을 기하고자 하며,
- 기 계약되어 시행중에 있는 연간단가계약 업체에 작업지시하여 우선 작업 토록 조치하고 추후 설계변경 정산 처리코자 합니다.

첨부 : 간선도로 빗물받이 준설공사 추가 작업지시 대상 현황 1부. 끝.