

희림컨소시엄건설사업관리단

우06938 서울시 동작구 대방동 340-5번지(스페이스살림CM단) / Tel. 070)7836-4871 / e-mail : yhh@heerim.com / 담당 윤현호

문서번호 : HTSC 1911-61호

2019. 11. 29.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 건축관리과장(스페이스살림 공사관리관)

「스페이스 살림 조성공사」

제 목 : 휴일 작업 승인 요청(19년 12월)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련문서 : 호반건설-2019-03132 “12월 휴일 당직근무자 및 작업계획서 제출” (2019.11.29.)
3. 위 호와 관련하여 「스페이스 살림 조성공사」 현장의 주말 휴일 작업 현황(2019년 12월)을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	작업현황	당직근무자	비 고
2019.12.07.(토)	· B1구역 다목적실 옥탑 콘크리트 타설	공현구, 장현달	
2019.12.08.(일)	· 작업없음	오경환	
2019.12.14.(토)	· 연수동 경량벽체 시공	송재현, 전희영	
2019.12.15.(일)	· 작업없음	공현구	
2019.12.21.(토)	· 지하층 콘크리트블록 및 연수동 조적 시공	공현구, 윤현호	
2019.12.22.(일)	· 작업없음	문주환	
2019.12.25.(수)	· 지하층 콘크리트블록 및 연수동 조적 시공	송재현, 윤현호	
2019.12.28.(토)	· 지하층 콘크리트블록 및 연수동 조적 시공	공현구, 전희영	
2019.12.29.(일)	· 작업없음	권영석	

붙임 : 1. 시공사 공문 및 관련자료 1부. 끝.

희림컨소시엄건설사업관리단

건설사업관리단장 장 현 달 (인)





주식회사 호반건설



(06253)서울시 동작구 대방동 340-5번지/전화 070-4760-6632/E-mail:nsd1123@ihoban.co.kr/담당 남상대

현 장 명 스페이스살림 조성공사

문 서 번 호 호반건설-2019-03132

발 신 일 자 2019-11-29

수 신 건설사업관리단장

참 조 담당CM

제 목 12월 휴일 당직근무자 및 작업계획서 제출

1. 귀 건설사업관리단의 무궁한 발전을 기원하오며, 휴일작업 사전승인 절차 관련입니다.

2. "스페이스 살림 조성공사" 현장의 2019년 12월 휴일 작업 계획을 보내드리오니, 업무 진행에 참고 하여주시기 바랍니다.

□ 불 임 : 스페이스 살림 조성공사 12월 휴일계획 --- 1부 끝.

주식회사 호반건설
현장대리인 최 호 남



스페이스 살림 조성공사 월간 공정보고

1. 공사 추진 사항

2019년 11월 28일 (목)



공 종	금 월 11월		익 월 12월
건축공사	골조 : A3 지붕층 타설 A4 지붕층 마감 B1 지붕층 마감 B2 지붕층 마감 견출 : 지하층 견출 작업 방수 : 지하층 방수 작업 조적 : 지하층 블록 쌓기 내장 : 연수동 3~6층 외부단열, 내부 경량벽 설치 토목 : 대방역 연결통로 터파기 및 사보강재 시공		골조 : A3 지붕층 마감 A4 지붕층 마감 B1 지붕층 마감 B2,3 3층 지붕층 마감 견출 : 지하층 견출 작업 방수 : 지하층 방수 작업 조적 : 지하층 블록 쌓기 / 연수동 벽돌 쌓기 내장 : 연수동 3~6층 외부단열, 내부 경량벽 설치 유리 : 연수동 유리 설치 데라코타 : 연수동 외부 데라코타 설치
공 정 률	계획 : 60.34	실시 : 59.15	대비 : 98.04%
공사내용	1. 가설공사 : 2. 건축공사 : A3 지붕층 타설 A4 지붕층 마감 B1 지붕층 타설 B2 지붕층 마감 지하층 견출 지하층 방수 지하층 블록 쌓기 연수동 경량벽체 설치 3. 토목공사 : 대방역 연결통로 터파기 및 사보강재 시공 4. 기타공사 : 안전시설물 작업		
특이사항			

