

9호선 3단계 시스템분야 감리단

수 신 : 서울도시기반시설본부(도시철도설비부장)

(경 유) : 시운전상황실 주무관

제 목 : 9호선 3단계 시설물검증시험을 위한 운영사 협의요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도종합시험운행 시행지침 제10조에 의거 종합시험운행 시행중 시설물검증시험을 위한 봉은사변전소(929변전소) ~ 931변전소간 DC계통 연장급전시험(교통안전공단 요청사항)을 영업시운전 이후 인 2018.08.17.(금) 시행코자 시설물검증 세부 시행계획서를 붙임과 같이 제출하오니 지하철 9호선 1, 2단계 운영사와 협의 조치하여 주시기 바랍니다.

가) 연장급전 시행일시 : 2018. 08. 17.(금) 01:00 ~ 04:00

나) 연장급전 시행구간 : 929(봉은사역) ~ 931정거장간

※ 9호선 2, 3단계 전차선 연결(에어섹션)이후 시행

다) 시험변전소(고장) : 929변전소 및 931변전소(교통안전공단 요청사항)

라) 시험자 : 도시기반시설본부 이재영, 서울메트로9호선운영(주) 김상길


마) 지원자 : 시스템감리단, 인택전기전자(주)


바) 협의 요청사항 : 지하철 9호선 1, 2단계 운영사와 시험열차 4편성 및 기관사 투입요청.

붙 임 : 송변전 시설물검증시험 세부 시행계획 1부. 끝.

9호선 3단계 시스템분야 감리단 책임감리원



담당 : 김갑진 
협 조 :

책임감리원 : 연현기 

시 행 : 서지9-3 시감 제18-314 ('18.07.20) 접수 ('18.07.)

우편번호 05500 서울시 강동구 올림픽로 25 제1수영장3층 시스템감리단 ☎(070)4113-4509
전송(02)489-4811 담당 김갑진(hyundmin@hanmail.net) 비공개