

<b>단위사업명</b>	<b>[부대사업] 역구내광고매체 개선</b>	<b>코드번호</b>	<b>002</b>
--------------	--------------------------	-------------	------------

(예산편성부서 : 부대사업처)

### 1. 사업개요

- 사업요지 : 역구내 노후 광고판 철거 및 개량
- 사업물량 : 철거-516대, 개량 및 신규-786대
- 예산내역 : 1,207,281천원
- 추진기간 : '17. 1 ~ '18. 2월(집행계획 : 2018년 2월)

### 2. 이월내역

- 계 약 명 : 광고매체 개량 및 철거

(단위 : 원)

구분	합 계	세 출	채 무	계속비	부대비용
발주액	1,174,051,891	1,174,051,891			
계약액	922,452,000	922,452,000			
이월액	553,471,200	553,471,200			

※ 선급금 368,980,800원 '17.12월 지급

- 계약기간 : '17.11.14~'18. 2.12(발주일 : 2017.04.26)
- 계약번호 : 201711078F7-00

### 3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)

- 동 건은 국제입찰 대상으로 '17.04.26일 발주하였으나 회사 통합과정에서 나라 장터 시스템 문제로 인하여 '17.07.14일 공고 및 '17.08.09일 개찰 실시하였음
- '17. 8월부터 우선 협상자를 대상으로 납품실적 등 적격심사를 하였으나 1순위 등 선순위 대상자들의 적격점수 미달로 6순위 업체가 낙찰되었으며, 적격심사 기간이 3개월 이상 지연으로 예산이월

### 4. 향후 조치계획 및 방지대책

- 우량업체 선정을 위해 강화된 납품실적을 요구하였으나 계약업체 선정 기간이 장시간 소요되는 등의 문제가 발생된 바, 입찰 시 시장상황을 고려하여 완화된 납품실적 반영

### 5. 사업추진 담당자(집행부서)

- 소속 부대사업처      직책 부장      구내전화 : 9307

작성자 : 남진만 (서명)

소속장 : 처장 김정환 (서명)

<b>단위사업명</b>	<b>[부대사업] 상가관리운영(지출)</b>	<b>코드번호</b>	<b>002</b>
--------------	--------------------------	-------------	------------

(예산편성부서 : 부대사업처)

**1. 사업개요 :**

- 사업요지 : 지하철 3호선 구파발역 4번 출입구 이설 및 연결통로 설치 공사와 관련 직원근무환경개선과 상가 조성을 통한 부대수익 증대
- 사업물량 : 구파발역 운전취급실 철거 1개소, 이전설치 1개소
- 예산내역 : 320,000천원
- 추진기간 : '17.11월 ~ '18.3월 (집행계획: 2018년 3월)

**2. 이월내역**

- 계약명 : 구파발역 운전취급실 철거 및 이전설치 공사(건축)

(단위 :원)

구분	합계	세출	채무	계속비	부대비용
발주액	81,400,000	81,400,000			
계약액	69,663,000	69,663,000			
이월액	71,663,000	69,663,000			2,000,000

- 계약기간 : 2017.12.28.~2018.03.05(발주일 : 2017.12.18.)
- 계약번호 : 20171213393-00

**3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)**

- 본 건은 2017년도 (매)수선유지비 예산잔액(656백만원)으로 사업을 추진하였으며, 차기년도로 넘길 경우 지연된 기간만큼 부대사업수익 누수가 있을 것으로 예상되고
- 사업추진 과정에서 기존 임차인과 대체상가 협의지연(20일)으로 부득이 2017년 12월에 발주함.

**4. 향후 조치계획 및 방지대책**

- 공정관리 철저로 계약기간 내 공사 완료 예정

**5. 사업추진 담당자(집행부서)**

- 소속 부대사업처      직책 부장      구내전화 : 7751

작성자 : 배석재 (서명)      소속장 : 처장 김정환 (서명)

*배석재*      *김정환*

<b>단위사업명</b>	<b>[부대사업] 상가관리운영(지출) 코드번호</b>	<b>002</b>
--------------	-------------------------------	------------

(예산편성부서 : 전략/ 부대사업처 )

### 1. 사업개요

○사업요지 : 3호선 구파발역 운전취급실 이전과 관련, 각종 전기설비의 이설 및 사무실 구축을 통해 효율적인 업무수행을 지원하고 사용자에게 양질의 서비스를 제공하고자 함.

○ 사업물량

- 전선관(후강아연도 42C 외 3종): 244m
- 전력케이블(HFCO 10×10mm<sup>2</sup> 외 1종): 874m
- 개폐기함 이설 : 3면 등

○ 예산내역 : 부대사업처 예산, 매출원가, 수선유지비/선로

○ 추진기간 : 2017.12.27.~2018.02.28. (집행계획: 2018년 2월)

### 2. 이월내역

○ 계 약 명 : 2017년 구파발역 운전취급실 이전에 따른 전기공사

(단위 :원)

구분	합 계	세 출	채 무	계속비	부대비용
발주액	43,747,000	43,747,000			
계약액	37,226,130	37,226,130			
이월액	37,226,130	37,226,130			

※물품선급금의 경우 시스템상에는 이월액이 포함되어 표기되나, 선급금을 제외한 이월액을 기재

○ 계약기간 : 2017.12.27. ~ 2018.02.28. (발주일: 2017.12.13.)

○ 계약번호 : 2017120BAE3-00호

### 3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)

- 당 공사는 복합공사로서 설계, 발주, 공사 소요기간을 포함한 4개월 이상 기간이 필요하나, 사용부서가 '17년 11월 공사 요청함에 따른 절대공기 부족
- ※ 부대사업처-5584호(2017.11.29) 『구파발역 운전취급실 철거 및 이전 설치공사 계획(안) 통보』

### 4. 향후 조치계획 및 방지대책

○ 당초 계획된 계약기간 내 준공에 차질이 없도록 추진

### 5. 사업추진 담당자(집행부서)

○ 소속 : 전기1사업소      직책 과장      구내전화 : 6110-5053

작성자 : 과장 박준기      소속장 : 소장 정종진

*박준기*

*정종진*

<b>단위사업명</b>	<b>[부대사업]상가관리운영(지출) 코드번호</b>	<b>002</b>
--------------	------------------------------	------------

(예산편성부서 : 전략/부대사업처)

**1. 사업개요 :**

- 사업요지 : 3호선 구파발역 4번 출입구 이설 및 연결통로 설치공사와 관련, 직원 근무 환경개선과 상가조성을 통한 부대수익 증대를 위함
- 사업물량 : 구파발역 운전취급실 1개소
- 예산내역 : 부대사업처 예산, 매출원가, 수선유지비/선로
- 추진기간 : 2017. 12. 28. ~ 2018. 04. 02. (집행계획: 2018년 3월)

**2. 이월내역**

- 계약명 : 구파발역 운전취급실 철거 및 이전 설치 공사에 따른 신호설비공사 (단위 : 원)

구분	합계	세출	채무	계속비	부대비용
발주액	74,920,000	74,920,000			
계약액	63,265,440	63,265,440			
이월액	63,265,440	63,265,440			

※ 물품선급금의 경우 시스템상에는 이월액이 포함되어 표기되나, 선급금을 제외한 이월액을 기재

- 계약기간 : 2017. 12. 28. ~ 2018. 04. 02. (발주일 : 2017. 12. 20.)
- 계약번호 : 20171211A92-00호

**3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)**

- 부대사업처 '구파발역 운전취급실 철거 및 이전 설치 공사'건이 당초 계획대비 본부장 방침 및 발주 지연으로 인하여 예산 이월 처리

**4. 향후 조치계획 및 방지대책**

- 부대사업처 진행에 따른 조속한 공정진행으로 계약기간 내 공사 완료

**5. 사업추진 담당자(집행부서)**

- 소속 신호1사업소 직책 주임 구내전화: 6110-5639

작성자 : 주임 이종학  소속장 : 소장 신복원 

<b>단위사업명</b>	<b>[부대사업] 상가관리운영(지출)</b>	<b>코드번호</b>	<b>002</b>
--------------	--------------------------	-------------	------------

(예산편성부서 : 전략/ 부대사업처 )

**1. 사업개요 :**

- 사업요지 : 지하철 3호선 구파발역 4번 출입구 이설 및 연결통로 설치 공사와 관련 직원근무환경개선과 상가 조성을 통한 부대수익 증대
- 사업물량 : 구파발역 운전취급실 철거 1개소, 이전설치 1개소
- 예산내역 : 부대사업처 예산, 매출원가, 수선유지비/선로
- 추진기간 : 2017.12.29.~2018.3.2. (집행계획: 2018 년 3 월)

**2. 이월내역**

- 계약명 : 구파발역 운전취급실 이전 공사(기계 및 소방공사)

(단위 : 원)

구분	합계	세출	채무	계속비	부대비용
발주액	13,030,000	13,030,000			
계약액	11,036,620	11,036,620			
이월액	11,036,620	11,036,620			

※ 물품선금금의 경우 시스템 상에는 이월액이 포함되어 표기되나, 선금금을 제외한 이월액을 기재

- 계약기간 : 2017.12.29.~2018.3.2 (발주일 : 2017.12.21. )
- 계약번호 : 20171213753-00호

**3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)**

- 본 건 사업은 차기년도로 늦출 경우 지연된 기간만큼 부대사업수익의 누수가 있을 것으로 사료되는바, 2017년도 예산(매) 수선유지비/선로 잔액 (13백만원)으로 사업을 추진하였으며,
- 본 사업추진을 위해서는 기존 임차인에게 대체 상가 협의 과정을 거치면서 부득이하게 2017년 12월에 발주함으로써 예산 이월 처리

**4. 향후 조치계획 및 방지대책**

- 계약된 기간 내 공사를 조기 완료

**5. 사업추진 담당자(집행부서)**

- 소속 : 기계1사업소      직책 : 주임      구내전화 : 5735

작성자 : 백승관 (백승관)      소속장 : 이석종 (이석종) 320

**단위사업명 (부대사업)상가관리운영(지출) 코드번호 002**

(예산편성부서 : 전략/부대사업처)

**1. 사업개요 :**

- 사업요지 : 3호선 구파발역 운전취급실 이전과 관련하여 각종 정보통신 설비의 이설 및 사무실 구축을 통해 효율적인 업무수행을 지원하고 사용자에게 양질의 서비스를 제공하고자 함.
- 사업물량 : 각종 전선관 신설 : 477M, 각종 전선관 철거 : 602M  
 각종 케이블 포설 : 723M, 각종 케이블 철거 : 1,133M  
 토크백 모장치 이설 : 1대, ICP 이설 : 1대 등
- 예산내역 : 부대사업처 예산, 매출원가, 수선유지비/선로
- 추진기간 : 2017. 12. 29. ~ 2018. 04. 03. (집행계획: 2018년 3월)

**2. 이월내역**

- 계약명 : 2017년 구파발역 운전취급실 이전에 따른 정보통신공사

(단위 :원)

구분	합계	세출	채무	계속비	부대비용
발주액	82,179,000	82,179,000			
계약액	69,792,660	69,792,660			
이월액	69,792,660	69,792,660			

※ 물품선급금의 경우 시스템상에는 이월액이 포함되어 표기되나, 선급금을 제외한 이월액을 기재

- 계약기간 : 2017. 12. 29. ~ 2018. 04. 03. (발주일 : 2017. 12. 22.)
- 계약번호 : 201712132C1-00호

**3. 이월사유 (핵심원인 위주로 육하원칙에 의거 작성)**

- 부대사업처 '구파발역 운전취급실 철거 및 이전 설치 공사'건이 당초 계획대비 본부장 방침 및 발주 지연으로 인하여 예산 이월 처리

**4. 향후 조치계획 및 방지대책**

- 부대사업처 진행에 따른 조속한 공정진행으로 계약기간 내 공사 완료

**5. 사업추진 담당자(집행부서)**

- 소속 정보통신1사업소 직책 대리 구내전화: 6110-5538

작성자 : 대리 이주섭 (서명)      소속장 : 소장 이병관 (서명)

(서명)

(서명)