

(주) 대한콘설탄트

우 110-053 서울시 종로구 필운대로9 / 전화 02-2076-3630 / 전송 02-2076-3720 / 담당자 :강원식

문서번호 : 대한(도로) 제 2018 - 14 호

시행일자 : 2018. 03. 14

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

제 목 : 제2자유로 중점부(난지도길)입체화 실시설계의 준공기한 연기요청에 대한 검토의견

선결	부장	지시	
접수	일자 시간	2018.3.15	결재·공람
	번호	4338	과장
처리과	토목설계과		한계홍
담당자	유창정		

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거: 유신 도로-18-970호 관련입니다
3. 준공기한 연기요청이 있어 검토결과 적정하기에 불임과 같이 용역기간을 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

붙임 : 1. 용역기간연장 검토의견서 1부

2. 관련공문 사본 1식 . 끝.



(주) 대한콘설탄트 대표이사



검 토 의 견 서

① 건 명 : 용역기간 연장의 건

② 연 장 사 유 :

- 실시설계를 위한 행정절차 이행에 따른 기간 연장
 - 설계VE 및 관련기관 협의지연으로 절대 과업기간 부족

③ 검 토 의 견 :

- 예정공정표상 2018.05.31까지 실시설계 수행이 타당함
- 설계VE, 마무리자문 관련기관 3차협의 등으로 실시설계 수행을 위한 용역기간 연장이 타당함

위 신청에 대하여 용역기간 연기가 불가피한 실정으로 용역기간의 연장이 적절함

검 토 자 : 최 용 기  (인)