

# 청양종합건설(주)

서울시 마포구 마포대로 201

전화 : 02) 313-0711 /팩스 : 02) 313-0712

\*\*\*\*\*

문서번호 : 청양 2019 04-001

시 행 : 2019. 04. 03 .

수 신 : 서울시설공단이사장

참 조 : 공사감독2처

선결		지시	
접	일자	결	
수	번호	재	
처 리 자		공	
담 당 자		람	

제 목 : 준공기한 연기원(계약공기변경) 승인요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서대문구 " 2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역) " 와 관련하여 동절기 기간 공사중지에 따른 지연일수(증88일)에 대하여 준공기한 연기원( 계약공기 연장)을 아래와 같이 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다

--- 아 래 ---

구분	계약공기	증감	비고
당초	2018년 10월 23일 ~ 2019년 04월 26일		
변경	2018년 10월 23일 ~ 2019년 07월 23일	증(88일)	

- 붙임서류      1. 준공기한 연기원 서류 1식    -    1부.  
                   2. 공사중지관련 공문 사본        1부. "끝"

**청양종합건설(주) 대표 김 선 호**



## 준 공 기 한 연 기 원

1. 공 사 명 : 2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역)
2. 총 계 약 금 액 : 금 일십억구천오백구십일만이천원정(₩ 1,095,912,000)
3. 계 약 년 월 일 : 2018. 10. 23
4. 착 공 년 월 일 : 2018. 10. 29
5. 준 공 기 한 : 2019. 04. 26
6. 연 기 준 공 일 : 2019. 07. 23
7. 연 기 사 유 : 동절기 공사중지 요청 기간 반영 (증88일) - 별첨공문 참조
  - 공사중지일 : 2018.12.06
  - 중지해제일 : 2019.03.04 (공사중기기간 : 88일)

상기와 같이 본 공사의 준공기한을 연기하고자 공사 준공기한 연기원을 제출합니다.

2019. 04. 03

주 소 : 서울시 마포구 마포대로 201

상 호 : 청양종합건설(주)

대 표 : 김 선 호



서울특별시시설관리공단이사장 귀하

# 준공기한 연기 사유

## 1. 공사현황

가. 공사명 : 2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사 (1권역)

나. 공사개요 : 전체굴착 D = 300~1,000mm, 51개소 L=1,303m

부분굴착 D = 300~1,500mm 49개소 L= 122m

다. 공사기간 : 2018. 10.26 ~ 2019. 04.26

라. 발주부서 : 서울시 서대문 구청

## 2. 공사 진행 사항

- 현재까지 공정률 : 37%(2019년 03월 31일 기준, 522m/ 1,425m)

- 잔여 공정 : 전체교체 39개소 L = 827m / 부분교체 31개소 L = 78m

## 3. 연기사유

동절기 기간 품질관리 저하 및 안전사고와 하자발생요인 등으로 인한

공사중지 요청 기간 반영 (증88일) - 별첨공문 참조

- 공사중지일 : 2018.12.06

- 중지해제일 : 2019.03.04 (공사중기기간 : 88일)

## 4. 준공 기한 연기 요청일

1) 준공기한 연기 요청일(88일)

- 당초 : 2018년 10월 23일 ~ 2019년 04월 26일

- 변경 : 2018년 10월 23일 ~ 2019년 07월 23일(증 88일)

## 5. 의견

상기와 같이 동절기 기간 공사 품질관리의 어려움과 안전사고와 하자발생요인등으로 인한 공사중지 기간을 반영하여 준공기한을 2019년7월23일로 (증88일) 연장하여 품질확보 및 공정관리에 만전을 기 할 수 있도록 준공기한 연장을 검토하여 주시기 바랍니다

# 예 정 공 정 표(당초)

금액단위:천원

공종	수량	단위	금액	보할	2018년						2019년												비고	
					10월	11월			12월			1월			2월			3월			4월			
					30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20		30
관로공	전체교체	1,303	m	501,729	45.8%																			
	51개소																							
	부분교체	122	m	142,793	13.0%																			
	49개소																							
부대공	1	식	30,703	2.8%																				
소계			675,225	61.61%	6,170	6,170	18,490	30,810	16,020	16,020	16,020	9,860	9,860	9,860	20,340	20,340	20,340	81,950	81,950	81,950	90,560	90,560	48,050	
간접비	1	식	420,687	38.39%	3,830	3,830	11,510	19,190	9,980	9,980	9,980	6,140	6,140	6,140	12,660	12,660	12,660	51,050	51,050	51,050	56,410	56,410	29,922	
도급공사비계	당월		1,095,912	100.00%	10,000	10,000	30,000	50,000	26,000	26,000	26,000	16,000	16,000	16,000	33,000	33,000	33,000	133,000	133,000	133,000	146,970	146,970	77,972	
	누계				10,000	20,000	50,000	100,000	126,000	152,000	178,000	194,000	210,000	226,000	259,000	292,000	325,000	458,000	591,000	724,000	870,970	1,017,940	1,095,912	
공정율(%)	당월				0.91%	0.91%	2.74%	4.56%	2.37%	2.37%	2.37%	1.46%	1.46%	1.46%	3.01%	3.01%	3.01%	12.14%	12.14%	12.14%	13.41%	13.41%	7.11%	
	누계				0.91%	1.82%	4.56%	9.12%	11.50%	13.87%	16.24%	17.70%	19.16%	20.62%	23.63%	26.64%	29.66%	41.79%	53.93%	66.06%	79.47%	92.89%	100.00%	

# 예 정 공 정 표(변경)

금액단위:천원

공종	수량	단위	금액	보할	2018년				2019년														비고				
					10월	11월			12월	1월	2월	3월			4월			5월			6월			7월			
					30	10	20	30				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20		30	10	20	30
관로공	전체교체	1,303	m	501,729	45.8%	-----				동절기공사중지기간																	
	51개소																										
	부분교체	122	m	142,793	13.0%						-----																
	49개소																										
부대공	1	식	30,703	2.8%	-----																						
소계			675,225	61.61%	6,170	6,170	12,330	24,650																			
간접비	1	식	420,687	38.39%	3,830	3,830	7,670	15,350																			
도급공사비계	당월		1,095,912	100.00%	10,000	10,000	20,000	40,000																			
	누계				10,000	20,000	40,000	80,000																			
공정율(%)	당월				0.91%	0.91%	1.82%	3.65%																			
	누계				0.91%	1.82%	3.65%	7.30%	9.67%	9.67%	9.85%	9.12%	9.12%	9.12%	7.57%	7.57%	7.57%	3.01%	3.01%	3.01%	1.64%	1.64%	1.09%				
									16.97%	26.64%	36.50%	45.62%	54.75%	63.87%	71.45%	79.02%	86.59%	89.61%	92.62%	95.63%	97.27%	98.91%	100.00%				