

문서번호	안전치수과-102480
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	하수계획팀장	안전치수과장	안전건설교통국
권영배	송병석	남궁용	07/10 이학구
협 조	치수팀장 진학성		

- 노량진동 119-163번지 외 2개소 -

노후하수관로 정비 집행 계획 보고

사업개요

- 위 치 : 노량진동 119-163번지 외 2개소
- 규 모 : 하수관 정비(D=450~600mm, L=400m), 기타 1식 등
- 기 간 : '15. 8 ~
- 사 업 비 : 250백만원(재난관리기금)

예산집행 : '15 관내하수시설물(연간단가)에 포함 정비

추진계획

- 사유지 현황도로로 사전 토지주와 면담 및 주민설명회 등 절차를 거친 후 사업 추진(노량진동)

노후하수관로 정비 집행 계획 보고

노량진동119-163번지 외 2개소 지역은 노후 및 부식등으로 발생하는 노후 하수관주변 토사유실 우려 등 재난대비 안전사고 예방과 효율적인 예산 집행을 위해 2015 재난관리기금 지출계획에 따라 노후 하수시설물 정비·보수를 시행하고자 함.

I 사업개요

- 위 치 : 노량진동 119-163번지 외 2개소
- 규 모
 - 하수관 정비(D=450~600mm, L=400m), 맨홀 정비
 - 기타 보도 정비 등
- 기 간 : '15. 8 ~
- 사 업 비 : 250백만원(재난관리기금)

II 추진현황(노량진)

- '14. 06. 09 : 1차 하수역류 발생(준설 완료)
- '15. 02. 03 : 2차 하수역류 발생(준설 완료)
- '15. 02. 27 : 보도블록 침하(임시조치 완료)
 - ※ 하수관로 노후 및 부식으로 인한 토사유실로 침하 발생
- '15. 06. 29 : 열린구청장실 면담 관련 지시사항(NO.4)
 - ※ 하수관로 노후 실태 조사 결과 보고

III

예산 집행계획

- 노량진동 외 2개소 하수관정비 별도발주 시 공사착공이 지연되어 노후하수관 주변 토사유실 우려등 재난대비 안전사고 예방과 신속한 응급복구가 어려운 사항으로
- '15 재난관리기금 지출계획에 따라 '15 관내하수시설물 및 하천유지 보수공사(연간단가)에 포함하여 효율적인 예산 집행과 노후하수 시설물 보수·정비를 시행하고자 함.

IV

예산확보 방안 : 재난관리기금 (250백만원)

V

추진계획

- '15. 07. 29 : 토지주 면담 및 주민설명회 등 개최(노량진)
- '15. 08. : 공사시행
- '15. 09. : 공사완료

VI


행정사항



- 설계변경 등 후속절차 이행

붙임 : 위치도 및 하수관망도 3부. 끝.

위치도 및 하수관망도

(노량진동)





[상도동361-73]



