

문서번호	상가운영처-17300
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.29.
공개여부	공개

★과장	팀장	상가운영처장	복지경제본부장	
협 조	대리			

---

## 지하도상가 근무환경 개선공사 준공보고

---

2015.

# 지하도상가 근무환경 개선공사 준공 보고

지하도상가 근무환경( , ) 개선공사를 완료하여 보고 드림.

※ 관련근거 : 2015 도 주요사업계획 「지하도상가 근무환경 개선공사」

## ■ 사업 개요

- 공 사 명 : 지하도상가 근무환경 개선공사
- 공사기간 : 2015.08.13 ~ 2015.12.15
- 계약금액 : 137,288,800 (원)
- 준공금액 : 134,644,400 (원) (감2,644,400원)
- 시 공 사 : 청재종합건설(주) 대표 최기만
- 공사내용 : 상가 방재실 및 대기실 근무환경 개선공사(21개 방재실 및 대기실 등)

## ■ 사업 추진현황

- '15. 7. 10 : 일상감사 완료(감사실)
- '15. 7. 13 / 7. 17 : 기술심사 완료(안전관리처), 계약심사 완료(안전관리처)
- '15. 8. 13 : 계약체결 ※ '15.8.21 : 공사 착공
- '15.12. 07 : 설계변경 ※ 신규공종발생 및 실시공물량정산
- '15.12. 08 : 변경계약체결
- '15.12. 15 : 공사 준공

## ■ 준공검사 결과

- 검사일시 : '15.12.23~12.24
- 검 사 자 : 시설팀장 한상열, 시설5급 정한영
- 검사결과 : 적정

	검 사 내 용	검 사 결 과	비 고
1	설계도서와 사용자재의 일치여부	적 정	
2	각종 마감재 및 시공 상태 확인	적 정	
3	준공도서 등 제반서류 확인	적 정	

■ 준공사진 ※ 주요사진

	
<p>을지2구역 ▷ 공사전 : 방재실</p>	<p>▷ 공사후 : 장비실, 휴게실, 방재실 분리조성</p>
	
<p>종로4가 ▷ 공사전 : 방재실</p>	<p>▷ 공사후 : 모니터장 설치 등</p>
	
<p>종오 ▷ 공사전 : 경비대기실 벽 노후</p>	<p>▷ 공사후 : 벽마감 개선</p>
	
<p>남대문 ▷ 공사전</p>	<p>▷ 공사후 : 청소(남) 대기실 신규 조성</p>

끝.