

★ ◎

본부장 방침 제392호

문서번호	조경사업부-2008
보존기간	1년
결재일자	2016.06.28
공개여부	공개
일상감사	대상아님

부 원	조경사업부장	마곡유역사업부장	택지사업본부장	
임용균	박진옥	이광윤	정현규	06/28
협조				

마곡2공구 조경공사(1차) 예정공정 조정

서울특별시 SH공사
(택지사업본부 조경사업부)

마곡2공구 조경공사(1차) 예정공정 조정

마곡2공구 연결녹지 재설계에 따른 조경공사 예정공정을 아래와 같이 조정하고자 합니다.

I 공사개요

- 공 사 명 : 마곡지구 2공구 도시개발사업 조경공사 1차
- 공사기간 : 2015.07.20. ~ 2017.11.30.
- 도 급 액 : 15,299,618천원
- 건설사업관리 : (주)선진엔지니어링종합건축사사무소 외 2
- 시 공 사 : (주)한라 외 1

II 관련근거

- 본부장방침제224호 '마곡2공구 연결녹지 가로활성화 개선방안' (조경사업부-1147, 2016.04.20.)
- 부진공정 만회대책 수립 제출(마곡2감 제2016-82호, 2016.06.14.)

III 예정공정 조정 사유

- 마곡2공구 연결녹지 가로활성화에 따른 재설계로 인해 13~16호, 22~28호연결녹지에 대한 조경공사 순연.

IV 조정내용

구 분	2016년(%)												비 고
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
당 초	7.1	7.1	11.1	15.7	20.8	25.1	25.6	26.3	32.0	37.2	42.3	42.6	
변 경	10.5	11.0	14.2	16.3	19.8	22.8	23.3	23.8	27.7	33.1	39.6	42.6	

V 행정사항

- 재정관리부에 목표변경 요청.

- 붙임 1. 마곡2공구 연결녹지 가로활성화 개선 방안
2. 목표변경. 끝.