

"경성어린 '86준비 가슴마다 보람보람"
 성 동 구

건관 01540-28672

447-5172

86. 9. 22.

수신 서울특별시청

참조 감사담당관

제목 한강 종합개발 준공 대비 귀출 사항 조치 보고

1. 감사 01540-(2)-419(86. 8. 26)호와 관련임.
2. 상기 대호와 관련 독섬지역 선착장 및 선박을 완전 철거 정비 하였기에 보고합니다.

첨부: 철거 현황 사진 5매. 끝.



선 결				감사담당관	38
접수일시	1986. 9. 22	1984		감사담당관	38
처리일시		286		계	76

성 동 구 청

건설관리과장 전결



"학합으로 맑은손님 웃으면서 돌아간다"

뚝섬지역 선박정리 현황

1. 선박현황

지역	계	선착장	유선	어선	낚시배	보트	기타
뚝섬	46	9	18	10	6	3	
정비	46	9	18	10	6	3	
잔량	0	0	0	0	0	0	

2. 정리기간

◦ 86. 8. 중순 ~ 86. 9. 9 까지

3. 정리실적

◦ 총 46척 완전철거 및 정비

4. 관련근거

◦ 차수 30241-950 (86. 8. 11)

한강변 선박정리계획

뚝섬지역 선박 철거 현황 사진



철거전 현황



철거 작업중



철거 작업중

234 0233



철거 잔재 정리 중



철거 후

235

0234

234

한강종합 개발사업 점검결과

(부실부분 시정실태)

감 사 담 당 관

한강종합개발사업부실부분 시정사항점검결과보고
 ~~~~~

점 검 목 적

- '86.8.19-'86.8.23 (5일간) 까지 실시한 한강종합개발사업 준공대비 점검시 적출 시정 지시한 부실 시공 부분 (비디오 보고)과,
- '86.9.3-'86.9.4 (2일간) 까지 시정 실태 확인시 추가 적출된 부실시공 부분에 대한,
- 시정 실태를 확인 점검하여 부진 사항에 대한 시정을 촉구코자 함.

- 점 검 대 상 : 한강종합개발사업 관련공사진반 (1,2차 시정통보사항)
- 점 검 기 간 : '86. 9. 15 - '86. 9. 16 (2일간)
- 점 검 자 : 감사 3계장 외 5명
- 점 검 결 과 ( 단위 : 건 )

| 공 종      | 적 출 건 수 |        |        | 시 정 조 치 내 용    |                |                 | 비 고   |
|----------|---------|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|-------|
|          | 계       | 1차시정통보 | 2차시정통보 | '86.9.17전 시정완료 | '86.9.30한 시정예정 | '86.9.30이후 시정예정 |       |
| 계        | 648     | 585    | 63     | 457            | 37             | 154             | 72.6% |
| 호 안 공 사  | 90      | 64     | 26     | 70             | 16             | 4               | 77.8% |
| 도 로 공 사  | 65      | 60     | 5      | 51             | 5              | 9               | 78.5% |
| 분류하수관로공사 | 318     | 318    | -      | 201            | 1              | 116             | 63.2% |
| 송수 권로 공사 | 7       | 7      | -      | 5              | -              | 2               | 71.4% |
| 고수부지조성공사 | 55      | 45     | 10     | 49             | 5              | 1               | 89.1% |
| 기 타 공 사  | 113     | 91     | 22     | 81             | 10             | 22              | 71.7% |

- 타부서 관련사항
  - . 교량상판 빗물받이흡통 : 유람선 운항구간에 설치토록 대책수립중
  - . 폐유 배출 업소 조치 : '86.8.29 배출업소 고발 (용산구청 - 해밀톤호텔)
  - . 제1중지도 옹벽 균열 : 옹벽균열 부분은 몰탈채움 완료하고 안전진단중 (용산구청)
- 문 제 점
  - . 한강종합개발사업의 준공기한을 '86.11.30까지 연기함으로써 시공업자 및 관계공무원 은 준공기한 내에만 시정하면 된다는 안이한 생각을 가지고 있음.

- 대 책
  - . 부실시공으로적출된 사항중 미시정 부분은 즉시 시정토록 종합건설본부에 촉구



제 1 공 구 현 황  
 ~~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 행주대교 - 성산대교 하류 (7Km)
- 저수로 정비 : B=900-1,100m, L=7Km
- 고수부지조성 : 100,000m²
- 호 안 공 : 99,755m²
- 강변도로확장 : B=29m, L=8.5Km
- 분류하수관로 : 7,435m
- 시 공 자 : 동아건설(주) 대표 임 원수

지적사항 시정여부

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용			비 고
	계	1차 시정통보	2차 시정통보	'86.9.17전 시정 완료	'86.9.30환 시정 예정	'86.9.30후 시정 예정	
계	53건	51건	2건	20건	14건	19건	
호 안 공 사	21	21	-	11	10	-	
도 로 공 사	8	8	-	4	-	4	
분류하수관로공사	-	-	-	-	-	-	
송수관로공사	-	-	-	-	-	-	
고수부지조성공사	-	-	-	-	-	-	
기 타 공 사	24	22	2	5	4	15	

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
휴 지 통 의 자 음 수 대 소 각 장 화 장 실 기 타 (운동 시설)	- - - - -			

제 2 공 구 현 황
 ~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 성산대교하류 - 당산철교 상류 300m (4Km)
- 저수로 정비 : B=850m, L=4Km
- 고수부지조성 : 127,000m<sup>2</sup>
- 호 안 공 : 178,080m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=23.4m, L=1,767m
- 분류하수관로 : 9,130m
- 시 공 자 : 대림산업(주) 대표 이 준용

지직사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |            |            | 시 정 조 치 내 용        |                    |                    | 비 고 |
|----------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|          | 계       | 1차<br>시정통보 | 2차<br>시정통보 | '86.9.17전<br>시정 완료 | '86.9.30한<br>시정 예정 | '86.9.30후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 28건     | 22건        | 6건         | 27건                | 1건                 | -                  |     |
| 호 안 공 사  | 2       | 2          | -          | 2                  | -                  | -                  |     |
| 도 로 공 사  | 5       | 5          | -          | 5                  | -                  | -                  |     |
| 분류하수관로공사 | -       | -          | -          | -                  | -                  | -                  |     |
| 송수관로공사   | -       | -          | -          | -                  | -                  | -                  |     |
| 고수부지조성공사 | 6       | 6          | -          | 6                  | -                  | -                  |     |
| 기 타 공 사  | 15      | 9          | 6          | 14                 | 1                  | -                  |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종     | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고 |
|---------|---------|---------|------|-----|
| 휴 지 통   | 29개소    | 29개소    | 100% |     |
| 의 자     | 28      | 28      | 100  |     |
| 음 수 대   | 5       | 5       | 100  |     |
| 소 각 장   | 4       | 4       | 100  |     |
| 화 장 실   | 14      | 14      | 100  |     |
| 기 타     | 12      | 12      | 100  |     |
| (운동 시설) |         |         |      |     |



제 3 공 구 현 황  
 ~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 당산철교상류 300m - 한강철교하류 150m (4.3Km)
- 저수로 정비 : B=900-1,500m, L=4.3Km
- 고수부지조성 : 706,200m²
- 호 안 공 : 43,163m²
- 강변도로확장 : B=22.4m, L=4,325Km
- 분류하수관로 : 11,811Km
- 시 공 자 : 현대건설(주) 대표 이 명 박

지적사항 시정여부

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용			비 고
	계	1차 시정통보	2차 시정통보	'86.9.17전 시정 완료	'86.9.30환 시정 예정	'86.9.30후 시정 예정	
계	130건	123건	7건	33건	—	97건	
호 안 공 사	11	7	4	11	—	—	
도 로 공 사	5	5	—	4	—	1	
분류하수관로공사	96	96	—	—	—	96	
송수관로공사	—	—	—	—	—	—	
고수부지조성공사	6	5	1	6	—	—	
기 타 공 사	12	10	2	12	—	—	

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
휴 지 통	42개소	42개소	100%	
의 자	97	97	100	
음 수 대	2	2	100	
소 각 장	4	4	100	
화 장 실	14	14	100	
기 타 (운동 시설)	1	1	100	

제 4 공 구 현 황
 ~~~~~~

**사업 개요**

- 구 간 : 한강철교하류 150m - 동작대교 하류 70m (2.6Km)
- 저수로 정비 : B=800m, L=2.6Km
- 고수부지조성 : 289,900m<sup>2</sup>
- 호 안 공 : 47,608m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=24m, L=2.8Km
- 분류하수관로 : 5,150m
- 시 공 자 : 진흥기업(주) 대표 박영준

**지적사항 시정여부**

| 공 종      | 적 출 건 수 |            |            | 시 정 조 치 내 용        |                    |                    | 비 고 |
|----------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|          | 계       | 1차<br>시정통보 | 2차<br>시정통보 | '86.9.17전<br>시정 완료 | '86.9.30한<br>시정 예정 | '86.9.30후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 31건     | 21건        | 10건        | 28건                | 2건                 | 1건                 |     |
| 호 안 공 사  | 2       | 1          | 1          | 2                  | —                  | —                  |     |
| 도 로 공 사  | 2       | 2          | —          | 2                  | —                  | —                  |     |
| 분류하수관로공사 | 4       | 4          | —          | 4                  | —                  | —                  |     |
| 송수관로공사   | —       | —          | —          | —                  | —                  | —                  |     |
| 고수부지조성공사 | 8       | 6          | 2          | 6                  | 2                  | —                  |     |
| 기 타 공 사  | 15      | 8          | 7          | 14                 | —                  | 1                  |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종            | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고 |
|----------------|---------|---------|------|-----|
| 휴 지 통          | 48개소    | 48개소    | 100% |     |
| 의 자            | 42      | 42      | 100  |     |
| 음 수 대          | 5       | 5       | 100  |     |
| 소 각 장          | 3       | 3       | 100  |     |
| 화 장 실          | 10      | 10      | 100  |     |
| 기 타<br>(운동 시설) | 8       | 8       | 100  |     |



제 5 공 구 현 황  
 ~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 동작대로하류 700m - 반포대교 상류 600m (3.2Km)
- 저수로 정비 : B=750-900m, L=3.2Km
- 고수부지조성 : 772,700m²
- 호 안 공 : 96,604m²
- 강변도로확장 : B=17.4 - 22.4m, L=3.2Km
- 분류하수관로 : 2,511m
- 시 공 자 : (주)대우 대표 홍 설 두

지적사항 시정여부

| 공 종 | 적 출 건 수 | | | 시 정 조 치 내 용 | | | 비 고 |
|----------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 계 | 1차
시정통보 | 2차
시정통보 | '86.9.17전
시정 완료 | '86.9.30한
시정 예정 | '86.9.30후
시정 예정 | |
| 계 | 51건 | 49건 | 2건 | 26건 | 2건 | 23건 | |
| 호 안 공 사 | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| 도 로 공 사 | 4 | 4 | — | 3 | 1 | — | |
| 분류하수관로공사 | 21 | 21 | — | 1 | — | 20 | |
| 송수관로공사 | 3 | 3 | — | 3 | — | — | |
| 고수부지조성공사 | 5 | 4 | 1 | 5 | — | — | |
| 기 타 공 사 | 7 | 7 | — | 6 | — | 1 | |

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종 | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도 | 비 고 |
|---------------------------|---------|---------|------|-----|
| 유 지 통 의 음 수 소 화 기 (운동 시설) | 58개소 | 58개소 | 100% | |
| 자 | 85 | 85 | 100 | |
| 대 | 3 | 3 | 100 | |
| 장 | 4 | 4 | 100 | |
| 실 | 12 | 12 | 100 | |
| 타 | 6 | 6 | 100 | |

제 6 공 구 현 황
 ~~~~~~

**사업 개요**

- 구 간 : 반포대교상류 600m - 성수대교 상류 680m (4.7Km)
- 저수로 정비 : B=670-1,120m, L=4,750Km
- 고수부지조성 : 567,600m<sup>2</sup>
- 호 안 공 : 76,000m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=4,064Km
- 분류하수관로 : 강북 3,336m, 강남 1,581m
- 시 공 자 : 남광토건 주식회사 대표 진 성섭

**지적사항 시정여부**

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용			비 고
	계	1차 시정통보	2차 시정통보	'86.9.17전 시정 완료	'86.9.30환 시정 예정	'86.9.30후 시정 예정	
계	30건	29건	1건	26건	3건	1건	
호 안 공 사	5	5	-	4	1	-	
도 로 공 사	7	6	1	6	1	-	
분류하수관로공사	1	1	-	-	1	-	
송수관로공사	2	2	-	1	-	1	
고수부지조성공사	4	4	-	4	-	-	
기 타 공 사	11	11	-	11	-	-	

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
휴 지 통	33개소	33개소	100%	
의 자	30	30	100	
음 수 대	5	5	100	
소 각 장	1	1	100	
화 장 실	8	8	100	
기 타 (운동 시설)	6	6	100	



제 7 공 구 현 황  
 ~~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 성수대교상류 680m - 청담산 (2.058Km)
- 저수로 정비 : B=600m, L=2,049Km
- 고수부지조성 : 240,900m²
- 호 안 공 : 56,690m²
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=2,058Km
- 분류하수관로 : 2,051m
- 시 공 자 : 미릉건설주식회사 대표 홍 관의

지적사항 시정여부

| 공 종 | 적 출 건 수 | | | 시 정 조 치 내 용 | | | 비 고 |
|----------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| | 계 | 1차
시정통보 | 2차
시정통보 | '86.9.17전
시정 완료 | '86.9.30한
시정 예정 | '86.9.30후
시정 예정 | |
| 계 | 47건 | 40건 | 7건 | 41건 | 1건 | 5건 | |
| 호 안 공 사 | 9 | 6 | 3 | 8 | - | 1 | |
| 도 로 공 사 | 9 | 7 | 2 | 7 | - | 2 | |
| 분류하수관로공사 | 22 | 22 | - | 22 | - | - | |
| 상수관로공사 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 고수부지조성공사 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 기 타 공 사 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종 | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도 | 비 고 |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 유 지 통 자
의 수 대
소 각 장
화 장 실
기 타
(운동 시설) | 제외 지구 | | | |

제 8 공 구 현 황
 ~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 청담산 - 잠실교하류 500m (2.5Km)
- 저수로 정비 : B=750m, L=2,070Km
- 고수부지조성 : 636,900m<sup>2</sup>
- 호 안 공 : 65,696m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=2.5Km
- 분류하수관로 : 2,584m
- 시 공 자 : 라이프주택개발(주) 대표 조 내벽

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |            |            | 시 정 조 치 내 용        |                    |                    | 비 고 |
|----------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|          | 계       | 1차<br>시정통보 | 2차<br>시정통보 | '86.9.17전<br>시정 완료 | '86.9.30한<br>시정 예정 | '86.9.30후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 90건     | 80건        | 10건        | 86건                | —                  | 4건                 |     |
| 호 안 공 사  | 15      | 6          | 9          | 14                 | —                  | 1                  |     |
| 도 로 공 사  | 3       | 3          | —          | 2                  | —                  | 1                  |     |
| 분류하수관로공사 | 51      | 51         | —          | 51                 | —                  | —                  |     |
| 송수관로공사   | 1       | 1          | —          | 1                  | —                  | —                  |     |
| 고수부지조성공사 | 10      | 10         | —          | 10                 | —                  | —                  |     |
| 기 타 공 사  | 10      | 9          | 1          | 8                  | —                  | 2                  |     |

\* 편의시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종            | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고 |
|----------------|---------|---------|------|-----|
| 휴 지 통          | 34개소    | 34개소    | 100% |     |
| 의 자            | 49      | 49      | 100  |     |
| 음 수 대          | 3       | 3       | 100  |     |
| 소 각 장          | 1       | 1       | 100  |     |
| 화 장 실          | 4       | 4       | 100  |     |
| 기 타<br>(운동 시설) | 3       | 3       | 100  |     |



제 9 공 구 현 황  
 ~~~~~~

사업 개요

- 구 간 : 잠실대교하류 500m- 천호대교하류 400m (3.4Km)
- 저수로 정비 : B=790-1,100m, L=2.9Km
- 고수부지조성 : 468,600m²
- 호 안 공 : 32,670m²
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=3.4Km
- 분류하수관로 : 3,546m
- 시 공 자 : 삼성종합건설(주) 대표 박기석

지적사항 시정여부

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용			비 고
	계	1차 시정통보	2차 시정통보	'86.9.17전 시정 완료	'86.9.30한 시정 예정	'86.9.30후 시정 예정	
계	100건	89건	11건	89건	8건	3건	
호 안 공 사	7	2	5	6	1	-	
도 로 공 사	5	5	-	3	1	1	
분류하수관로공사	66	66	-	66	-	-	
송수관로공사	-	-	-	-	-	-	
고수부지조성공사	8	4	4	5	2	1	
기 타 공 사	14	12	2	9	4	1	

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
유 지 통	74개소	74개소	100%	
의 자	88	88	100	
음 수 대	7	7	100	
소 각 장	3	3	100	
화 장 실	14	14	100	
기 타 (운동 시설)	8	8	100	

제 10 공 구 현 황
 ~~~~~~

사업개요

- 구 간 : 천호대교하류 400m - 시계간 (7Km)
- 저수로 정비 : B=800-1,100m, L=4.25Km
- 고수부지조성 : 673,200m<sup>2</sup>
- 호 안 공 : 36,800m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=1,67Km
- 분류하수관로 : .5,480m
- 시 공 자 : 삼환기업(주) 대표 최 용권

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |            |            | 시 정 조 치 내 용        |                    |                    | 비 고 |
|----------|---------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
|          | 계       | 1차<br>시정통보 | 2차<br>시정통보 | '86.9.17전<br>시정 완료 | '86.9.30한<br>시정 예정 | '86.9.30후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 88건     | 81건        | 7건         | 81건                | 6건                 | 1건                 |     |
| 호 안 공 사  | 7       | 4          | 3          | 4                  | 3                  | —                  |     |
| 도 로 공 사  | 17      | 15         | 2          | 15                 | 2                  | —                  |     |
| 분류하수관로공사 | 57      | 57         | —          | 57                 | —                  | —                  |     |
| 송수관로공사   | —       | —          | —          | —                  | —                  | —                  |     |
| 고수부지조성공사 | 6       | 4          | 2          | 5                  | 1                  | —                  |     |
| 기 타 공 사  | 1       | 1          | —          | —                  | —                  | 1                  |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종     | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고 |
|---------|---------|---------|------|-----|
| 유 지 통   | 33개소    | 33개소    | 100% |     |
| 의 자     | 35      | 35      | 100  |     |
| 음 수 대   | 11      | 11      | 100  |     |
| 소 각 장   | 2       | 2       | 100  |     |
| 화 장 실   | 12      | 12      | 100  |     |
| 기 타     | 7       | 7       | 100  |     |
| (운동 시설) |         |         |      |     |



제 1 공 구 현 황  
 ~~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 행주대교-성산대교 하류 (7km)
- 저수로 정비 : B=900-1,100m, l=7Km
- 고수부지조성 : 100,000M² ○ 호안공 : 99 11t m²
- 강변도로확장 : B=29m, l=8.5Km
- 분류하수관로 : 7,435M
- 시 공 자 : 동아건설(주) 대표 임연수

지적사항 시정여부

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용				비 고
	계	시정통보	금회적출	시정완료	86.9.8한 시정 예정	86.9.15한 시정 예정	86.9.15후 시정 예정	
계	53건	51	2	9 건	23	21	-	
호 안 공 사	21	21	-	-	-	21	-	
도 로 공 사	8	8	-	4	4	-	-	
분류하수관로공사	-	-	-	-	-	-	-	
송수관로공사	-	-	-	-	-	-	-	
고수부지조성공사	-	-	-	-	-	-	-	
기 타 공 사	24	22	2	5	19	-	-	

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
휴 지 통 의 자 음 수 대 소 각 장 화 장 실 기 타 (운동시설)	- - - - -			

247

제 2 공 구 현 황
 ~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 성산대교하류-당산철교 상류 300m (4Km)
- 저수로 정비 : B=850m,  $l=4\text{Km}$
- 고수부지조성 : 127,000m<sup>2</sup> *호안공 : 178,080 m<sup>2</sup>*
- 강변도로확장 : B=23.4m,  $l=1,767\text{m}$
- 분류하수관로 : 9,130m
- 시 공 자 : 대림산업(주) 대표 이 준용

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |      |      | 시 정 조 치 내 용 |                  |                   |                   | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          | 계       | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료        | 86.9.8한<br>시정 예정 | 86.9.15한<br>시정 예정 | 86.9.15후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 28건     | 22   | 6    | 7 건         | 5                | 16                | -                 |     |
| 호 안 공 사  | 2       | 2    | -    | -           | -                | 2                 | -                 |     |
| 도 로 공 사  | 5       | 5    | -    | -           | 2                | 3                 | -                 |     |
| 분류하수관로공사 | -       | -    | -    | -           | -                | -                 | -                 |     |
| 송수관로공사   | -       | -    | -    | -           | -                | -                 | -                 |     |
| 고수부지조성공사 | 6       | 6    | -    | 4           | -                | 2                 | -                 |     |
| 기 타 공 사  | 15      | 9    | 6    | 3           | 3                | 9                 | -                 |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종           | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도 | 비 고              |
|---------------|---------|---------|-----|------------------|
| 휴 지 통         | 29개소    | 29      | 100 |                  |
| 의 자           | 28 "    | 28      | 100 | 도색작업중            |
| 음 수 대         | 5 "     | 5       | 100 | 마감작업중            |
| 소 각 장         | 4 "     | 4       | 100 |                  |
| 화 장 실         | 14 "    | -       | -   | <i>취급완료(조금씩)</i> |
| 기 타<br>(운동시설) | 12 "    | 12      | 100 | 뒷정리 작업중          |

제 3 공 구 현 황  
 ~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 당산철교상류 300m - 한강철교 하류 150m (4.3Km)
- 저수로 정비 : B=900-1500m, L=4.3Km
- 고수부지조성 : 706,200m² * 도로변 - 433,153m²
- 강변도로확장 : B=22.4m, L=4,325Km
- 분류하수관로 : 11.811Km
- 시 공 자 : 현대건설(주) 대표 이명박

지적사항 시정여부

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용				비 고
	계	시정통보	금회적출	시정완료	86.9.8한 시정 예정	86.9.15한 시정 예정	86.9.15후 시정 예정	
계	130건	123건	7건	16건	14건	-	100건	
호 안 공 사	11	7	4	5	5	-	1	
도 로 공 사	5	5	-	4	-	-	1	
분류하수관로공사	96	96	-	-	-	-	96	
송수관로공사	-	-	-	-	-	-	-	
고수부지조성공사	6	5	1	1	5	-	-	
기 타 공 사	12	10	2	6	4	-	2	

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
휴 지 통	42 개소	38 개소	90%	마감공사중 (처음) 뒷정리작업중
의 자	97	80	82	
음 수 대	2	2	100	
소 각 장	4	4	100	
화 장 실	14	-	-	
기 타 (운동시설)	1	1	100	

249

제 4 공 구 현 황
 ~~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 한강철교 하류 150m-동작대교 하류 70m (2.6Km)
- 저수로 정비 : B=800m, L=2.6Km
- 고수부지조성 : 289,900m<sup>2</sup>      ○ 호안공 : 47,608 m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=24m, L =2.8Km
- 분류하수관로 : 5,150m
- 시 공 자 : 진흥기업(주)      대표 박 영 준

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |      |      | 시 정 조 치 내 용 |                  |                   |                   | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          | 계       | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료        | 86.9.8한<br>시정 예정 | 86.9.15한<br>시정 예정 | 86.9.15후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 31건     | 21 건 | 10 건 | 8 건         | 20 건             | 1 건               | 2 건               |     |
| 호 안 공 사  | 2       | 1    | 1    | 1           | 1                | -                 | -                 |     |
| 도 로 공 사  | 2       | 2    | -    | 1           | 1                | -                 | -                 |     |
| 분류하수관로공사 | 4       | 4    | -    | 3           | 1                | -                 | -                 |     |
| 송수관로공사   | -       | -    | -    | -           | -                | -                 | -                 |     |
| 고수부지조성공사 | 8       | 6    | 2    | -           | 8                | -                 | -                 |     |
| 기 타 공 사  | 15      | 8    | 7    | 3           | 9                | 1                 | 2                 |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종           | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고             |
|---------------|---------|---------|------|-----------------|
| 휴 지 통         | 48 개소   | 30 개소   | 63 % | 우수원공예정<br>마감공사중 |
| 의 자           | 42      | 42      | 100  |                 |
| 음 수 대         | 5       | 5       | 100  | 매각 완료예정         |
| 소 각 장         | 3       | 3       | 100  |                 |
| 화 장 실         | 10      | -       | -    |                 |
| 기 타<br>(운동시설) | 8(47)   | 8(47)   | 100  |                 |

제 5 공 구 현 황  
 ~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 동작대교 하류 700m - 반포대교 상류 600m (3.2km)
- 저수로 정비 : B=750-900m, L=3.2Km
- 고수부지조성 : 772,700m² ○ 호안공: 96,604 m²
- 강변도로확장 : B=17.4-22.4, L=3.2Km
- 분류하수관로 : 2,511m
- 시 공 자 : (주) 대우 대표 홍 설 두

지적사항 시정여부

| 공 종 | 적 출 건 수 | | | 시 정 조 치 내 용 | | | | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | 계 | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료 | 86.9.8한
시정 예정 | 86.9.15한
시정 예정 | 86.9.15후
시정 예정 | |
| 계 | 51 | 49 | 2 | 12 | 11 | 24 | 4 | |
| 호 안 공 사 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 도 로 공 사 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | |
| 분류하수관로공사 | 21 | 21 | - | - | - | 19 | 2 | |
| 송수관로공사 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | |
| 고수부지조성공사 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
| 기 타 공 사 | 7 | 7 | - | 3 | 3 | - | 1 | |

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종 | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도 | 비 고 |
|---------------|---------|---------|----------|-------------|
| 휴 지 통 | 58개소 | 41 개소 | 70.0 % | 유지보수 진행 |
| 의 자 | 85 | 50 | 58.0 % | 마감공사중 (3개소) |
| 음 수 대 | 3 | 3 | 100 | |
| 소 각 장 | 4 | 3 | 75.0 | |
| 화 장 실 | 12 | - | 0 (부유실리) | 폐간함을 설치 예정 |
| 기 타
(운동시설) | 6 | 6 | 100 | 뒷정리작업중 |

제 6 공 구 현 황
 ~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 반포대교상류 600m - 성수대교 상류 680m (4.7Km)
- 저수로 정비 : B=670-1,120m, L=4,750Km
- 고수부지조성 : 567,600m<sup>2</sup>      ○ 호안공 : 76,000 m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=4,064Km
- 분류하수관로 : 강북 3,336m, 강남 1,581m
- 시 공 자 : 남광토건 주식회사      대표      진 성 섭

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |      |      | 시 정 조 치 내 용 |                  |                   |                   | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          | 계       | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료        | 86.9.8한<br>시정 예정 | 86.9.15한<br>시정 예정 | 86.9.15후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 30      | 29   | 1    | 9           | 15               | 2                 | 4                 |     |
| 호 안 공 사  | 5       | 5    | -    | 2           | 2                | -                 | 1                 |     |
| 도 로 공 사  | 7       | 6    | 1    | 2           | 3                | 1                 | 1                 |     |
| 분류하수관로공사 | 1       | 1    | -    | -           | -                | -                 | 1                 |     |
| 송수관로공사   | 2       | 2    | -    | -           | -                | 1                 | 1                 |     |
| 고수부지조성공사 | 4       | 4    | -    | 2           | 2                | -                 | -                 |     |
| 기 타 공 사  | 11      | 11   | -    | 3           | 8                | -                 | -                 |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종           | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고    |
|---------------|---------|---------|------|--------|
| 휴 지 통         | 33개소    | 33 개소   | 100% |        |
| 의 자           | 30      | 30      | 100  | 도색중    |
| 음 수 대         | 5       | 5       | 100  | 마감공사중  |
| 소 각 장         | 1       | 1       | 100  |        |
| 화 장 실         | 8       | -       | 0    |        |
| 기 타<br>(운동시설) | 6       | 6       | 100  | 뒷정리작업중 |



제 7 공 구 현 황  
 ~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 성수대교상류 680m-청담산 (2.058Km)
- 저수로 정비 : B=600m, L=2.049Km
- 고수부지조성 : 240,900m² ○ 호안공 : 56,690m²
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=2.058Km
- 분류하수관로 : 2,051m
- 시 공 자 : 미릉건설주식회사 대표 홍 관 의

지적사항 시정여부

| 공 종 | 적 출 건 수 | | | 시 정 조 치 내 용 | | | | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | 계 | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료 | 86.9.8한
시정 예정 | 86.9.15한
시정 예정 | 86.9.15후
시정 예정 | |
| 계 | 47 | 40 | 7 | 24 | 18 | - | 5 | |
| 호 안 공 사 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | |
| 도 로 공 사 | 9 | 7 | 2 | - | 7 | - | 2 | |
| 분류하수관로공사 | 22 | 22 | - | 22 | - | - | - | |
| 송수관로공사 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 고수부지조성공사 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
| 기 타 공 사 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | |

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종 | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도 | 비 고 |
|--|---------|---------|-----|-----|
| 휴 지 통
의 자
음 수 대
소 각 장
화 장 실
기 타
(운동시설) | 제 외 지 구 | | | |

제 8 공 구 현 황
 ~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 청담산-참실교하류 500m (2.5Km)
- 저수로 정비 : B=750m, L=2.070Km
- 고수부지조성 : 636,900m<sup>2</sup>      ○ 호안공 : 65,696 m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=2.5Km
- 분류하수관로 : 2,584m
- 시 공 자 : 라이프주택개발(주)      대표 조 내 벽

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |      |      | 시 정 조 치 내 용 |                  |                   |                   | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          | 계       | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료        | 86.9.8한<br>시정 예정 | 86.9.15한<br>시정 예정 | 86.9.15후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 90      | 80   | 10   | 11          | 28               | -                 | 51                |     |
| 호 안 공 사  | 15      | 6    | 9    | -           | 14               | -                 | 1                 |     |
| 도 로 공 사  | 3       | 3    | -    | 1           | 2                | -                 | -                 |     |
| 분류하수관로공사 | 51      | 51   | -    | 6           | -                | -                 | 45                |     |
| 송수관로공사   | 1       | 1    | -    | -           | 1                | -                 | -                 |     |
| 고수부지조성공사 | 10      | 10   | -    | 3           | 7                | -                 | -                 |     |
| 기 타 공 사  | 10      | 9    | 1    | 1           | 4                | -                 | 5                 |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종           | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고       |
|---------------|---------|---------|------|-----------|
| 휴 지 통         | 34개소    | 34      | 100% |           |
| 의 자           | 49      | 49      | 100  | 도색중       |
| 음 수 대         | 3       | 3       | 100  | 마감작업중     |
| 소 각 장         | 1       | 1       | 100  |           |
| 화 장 실         | 4       | -       | -    | 구획완료(30명) |
| 기 타<br>(운동시설) | 3       | 3       | 100  | 정리작업중     |

제 9 공 구 현 황  
 ~~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 잠실대교하류 500m ↔ 천호대교 하류 400m (3.4Km)
- 저수로 정비 : B=790-1,100m, L=2.9Km
- 고수부지조성 : 468,600m² ○ 호안공 : 32,670 m²
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=3.4Km
- 분류하수관로 : 3,546m
- 시 공 자 : 삼성종합건설(주) 대표 박기석

지적사항 시정여부

공 종	적 출 건 수			시 정 조 치 내 용				비 고
	계	시정통보	금회적출	시정완료	86.9.8한 시정 예정	86.9.15한 시정 예정	86.9.15후 시정 예정	
계	100건	89건	11건	73건	25건	-건	2건	
호 안 공 사	7	2	5	5	2	-	-	
도 로 공 사	5	5	-	-	5	-	-	
분류하수관로공사	66	66	-	66	-	-	-	
송수관로공사	-	-	-	-	-	-	-	
고수부지조성공사	8	4	4	-	8	-	-	
기 타 공 사	14	12	2	2	10	-	2	

* 편익시설 및 운동시설 추진현황

공 종	계 획 물 량	시 설 완 료	진 도	비 고
휴 지 통	74개소	30개소	40%	
의 자	88	20	22	9/9 완료
음 수 대	7	7	100	마감공사중
소 각 장	3	3	100	
화 장 실	14	-	-	
기 타	8	2	25	3/4 완료
(운동시설)				

제 10 공 구 현 황
 ~~~~~~

사 업 개 요

- 구 간 : 천호대교하류 400m ↔ 시계간 (7Km)
- 저수로 정비 : B=800-1,100m, L=4.25Km
- 고수부지조성 : 673,200m<sup>2</sup>      ○ 호안공 : 36,800 m<sup>2</sup>
- 강변도로확장 : B=17.4m, L=1.67Km
- 분류하수관로 : 5,480m
- 시 공 자 : 삼환기업(주)      대표 최 용 권

지적사항 시정여부

| 공 종      | 적 출 건 수 |      |      | 시 정 조 치 내 용 |                  |                   |                   | 비 고 |
|----------|---------|------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
|          | 계       | 시정통보 | 금회적출 | 시정완료        | 86.9.8한<br>시정 예정 | 86.9.15한<br>시정 예정 | 86.9.15후<br>시정 예정 |     |
| 계        | 88건     | 81건  | 7건   | 13건         | 18건              | -건                | 57건               |     |
| 호안공사     | 7       | 4    | 3    | 5           | 2                | -                 | -                 |     |
| 도로공사     | 17      | 15   | 2    | 7           | 10               | -                 | -                 |     |
| 분류하수관로공사 | 57      | 57   | -    | -           | -                | -                 | 57                |     |
| 송수관로공사   | -       | -    | -    | -           | -                | -                 | -                 |     |
| 고수부지조성공사 | 6       | 4    | 2    | 1           | 5                | -                 | -                 |     |
| 기 타 공 사  | 1       | 1    | -    | -           | 1                | -                 | -                 |     |

\* 편익시설 및 운동시설 추진현황

| 공 종           | 계 획 물 량 | 시 설 완 료 | 진 도  | 비 고    |
|---------------|---------|---------|------|--------|
| 휴 지 통         | 33개소    | 33개소    | 100% |        |
| 의 자           | 35      | 35      | 100  | 도색중    |
| 음 수 대         | 11      | 11      | 100  | 마감공사중  |
| 소 각 장         | 2       | 2       | 100  |        |
| 화 장 실         | 12      | -       | -    |        |
| 기 타<br>(운동시설) | 7       | 7       | 100  | 뒷정리작업중 |