

★

문서번호	도로시설과-9318
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개

담 당	도로시설담당	도로시설과장	안전건설교통국장	
박선남	안병학	송기민	전결 05/18 代이상수	
협 조	일자리경제과장 지덕환 시장관리담당 서병철 주무관 이상문			

**“정릉천 횡단교량 신설공사”**  
**- 실정 보고 -**

**2015. 5.**

**안전건설교통국**  
**도 로 시 설 과**

『정릉시장 공동주차장 건립』에 따른

## “정릉천 횡단교량 신설공사” 실정보고

정릉시장 공동주차장 건립에 따른 『정릉천 횡단 교량건설공사』 추진중 교량신설 극렬 반대 민원으로 당초 계획 지점 교량 설치에 어려움이 있어, 주민의견을 반영 교량 위치를 재선정(변경)코자 함.

### I 사업 개요

- 사업명 : 정릉천 횡단 교량건설공사
- 위치 : 성북구 정릉동 정릉시장
- 개요 : 교량 설치 B=8.5m, L=13m
- 사업기간 : 2015. 4. 20 ~ 2015. 10. 16
- 사업비 : 433,986천원(도급비 234,441 관급비 182,024 이설비17,521)
- 도급자 : (주)동연건설 대표 김기정

### II 실정보고 내용

- 교량 신설시 교통량 증가로 주거 및 도로이용 불편을 우려하는 다수 민원과 교량신설 인접주택(정릉동 383-66)에서 민원주택지에 접한 교량설치를 극렬 반대하는 등, 집단민원 우려가 있어 원만한 민원 해소시까지 공사를 중지한 실정으로[도로시설과-8135(2015.5.7.)]
- 교량신설지역을 지속적으로 방문하여 사업타당성에 대한 이해를 돕고, 교량위치 선정에 대하여 협의한 바,
- 주택 전면부에 위치하는 가각부를 축소하고 당초 교량 계획지점에서 하류쪽으로 6m가량 이전한 지점에 교량을 설치하는 계획을 도출 함.

## ■ 교량 위치도



## Ⅲ | 검토 의견

- 교량의 가각부 축소 방안과 교량 위치를 하류쪽으로 6m 가량 이전 하는 계획에 대하여는 구조검토 등 고도의 전문성이 요구되는 사항으로
- 당초 교량을 설계한 용역업체에 지시하여 재 검토하여 처리코자 함.

## Ⅳ | 행정 사항

- 교량 위치 변경 등 추가 검토에 소요되는 예산은 본 사업 낙찰차액을 활용 지급.
- 정릉천 횡단 교량건설공사에서 발생하는 건설폐기물에 대하여는 기 시행중인 「2015년 시설물 유지보수공사(연간단가) 건설폐기물처리용역」에서 처리토록 하고, 추후 설계변경 정산처리하고자 함. 끝.