

문서번호	안전치수과-7650
결재일자	2016.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주 무 관	하수기전팀장	안전치수과장	안전건설교통국
문성원	양태수	남궁용	05/17 이학구
협 조			

신대방빗물펌프장 배전반 납품완료 보고

1. 사업내용 : 신대방빗물펌프장 배전반 교체
2. 납품기한 : 2016. 7. 2
3. 계약금액 : 62,000천원(시비)
4. 납품현황 : 납품 완료

안전건설교통국
(안전치수과)

신대방빗물펌프장 배전반 납품완료 보고

빗물펌프장 노후 시설물 개량을 위해 시행한 배전반 교체사업의 납품 설치를 완료하고 보고 드립니다.

사업개요

- 건 명 : 2016년 신대방 빗물펌프장 배전반 제작구매 설치
- 금 액 : 62,000천원
- 계약업체 : 경인엔지니어링(주)
- 납품기한 : 2016. 7. 2 (계약일자 2016. 3. 4)
- 내 용 : 계량기함 1면, 배전반 4면 교체

물품 설치

연번	내 용	일 자	세부내역	비고
1	계 약	2016. 3. 4	조달구매	
2	승인도서 검토	2016. 3. 21 ~ 3. 23	- 납품 내역 - 설비의 기능 및 특성 - 예정공정표 - 자재 카달로그	정상 승인
3	배전반 제작 및 공장검수	2016. 3. 24 ~ 4. 27	- 제작 : 계량기함 1면, 배전반 4면 - 검수 · 일시 : '16. 4. 27(수) 14:00~16:00 · 검수자 : 하수기전 팀장, 담당직원 · 내용 : 제작시방서 적합 여부	

연번	내 용	일 자	세부내역	비고
4	배전반 현장설치 및 펌프 시운전	2016. 4. 28 ~ 5. 3	- 배전반 교체 설치, 전력케이블 연결 - 펌프 시운전, 수문 동작, 계측값 등 정상작동 테스트	
5	전문기관 점검 및 운영자 교육	2016. 5. 4	- 한국전기안전공사 점검 시행 - 관리운영자 운영교육 실시	
6	준공도서 제출	2016. 5. 11	- 준공도서 3부 · 도면, 시험 성적서 등	

설치 사진

배전반 교체 전	교체 중	배전반 교체 완료
		

계량기함 교체 전	교체 중	계량기함 교체 완료
		

조치 의견

“신대방빗물펌프장 배전반 제작구매설치”건에 대하여 계약 내역과 동일하게 납품되었음으로 물품 준공검수 시행코자 합니다.

첨부 : 준공도서 1부(별도첨부). 끝.