

# 2015년도 4분기 안전건설교통국 자체평가서

임 무

- 안전하고 편리한 사람중심의 품격있는 도시건설

전략목표/지표/과제 현황

구 분	전략 목표	성과 목표	성과 지표	주요과제		
				소 계	주요사업	일반사업
총 계	5	12	69	37	21	16
건설관리과	1	2	11	6	3	3
도로과	1	3	15	8	5	3
안전치수방재과	1	2	15	9	5	4
교통행정과	1	3	16	8	5	3
교통지도과	1	2	12	6	3	3

# 안전건설교통국 자체평가 결과 보고서(1~4분기 누적실적)

## □ 추진상황 총괄

주요 과제수	완료	추진 중					취소 보류	계획 변경
		소계	정상	미흡	부진	시 기 미 도 래		
37	33	4	3		1			

## □ 총 평

- 2015년 주요업무 계획 및 업무평가 계획에 의거 사업완료 및 정상추진되고 있음

## □ 주요성과

- 건설관리과
  - 행정재산 실태조사(국:110필지 시:757필지 구:1,706필지) 실시하여 무단점유 발굴로 변상금 부과
- 도로과
  - 주민생활과 밀접한 노후 포장 및 도로시설물 정비는 계획 대비 초과 추진
- 안전치수방재과
  - 하수시설물 유지보수 사업 및 하수도 세정 사업은 목표 초과 달성
- 교통행정과
  - 어린이보호구역 정비사업, 자전거이용 활성화 사업, 찾아가는 어린이 교통안전교실 운영, 사람중심의 교통특구 조성사업 등 7개사업은 목표대비 조기·초과달성하였음
- 교통지도과
  - 건축물 부설주차장 개방 협약 체결 : 6개소 169면
  - 주정차 CCTV단속 문자알림서비스 가입자수 : 34,401건

## □ 부진 사업

사 업 명	내용 및 사유	향후대책
동자초교 주변 보행환경 개선사업	개폐기 점용 및 담장후퇴 문제로 인해 교육청 협의 난항	관계기관(교육청,한전,학교 등)과 적극 협의하여 사업추진

# 건설관리과 자체평가 결과 보고서(1~4분기 누적실적)

전략목표	쾌적한 가로환경 조성
------	-------------

## □ 추진상황 총괄

주요 과제수	완료 (100)	추진중						취소 보류	계획 변경
		소계	정상 (80~99)	미흡 (60~79)	부진 (60미만)	지연 우려	시기 미도래		
6	4	2	2						

## □ 총 평

- 쾌적한 가로환경 조성을 위하여 추진중인 6개 사업에 대하여 4분기 자체 평가 결과 4개 사업은 완료하였으며, 2개 사업은 정상 추진 중에 있음

## □ 주요성과

- 행정재산 실태조사 및 관리
  - 국유재산 110필지 유휴재산 발굴을 위한 실태조사
    - 행정목적으로 활용중이며 유휴재산 없음
  - 사유재산 757필지 실태조사
- 차량진출입시설 관리
  - 도로 관리주체 변경에 따른 신고의무 안내문 발간 및 배포
  - 차량진출입시설 실태조사 : 30건
- 불량공중선 정비
  - 노후화된 한전주 교체 : 15기
  - 통신사업체 공중선 집중정비 실시
- 아차산역사거리 교차로 구조개선공사 손실보상
  - 협의매수 및 손실보상금 공탁에 의한 소유권 이전
- 거리가게 및 노상적치물 정비
  - 신발생 거리가게 강제정비 및 기존 거리가게 축소 정비 : 3,984건
  - 재래시장 상품적치 및 노상적치물 정비 : 1,906건
- 보도상 영업시설물 운영자 위반행위 적발
  - 시설물주변 상품적치 및 천막설치 등 시정명령 및 자진 정비

□ 주요과제 평가결과

과 제 명	목표	추진실적	달성율(%)	비중도(%)	평가결과
행정재산 실태조사 및 관리	행정재산 실태조사율	100%	100	25	완료
	무단점유 변상금 부과	313건	100		
차량진출입시설 관리	차량진출입시설 실태조사율	100%	100	15	정상
	도로사용료 등 세입징수율	97%	97		
불량공중선 정비	공중선 정비 추진협의회 개최	13회	100	15	정상
	공중선 정비율	72.5%	72.5		
아차산역사거리 교차로 구조개선 공사 손실보상	손실보상 추진율	100%	100%	15	완료
거리가게 및 노상적치물 정비	거리가게 정비	3,984건	100	15	완료
	노상적치물 정비	1,906건	100		
보도상 영업시설물 관리	시정조치 적발 건수	9건	100	15	완료
	별점 부과 건수	4건	100		

# 행정재산 실태조사 및 관리

업무담당자	소속	건설관리과
	성명	신화경
	전화	450-7813

전략목표	쾌적한 가로환경 조성
------	-------------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 3월 ~ 12월
- 사업대상 : 국·시·구유지 도로, 구거, 하천 등 행정재산
- 사업내용 : 행정재산 무단 점유 현장조사하여 행정재산의 효율적 관리 추진  
- 토지대장, 등기부등본 등 기초자료에 의한 현장 확인 실시

## □ 주요 추진실적

- 국공유재산 110필지 실태조사 관련 결과
  - 국유지 9건, 구유지 86건 토지이동(합병) 전산시스템 처리 완료
- 시유재산 757필지 실태조사 결과
  - 능동 147-3외 9필지 153㎡에 대한 무단점유 변상금 부과 : 18,257천원
- 행정재산 용도폐지 결정 : 3개소 431.7㎡
  - 구의동 226-40(173.7㎡), 능동 147-3(244㎡), 능동 147-15(14㎡)
- 중곡동 72-62외 2필지(구거) 무단점유 장기방치 폐가 정비로 녹지공간조성

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		30,564	23,808	77.8
구비	행정재산 실태조사 및 관리	30,564	23,808	77.8

## □ 자체 분석

- 지속적인 행정재산 현장조사 및 민원 설득을 통한 무단점유 장기방치 민원 해결

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
행정재산실태조사율	100	50	100	100	100	100	완료
무단점유 변상금 부과	310	50	310	313	100		

# 차량진출입시설 관리

업무담당자	소속	건설관리과
	성명	박상두
	전화	450-7817

전략목표	쾌적한 가로환경 조성
------	-------------

## □ 사업개요

- 기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 대상 : 간선 및 보조 간선도로의 차량진출입시설
- 차량진출입시설 점용허가 현황 : 1037건(시도 746, 구도 291)
- 추진 내용
  - 차량진출입시설 면적의 정확한 산정과 도로점용료 부과
  - 권리의무승계 안내문 발간 및 배포
  - 차량진출입시설 실태조사

## □ 주요 추진실적

- 도로사용료 정기분 부과(2015. 3.)
  - 960건 / 1,658,651천원 부과
- 도로사용료 수시분 부과(2015. 1. ~ 12.)
  - 64건 / 68,254천원 부과
- 도로 관리주체 변경에 따른 신고의무 안내문 발간 및 배포(2015. 8.)
  - 대상 : 관내 부동산 중개업소 793개소
  - 내용 : 도로점용허가 변경사항에 대한 신고의무 및 신고기한 안내
- 차량진출입시설 실태조사: 960건
- 도로법 위반 과태료 부과 : 26건 / 5,300천원

## □ 사업비 집행액 : 비예산

## □ 자체 분석

- 정상적으로 추진되고 있음

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
차량진출입시설 실태조사율	(조사대상/전체건수)×100	50	100	100	100	98.54	정상
도로사용료 등 세입 증대율	(징수액/올해부과액)×100	50	90	97	97		

# 불량공중선 정비

업무담당자	소속	건설관리과
	성명	홍선표
	전화	450-7814

전략목표	쾌적한 가로환경 조성
------	-------------

## □ 사업개요

- 정비기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 정비구역 : 중곡제4동, 자양제4동
- 정비대상 : 한국전력공사 성동지점, KT광진지사 외 8개 통신사업체
- 정비내용 : 불량 전주 교체 및 복잡한 인입선 단순화, 폐선 철거 등

## □ 주요 추진실적

- 2015. 1. 5. ~ 1. 6. 공중선 정비 현장점검 추진협의회 개최
  - 2014년도 공중선 정비 구역 현장점검실시(중곡제2동, 중곡제3동)
- 2015. 1. 19. 공중선 정비 추진협의회 개최 : 정비 물량 및 공사비용 확정
- 2015. 2. 13. 공중선 정비 현장확인 평가 관련 추진협의회 개최
  - 미래부, 산자부, 중앙전파관리소 등 중곡제2동 정비 지역 현장 확인 실시
- 2015. 3. 12. ~ 3. 23. 공중선 정비 금액 추가 실태조사 실시
- 2015. 5. 12. 공중선 정비 물량 및 공사비 확정하여 정비 실시
- 2015. 5. 22. 공중선 정비 추진협의회 개최
- 2015. 6. 18. 2015년도 공중선 정비 계획 수립
- 2015. 7. ~ 9. 노후화된 한전주 교체(15기)
- 2015. 10. ~ 12. 통신사업체 공중선 집중 정비 실시
- 2015. 12. 9. 공중선 정비 중곡제4동 구역 준공점검 실시

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		3,180	2,000	61.8
구비	불량 공중선 정비	3,180	2,000	61.8

## □ 자체 분석

- 한전주 노후화된 전주 교체 완료 후 통신업체 집중 정비 실시하여 10월 말 준공 계획

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
공중선 정비 추진협의회 개최	11	50	11	13	100	86.5	정상
공중선 정비율	100	50	100	72.5	72.5		



# 거리가게 및 노상적치물 정비

업무담당자	소속	건설관리과
	성명	김희주
	전화	450-7833

전략목표	쾌적한 가로환경 조성
------	-------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 연중 계속
- 정비대상
  - 신발생 거리가게 강제정비 및 기존거리가게의 관리 강화
  - 노상적치물 정비(손수레, 장기간 무단방치 자전거 등)
  - 포장거리가게 규격화 추진(광나루로 4개)

## □ 주요 추진실적

- 신발생 거리가게 강제정비 및 기존거리가게의 축소 정비 3,984건
- 재래시장 상품적치 및 노상적치물 정비 1,906건

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		120,391	93,464	77.6
구비	가로정비 차량 임차료, 관리소 유지비용 등	120,391	93,464	77.6

## □ 자체 분석

- 신발생 거리가게 강제정비 및 기존거리가게의 관리 목표 초과
- 재래시장 상품적치 및 노상적치물 정비 목표 초과

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
거리가게 정비	건	50	1,400	3,984	100	100	완료
노상적치물 정비	건	50	1,100	1,906	100		

# 보도상 영업시설물 관리

업무담당자	소속	건설관리과
	성명	고수극
	전화	450-7834

전략목표	쾌적한 가로환경 조성
------	-------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 정비대상
  - 음식물 조리, 대리영업, 지정물품 외 물품판매 등(별점 40점)
  - 시설물주변 천막 및 상품적치 등으로 주민통행 불편 영업시설물(별점 30점)
  - 불법광고물 설치에 따른 도시미관 저해 시설물(시정)

## □ 주요 추진실적

- 보도상영업시설물 운영자 위반행위 적발
  - 시설물주변 상품적치 및 천막설치 등 시정명령 및 자진 정비

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		800		
구비	가판대 교체정비 등 유지관리	800	224	28

## □ 자체 분석

- 보도상영업시설물은 도로점용을 득하여 영업하는 시설물로 운영실태 점검결과 시설물주변 상품적치 및 천막 등을 설치하여 외부 영업하는 일부 시설물을 제외한 대다수 운영자는 준수사항을 잘 지키고 있음

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
시정조치 및 적발 건수	자진 및 강제정비 건수	70	9	9	100	100	완료
별점 부과 건수	부과 건수	30	4	4	100		

# 도로과 자체평가 결과 보고서(1~4분기 누적실적)

<b>전략목표</b>	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
-------------	-------------------------

추진상황 총괄

주요 과제수	완료 (100)	추진중						취소 보류	계획 변경
		소계	정상 (80~99)	미흡 (60~79)	부진 (60미만)	지연 우려	시기 미도래		
8	7	1	1						

총 평

- 2015년 주요업무 계획 및 업무평가 계획에 의거 사업완료 및 정상 추진되고 있음.

주요성과

- 대상사업 8개 과제 중 7개 사업은 완료하였으며,
- 동국사대부고 지중화사업은 2016년 완료 목표로 정상 추진중에 있음.
- 주민생활과 밀접한 노후 포장 및 도로시설물 정비는 계획대비 초과 추진되었음.

주요과제 평가결과

과제명	목표	추진실적	달성율(%)	비중도(%)	평가결과
강변북로 사면 보수보강	사면보수보강 추진율 100%	공정율 100%	100	15	완 료
	아스팔트 포장 추진율 100%	공정율 100%	100		
용마산로 30길 주변 소방차 진입도로 개설	실시설계용역 추진율 100%	공정율 100%	100	10	완 료
	도로개설 추진율 100%	공정율 100%	100		
포장도로 유지보수	아스팔트 포장 보수면적 210a	보수면적 217a	103	15	완 료
	보도블럭 포장 보수면적 1,000㎡	보수면적 1,070㎡	107		

과 제 명	목표	추진실적	달성율(%)	비중도(%)	평가결과
동국사대부고 주변 지중화사업	지중선로 부설 공정율 60%	공정율 58%	97	20	정상추진
	지상기기 신설 공정율 10%	공정율 9%	90		
자양동 천주교 성당 지중화 사업	지중선로 부설 공정율 100%	공정율 100%	100	10	완 료
	지상기기 신설 공정율 100%	공정율 100%	100		
도로시설물 유지보수	도로경계석 보수연장 1,100m	보수연장 1,994m	181	10	완 료
	측구정비 연장 1,100m	보수연장 1,822m	166		
관내 도로굴착 복구공사	도로병행굴착 유도 11건	병행굴착 유도 11건	100	10	완 료
	노후 도로정비 5개소	도로정비 5개소	100		
주택가 좋은 빛 환경개선사업	노후 보안등 개량 400개소	개량 400개소	100	10	완 료

# 강변북로 사면 보수보강

업무담당자	소속	도로과
	성명	김경원
	전화	450-7852

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 위치 : 자양동 853-3 ~645-5번지 간(자양강변길)
- 사업기간 : 2013. 01 ~ 2015. 06
- 사업규모 : 사면보수보강(조경석 설치) H=1~4m, L=1,917m
- 사업예산 : 2,800,000천원(시비) - 2013년 1,000,000천원, 2014년 1,800,000천원

## □ 주요 추진실적

- 2013. 07. 30 : 실시설계용역 완료
- 2013. 08. 14 : 주민설명회 개최 (자양3,4동)
- 2013. 12. 18 : 1차공사 완료 (L=720m)
- 2014. 09. 22 : 예산 배정 (서울시 도로시설과)
- 2014. 10. 16 : 2차 공사계약 및 착공
- 2014. 12. 05 : 노후 석축정비 L=280m 완료 (월동기 공사중단)
- 2015. 02. 25 : 2차 공사 구간 공사 재추진
- 2015. 06. 15 : 2차 공사 완료

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		2,800,000	2,661,797	95
국비				
시비	실시설계 및 공사비	2,800,000	2,661,797	95
구비				

## □ 자체 분석

- 전체 사업완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
사면보수보강 추진율(%)	공정율	80	100	100	100	완료	
아스팔트 포장 추진율(%)	공정율	20	100	100	100		

# 용마산로 30길 주변 소방차 진입도로 개설

업무담당자	소속	도로과
	성명	김경원
	전화	450-7852

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 위치 : 중곡4동 176-110 ~ 176-8번지 간
- 사업기간 : 2015. 02 ~ 2015. 10
- 사업규모 : 도로개설 B=5m, L=46m
  - 아스팔트 포장 A=2.3a, 옹벽설치(조경석) H=1~3m, L=46m
- 사업예산 : 480,000천원 (서울시 주민참여 예산)

## □ 주요 추진실적

- 2014. 08. 07 : 서울시 주민참여예산 선정
  - “불나면 위험해요, 소방차 진입도로를 만들어주세요”
- 2015. 02. 24 : 기술심의 타당성 심의 완료
- 2015. 03. 10 : 실시설계 용역 발주
- 2015. 03. 13 : 실시설계용역 계약 및 착수
- 2015. 06. 11 : 실시설계용역 완료
- 2015. 07. 07 : 공사발주
- 2015. 07. 27 : 공사계약 및 착공
- 2015. 10. 31 : 공사준공

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		480,000	381,741	79.5
국비				
시비				
구비	실시설계 및 공사비	480,000	381,741	79.5

## □ 자체 분석

- 공정계획에 의거 정상적으로 사업완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
실시설계 용역 추진율(%)	공정율	30	100	100	100	100	완료
도로개설 추진율(%)	공정율	70	100	100	100		

# 포장도로 유지보수

업무담당자	소속	도로과
	성명	김기영
	전화	450-7892

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편의 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 위치 : 관내 전지역
- 추진내용 : 노후로 인하여 균열, 파손 및 침하된 도로 재포장 정비

## □ 주요 추진실적

- 추진대상 : 중곡1동 254-6 등 151개소 이면도로
- 추진기간 : 2015 1. 1 ~ 12. 31
- 추진실적
  - 2015. 1 ~ 2 : 현장조사 및 공사발주
  - 2015. 3. 11 : 계약 및 공사착공
  - 2015. 3. 18 ~ 11. 30 : 이면도로 151개소, 아스콘 포장 212.0a, 보도블럭 포장10.7a

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계	포장 222.7a	1,683,000	1,620,287	96%
구비	포장 222.7a	1,683,000	1,620,287	96%

## □ 자체 분석

- 사업완료
  - 본 사업은 통행안전 등 주민생활과 밀접한 사업으로 2015년 계획대비 초과 달성하였음.

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
아스팔트포장 보수면적(a)	보수면적	80%	210	217	103%	104%	완료
보도블럭포장 보수면적(m <sup>2</sup> )	보수면적	20%	1,000	1,070	107%		

# 동국사대부고 주변 지중화사업

업무담당자	소속	도로과
	성명	김건두
	전화	450-7878

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 사업구간 : 구의1동 251-43 ~233-2
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.
- 사업규모 : 지중선로 부설 610m (한전주 20분, 통신주 15분 철거)  
지상기기 신설 15대 (변압기 9대, 개폐기 6대)

## □ 주요 추진실적

- 2014. 12. 22 : 지중화 검토 요청(광진구→한국전력)
- 2015. 02. 24 : 지중화사업 승인 요청에 대한 회신(한국전력→광진구)
- 2015. 07. 13 : 협약체결(한국전력, 광진구)
- 2015. 07. 23 : 통신사 대표사업자 선정 요청(구→통신사연합회)
- 2015. 08. 05 : 통신사 대표사업자 선정(통신사연합회→구)
- 2015. 11. 17 : 통신사 협약
- 2015. 12. 17 : 지중화사업 착공

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		5,500,000	2,700,000	49
시비	지중화 사업비	1,650,000	800,000	-
구비	지중화 사업비	1,650,000	800,000	-
기타(한전등)	지중화 사업비	2,200,000	1,100,000	-

## □ 자체 분석

- 한전 및 통신사 협약 완료 후 지중화사업 착공

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
지중선로 부설	공정율	70	60	58	96.7	94.7	정상추진
지상기기 신설	공정율	30	10	9	90		

# 자양동 천주교 성당 지중화사업

업무담당자	소속	도로과
	성명	김건두
	전화	450-7878

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 사업구간 : 능동로4길 ~ 능동로4길 17
- 사업기간 : 2014. 9. ~ 2015. 12.
- 사업규모
  - 지중선로 부설 82m(한전주 5본, 통신주 2본 철거)
  - 지상기기 신설 2대(변압기 1대, 개폐기 1대)

## □ 주요 추진실적

- 2014.08.18 : 협약체결(한전)
- 2014.09.24 : 통신사업자 지중화 협약 체결 (KT)
- 2014.11.24 : 통신사업자 지중화 협약 체결 (유플러스외 3)
- 2014.12.03 : 한전 지중화사업비 납부 (103백만원한전 성동지점)
- 2015.04.17 : 한전, 통신사업자 합동 현장조사 시행(구1, 한전1, 통신1)
- 2015.07.13 : 개통조작 완료(지중선로로 전기통로 이전)
- 2015.10.20 : 전주철거 및 사업완료

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		489,000	487,667	99.7
시비	지중화 사업비	150,000	150,000	100
구비	지중화 사업비	150,000	148,667	99
기타(한전등)	지중화 사업비	189,000	189,000	100

## □ 자체 분석

- 지중선로부설 및 지상기기 신설 후 전주철거 완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
지중선로 부설	공정율	70	100	100	100	100 완료	
지상기기 신설	공정율	30	100	100	100		

# 도로시설물 유지보수

업무담당자	소속	도로과
	성명	조장호
	전화	450-7893

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 위치 : 관내 전지역
- 추진내용 : 파손된 도로시설물 정비 및 설치

## □ 주요 추진실적

- 추진대상 : 중곡4동 89-1 ~ 109-5 등 95개소
- 추진기간 : 2015 1. 1 ~ 12. 31
- 추진실적
  - 2015. 1 ~ 2 : 현장조사 및 공사발주
  - 2015. 3. 12 : 계약 및 공사착공
  - 2015. 3. 17 ~ 12. : 도로경계석 정비1,994m, 측구정비1,822m 완료

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계	도로경계석 정비 1,994m	450,000	429,135	95%
구비	도로경계석 정비 1,822m	450,000	429,135	95%

## □ 자체 분석

- 사업완료
  - 본 사업은 보행안전 등 주민생활과 밀접한 사업으로 2015년 계획대비 초과 달성하였음.

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
도로경계석 보수연장(m)	보수면적	50%	1,100	1,994	181%	173%	완료
측구정비연장(m)	보수면적	50%	1,100	1,822	166%		

# 관내 도로굴착복구공사

업무담당자	소속	도로과
	성명	강윤자
	전화	450-7866

전략목표	도로시설개선 및 유지관리로 주민편의 증진
------	------------------------

## □ 사업개요

- 사업명 : 관내 도로굴착복구공사(연간단가)
- 위치 : 관내 전지역
- 공사기간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.
- 공사내용 : 지하매설물로 인한 포장도로 굴착부분의 신속한 복구와 굴착으로 인해 노후된 도로 정비

## □ 주요 추진실적

- 굴착복구 : 소규모 388개소 (A=1,284㎡), 관로 19개소 (L=2,975m, A=3,678㎡)
- 노후도로 정비 5개소 : B=3.5~12m, L=2,013m, A=146a
- 작업지시 16회(제1차~ 제16차) : 소규모복구 474건, 관로복구20건, 노후도로정비 5건

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계	-	1,258,000	841,849	66.9
국비				
시비				
구비	도로굴착 복구공사 (도로굴착복구기금)	1,258,000	841,849	66.9

## □ 자체 분석

- 관로 공사구간 병행굴착 유도는 11건이며, 양진초등학교 앞 관로공사 등 굴착으로 인해 노후된 도로 5개소 정비를 완료하였음.

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
도로병행굴착 유도 (건)	병행굴착 처리건	50	11	11	100	100	완료
노후도로 정비 (개소)	노후도로 정비개소	50	5	5	100		

# 주택가 좋은 빛환경 개선사업

업무담당자	소속	도로과
	성명	김희원
	전화	450-7872

전략목표	도로시설 개선 및 유지관리로 주민편익 증진
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2015.4월 ~ 2015.12월
- 주요추진내용
  - 노후 보안등이 많은 중곡1~3동, 구의1~2동 보안등 우선 교체
  - 보안등 개량 대상 : 약400(개소)

## □ 주요 추진실적

- 2015. 03. 12 : 예산 재배정 통보(국·시비 : 166,000천원)
- 2015. 03. 31 : 2015년 주택가 좋은 빛 환경 개선사업 추진계획 보고
- 2015. 05. 28 : 공사 계약
- 2015. 06. 11 : 관급자재 구매 완료
- 2015. 09. : 공사추진(중곡1~중곡3동, 구의2동 일부)
- 2015. 10. 27 : 공사준공

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계	노후 보안등 개량	372,000	372,000	100
국비	관급자재 구매	48,000	48,000	100
시비	"	118,000	118,000	100
구비	"	206,000	206,000	100

## □ 자체 분석

- 2015. 12월 현재 LED 보안등 400개소 설치 완료하여 정상 추진 완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
노후 보안등 개량 (개소)	보안등 개량 등수	100	400	400	100	100	완료

# 안전치수방재과 자체평가 결과 보고서(1~4분기 누적실적)

전략목표	항구적인 수해 및 재난예방사업 지속추진
------	-----------------------

## □ 추진상황 총괄

(단위 : %)

주요 과제수	완료 (100)	추진중						취소 보류	계획 변경
		소계	정상 (80~99)	미흡 (60~79)	부진 (60미만)	지연 우려	시기 미도래		
9	9								

## □ 총 평

- 항구적인 수해 및 재난예방을 위해 추진중인 9개 사업의 4/4분기 자체 평가 결과, 9개 사업 모두 정상적으로 추진하여 완료하였음.

## □ 주요성과

- 하수시설물 유지보수 사업 및 하수도 세정 사업은 목표를 초과 달성 하였으며 수방시설(펌프장, 수문, 양수기 등) 유지관리 사업 등 모든 사업이 계획 목표를 달성하여 사업이 정상적으로 완료되었음.

## □ 주요과제 평가결과

과제명	목표	추진실적	달성율(%)	비중도(%)	평가결과
2015년 수방대책 추진(명)	18,000	32,610	100	15	완료
하수관거(성수2, 구의배수분구) 종합정비사업 추진(km)	9.6	10	100	15	
중곡제일시장 주변 하수관로 확대개량 추진(m)	290	290	100	5	
재난취약가구 안전점검 및 점검(점검가구수)	1,050	1,050	100	5	
재난대응 종합훈련 계획작성(횟수)	3	4	100	10	
하수시설물 유지보수 시행(m)	1,400	1,420	100	10	
하수도 세정 및 빗물받이 청소로 악취개선 및 수해 예방(m)	93,000	270,000	100	10	
빗물펌프장 및 수문 체계적인 점검관리(회)	15	15	100	15	
수방장비(엔진양수기, 수중펌프) 관리(회)	2	2	100	5	

# 2015년 수방대책 추진

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	김부호
	전 화	450-7892

전략목표	향구적인 수해 및 재난예방사업 지속추진
------	-----------------------

## □ 사업개요

- 풍수해대책 상황실 운영
  - 기 간 : 2015. 5. 15 ~ 10. 15(5개월)
- 풍수해대책 본부 구성 : 371명(구:138, 동:230)
  - 구청 : 13개반, 동주민센터 : 3개반, 동지원근무자 : 3개반

## □ 주요 추진실적

- 자동 음성 통보 : 32,610건
- 돌봄서비스운영 : 9회

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계	수해예방체계 확립	92,366	67,625	73.2
국 비				
시 비				
구 비	수해예방체계 확립	92,366	67,625	73.2

## □ 자체 분석

- 정상 추진중

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
자동음성 통보실적(명)	2015년도 추진계획	50	18,000	32,610	181.2	100	완료
돌봄서비스 운영실적(회)	2015년도 추진계획	50	8	9	112.5		

# 하수관로(성수2, 구의배수분구) 종합정비사업 추진

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	박 찬 선
	전 화	450-7882

전략목표	수해 및 재난 안전도시 건설
------	-----------------

## □ 사업개요

- 성수2배수분구 하수관거 종합정비사업
  - 사업규모 : 하수관거 정비 D300mm~ $\square$ 3.0×2.0m, L=39km
  - 사업기간 : 2007. 7 ~ 2016. 12
  - 사 업 비 : 58,086백만원('15년 5,000백만원)
- 구의배수분구 하수관거 종합정비사업
  - 사업규모 : 하수관거 정비 D300mm~ $\square$ 5.8×3.0m, L=55km
  - 사업기간 : 2011. 2 ~ 2019. 10
  - 사 업 비 : 64,645백만원('15년 6,500백만원)

## □ 주요 추진실적

- 성수2배수분구 하수관거 종합정비사업
  - 하수관로 D300mm~ $\square$ 1.5×1.8m, L=3.6km 정비완료
- 구의배수분구 하수관거 종합정비사업
  - 하수관로 D300mm~1,000m, L=6.4km 정비완료

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		11,500,000	10,490,000	91
국 비				
시 비	선급금, 기성금 등	11,500,000	10,490,000	91
구 비				

## □ 자체 분석

- 상반기 계획물량 이상을 정비 완료하여 정상 추진 상태임

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
성수2배수분구 하수관로 정비	정비계획물량	50	3.6	3.6	100	100	완료
구의배수분구 하수관로 정비	정비계획물량	50	6.0	6.4	100		

# 중곡제일시장 주변 하수관로 확대개량 추진

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	김 부 호
	전 화	450-7892

전략목표	수해 및 재난 안전도시 건설
------	-----------------

## □ 사업개요

- 중곡제일시장 주변 하수관로 확대개량사업
  - 사업규모 : 하수관로 정비 D800~1,000mm, L=290m
  - 사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 8.
  - 사 업 비 : 1,000백만원

## □ 주요 추진실적

- 2015. 1. 9 서울시 기술용역 타당성심사 완료
- 2015. 1.21 실시설계용역 발주
- 2015. 3.10 실시설계용역 완료
- 2015. 3.16 서울시 계약심사 완료 및 공사발주
- 2015. 4. 7 공사 착공
- 2015. 8.14 공사 준공

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		1,000,000	916,157	91.6
국 비				
시 비	공사비	500,000	484,718	96.9
구 비	공사비	500,000	431,439	86.3

## □ 자체 분석

- 정상 추진중

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
하수관로 정비	정비계획물량	100	290	290	100	100	완료

# 재난취약가구 안전점검 및 정비사업

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	장 동 구
	전 화	450-7909

전략목표	항구적인 수해 및 재난 예방 사업 추진
------	-----------------------

## □ 사업개요

- 내 용 : 재난취약 가구(기초생활수급자, 홀몸노인, 장애인 가구 등)의 생활 시설물(전기 등) 안전점검 및 노·후 불량시설을 정비하고 가정용 소화기 배부 및 안전홍보 등을 통해 안전의식 함양
- 기 간 : 2015. 4. 1. ~ 10. 31.
- 대 상 : 1,050가구

## □ 주요 추진실적

- 『2015. 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 추진계획』 수립('15.2.10)
- 사업대상자 선정 및 계약 체결
  - 전기점검 : 전기안전공사 서울동부지사(점검 실시 4.1 ~ 10.31 )
  - 소화기 구매 : 990개('15.3.6)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계	-	68,041	61,710	90
국 비	-	-	-	-
시 비	가정용 소화기 구매 지급 전기안전점검 및 정비	37,241	37,241	100
구 비	전기안전점검 및 정비	30,800	24,469	80

## □ 자체 분석

- 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 추진계획 수립, 소화기 구매 계획 수립, 전기안전점검 계약 체결 등 사업추진 준비사항 원활

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
안전점검·정비	점검·정비 가구수	100	1,050	1,050	100	100	완료

# 재난대응 종합훈련 실시

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	배 선 희
	전 화	450-7909

전략목표	항구적인 수해 및 재난 예방 사업 추진
------	-----------------------

## □ 사업개요

- 내 용 : 기후변화, 산업화 등으로 새로운 유형의 대규모 재난이 증가함에 따라 일회성 단기훈련이 아닌 상시 훈련체계를 구축하는 훈련을 실시하여 우리구 재난대응능력 강화
- 추진계획
  - '15.03.            재난대응 종합훈련계획 수립
  - '15.05.18~22    재난대응 종합훈련 실시(1차,2차-2015 재난대응 안전한국훈련)
  - '15.09.16.        재난대응 종합훈련 실시(3차-재난대응역량 강화 유관기관 합동훈련)

## □ 주요 추진실적

- 『재난관리 역량강화 추진계획』 수립('15.3.24) - '재난대비 훈련' 추진
- 『2015 재난대응 안전한국훈련』 실시
  - 기 간 : 2015. 5. 18 ~ 5. 22
  - 내 용 : 풍수해 대응 훈련(1차), 대형화재 대응 현장훈련(2차)
- 『재난대응역량 강화 유관기관 합동훈련』 실시
  - 일 시 : 2015. 9. 16(수), 09:00~17:00
  - 내 용 : 구의아리수 정수장 피폭 합동대응 현장훈련, 자양시장 화재 대응 도상훈련

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		5,840	3,676	63
국 비	재난대응종합훈련	3,000	2,961	99
시 비	-	-	-	-
구 비	재난대응종합훈련	2,840	715	25

## □ 자체 분석

- 재난대비훈련 실시 3회 실시로 훈련 목표 완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
재난대응 종합훈련 계획 작성	계획서 작성	10	1	1	100	100	완료
재난대응 종합훈련 실시	횟수	90	2	3	100		

# 하수시설물 유지보수 시행

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	조 동 준
	전 화	450-7895

전략목표	항구적인 수해 및 재난예방사업 지속추진
------	-----------------------

## □ 사업개요

- 광진구 관내 하수시설물 유지보수(연간단가)
  - 사업규모 : 하수관 개량 D=300 ~ 800mm, L=1,300m
  - 사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 12.
  - 사 업 비 : 1,400백만원(구비)

## □ 주요 추진실적

- 2015. 3. 2. : 공사 착공
- 2015. 12. 24. : 공사 준공

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		1,400,000	1,330,000	95.0%
구 비	선급금 및 기성금 지급	1,400,000	1,330,000	95.0%

## □ 자체 분석

- 하수관로 총연장 1,300m 중 1,300m를 정비 완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
노후 하수관개량	2015년도 계획물량(M)	50	1,300	1,300	100	100	완료
빗물받이 신설 및 정비	2015년도 계획물량(개소)	25	100	120	120		

# 하수도 세정 및 빗물받이 청소로 악취개선 및 수해예방

업무담당자	소속	안전치수방재과
	성명	박찬선
	전화	450-7882

전략목표	수해 및 재난 안전도시 건설
------	-----------------

## □ 사업개요

- 하수도 준설 및 세정작업 L=93,000m
- 빗물받이 준설 N=26,500개소

## □ 주요 추진실적

- 2015. 3. 3 : 준설 작업지시
  - 하수도 준설 및 세정작업 L=270,000m 완료
  - 빗물받이 준설 N=42,000개소 완료

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		1,868,000	1,678,000	90
국비				
시비		788,000	788,000	100
구비		1,080,000	890,000	82

## □ 자체 분석

- 하수관 준설 및 세정작업은 4/4분기 계획물량을 상회하여 추진 하였고
- 빗물받이 청소는 4/4분기 계획물량을 상회하여 추진하고 있는 상태임

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
하수도준설 및 세정	준설연장 (M)	70	93,000	270,000	290%	100%	완료
빗물받이 청소	준설개소 (개소)	30	26,500	42,000	150%		

# 빗물펌프장 및 수문의 체계적인 점검·관리

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	문 옥 권
	전 화	450-7902

전략목표	지속가능한 하수시설 및 수방시설 유지관리
------	------------------------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 01 ~ 2015. 12(4분기)
- 사업규모 : 빗물펌프장 5개소, 수문(육갑문포함) 18개소 44문 유지관리
  - 빗물펌프장 : 광장, 구의, 자양, 자양4, 중곡
  - 수문(육갑문포함) : 자양육갑문 등 18개소 44문
- 내 용 : 수방시설물의 점검·정비 및 유지관리

## □ 주요 추진실적

- 동절기 한파 대비 수방시설물 점검 완료
- 주간 및 월간 점검완료

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
구 비	CCTV리시버 수리외 1건	150,000	140,953	94

## □ 자체 분석

- 시설물 점검 및 정비완료로 인한 펌프장 정상가동유지

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
제작사 및 전문기관점검(1회)	점검횟수	10	1	1	100	100	완료
시운전 및 기상특보시점검(4회)	점검횟수	20	1	1	100		
주간 및 월간점검(52회)	점검횟수	70	13	13	100		

# 수방용 양수기(엔진펌프 및 수중펌프) 관리

업무담당자	소 속	안전치수방재과
	성 명	나 민 숙
	전 화	450-7903

전략목표	지속가능한 하수시설 및 수방시설 유지관리
------	------------------------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 2월 ~ 2015. 10월
- 추진배경 : 엔진펌프 및 수중펌프의 체계적인 점검·관리를 통하여 불시집중 호우에 의한 취약지역 수행예방에 대비
- 내 용
  - 수방기간 전 양수기 전수점검
  - 펌프장 및 동주민센터 양수기 배치

## □ 주요 추진실적

- 양수기 전수점검 : 1,495대(구·동 보유 및 주민위탁 양수기)
  - 기 간 : 2015. 3. 4. ~ 2015. 3. 20
  - 점검내용 : 양수기 보유대수 확인 및 작동상태 점검
  - 엔진펌프 수리 : 5HP x 5대 (2015.4.30)
- 양수기 배치 : 1,495대 (엔진펌프 23대, 수중펌프 1,472대)
  - 기 간 : 2015. 5. 11. ~ 2015. 5. 13

## □ 사업비 집행액

- 비예산 사업

## □ 자체 분석

- 수방용 양수기 배치를 완료하고 수해예방에 대비함

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
양수기 전수점검 및 배치	점검배치 횟수	100	2회	2회	100	100	완료

# 교통행정과 자체평가 결과 보고서(1~4분기 누적실적)

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경조성
------	-------------------------------------

## □ 추진상황 총괄

주요 과제수	완료	추진 중					취소 보류	계획 변경
		소계	정상	미흡	부진	시기미도래		
8	7	1			1			

## □ 총 평

- 어린이보호구역 정비사업, 자전거이용 활성화 사업, 찾아가는 어린이 교통안전교실 운영, 사람중심의 교통특구 조성사업 등 7개사업은 목표대비 조기·초과달성하였음. 동자초교 보행환경 개선사업의 경우 개폐기 점용 및 담장후퇴 문제로 교육청 협의 난항 등의 사유로 사업지연 되었으며 2016년 동자초교 체육관사업과 연계하여 적극 추진예정

## □ 주요성과

- 어린이 보호구역 정비사업
  - 교통개선공사 도면작성용역 완료 및 교통안전시설공사 완료(성자초교 외 2개소)
  - CCTV 설치 및 관제센터 구축 완료(10대, 172,526천원)
- 자전거이용 활성화 인프라 확충 : 안전하고 편리한 자전거 이용환경 제공
  - 자전거이용시설 설치(733대분), 자전거공기주입기(16대)
  - 방치자전거 정비 : 592대 적출, 418대 수거
- 찾아가는 어린이 교통안전교실 운영 : 어린이 교통사고 예방
  - 초등학교 15개교 40회 2,252명, 어린이집 34개소 2,322명
- 사람중심의 교통환경 조성 및 교통특구 조성사업
  - 교통특구 종합계획 수립
  - 자양중학교 앞 이면도로 보도신설 등 보행로 확보
- 교통유발부담금 부과 및 징수
  - 2015년 교통유발부담금 부과 1,350건 2,241백만원 부과(2,061백만원 징수) 92.2% 징수실적으로 목표 93%대비 99.1% 달성
- 이륜차 안전운전 교육 및 홍보 : 430개소 1,750명
- 자동차 무상점검 서비스 : 3회 327대
  - 휴가철(7월) 113대, 추석(9월) 109대, 동절기(11월) 105대

## □ 부진 사업

사업명	내용 및 사유	향후대책
동자초교 주변 보행환경 개선사업	개폐기 점용 및 담장후퇴 문제로 인해 교육청 협의 난항	관계기관(교육청,한전,학교 등)과 적극 협의하여 사업추진

□ 주요과제 평가결과

과 제 명	목표	추진실적	달성율 (%)	비중도 (%)	평가결과
동자초교 주변 보행환경개선사업	보행환경개선 30% 지중화사업 30%	추진율 30%	30%	15%	부진
어린이보호구역 정비사업	교통개선공사 3개소 CCTV설치 8대	교통개선공사 3개소 CCTV설치 8대	100%	15%	완료
자전거이용 활성화 인프라 확충	자전거이용시설 설치 250대 자전거 대여 및 수리 9,100건	자전거이용시설 설치 250대 자전거 대여 및 수리 9,100건	99.6%	15%	정상
찾아가는 어린이 교통안전교실 운영	초등학교 안전교육 2,100명 유치원,어린이집 안전교육 2,200명	초등학교 안전교육 2,252명 유치원,어린이집 안전교육 2,322명	100%	10%	완료
사람중심의 교통환경 조성 및 교통특구 조성 사업	교통특구종합계획 수립 보행로 신설(확장) : 200m	교통특구종합계획 수립 완료 보행로 신설(200m)	100%	15%	완료
교통유발부담금 부과 및 징수	현년도 정기분 징수실적 93% 과년도 체납분 징수실적 20%	현년도 정기분 징수실적 92.2% 과년도 체납분 징수실적 54%	99.4%	10%	정상
이륜차 안전교육 및 홍보	교통약자(고령자) 교육 450명 배달업소 종사자 교육 1,000명	교통약자(고령자) 교육 600명 배달업소 종사자 교육 1,150명	100%	10%	완료
자동차 무상점검 서비스	휴기철 추석맞이 무상점검 200대 동절기 대비 무상점검 100대	휴기철 추석맞이 무상점검 222대 동절기 대비 무상점검 105대	100%	10%	완료

# 동자초교 주변 보행환경 개선사업

업무담당자	소속	교통행정과
	성명	박종민
	전화	450-7922

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경 조성
------	--------------------------------------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2016. 11월
- 사업대상 : 동자초교 주변 도로(뚝섬로37길 등)
- 주요추진 내용
  - 도로시설 : 지중화사업, 보도설치, 유색포장, 과속방지턱, 방호울타리 등
  - 교통시설 : 교통안전표지, 노면표시, 단속카메라 설치 등

## □ 주요 추진실적

- 동자초등학교 주변 펜스정비 완료 : 2015. 6월
- 개폐기 설치관련 업무협의 및 방문
  - 동자초교, 자양고교, 우성3차아파트 방문 사업설명 및 협의
  - 국회의원, 서울시 의장 방문 사업협의
- 서울시교육청 협의 : 2015. 7월, 2015. 9월
  - 개폐기 점용 및 담장후퇴 문제(체육관 대응투자)
- 사업설명회 개최 : 2015. 10. 13.
  - 보행환경 개선사업(지중화사업) 추진방향 설명 및 주민의견 수렴

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		1,187,500	90,350	7.6
시비	보행개선 및 지중화	812,500	90,350	11.1
구비	지중화사업	125,000	-	-
민간	지중화사업	250,000	-	-

## □ 자체분석

- 뚝섬로 주변 펜스정비를 완료하여 어린이 안전사고 예방
- 개폐기 점용 및 담장후퇴 문제로 인해 교육청 협의 난항으로 사업지연
- 동자초교 체육관사업과 연계하여 2016년 사업추진

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
보행환경개선	공정율	50	100%	30%	30	30	부진
지중화사업	공정율	50	100%	30%	30		

# 어린이 보호구역 정비사업

업무담당자	소속	교통행정과
	성명	박종민
	전화	450-7922

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경 조성
------	--------------------------------------

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 어린이보호구역
- 주요추진 내용
  - 교통개선공사 : 보행시설 정비, 교통안전표지, 노면표시 등
  - CCTV 설치 : 방범용 CCTV 설치 및 관제센터 구축

## □ 주요 추진실적

- 교통개선공사(도면작성용역) 및 CCTV 설치 예산확보
- 교통개선공사 도면작성용역 및 교통안전시설 공사완료
  - 사업대상 : 성자초교, 우리티움아이어린이집, 꿈동산몬테소리어린이집
  - 소요예산 : 77,055천원
- CCTV 설치 및 관제센터 구축완료
  - 설치수량 : 10대(자전거보관대 포함)
  - 소요예산 : 172,526천원

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		253,090	-	98.61
시비	교통개선 및 CCTV	253,090	249,581	98.61

## □ 자체분석

- 어린이보호구역 교통개선 공사완료
- CCTV 설치 및 관제센터 구축 완료
- CCTV는 당초 4분기 완료 예정이었으나 3분기 조기달성 완료

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
교통개선공사	개소수	50	3	3	100	100	완료
CCTV 설치	대수	50	8	8	100		

# 자전거이용 활성화 인프라 확충

담당부서	소속	교통행정과
	성명	정원미
	전화	02-450-7924

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경조성
------	-------------------------------------

## □ 사업개요

- 사업기간: 2015. 1월 ~ 12월
- 주요 사업내용
  - 자전거 이용시설 설치 및 정비, 자전거도로 신설 및 환경개선 등

## □ 주요 추진실적

- 자전거이용시설 설치 및 정비
  - 자전거보관대 733대, 공기주입기 16대, CCTV 2대 설치
- 자전거도로 신설 및 환경개선
  - 자전거도로 신설 1개 구간, 정비 5개 구간
- 그밖에 자전거이용활성화 사업 추진
  - 방치자전거 정비: 592대 적출, 418대 수거
  - 자전거에 사랑을 싣고 사업 추진: 재생자전거 100대 전달
  - 찾아가는 자전거안전교실 운영: 11회
  - 자전거종합서비스센터 운영: 자전거 무료대여 4,984건, 수리 3,986건

## □ 사업비 집행액

(단위: 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		245,600	237,543	96.7
시비	자전거이용활성화 사업비	200,000	200,000	100
구비		45,600	37,543	82.3

## □ 자체 분석

- 지하철역 주변 등 자전거이용 인구가 많은 장소에 자전거보관대와 공기주입기를 설치·정비하여 주민 편의 증진 및 불편사항 해소에 기여
- 자전거도로 신설 및 정비로 안전하고 편리한 자전거 이용환경 제공
- 공공장소에 방치된 자전거를 적극 정비하여 시민들의 통행 불편 해소 및 도시미관 개선에 기여하고, 재활용한 자전거를 저소득 가정에 전달하여 이웃사랑 나눔문화 확산에 기여함.
- 자전거 안전교육 실시로 안전하고 올바른 자전거타기 문화 조성에 기여
- 광진지역자활센터와 연계한 자전거종합서비스센터 운영으로 구민들에게 자전거 무료대여 및 유무상 수리서비스를 평일은 물론 휴일에도 제공하여 자전거 이용 활성화에 기여함.

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
자전거이용시설 설치(대)	설치 대수	60	250	751	100	99.6	정상
자전거종합서비스센터 운영(건)	대여 및 수리 건수	40	9,100	8,970	98.6		

# 찾아가는 어린이 교통안전교실 운영

업무담당자	소속	교통행정과
	성명	유영임
	전화	450-7917

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경 조성
------	--------------------------------------

## □ 사업개요

- 기간 : 2015. 3월 ~ 12월
- 대상 : 초등학교(22개교), 유치원(37개교), 구립어린이집(23개교)
- 내용 : 일상생활속에서 발생할 수 있는 교통사고 사례를 통한 안전사고 예방교육
- 강사 : 도로교통공단 전문강사

## □ 주요 추진실적

- 상반기 : 장안초등학교 등 15개교 40회 2,252명 교육
- 하반기 : 사랑의 어린이집 등 34개소 2,322명 교육

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		2,000	475	24
국비	-	-	-	-
시비	-	-	-	-
구비	광진교통질서모범어린이인증서제작	2,000	475	24

## □ 자체분석

- 상반기(초등학교), 하반기(어린이집·유치원) 교통안전교실을 계획대로 추진하여 목표 달성
- 어린이 교통안전 교육을 통한 교통사고 예방 효과

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
초등학교 안전교육	교육인원	50	2,100명	2,252명	100	100	완료
유치원·어린이집 안전교육	교육인원	50	2,200명	2,322명	100		

# 사람중심의 교통환경 조성및교통특구조성사업

업무담당자	소속	교통행정과
	성명	조용찬
	전화	450-7920

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경조성
------	-------------------------------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 추진내용
  - 교통특구 종합계획 수립용역
  - 자양중 이면도로 보도 신설 등 제3 교통특구 사업 추진
- 소요예산 : 261,000천원
  - 교통특구 종합계획 수립용역 : 61,000천원(구비)
  - 자양중 이면도로 보도신설 : 200,000천원(시비)

## □ 주요 추진실적

- 교통특구 종합계획 수립용역 준공(2015.11.11)
- 자양중학교 앞 이면도로 보도신설 완료(2015.05.22)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계	-	261,000	260,964	100
시비	공사비 지출	200,000	199,964	100
구비	준공금	61,000	61,000	100

## □ 자체분석

- 교통특구 종합계획 수립용역 최종보고회 개최 및 정상 추진하여 완료함
- 자양중학교 앞 이면도로 보도신설 완료
  - 사업비 잔액 활용하여 양진초 및 자양동 주변 보도정비 및 신설 추가공사

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
교통특구종합계획 수립	용역달성률	40	100%	용역보고회 개최 및 준공	100	100	완료
보행로 확보	보행로신설(확장) 거리	60	200m	200m	100		

# 교통유발부담금 부과 및 징수

업무담당	소 속	교통 행정 과
	성 명	임 수 호
	전 화	450-7919

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경조성
------	-------------------------------------

## □ 사업개요

- 부과대상: 각층 바닥면적의 총합이 1,000m<sup>2</sup> 이상인 시설물
- 대상기간: 2014. 8. 1. ~ 2015. 7. 31.
- 부과기준: 2015. 7. 31.
- 납부기간: 2015. 10. 16. ~10. 31.

## □ 주요 추진실적

- 교통유발부담금 부과를 위한 기간제근로자 채용(6명): 2015년 5월
- 교통유발부담금 부과 대상 시설물조사 실시(900여개소): 2015년 6월 ~ 7월
- 교통유발부담금 미사용 신고 접수(1,305건): 2015년 7월 ~ 8월
- 교통유발부담금 경감심의위원회 개최: 9.23.(수)
- 2015년 정기분 교통유발부담금 부과: 1,350건 2,241,530천원(2,061,885천원 징수)
- 과년도 교통유발부담금 체납징수 : 223건 415,717천원

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		42,983	41,311	96.1%
국 비				
시 비				
구 비	교통유발부담금 조사 인건비 및 홍보물제작 등	42,983	41,311	96.1%

## □ 자체 분석

- 2015년 교통유발부담금 11.30일 기준 징수율 92.2%로 목표대비 99.1% 달성
- 과년도 징수실적은 2015.11.30. 현재 징수율 54%로 목표 달성

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
현년도 정기분 징수실적	(징수금액/부과금액)×100	60	93%	92.2%	99.1	99.41	정 상
과년도 체납분 징수실적	(징수금액/부과금액)×100	40	20%	54%	100		

# 이륜차 안전운전 교육 및 홍보

업무담당자	소속	교통행정과
	성명	유민규
	전화	450-7943

전략목표	교통시설물 최적화로 사람중심의 안전하고 편리한 생활교통 환경 조성
------	--------------------------------------

## □ 사업개요

- 기간 : 2015. 2월 ~ 11월
- 규모 : 430여 개소/ 1,750명
- 대상자 : 교통약자(고령자), 배달업소 종사자
- 교육내용 : 교통사고 사례, 위험상황별 대처방법, 안전운전 요령 등

## □ 주요 추진실적

- 2015. 3. 30 : 광진우체국 집배원 교통안전교육 실시 (250명)
- 2015. 4. 13 ~ 5. 26 : 배달업소 종사자 교통안전교육 방문교육 실시 (900명)
- 2015. 9. 14 ~ 10. 21 : 경로당 어르신 교통안전교육 실시(600여명)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계	배너제작, 강사료 지급,	2,760	2,484	90%
구비	교통안전 홍보물 제작	2,760	2,484	90%

## □ 자체분석

- 배달업소 종사자 및 교통약자(고령자) 대상으로 교육실시 1,750명으로 목표달성
- 교통사고 예방 및 운행문화 개선에 기여

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
교통약자(고령자)교육	450명	50	450	600	100	100%	완료
배달업소 종사자 교육	1,000명	50	1,000명	1,150명	100		

# 자동차 무상점검 서비스

업무담당자	소속	교통행정과
	성명	조재국
	전화	450-7942

전략목표	자동차 안전관리 및 교통사고 예방
------	--------------------

## □ 사업개요

- 기간 : 2015. 4월 ~ 11월
- 규모 : 3회 / 300대
- 대상차량 : 10인승 이하 자동차(승용, 소형승합, 소형화물)
- 주요점검 사항
  - 각종 오일점검 및 보충, 소모품 무상교체 / 타이어 및 에어컨, 냉각수계통 점검 및 응급조치 요령 등

## □ 주요 추진실적

- 자동차전문정비사업조합 광진구지회, 자동차제작사와 업무협의
  - 사업일정, 소모품 및 정비사 확보 등
- 2015. 7. 14.(화) 휴가철 대비 무상점검실시 : 113대
- 2015. 9. 17.(목) 추석맞이 무상점검실시 : 109대
- 2015. 11. 12.(목) 동절기 대비 무상점검실시 : 105대

## □ 사업비 집행액

- 비예산 사업

## □ 자체 분석

- 휴가철 및 동절기 대비 자동차 무상점검 서비스 실시로 교통안전사고 예방

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
휴가철·추석맞이 무상점검	대	66	200	222	100	100	완료
동절기 대비 무상점검	대	34	100	105	100		

# 교통지도과 자체평가 결과 보고서(1~4분기 누적실적)

전략목표	주차환경 개선으로 행복광진 구현
------	-------------------

## □ 추진상황 총괄

(단위 : %)

주요 과제수	완료 (100)	추진중						취소 · 보류	계획 변경
		소계	정상 (80~99)	미흡 (60~79)	부진 (60미만)	지연 우려	시기 미도래		
3	5	0							

## □ 총 평

- 다각적인 주차공간 확보를 통하여 주민편익을 증진하고 주차난 해소에 기여
- 사전 문자알림서비스 시행 등 계도를 통한 교통흐름개선 및 주민만족도 향상

## □ 주요성과

- 건축물 부설주차장 개방 협약 체결 : 6개소 169면
  - 2015년 목표는 65면이었으나 적극적인 참여유도 및 홍보로 260% 초과 달성
  - 특히, 세종대학교 기숙사 주차장은 신축건물로 시설공사비가 지원되지 않음
  - ※ 신규 주차공간 확보 : 세종대학교 기숙사 20면, 서울동부지방법원 65면  
서원빌딩 15면, 자양초등학교 35면, 건대부속중학교 32면, 자투리땅 2면
- 주정차 CCTV단속 문자알림서비스 가입자수 : 34,401건
  - 적극적인 홍보로 약 3만여명의 가입자수를 확보
  - 사전계도를 통한 교통흐름 개선 및 고객만족도 향상에 기여함

## □ 미흡(부진)한 사업

- 해당사항 없음

## □ 주요과제 평가결과

과제명	목표	추진실적	달성율(%)	비중도(%)	평가결과	
그린파킹조성으로 주차공간 확보	실태점검	309동	309동	100%	40	완료
	조성면수	50면	39면	78%	60	
공유주차장 확충	주차장개방면수	65면	169면	260%	90	
	참여홍보실적	4회	19회	475%	10	
주정차CCTV단속 문자알림 서비스 활성화	문자알림홍보	24	24	100	50	
	가입자 수	30,000	34,401	115%	50	

# 그린파크 조성으로 주차공간 확보

업무담당자	소속	교통지도과
	성명	백승민
	전화	7958

전략목표	주차환경 개선으로 행복광진 구현
------	-------------------

## □ 사업개요

- 기간 : 2015년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 장소 : 관내 주택가 밀집지역내 주차장 확보가능 주택
- 추진내용 : 주택 담장(대문) 철거 및 주차장 조성

## □ 주요 추진실적

- 주차장 기능유지 실태점검 완료
  - 건축물관리대장 변경사항 검토(2,149건), 현장 실태점검(309주택 535면)
  - 하반기 현장 실태점검 추가조사(217동 389면)
- 그린파크 주차장 29동 39면 조성
- 주민홍보 : 보도자료 배포(기사 11회, 방송보도 1회), 홍보용 현수막 게시(14개소) 등

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		232,740	215,528	92.6
시비	그린파크 주차장 조성	124,740	124,740	100.0
구비	그린파크 주차장 조성	108,000	90,788	84.1

## □ 자체 분석

- 상반기 주차장 기능유지 실태점검 완료 및 하반기 추가조사 시행 완료
- 그린파크 참여주택 동수는 목표 달성하였으나 주차면수 목표 미달
  - 사업참여 주택의 면적이 좁아 1동당 평균 1.3면 조성(당초 1동당 1.6면 예상)
- 서울시 교통정책분야 인센티브 평가 '우수구' 기여

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
그린파크 주차장 기능유지 실태점검	동	40	309	309	100	86.88	정상
그린파크 조성면수	면	60	50	39	78.0		

# 공유주차장 확충

업무담당자	소속	교통지도과
	성명	신진희
	전화	450-7962

전략목표	주차환경 개선으로 행복광진 구현
------	-------------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 2015. 1월 ~ 12월(연중)
- 추진목표 : 주차면수 65면 이상
  - ※ 부설주차장 야간개방(구청장 지시사항) : 60면 / 자투리땅주차장 조성 : 5면
- 추진대상
  - 부설주차장 야간개방 : 최소 3면 이상 개방 가능한 부설주차장
  - 자투리땅주차장 조성 : 면당 공사비 200만원 이하로 공사 가능한 유휴지
- 인센티브 : 주차장 시설개선 지원 및 주차장 운영수익금 지급 등

## □ 주요 추진실적

- 공유주차장 확충 : 5개소 주차면수 169면(1개소 35면 연장 개방협약 체결)

연번	협약체결일	시 설 명	위 치	개방면수	지원금액	비고
계		6개소		169면	41,977천원	
1	2015.3.20.	세종대학교기숙사	동일로52길 34(군자동)	20면	-	부설주차장개방
2	2015.3.24.	서울동부지방법원	아차산로 404(자양2동)	65면	13,210천원	"
3	2015.4. 3.	서원빌딩	아차산로 36(자양1동)	15면	15,928천원	"
4	2015.3. 4.	자양초등학교	아차산로44길 26(자양1동)	35면	7,900천원	"
5	2015.4.14.	건대부속중학교	자양로 145-1(화양동)	32면	-	"(자체운영)
6	2015.7.30.	자투리땅주차장 제14호	자양4동 199-6호	2면	4,939천원	자투리땅주차장 조성

- 공유주차장 확충사업 참여 홍보 : 19회
  - 인터넷 보도(8회), 신문보도(10회), 방송보도(1회)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		76,569	57,429	75.0
시 비	주차바닥정비 및 주차선 도색,	17,069	17,022	99.7
구 비	주차차단기 등 설치	59,500	40,407	67.9

## □ 자체 분석

- 공유주차장 확충사업 참여 안내문 발송 등 지속적인 홍보로 건물주 참여 유도
- 신축건물(세종대 기숙사) 부설주차장 개방으로 별도의 시설공사비가 소요되지 않는 등의 사유로 사업비 집행율 저조

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
주차장개방면수(면)	주차장 개방면수	90	65	169	100	100	완료
참여홍보(회)	홍보실적	10	4	19	100		

# 공영주차장 등 시설물 유지관리 및 보수

업무담당자	소 속	교통지도과
	성 명	황우영
	전 화	450-7964

전략목표	주차환경 개선으로 행복광진 구현
------	-------------------

## □ 사업개요

- 2015년 공영주차장 유지보수공사(연간단가) 시행
  - 추진기간 : 2015. 3월 ~ 12월(연중)
  - 대 상 : 관내 공영주차장 38개소
  - 내 용 : 주차라인 재도색, 카스토퍼 교체, 바닥방수 등 노후된 주차시설 정비

## □ 주요 추진실적

- 공영주차장 유지보수공사 (연간단가) 1,2차 작업 완료
  - 내 용 : 능동 공영주차장 철골 구조물 도색 및 옥상 바닥 정비
- 구의3동 공영주차장 외 2개소 소방펌프 엔진 수리
  - 내 용 : 엔진 및 엔진제어판넬 수리, 기타 부품 교체 등
- 자양유수지 외 7개소 CCTV 교체 및 신설
  - 내 용 : CCTV 21대, DVR 3대
- 해빙기 공영주차장 시설물 안전점검 실시
  - 내 용 : 공영주차장 38개소 안전점검 실시
- 공영주차장 유지보수공사 (연간단가) 3,4차 작업 완료
  - 내 용 : 구의2동 공영주차장 바닥공사, 자양4동 공영주차장 휨스 설치

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총 계		190,000	-	-
시 비		-	-	-
구 비	공영주차장 주차시설 유지보수	190,000	185,042	97%

## □ 자체 분석

- 2015년 공영주차장 유지보수공사(연간단가) 정상 시행
- 주기적인 공영주차장 안전점검 실시

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목 표	추진실적	달성도(%)		
공영주차장 유지보수	정비건수	80	7	8	100	100	완료
공영주차장 시설물 점검 실시	점검횟수	20	3	3	100		

# 이면도로 소방통로 확보를 위한 소방차 길터주기 사업추진

업무담당자	소속	교통지도과
	성명	김정숙
	전화	450-7972

전략목표	주차환경 개선으로 행복광진 구현
------	-------------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 2015. 1월 ~ 12월
- 대상지역 : 소방차 진입곤란·불가지역 154개소
- 참여대상 : 구·동, 광진소방서, 지역주민 등
- 사업내용
  - 주택가 이면도로 소방차 통행 곤란(불가)지역 실태조사
  - 유관기관 합동 소방통로(소방차 길터주기) 확보 훈련 및 캠페인 실시
  - 『화재 피해 예방을 위한 소방통로 확보의 날』 동주민센터 자체 홍보 및 캠페인 실시
  - 다양한 매체(전광판, 아차산메아리 등) 활용 홍보 및 홍보물 제작 배포 등

## □ 주요 추진실적

- 2015. 2.26 ~ 3.31 : 이면도로 자체 실태조사 (134개소)
- 2015. 5월 ~ 6월 : 어깨띠 및 홍보물 제작 동주민센터 배부
- 2015. 6월 ~ 12월 : 언론 보도 및 전광판, 아차산메아리 홍보
  - 조선일보 등 언론홍보(9개), IPTV 활용 '소방차길터주기' 홍보 동영상 방영
- 2015. 2월 ~ 12월 : 유관기관 소방통로 확보 합동훈련(12회)
  - 참여인원 : 590명(구·동주민센터, 광진소방서, 지역주민, 의용소방대)
- 『화재 피해 예방을 위한 소방통로 확보의 날』 동별 자체운영
  - 참여인원 : 183명(주민자치위원, 통장, 자율방재단 등 가두캠페인 및 홍보물 배부 등)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		2,000	1,772	
구비	어깨띠, 홍보물 제작	2,000	1,772	88.6

## □ 자체 분석

- 광진소방서와 유기적 협조체제 구축
- 민·관 합동훈련 및 지속적인 홍보활동 강화로 시민의식의 자발적 변화 유도하고 소방차 길터주기 문화 확산 기여

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

평가지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
길터주기 합동훈련	50	회	8	12	100	100	정상
주민참여도	50	명	750	860	100		

# 주정차 CCTV단속 문자알림서비스 활성화

업무담당자	소속	교통지도과
	성명	박현준
	전화	450-7973

전략목표	불법 주정차 자진이동 유도로 교통흐름 개선
------	-------------------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 2015. 1월 ~ 12월(연중)
- 서비스지역 : 관내 고정형 CCTV 및 이동형 CCTV(서울시 CCTV제외)
- 서비스대상 : 거주자와 관계없이 관내에서 운행하는 차량
- 신청방법 : 광진구 인터넷 홈페이지, 광진구 교통지도과 및 동주민센터에 신청

## □ 주요 추진실적

- 광진구 홈페이지 알림판 홍보(디지털정보과)
- 문자알림서비스 구청 정문 전광판 표출(정책홍보과)
- 매월 아차산메아리 및 광진구청 페이스북에 홍보
- 교통안전공단과 통합문자알림서비스 약정 체결(12월)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		14,100	8,366	59%
구비	홍보물 제작, 통신비 등	14,100	8,366	59%

## □ 자체 분석

- 교통안전공단과 통합 시 문자전송 오류 개선
  - 현재 각 자치구 중복되는 데이터 등으로 인해 일어나는 오류 감소
- 추후 교통안전공단과 통합으로 가입자 수 확대 및 통신비 증가 예상
  - 통신비 평균 15만원 → 30만원 추정

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
문자알림홍보	회	50	24 (24)	24	100	100	완료
가입자 수	명	50	30,000 (30,000)	34,401	100		

# 주정차위반 과태료 징수율 제고

업무담당자	소속	교통지도과
	성명	윤형순
	전화	450-7982

전략목표	행복광진 구현을 위한 주차문화 개선
------	---------------------

## □ 사업개요

- 추진기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31
- 추진내용
  - 현년도분 수시, 독촉 체납고지서 적기발송을 통한 납부 독려
  - 지난년도 5년분 체납과태료 통합발송으로 징수율 제고(연6회)
  - 고액·상습 체납자에 대한 지속적인 관리(부동산 압류 등)
  - 편리하고 다양한 납부시스템(신용카드, 가상계좌번호 부여 등) 홍보

## □ 주요 추진실적

- 주정차위반 과태료 및 체납고지서 발송을 통한 납부 독려
  - 수시분 고지서 발송 : 12회, 25,956건 1,054백만원
  - 독촉분 고지서 발송 : 12회, 19,012건 820백만원
  - 체납분 고지서 발송 : 12회, 47,125건 2,678백만원
- 지난년도 5년분 체납고지서 통합 발송(연6회)
  - 2010년 ~ 2014년 체납분 : 44,430건 / 2,607백만원
- 신속한 채권확보(자동차압류) : 22,629건 981백만원
- 고액·상습 체납자 관리 및 적극적인 납부 독려
  - 부동산 압류예고 및 납부촉구 안내문 발송(106명, 1,156건 / 55백만원)
  - 체납건수 15건이상 체납자 납부독려문 발송(1,132명, 35,512건 / 1,712백만원)
  - 부동산 압류 추진 : 압류 81명 43백만원 / 징수 169명 88백만원
  - 카드매출채권 추심 및 고액체납자 징수 독려(9백만원 징수)

## □ 사업비 집행액

(단위 : 천원)

구분	집행내역	예산액	집행액	집행율(%)
총계		331,480	274,265	82.7
구비	과태료 고지서 우편요금	330,480	273,996	82.9
구비	부동산 압류해제 수수료	1,000	269	26.9

## □ 자체 분석

- 고지서 적기 발송 및 체납분 통합고지(5년분)등 적극적인 체납징수 활동으로 목표대비 실적 양호

## □ 목표달성도 현황 및 자체평가

성과지표(단위)	지표산식	비중도 (%)	목표대비 추진실적			주요사업 달성도(%)	자체평가 결과
			목표	추진실적	달성도(%)		
과태료 징수액	백만원	50	2,900	2,900	100	100	완료
현년도 과태료 징수율	%	50	74.5	77	100		