

『2004年度』
主要業務報告



公園綠地管理事業所

報告順序

<input type="checkbox"/> 일반현황	1
<input type="checkbox"/> 주요업무	5
○ 생활주변 공원녹지공간 조성	6
○ 공원시설 개선 및 수준 향상	9
○ 효율적인 공원관리체계 구축	14
○ 시민과 함께하는 공원 운영	16
○ 푸른서울 가꾸기 및 우량수목 보급	20
<input type="checkbox"/> 당면업무	23

일 반 현 황

1.

기구 및 기능

구 분	편 제	기 능
공원녹지부	4과 - 총 무 과 - 공원 운영 과 - 공원 시설 과 - 프로그램개발실	○ 서무 및 기획·예산·계약 ○ 공원 운영관리 주요업무 시행계획 수립 및 심사분석 ○ 공원시설 보완정비 및 공원이용프로그램 개발
조경사업부	3과 - 조경 토 목 과 - 양 묘 과 - 녹화상담실	○ 조경토목사업 시행 ○ 조경소재(수목, 꽃묘, 잔디) 생산·공급 ○ 주요녹지대 및 광장 관리 ○ 야생 동·식물보호, 남산소나무 보전 및 공원사랑방 운영
공원관리사무소	남산공원관리사무소 월드컵공원관리사무소 여의도공원관리사무소 천호공원관리사무소	○ 공원시설 유지보수 ○ 공원 사용·점용허가 ○ 공원운영관리 및 질서유지

2.

연 혁

- '72. 9. 30 서울특별시 남·북부녹지사업소 통합 (시조례 733호)
- '76. 12. 31 서울특별시 양묘사업소 설치 (시조례 1114호)
- '81. 11. 9 서울특별시 녹지사업소, 양묘사업소 통폐합
- '93. 12. 31 서울특별시 공원녹지관리사업소 설치 (시조례 3057호)
- '03. 1. 15 직제개편 “월드컵공원 편입” (시조례 4045호)

3.

인 력

정원 287명/현원 270명

(기준일 : 2004. 8월 31일 현재)

구 분	합 계	일 반 직				기 능 직			계약직
		소계	4급이상	5급	6급이하	소계	6급이상	7급이하	
정 원	287	140	5	15	120	140	8	132	7
현 원	270	119	3	12	104	145	4	141	6
과부족	△17	△21	△2	△3	△16	5	△4	9	△1

※ 청원경찰 24명은 별도

4.

예 산

○ 세 입 : 7,515백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	남 산	월드컵	여의도	보라매	천 호	본 소	비 고
계	7,515	1,702	3,394	1,323	349	86	661	
공유재산 임대수입	1,198	-	1,198	-	-	-	-	난지도 송전탑 부지임대 등 4건
입 장 료 수 입	70	70	-	-	-	-	-	남산식물원 입장료
기타사용료 수 입	2,428	550	226	1,278	279	86	9	시설위탁료, 점용료 등
사 업 장 생산수입	500	-	-	-	-	-	500	양묘장 생산수입
주차요금	1,757	330	1,312	45	70	-	-	직영·위탁 관리 주차장
통 행 료 수 입	752	752	-	-	-	-	-	남산순환도로 통행료
기 잡 수 타 입	810	-	658	-	-	-	152	난지도 매립가스 판매수입 등

○ 세 출 : 36,117백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	예 산 액	비 고
인 건 비	15,401	인건비·복리후생비 등
기 본 경 비	4,595	공공요금 등 일반운영비
경 상 사 업 비	7,810	공익근무 보상금·일용인부임 등
시 설 비	8,311	공원 시설물 확충 및 정비 등

5.

관리대상

□ 공 원 ————— 22개 공원 7,357천㎡(2,225천평)

공원명	위치	면적㎡	공원명	위치	면적㎡
남산공원 관리사무소	7개 공원	3,357,961	월드컵공원 관리사무소	4개 공원	2,878,002
남산공원	중구 회현동1가 100-177	2,921,452	평화의공원	마포구 성산동 390-1일대	445,500
낙산공원	종로구 동숭동 산2-10	152,443	난지천공원	마포구 상암동 1538-1일대	293,700
독립공원	서대문구 현저동 101번지	109,193	하늘공원	마포구 상암동 487-37일대	191,400
용산공원	용산구 용산6가동 68-90번지	75,900	노을공원	마포구 상암동 478-1일대	339,900
응봉공원	성동구 금호1가 1-72번지	75,570	(희망의숲등)	마포구 상암동 482-49일대	1,419,000
훈민원공원	중구 을지로5가 40-3	16,734	(매봉산일대)	마포구 상암동 512-4일대	188,502
구파발폭포	은평구 진관내동 산94-1번지	6,669			
여의도공원 관리사무소	5개 공원	721,847	천호공원 관리사무소	6개 공원	399,013
여의도공원	영등포구 여의도동 2번지 등	229,539	천호동공원	강동구 천호동 360번지	26,696
보라매공원	동작구 신대방동 395번지	422,328	시민의숲	서초구 양재동 236번지	258,992
영등포공원	영등포구 영등포동 582-3번지	61,544	길동자연생태공원	강동구 길동 산 3번지	80,683
중마루공원	영등포구 영등포동 222	6,456	셋마을공원	강동구 명일동 288번지	12,266
매화공원	강서구 등촌동 630-14	1,980	간데메공원	동대문구 답십리동 471번지	15,179
			성수공원	성동구 성수2가동 302-25번지	5,197

□ 녹지대 ————— 2개소 9,741㎡(2,947평)

녹지대명	위 치	면 적㎡	녹지대명	위 치	면 적㎡
세 종 로 녹 지 대	종로구 세종로 일대	5,101	시 청 앞 녹지대 등	중구 태평로 2가	4,640

□ 광 장 ————— 2개소 22,324㎡(6,753평)

광 장 명	위 치	면 적㎡	광 장 명	위 치	면 적㎡
광 화 문 시민열린 마당 등	종로구 세종로동 76-2번지	9,761	서울광장	중구 태평로1가 17-3일대	12,563

□ 양 묘 장 ————— 7개소 469,266㎡(141,952평)

구 분		위 치	면적(㎡)	비 고
계		7개소	469,266	○ 시설물 : 관리사 7동, 창고 11동, 온실 2동, 비닐하우스 69동 ○ 장 비 : 굴삭기 1대, 패이로다 1대, 경운기 7대, 동력분무기 7대
수 목	소 계	5개소	380,805	
	사 릉	남양주시	98,861	
	송 릉	남양주시	72,300	
	연 평	남양주시	87,092	
	갈 매	구 리 시	87,769	
	내 곡	남양주시	34,783	
잔 디	가 양	강 서 구	40,836	
꽃 묘	덕 은	고 양 시	47,625	

주요업무

- 생활주변 공원녹지공간 조성
- 공원시설 개선 및 수준 향상
- 효율적인 공원관리체계 구축
- 시민과 함께하는 공원 운영
- 푸른서울 가꾸기 및 우량수목 보급

생활주변 공원녹지공간 조성

경관이 불량하고 노후화된 공원을 정비하여 아름답고 쾌적한 도시환경을 조성하고 자원회수시설과 대학교 주변환경을 녹화하여 친환경적으로 개선하고자 함

1. 안산도시자연공원 시민아파트 철거지역 복구사업

□ 사업개요

- 위 치 : ㄱ 홍제2동 322-17일대(홍제지구)
 ㄴ 연희2동 196-13일대(연희지구)
- 면 적 : 19,732㎡(5,968평)
 - 홍제지구 : 6,658㎡(5동 151세대 철거지)
 - 연희지구 : 13,074㎡(6동 240세대 철거지)
- 사업내용 : 소나무 등 35종 4,092주, 운동시설 등 41종
- 사업기간 : 2003. 10 ~ 2004. 12
- 사 업 비 : 2,721백만원(홍제지구 1,317, 연희지구 1,404)

□ 추진실적(공정 : 홍제 35%, 연희 90%)

- 2003. 12 : 토공정리(성토, 절토)
- 2004. 8 : 자연석쌓기, 수목식재, 시민아파트동 철거 등

□ 향후계획

- 2004. 12. 30 : 준공예정

2. 양천 자원회수시설 담장 녹화사업

□ 사업개요

- 위 치 : 양천구 목동 900번지 일대
- 면 적 : 5,470㎡(1,654평)
- 사업내용
 - 생태공원 1,800㎡, 벽면녹화 520㎡, 건강공원 600㎡
- 사업기간 : 2004. 2 ~ 11
- 사 업 비 : 842백만원(설계비 42, 공사비 800)

□ 추진실적(공정 60%)

- 수목이식 및 시설물철거 완료
- 옥외 바닥분수, 생태연못 설치

□ 향후계획

- 2004. 11 : 준공예정

3. 대학교 담장개방 녹화사업

□ 사업개요

- 대상학교 : 한국외국어대, 명지대, 서울산업대 등 3개 대학
- 조성면적 : 24,000㎡(외국어대 10,700, 명지대 7,000, 서울산업대 6,300)
- 사업내용 : 담장철거, 수목식재 및 휴식공간 조성 등

한국외국어대

- 수목식재 : 소나무 등 20종 14,976주(교목 651주, 관목 14,325주)
- 철거 및 포장 : 담장철거 등 12종, 점토블럭 등 7종
- 시설물 : 앓음벽 등 12종

명 지 대

- 수목식재 : 소나무 등 13종 6,001주(교목 185주, 관목 5,816주)
- 철거 및 포장 : 담장철거 등 12종, 점토블럭 등 7종
- 시설물공 : 앓음벽 등 12종

서울산업대

- 콘크리트·벽돌 담장 철거
- 수목 식재 및 휴식공간 조성
- 시설물공사 등

- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2005. 6
- 사 업 비 : 3,000백만원(한국외국어대 1,349, 명지대 813, 서울산업대 838)

□ 추진실적

- 2004. 5 : 한국외국어대 공사시행(현 공정 35%)
※ 시설물 철거 및 수목이식 완료
- 2004. 5 : 명지대 설계완료
- 2004. 8 : 서울산업대 실시설계 중

□ 향후계획

- 2004. 10 : 서울산업대학교 실시설계 완료
- 2004. 11 : 명지대학교 및 서울산업대 공사발주 예정
- 2004. 12 : 한국외국어대 공사 준공
- 2005. 6 : 명지대, 서울산업대 공사준공

4. 송실대주변 걷고싶은 녹화거리 조성공사

□ 사업개요

- 위 치 : 서울 동작구 상도5동 1-1일대
- 규 모 : 연장 800m, 폭 7m
- 사업내용 : 담장철거, 점토벽돌 포장, 수목식재, 휴식공간 조성 등
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 2005. 12
- 사 업 비 : 1,660백만원(확보예산 1,000, 추가소요예산 660)

□ 추진실적

- 2004. 3. 19 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2004. 8. 30 : 설계용역 완료

□ 향후계획

- 2004. 9 : 공사발주
- 2005. 12 : 준공예정

※ 용역시행 및 건설기술심의 결과 추가공종에 따른 사업비 부족분 660백만원 (조경 500, 한전지중화 160)을 관계부서와 협의 예산확보 방안 강구

5. 노원 자원회수시설 친환경개선사업

□ 사업개요

- 위 치 : 노원구 상계동 772번지
- 면 적 : 13,458m²(4,078평)
- 사업내용
 - 당현천주변 시설경계부지 사면정비 및 조경
 - 주민친화광장, 체력단련시설, 산책로, 휴게시설 등
- 사업기간 : 2004. 2 ~ 2005. 6
- 사 업 비 : 800백만원(설계비 50, 공사비 750)

□ 추진실적

- 2004. 2. 13 : 설계용역 착수
- 2004. 8. 30 : 기본 및 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- 2004. 9 : 공사발주
- 2005. 6 : 준공예정

공원시설 개선 및 수준 향상

노후된 각종 공원시설을 적기에 정비하고 새로운 시설 등을 확충하여
이용객 편의를 제공함

1. 길동자연생태공원 시설 보완

□ 사업개요

- 위 치 : 강동구 길동 18-3일대(길동생태공원 지구내)
- 면 적 : 5,470m²(공원 전체면적 588,395m²)
- 주변조경공사
 - 면 적 : 5,059.2m²(약 1,531평)
 - 주요시설 : 소나무, 눈주목 등 34종 2,737주
 - 사 업 비 : 445백만원
- 생태문화센터 전시관 설치
 - 주요시설 : 표본전시실, 전시휴게실, 시청각실, 자원봉사자실, 강의실 등
 - 사 업 비 : 634백만원(설계비 34, 공사비 600)
- 생태연결통로(Eco-Bridge) 실시설계 용역
 - 위 치 : 강동구 길동 산3번지~18-3번지간(천호대로상)
 - 규 모 : ┌ 교량형 생태보행통로설치 1개소(폭 3~4m, 연장 110m)
└ 박스형 생태통로설치 1개소(기존 배수박스 보완 및 연장)
└ 조경공사 등 1식
 - 사 업 비 : 71백만원

□ 추진실적

- 2003. 12. 30 : 생태문화센터 전시관 기본 및 실시설계용역 착수
- 2004. 4. 20 : 주변 조경공사 준공
- 2004. 4. 30 : 생태문화센터 전시관 기본 및 실시설계 완료
- 2004. 7. 13 : 단절된 공원녹지 연결사업 기본 및 실시설계용역 발주

□ 향후계획

- 2004. 8 ~ 11 : 생태문화센터 전시관 설치공사 시행
- 2004. 8 ~ 2005. 1 : 단절된 공원녹지 연결사업 기본 및 실시설계용역 시행

2. 남산공원 수경시설 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 남산공원(장충지구)
- 사업내용
 - 담수형 연못조성 : 2개소 1,256m²
 - 유선형 계류조성 : 167m(W4m)
 - 생활하수관 교체 : 267m(D600)
- 사업기간 : 2003. 8 ~ 2004. 12
- 사 업 비 : 678백만원(설계비 32, 공사비 646)

□ 추진실적(공정 15%)

- 2003. 12 : 기본 및 실시설계 용역완료
- 2003. 12 : 공사착공
- 2004. 8 : 원형맨홀 설치, 하수관 부설

□ 향후계획

- 2004. 12 : 준공예정

3. 관악산 도시자연공원 기본계획(변경) 용역

□ 사업개요

- 위 치 : 관악구 신림동 산 197-2번지 등 9개 지역
- 규 모 : 177,342m²(53,645평)
- 추진방향
 - 시설지구내 시설물 타당성 검토 및 재 배치
 - 훼손된 지역 복구를 위한 타당성 검토
- 사업기간 : 2004. 8 ~ 2005. 2
- 사 업 비 : 131백만원

□ 추진실적

- 2004. 7. 5 : 기본계획(변경)용역 발주전 심의 완료
- 2004. 8. 19 : 용역계약

□ 향후계획

- 2005. 2 : 용역완료

4. 용마 도시자연공원 기본계획(변경) 용역

사업개요

- 위 치 : 광진구 중곡동 산1번지, 중랑구 면목동 산1-1번지일대
- 규 모 : 70,000m²(21,175평)
- 추진방향
 - 공원시설구역에 대한 시설 재배치 검토
 - 신규 시설구역 지정 등에 대한 검토
 - 훼손된 지역 복구를 위한 타당성 검토
- 사업기간 : 2004. 7 ~ 2005. 2
- 사 업 비 : 86백만원

추진실적

- 2004. 8. 6 : 용역계약

향후계획

- 2005. 2 : 용역완료

5. 독립공원 관리동 개축

사업개요

- 기존건물 현황
 - 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 1,355.38m²(410평)
 - 구 조 : 철근콘크리트조 (※건축년도 : 1976. 4)
- 사업내용 : 공원관리동 1동 개축(지상 2층, 연면적 404.37m²)
※ 공원관리 기능에 적합하도록 규모 축소(기존규모의 약 30%)
- 사업기간 : 2003. 4 ~ 2005. 6
- 사 업 비 : 513백만원(공사비 507, 감리비 6)

추진실적(공정 98%)

- 2004. 5 : 기존 건축물 철거 및 건물 골조공사 완료
- 2004. 8 : 조적, 천정마감, 옥상방수

향후계획

- 2004. 9 : 건축공사 준공예정(훼손된 녹지 일부 보완공사 병행)
- 2005. 1 : 조경공사 발주예정
 - ※ 문화재청 문화재 심의결과(2004. 1.29) 조건부로 사적지 주변 조경을 보완토록 함에 따라 2005년도 본 예산 확보 후 시행 계획

6. 단절된 공원녹지 연결사업 기본 및 실시설계

【까치산 ~ 관악산】

사업개요

- 위 치 : 동작구 사당동 산 55-2번지 일대
- 규 모 : 1,560m²(470평)
- 사업내용
 - 교량형 생태통로 1개소(폭20m, 연장 78m)
 - 조경공사, 부대공사(포장, 난간 등)
- 용역기간 : 2004. 5 ~ 12
- 용역비 : 104백만원

추진실적

- 2004. 5. 19 : 용역계약

향후계획

- 2004. 12 : 용역완료

【매봉산 ~ 금호산】

사업개요

- 위 치 : 중구 신당동 산149번지 일대
- 규 모 : 800m²(240평)
- 사업내용
 - 교량형 생태통로 1개소(폭15m~20m, 연장 40m)
 - 조경공사, 부대공사(포장, 난간 등)
- 용역기간 : 2004. 5 ~ 12
- 용역비 : 97백만원

추진실적

- 2004. 5. 19 : 용역계약

향후계획

- 2004. 12 : 용역완료

7. 문정동 철도부지 공원화 사업 기본 및 실시설계

□ 추진방향

- 공원형태가 장방형으로 녹지축 기능을 수행할 수 있는 공원으로 조성
- 주민친화 시설로 도심지에 활력을 제공할 수 있는 공원으로 조성
- 주변공원과 연결하는 지역특성을 살린공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 송파구 문정동 2-5번지등 2필지
- 규 모 : 37,031m²(11,202평)
- 용역기간 : 2004. 8 ~ 2005. 2
- 용역비 : 188백만원

□ 추진경위

- 1983. 8. 8 : 부곡 ~ 도농간 철도부지 지정
- 1993. 4. 23 : 철도계획 취소(철도청)
- 2003. 6. 23 : 철도부지 타당성 검토 및 기본계획용역 완료
- 2004. 4. 20 : 도시계획시설(공원) 결정(서울시고시 제2004-104호)
- 2004. 4. 30 : 도시계획시설 지형도면승인(송파구 고시 제2004-26호)
- 2004. 7. 22 : 건설기술심의 완료(기술심사담당관)
- 2004. 8. 23 : 계약심사 완료(계약심사과)

□ 향후계획

- 2004. 9 : 용역발주
- 2005. 2 : 용역완료

효율적인 공원관리체계 구축

공원녹지 관리체계를 효율적으로 개선하여 행정여건의 변화에 능동적으로 대처하고 각종재난 및 안전사고를 사전에 예방함

1. 외국인 공원이용 활성화 추진

□ 사업개요

- 대상공원 : 5개 공원(남산, 월드컵, 여의도, 보라매, 길동자연생태)
- 중점추진사항
 - 외국어병기 안내표지판 정비 및 리플렛 제작(영·일·중)
 - 공원 홈페이지 보완 : 한국관광공사 등 유관기관과 링크
 - 안내센터 운영(월드컵)
 - 외국인 안내 자원봉사자 양성(42명)

□ 추진실적

- 2004. 4 : 외국인 안내 자원봉사자 신규 모집(23명)
- 2004. 6 : 외국인 안내센터 설치(여의도)

□ 향후계획

- 2005 : 외국어 병기 안내표지판 정비

2. 공원시설물 관리실명제

□ 사업개요

- 대상공원 : 19개 공원
- 대상시설 : 화장실, 매점, 음수대 등 다중이용시설
- 실시방법 : 관리 직원의 사진, 연락처를 기재한 명패 부착

□ 추진실적

- 2004. 3 : 명패부착 220개(남산 등 5개 공원 및 광화문 시민열린마당)
- 2004. 3 : 서울의 공원 홈페이지 「공원시설 불편신고방」 개설

3. 각종 재난 및 안전사고 예방

□ 추진개요

○ 대상별 추진기간

- 산불방지대책(6개월)
 - 봄 철 : 2004. 2. 1 ~ 5. 15
 - 가을철 : 2004. 11. 1 ~ 12. 15
- 수방대책 : 2004. 6. 15 ~ 10. 15(4개월)
- 제설대책 : 2004. 11. 15 ~ 2005. 3. 15(4개월)

○ 조직운영

- 산불방지 대책 : 남산, 월드컵, 보라매공원
 - 평 일 : 주간(정상근무), 야간(20:00까지 1/4 대기)
 - 휴 일 : 1/3이상 근무(공무원, 공익근무요원 등)
- 수방 및 제설대책 : 전 공원관리사무소
 - ※ 3개반(상황 총괄반, 복구반, 지원반) 4개조 운영

□ 추진실적

- 2004. 2 : 해빙기 공원 시설물 안전점검 실시
- 2004. 4 : 봄철 공원시설물 안전점검 실시
- 2004. 7 : 상반기 공원평가지 수해예방 관리실태 점검

□ 향후계획

- 각종 재난 및 안전사고 예방을 위한 지속적인 홍보 및 순찰강화
- 기상특보에 따라 상황별 재해대책 비상근무체계 유지

시민과 함께하는 공원 운영

공원이용 프로그램의 지속적인 개발과 어린이, 청소년, 주부 등 다양한 계층의 시민참여 유도로 공원이용을 활성화 하고자 함

1. 공원이용프로그램 활성화

□ 추진방향

- 주말 1일 프로그램, 문화예술행사, 레저활동 등 시민이 원하는 다양한 프로그램 마련
- 시민단체, 동호회, 기업 등 민간참여를 확대하여 시민들이 함께 즐기는 공원문화 활성화

□ 사업개요

- 대상공원 : 남산, 월드컵 등 12개소
- 내 용
 - 공원별 계절적 특성에 적합한 프로그램 지속 운영
 - 새로운 프로그램 및 이벤트 개발
 - 여가생활 : 수목학습원 여름캠프
 - 공원문화 : 수변음악회, 그림읽어주는 공원, 창작체험마당, 별밤공원극장
 - 학습체험 : 공원영어체험, 어린이숲교실, 자연관찰교실, 생태학교
 - 공원행사 : 식목일나무축제, 남산소나무가꾸기 시민참여행사, 역사축제
 - 건강체육 : 봄맞이 개구리 한마당, 녹색 인라인 안전교실 등
- 운영기간 : 2004. 3 ~ 2005. 2
- 사업비 : 660백만원

□ 추진실적 : 2,530회 운영 80,500여명 참여(8월말 현재)

2. 수목학습원 운영

□ 사업개요

- 위 치 : 사능 및 갈매 수목학습원
- 사업내용
 - 상 설 : 개인, 단체 자유관찰학습
 - 계 절 별 : 봄꽃관찰 등 10개 프로그램 29회 운영
 - 여름캠프(4회 200명/1회 50명)
 - 기 간 : 2004. 7 ~ 2004. 8
 - 장 소 : 사능수목학습원
 - 내 용 : 초등학생 및 학부모 야영활동 지원(1박 2일)

□ 추진실적 : 25,000여명 참여(8. 14일 현재)

- 상 설 : 24,300명, 계절별 : 500명, 여름캠프 : 200명

3. 공원사랑방 운영

□ 사업개요

- 공원사랑방 개설
 - 장 소 : 3개공원(남산, 월드컵, 보라매)
 - 내 용 : 생활원예 등 교육프로그램 운영, 식물치료실 운영
- 찾아가는 공원사랑방 운영
 - 횟 수 : 20회(월 2회)
 - 내 용 : 녹화교육을 원하는 시민단체를 찾아가서 교육 실시
- 사이버공원사랑방 운영(공원 홈페이지 : parks.seoul.go.kr/green/book.htm)
 - 내 용 : 정원조성, 식물관리방법 등 인터넷 상담 및 정보제공

□ 추진실적

- 2004. 4 ~ 8 : 공원사랑방 3개소 설치운영(남산, 월드컵, 보라매공원)
 - 제1기 교육프로그램 운영 : 분재교실 등 6개과정 103명 수료
 - 제2기 교육프로그램 개설 : 160명 등록
 - ※ 찾아가는 공원사랑방 운영 : 수도권전기공고 등 6회 실시(120명 수강)

□ 향후계획 : 2004 9~11 제2기 교육과정 및 찾아가는 공원사랑방 지속 운영

4. 휴일자원봉사제 프로그램 추진

□ 사업개요

- 대상공원 : 남산·여의도공원
- 추진기간 : 2004. 6 ~ 10
- 작업분야
 - 공원관리 : 수목식재, 비료주기, 제초 잔디관리, 수목전지, 화장실 청소 등
 - 녹화 : 꽃·묘목 양묘, 분재만들기 및 자연학습장 관리 등
- 추진방법
 - 공원별 특성에 맞는 다양한 프로그램 및 수목교양강좌 실시
 - 희망자의 조건에 맞는 프로그램을 적용하고 이수증 발급

□ 추진실적

- 2004. 6. 23 ~ 6. 28 : 프로그램 2회 13명 참여(남산 2회, 여의도 1회)
- 2004. 7. 23 ~ 8. 1 : 프로그램 2회 170명 참여(남산 1회, 여의도 2회)
 - ※ 7. 31(토) 남산공원1일 자원봉사 : 165명 참여(신한은행 149, 우리은행 16)

5. 공원관리 명예소장제 실시

□ 사업개요

- 대상공원 : 3개 공원(남산·월드컵·여의도)
- 추진기간 : 2004. 9 ~ 12
- 추진방법
 - 매월 셋째주 토요일 실시
 - 지역에 덕망 있는 주민 중 1명을 명예소장으로 위촉(인터넷 접수)
 - ※ 공원 순찰 등 현장점검, 민원인 면담 등

□ 기대효과

- 주민들의 불편 및 요구사항을 직접 접하고 공원관리를 체험함으로써 공원에 대한 이해를 돕고 행정 신뢰도 제고

6. 격월간 소식지 ‘공원사랑’ 발간

□ 발간개요

- 내 용 : 공원·프로그램 홍보 및 생태·문화에 관한 다양한 자료 수록
- 제작규격 : 4×6배판(165×240) 20면 내외
- 제작수량 : 5만부(1만부씩 5회)
- 배포방법
 - 공원내 전시관, 비지터센터, 공원사랑방 등에서 무료배포
 - 웹진(Web-zine)으로 제작하여 홈페이지 게재 및 이메일 발송
- 소요예산 : 50백만원(회당 10백만원)

□ 발간실적(3회) : 창간호(2004. 4. 1), 2호(6. 1), 3호(8. 1)

□ 향후계획 : 2004. 9월초 제4호 발간예정

7. 공원 자원봉사활동 활성화

□ 사업개요

- 운영기간 : 2004. 2 ~ 2005. 1(1년 단위로 모집)
- 활동인원 : 178명(8월말 현재)
 - 프로그램진행(104명) : 식물교실, 하늘교실, 생태교실 등 진행
 - 공원 안내 (74명) : 공원을 방문한 시민과 외국인 안내
- 자원봉사 활동 지원
 - 자원봉사실적관리 및 활동경비 지급
 - 기본 및 전문교육 실시
- 소요예산 : 71백만원

□ 활동실적 : 4,750명(8월말 현재)

푸른서울 가꾸기 및 우량수목 보급

서울광장 시설유지관리, 주요가로 꽃나무 및 유실수 화분배치, 도심에 자연심기 등으로 아름답고 푸른서울을 가꾸어나가고 양질의 수목, 잔디, 꽃을 생산하여 자치구, 공원 등 보급에 차질 없도록 추진

1. 서울광장 시설유지관리

□ 시설현황

- 위 치 : 중구 태평로1가 17-3일대
- 면 적 : 13,207(3,995평)
- 주요시설
 - 잔디 6,449㎡, 석재보도 : 5,896㎡, 분수대 1개소, 바닥조명 48등

□ 추진계획

- 잔디관리
 - 관 수 : 매일 2회(오전 07:00, 야간 21:00)
 - 시 비 : 월1~3회(3~11월)
 - 잔디깎기 : 주1~2회
 - 미생물 영양제 주기 : 월3~4회(3~11월)
 - 보 식 : 잔디 훼손시(소량보식 : 재생잔디활용, 대량보식 : 구매식재)
- 분수대, 석재보도 조명시설
 - 분수대 가동(5. 1~10.31) : 1일 4회 9시간
 - 주 간 : 07:30~09:30, 12:00~14:00, 16:00~18:00
 - 야 간 : 20:00~21:00(7~9월)
 - ※ 8. 1 ~ 8.31 : 1일 7회 10시간(07:00~23:00)
 - 분수대물 교체 : 주2회(월, 목요일)
- 관리인력 : 직원 1명 고정배치, 기존인부 수시활용

2. 조경소재 생산·공급

□ 사업개요

- 위 치 : 덕은양묘장 등 7개소 469,266m²(141,952평)
- 사업내용

구 분	생산관리목표	공 급 목 표	
		수 량	금 액
수 목	은행나무 등 213종 1,163천주	은행나무 등 60종 160천주	180백만원
잔 디	들잔디 817천매	들잔디 200천매	20백만원
꽃	팬지 등 80종 1,800천본	팬지 등 80종 1,800천본	300백만원

□ 공급방법(25개 자치구 및 시 산하기관)

- 유상공급 : 25개 자치구 및 시 산하 유관기관
- 무상공급 : 우리시에서 직접관리하고 있는 공원, 도로 및 녹지대에 소요되는 물량 등

※ 조경소재 가격을 현실에 맞게 조정(시중가 85%수준)

□ 추진실적(2004. 8. 23현재)

- 수 목 : 느티나무 등 13종 75천주(135백만원)
- 잔 디 : 들잔디 185천매(26백만원)
- 꽃 묘 : 팬지 등 15종 1,485천본(241백만원)

3. 주요가로 꽃나무 및 유실수 화분배치

□ 사업개요

- 사업내용 : 계절별 배치 (11종 800주)
 - 봄 : 산수유, 배, 앵두 (3종)
 - 여름 : 석류, 배롱나무 (2종)
 - 가을 : 사과, 산수유, 무궁화 (3종)
 - 겨울 : 반송, 구상나무, 전나무(3종)
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 12
- 사업비 : 100백만원

□ 추진방법

- 꽃나무와 유실수를 확보하여 용기재배
- 계절별로 시정 주변 등 도심지 주요가로변에 배치

□ 추진실적

- 2004. 3 ~ 8 : 산수유, 배나무, 앵두나무, 석류나무, 배롱나무, 무궁화 등 6종 400주

□ 향후계획

- 10월 : 사과, 산수유 등 유실수 배치
- 12월 ~ 2월 : 구상나무 등 상록수 배치

4. 도심에 자연심기

□ 사업개요

- 위치 : 세종로 및 산하 17개공원
- 사업기간 : 2004. 3 ~ 11
- 사업비 : 96백만원
- 사업내용
 - 꽃밭조성 : 페츄니아 등 27종 370천본
 - 향토작물식재 : 유채, 보리 등 20종 25천본

□ 추진실적 : 유채 등 15종 277천본 식재(2004. 8. 6현재)

□ 향후계획

- 2004. 9 ~ 11 : 메밀, 코스모스, 국화 등 8종 42천본

당면업무

1. 보라매 청소년공원 재정비 사업
2. 야생동·식물보호구역 조성관리
3. 남산 고유소나무림 보전대책
4. 제3회 월드컵공원 역사축제 개최

1. 보라매 청소년공원 재정비 사업

□ 현 황

- 위 치 : 동작구 신대방동 395번지
- 면 적 : 420,550m²(127,439평)
 - 녹지 167,161m², 연못 9,070m², 시설물 및 기타 244,319m²
- 주요식생 : 은행나무 등 90종 117,200주
- 주요시설 : 건물 17개동, 잔디광장, 다목적운동장, 연못 등

▷ 보라매공원 연혁

- '85. 12. 20 : 공군사관학교 시설 인수
- '86. 5. 5 : 보라매공원 개원
- '01. 1. 22 : 공원조성계획 변경 결정(서고2001-13)

□ 재정비사업 개요

- 사업기간 : 2002 ~ 2006년
- 소요예산 : 17,759백만원
- 단계별 사업내용
 - 제1단계 사업(2002 ~ 2004년 / 5,875백만원)
X-Game장, 잔디축구장, 유아놀이공간, 암벽등반대, 연못주변정비 등
 - 제2단계 사업(2005년 / 7,234백만원)
청소년문화예술광장, 물결공원, 화훼정원, 청소년모험놀이공간 등
 - 제3단계 사업(2006년 / 4,650백만원)
에어파크, 보라매광장, 주차장, 어린이교통공원, 무궁화동산 등

□ 2004년 사업개요(1단계 2차)

○ 사업내용

- 시설물 : 다이나트랙, 게이트볼장, 암벽등반대, 벽천, 연못주변 정비 등
- 기 타 : 전기공사 1식, 폐기물처리 1식

○ 추진실적(공정 30%)

- 2003. 12. 30 : 제1단계 1차 공사완료
(X-Game장, 잔디구장, 유아놀이공간)
- 2004. 5. 8 : 제1단계 2차 공사 착공
- 2004. 8. 31 : 수목이식 및 우배수공사 완료, 충혼탑,
다이나트랙, 암벽등반대, 계류 기초 작업

○ 사업기간 : 2004. 1 ~ 2004. 12

○ 사 업 비 : 1,379백만원

2003년 추진실적(1단계 1차)

○ 사업내용

- 운동시설 : 축구장, 다목적운동장, 길거리 농구장 등
- 시민의숲 : 수림대, 산책로
- 피크닉장 : 어린이놀이터, 피크닉장
- X-Game장 : 인라인스케이트장

○ 사업기간 : 2002. 12. 31 ~ 2003. 12. 30

○ 사 업 비 : 2,955백만원

□ 2005년 사업계획

○ 사업내용 : 청소년문화예술광장, 화훼정원, 물결공원, 보람잔디광장, 청소년모험놀이공간

○ 사업기간 : 2005. 1 ~ 12

○ 사 업 비 : 7,234백만원

2. 야생동·식물보호구역 조성관리

□ 사업개요

- 사업대상 : 7개 공원 3,923,226m²(1,187천평)
 - 남산, 월드컵, 보라매, 길동, 여의도, 시민의 숲, 용산공원
- 사업내용
 - 야생동·식물보호구역 지정·관리
 - 공원내 소생물서식공간(Biotope) 조성
 - 야생동·식물보호구역 안내판 및 휨스 설치
 - 소생물서식공간 조성지 생태계 모니터링
 - 환경보전관련단체 참여
- 사업기간 : 2004 ~ 2006
- 사업비 : 3,002백만원(국비 480, 시비 2,522)
 - 2004년도 : 537백만원(국비 180, 시비 357)
 - 2005년도 : 766백만원(시비 766)
 - 2006년도 : 1,699백만원(국비 300, 시비 1,399)

□ 추진실적

- 2004. 4 : 소생물서식공간 조성 설계용역 완료
- 2004. 5 ~ 7 : 공사발주(남산공원, 보라매공원, 월드컵공원)
- 2004. 7. 14 : 야생동·식물보호구역 조성관리 계획수립
- 2004. 8. 23 : 야생동·식물보호 자문회의 개최

□ 향후계획

- 2004. 9 ~ 10 : 야생동물 보호안내판 제작설치(월드컵, 남산공원)
- 2004. 10 : 야생동·식물보호구역내 출입제한
- 2004. 10 ~ 12 : 2005년 관리단체 공모
- 2005 ~ 2006 : 소생물서식공간(Biotope)조성(7개소)

3. 남산 고유소나무림 보전대책

□ 추진방향

- 소나무 집단보전림을 정하여 집중관리 및 시민·학생 견학장소로 제공
- 우수형질을 보유한 수형목(秀型木)을 선정, 후계목 생산 및 보급

□ 사업개요

- 대 상 : 약 31,000주
- 면 적 : 43.5ha
- 사업내용
 - 소나무 집단보전림 관리 : 6개소 32ha
 - 지장목 제거, 수형조절, 엽면시비, 병충해방제, 안내판, 관찰로 설치
 - 유전자 분석 : 210주(유전형질 검사)
 - 우량 수형목 선정 및 종자채취, 파종·증식(양묘장 활용)
 - 소나무 가꾸기 시민참여 행사 개최

□ 추진실적

- 2004. 5 ~ 8 : 국립산림과학원 의뢰 소나무 유전자 형질검사
 - ▷ 분석결과 : 남산 소나무 집단은 전국의 21개 집단과 완전히 별개의 그룹을 형성함으로써 다른 지역 소나무 집단과는 다른 독특한 유전적 구조를 가지고 있는 것으로 나타남.
- 2004. 5 ~ : 남산소나무림 보전관리대책 실태조사 및 실시설계용역
- 2004. 8. 5 : 소나무 탐방로 조성공사 발주
- 2004. 8. 24 : 남산 고유 소나무림 보전계획 수립

□ 향후계획

- 2004. 9 : 소나무 탐방로 조성(안내판 설치 등)
- 2004. 9 ~ 10 : 수형목 50주 선정 및 종자 채취
- 2004. 10 : 소나무 가꾸기 시민참여 행사개최 및 탐방로 개방

4. 제3회 월드컵공원 억새축제 개최

□ 추진방향

- 하늘공원을 개방하여 가을밤에 억새밭을 걷는 색다른 경험제공
- 작은 음악회를 개최하여 시민에게 가을밤의 정취를 느낄 수 있도록 함

□ 행사개요

- 장 소 : 월드컵공원내 하늘공원(총 58천평중 억새밭 30천평)
- 기 간 : 2004. 10. 8(금) ~ 10. 17(일), 10일간
- 참여인원 : 약 200만명(2003년 189만명 방문)
- 주요행사

행 사 명	주 요 행 사 내 용	비 고
개막행사 10. 8(금)	○ 점등식, 축하공연 ※ 시장님, 환경수자원위원회 위원 참석 (18:00~18:30)	- 행사시간(2시간) 18:00~20:00
야간행사 (본행사)	○ 억새밭 밤길걷기 ○ 억새밭 오색조명 연출 ○ 가을밤 음악회 - 가요, 팝, 재즈, 가곡, 아카펠라, 국악, 클래식 등	- 진입계단 및 진입로 청사초롱 설치 - 시민안전요원 배치 약 40명/일
주간행사 (부대행사)	○ 가을편지 쓰기 ○ 억새풀 공예 만들기 체험 ○ 디·카 사진공모 ○ 억새꽃 그림그리기 대회 ○ 억새축제 수기 공모 ○ 난지도 사진 전시회(과거·현재)	- 무료제공 - 짚풀공예문화연구소 - 인터넷 접수 - 인터넷 신청 - 인터넷 접수 - 진입로

- 사 업 비 : 120백만원(민간위탁금)

□ 추진방법

- 공원녹지관리사업소 : 행사계획수립·총괄
- 서울시 문화재단 : 행사프로그램 검토, 참여 민간업체 관리
- 행사주관업체 : 행사기획, 연출, 홍보
 - ▷ 제안서 평가 후 주관업체 선정(2004. 9.10)
 - ▷ 기업 등 민간후원업체 참여로 예산절감 유도