

문서번호	공원녹지정책과-@N
결재일자	
공개여부	대시인공개
방침번호	

시 민			
주무관	실무사무관	공원녹지정책과장	푸른도시국장
참 조			
공원협력팀장			



2015 시공원 보수정비사업 추진계획



2015. 1.

공원녹지정책과

사전 검토 항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
	● 타 자 원 의 활 용
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

2015 시공원 보수정비사업 추진계획

자치구에 위임하여 관리하고 있는 시공원의 노후·훼손된 시설물을 보수하고, 산책로·배수로 등 기반시설을 정비하여 안전하고 쾌적한 시민 휴식공간으로 제공코자 함

I 공원현황

- 자치구 위임관리 시 공원 : 85개소 84.71 km^2
 - 도시자연공원 ----- 19개소 61.22 km^2
 - 근린공원 ----- 63개소 23.24 km^2
 - 주제공원 ----- 3개소 0.25 km^2

II 사업개요

- 대상지 : 종로구 와룡근린공원 등 74개소
- 사업기간 : 2015. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 자치구 관리 시공원 노후시설물 보수정비 및 시설개선
- 추진방법 : 자치구별 설계심의 후 예산 재배정하여 사업시행
- 사업비 : 25,083,800천원

사업명	사업비 (천원)			비고
	합계	특별회계	일반회계	
합계	25,083,800	23,895,800	1,188,000	50건
시공원 시설물 보수정비사업	20,881,800	20,881,800		자치구 관리 시공원 정비(43건)
주민참여사업	1,188,000		1,188,000	자치구 주민 참여사업 지원(7건)
유보금	3,014,000	3,014,000		시공원 긴급사항 등 정비 예비비

- 예산과목 : 총 예산액 25,038,000천원
 - 도시개발특별회계(205-401-01) : 예산액 : 23,895,800천원
 - ◆ 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비
 - 일반회계(100-401-01) : 예산액 : 1,188,000천원(주민참여예산)
 - ◆ 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원유지관리 및 이용활성화, (주민참여사업명), 시설비

III 세부추진계획

■ 기본 및 실시절기

- 설계시행 : 해당 자치구별로 설계시행
- 사전협의 : 시의원 지역건의사업에 대해서는 해당 시의원과 사전 협의 후 사업시행
- 예산배정 : 사업비의 5~6%를 설계용역비로 재배정 (2015.1월)
 - 기술용역타당성 심사 후 내역서 첨부 설계비 배정요청(자치구→시)
- 설계기간 : 2015. 1 ~ 3월
- 설계기준
 - 공원 전체적인 연차별 정비계획을 수립하여 공원시설별 색상이나 디자인의 통일성을 고려하여 설계하고, 토사유실지역, 배수로시설, 노후 시설 등 시민안전 위험시설 우선정비
 - 콘크리트, 철재, 합성소재, 보도블럭 등 인공구조물 설치 지양 (숲에서 나는 재료를 가지고 숲을 치료)
 - 생활타리 주변에 별도의 목책을 설치하거나 일부 훼손된 시설물을 전면 교체하는 등 예산낭비 요인이 없도록 시민의 입장에서 신중히 검토
 - 여성 편익시설이나 장애인 전용시설은 여성·장애인 단체들과 사전협의하고, 합동현장점검 및 적극적인 의견수렴을 통하여 사후 불평이 없도록 조치

- 운동기구, 휠스 등 공원시설물 색상은 『공원시설 색채 디자인 가이드라인』을 적용하여 기와진회색으로 설계
- 공원안내판은 개선된 『도시공원 안내체계』 메뉴얼에 맞도록 설계
- 수목은 해당 지역의 기후, 토양 등 환경조건에 적합한 수종으로 선정
- 산책로 바닥포장은 가급적 인공시설인 황토색깔의 콘크리트 포장은 지양하고, 자연소재인 흙다짐 포장으로 설계

■ 설계심의 요청

- 요청시기 : 설계완료 20일전
- 제출서류 : 설계심의요구서, PPT설명자료, 설계내역서 및 도면 각 5부

■ 설계심의

- 심의시기 : 심의요청일로부터 7일 이내
- 심의장소 : 푸른도시국 회의실
- 심의위원 : 5~6명(공원녹지정책과장 및 팀장)
- 사업설명 : 자치구 담당팀장
- 심의결과 : 심의시 제출된 의견은 설계에 반영하고 조치결과 제출
※ 조정공사 3억원 이상은 우리시 계약심사 의뢰(계약심사과)

■ 공사시행

- 봄철 식재적기에 나무를 심을 수 있도록 공사 조기발주
- 공원별 보수정비공사는 2015.11월까지 완료될 수 있도록 적극추진
 - 예산 출납폐쇄기한이 당해연도 12월말(당초 익년2월말)로 단축됨을 유의
- 착공보고서 : 공사착공 후 3일 이내 제출
- 준공보고서 : 공사준공 후 10일 이내 제출

IV 추진일정

- 자체 세부추진계획 수립, 기술용역타당성심사 --- 2015. 1월
- 기본 및 실시설계, 설계심의요청 ----- 2015. 1 ~ 3월
- 설계심의, 계약심사, 공사시행 ----- 2015. 3 ~ 11월

- 붙임 1. 2015 시공원 보수정비사업 내역 1부.
2. 공사설계심의요구서 1부.
3. 공사착공 및 준공보고서 각 1부. 끝.