

문서번호	추모시설운영처-12708
보존기간	준영구
결재일자	2016.10.11.
공개여부	공개

★과장	팀장	추모시설운영처장	복지경제본부장	
박상하	조정찬	이용노	10/11 김윤기	
협 조				

**「시민에게 더 나은 행복 도시인프라서비스 제공을 위한 2016년,  
서울추모공원 주요사업 세부 추진계획 변경**

2016.

『시민에게 더 나은 행복 도시인프라서비스 제공을 위한 2016년』

## 서울추모공원 주요사업 세부 추진계획 변경

시민에게 더 나은 행복 도시인프라서비스 제공을 위한 2016년  
서울 추모공원 주요사업 세부 추진계획 변경 보고

### I 관련근거

- 기획조정실-1159[2016.02.22]“『시민에게 더 나은 행복 도시인프라 서비스 제공』 2016년도 주요 사업계획”
- 추모시설운영처-6742[2016.06.2]“2016 서울추모공원 주요사업 세부 추진계획”

### II 서울추모공원 주요사업 변경개요

- 주요사업 2개사업(고객만족 부문 핵심사업 1개, 일반사업 1개사업)
  - 사업비 : 95,000천원(핵심사업 10,000천원, 일반사업 85,000천원)
    - ※ 당초 사업비 : 85,000천원, 어린이 유택동산 10,000천원 증
  - 사업내용
    - 테마존 구성(핵심사업) : 유족 및 추모객을 위한 3개 테마ZONE 조성
      - ☞ 추진 완료(2016.7) ※ 자원봉사 업무협의 지연(당초 2016. 6월 완료 예정)
    - 고객 지향적 서비스 개선활동 전개부문(일반사업) : 안전시설개선 3개 부문, 유족 및 이용시민 만족도 제고를 위한 서비스 개선 3개 부문
      - ☞ 추모의 벽 전광판 설치 및 퇴장동선 조정설치 정상추진완료('06.6)
  - 사업기간 : 2016. 5 ~ 11월(당초 2016.5~8)
  - 변경사유 : 고객 지향적 서비스 개선활동 전개부문(일반사업)
    - 시공업체 선정지연, 하자보수 지연 등으로 인한 사업기간 지연
      - ※ 대리석 단차발생 하자보수 완료 후 미끄럼 방지시설 설치가능
    - 어린이 유택동산 디자인 변경(추가)

### III 주요사업 세부 변경내용

□ 주요 변경내용(고객 지향적 서비스 개선활동 전개부문)

○ 안전시설개선 부문

- 변경내용 : 공사업체 선정지연, 하자보수 지연 등으로 인한 사업기간 변경

사업부문	사업기간		변경사유
	당초	변경	
2층 노출계단 캐노피 설치	'16.5 ~ 8	'16.5 ~ 11	○ 공사업체 선정 지연 (41순위 계약)
경사로(지하주차장~1층) 미끄럼 방지시설	'16.7 ~ 8	'16.7 ~ 11	○ 화강석 하자보수 지연 ※ 하자보수 완료 '16.9
캐노피 기둥 안전보호대 (수골실 외부) 설치	'16.5 ~ 6	'16.5 ~ 10	○ 디자인 및 안전성 고려 시공자재 선정 지연

○ 서비스 개선 부문(어린이 유택동산)

- 변경내용 : 디자인 변경으로 인한 추가시공 분 발생으로 공사금액 및 사업기간 변경

변경항목	변경내용	
	당초	변경
사업기간	'16.5 ~ 6	'16.5 ~ 11
사업비	10,000천원	20,000천원(수선유지비 가용범위 내)
추가 시공분 (변경사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인조잔디 부분 제거 후 초화류 식재, 개비온(자작나무 활용) 시공</li> <li>· 유골함 상부 나비모형 추가(스텐제질 레이저 커팅)</li> <li>· 유골함 바닥 대리석 시공</li> </ul>	

※ 세부 변경내용 따로붙임 참조

- 분야별 추진(발주)방법

추진내용	소요예산	발주방법
초화류 및 개비온 시설	3,000천원	소액경비
유골함 상부 나비모형 제작 설치	2,000천원	소액경비
유골함 하부 석재 공사	5,000천원	수의계약

**따로붙임 : 어린이 유택동산 변경(안) 1부. 끝.**

# 어린이 유택동산 변경(안)

## □ 어린이 유택동산 조감도(당초/변경)



시공도(기시공 완료)



변경 조감도

## □ 어린이 유택동산 변경내용

### ○ 초화류 및 개비온 시설

- 설치면적 : 3.7㎡(기존 인조잔디 철거)
- 설치방법 : 1) 당초 인조잔디 및 목재판 철거 후 내부에 배수관, 인공토 설치 및 초화류 식재
- 2) 기존 목공사 및 도장마감 부위에 개비온 설치

☞ 자작나무(폐목)를 활용하여 목재의 표피와 내부 색채를 조화롭게 시공

※ 개비온 : 얇은 목재, 철사 등 다양한 재질로 망을 제작하고 내부에 석재 또는 나무를 채워 마감하는 방법

### ○ 유골함 하부 석재공사 : 어린이 유택동산 바닥에 대리석 제작설치

- 설치면적 : 5.5㎡ / 설치높이 : 10~30cm
- 설치방법 : 프레임 설치 및 합판붙이기 / 대리석(20t) 마감

※ 대리석색상 : 유골함 색상(검정)과 잘 어울리는 진한회색 결정

○ 나비모형 설치

- 수골함 상부 나비 형태의 조형물 제작설치 : 스테인레스 제질 레이저 커팅 제작(600x600mm)
- 수골함 전면부에 나비동산 글귀 기재

---

나비가 되어 하늘로 올라간 아이는

마음이 깨끗하여 눈물이 많았고

너무나 솔직하여 꾸밈이 없었던 천사였습니다.

---