

시 민

주무관	주무관	조경과장	관리부장	서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	정상택	04/26 안영노
협 조		총무과장 이경로		

문서번호	조경과-2316
결재일자	2014.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호	

「백두산호랑이숲 조성공사」 준공기한 연기 검토보고



2014. 4.

서울대공원

사전 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

「백두산호랑이숲 조성공사」 준공기한 연기 검토보고

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 현안사항 반영을 위한 준공기한 연기가 불가피하여 아래와 같이 보고드립니다

I 공사개요

- 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사
- 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 4. 30 (장기계속공사)
- 공사내용 : 야외방사장 확장, 근접관람대 설치 등 관람환경 개선, 내실 보수 등
- 도 급 액 : 금2,377,213,000원 (1차분 856,198,330원, 2차분 1,521,014,670원)
- 도급업체 : 미래종합조경(주) 주정수, (주)신영그린시스 심재홍

II 현안사항

- 「호랑이숲 전시물 제작설치 공사(공사기한 5.29일)」 완료 후 재개장 예정으로
- 개장 전 동물적응 기간 중 수목 및 시설물 관리·보완을 위해 공기 연장 필요

III 조치계획

- 현안보고와 같이 공사기간 연장이 불가피하므로 아래와 같이 공사기간 연장

구 분	변 경 사 항		비 고
	변 경 전	변 경 후	
공사기간	2012. 12. 27 ~ 2014. 4. 30	2012. 12. 27 ~ 2014. 5. 29	

- 지체상금 부과여부 : 미부과. 끝.