

“첨단의 동부 미래의 동부”



수신자 서울특별시 하천관리과

(경유)

(참조) 하천관리과장

제목 “홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 기본계획 수립용역”
과업기간 연기 요청

1. 귀사와 계약체결(2016년 10월 7일)하여 진행중인 “홍제천 상류 자연성 회복 및 경관복원 기본계획” 용역과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다,

2. 준공기한 연기 요청사유

: 기본계획 완료전 투지심사를 위해 사전절차인 공공투자관리센터 타당성검증 등에 따른 절대공기 부족

3. 준공기한 연기 내용

구분	과업기간		비고
	총차분	2차분	
당초	'16. 10. 7 ~ '18. 4. 3	'17. 10. 16 ~ '18. 4. 3	
변경	'16. 10. 7 ~ '18. 6. 29	'17. 10. 16 ~ '18. 6. 29	

※ 불임 : 예정공정표(당초, 변경) 1부 끝.

동부엔지니어링 주식회사 대표이사



수신처:

결	조경부	조경부	전결	조경부
재	부장대우 김지현	부장 임길호		부사장 조의섭

협조

시행일자 동부엔지니어링(발) 2018-745 (2018.04.02) / 접수
 우편번호 14092 경기도 안양시 만안구 안양로 155(안양동) / http://www.dbeng.co.kr
 전화번호 02-2122-6700 전송 02-2122-6920 / 공개