

동북건영 주식회사

서울시 광진구 동일로 80길 9 / 전화 (02)436-2697 / 전송 (02)436-2834

문서번호 : 20180420-00
 시행일자 : 2018년 04월20일
 수신 : 서대문구청장
 경유 : 건축과

선결			지시		
접	일자				
수	번호		결 제 · 공 람		
처리과					
담당자					

제 목 “신지식산업센터 리모델링 공사” 계약기간 연장 요청의 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사와 서대문구청과 2017년12월 28일 계약 체결한 "신지식산업센터 리모델링 공사" 관련입니다.
3. 기 체결한 공사시간은 2017년 01월 02일 - 2018년 05월 01일 이며, 아래와 같은 사항으로 공기지연 사유 발생하여 공사기간을 2018년 06월 15일(45일)까지 연장을 요청드리오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다

아 래

- ◎ 전면 외부창호 플라스틱창(PW) 교체로 설계되어 있는바, 기존 창호 존치 및 커튼월 교체로 인한 구조검토 및 설계변경 등으로 인한 공기지연.
- ◎ 2층과 3층 동시에 공사를 진행할 경우 화장실 이용에 어려움이 있어 2층 화장실 공사 완료 후 3층 철거공사 진행 요청이 있어 공기지연.

* 첨부 : 예정공정표 1부 끝.

주 소 : 서울시 광진구 동일로 80길 9(중곡동)

상 호 : 동북건영 주식회사

대표이사 : 오 난 이



