

문서번호	도로과-17063
보존기간	5년
결재일자	2016. 11. 23.
공개여부	공개

★주무관	도로계획팀장	도로과장	안전건설교통국장		
서여름	정현석	이홍재	11/23 김진수		
협조					

청운동 30-10 사고위험도로 구조개선사업 추진계획



안전건설교통국
도 로 과

청운동 30-10 사고위험도로 구조개선사업 추진계획

도로의 구조·시설 기준에 맞지않는 급경사도로의 구조개선공사를 통해 사고위험을 해소하여 안전하고 편리한 도로환경을 조성하고자 함.

I 추진 근거

- 위험도로 구조개선 대상 제출[도로계획과-3014(2015.3.6.)]
- 2016년도 도로건설사업 시행부서지정 통보[도로계획과-1099(2016.1.22.)]

II 공사 개요

- 공사명 : 청운동 30-10 사고위험도로 구조개선공사
- 위치 : 청운동 30-10 일대(자하문로, 자하문로35길)
- 공사규모 : 도로구조개선(B=24m, L=160m) 등
- 공사기한 : 2017. 1. ~ 7.
- 총사업비 : 640백만원 시비(용역비 30백만원, 공사비 610백만원)

III 추진 현황

- 2015. 4. 2. : 도로구조개선 요청(구→시)
- 2016. 1. 22. : 예산 재배정(시→구)
- 2016. 3. 7. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2016. 8. 1. : 추가예산 요청(구→시)
- 2016. 10. 18. : 교통규제심의(가결)
- 2016. 10. 31. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2016. 11. 17. : 일상감사 의뢰

IV 문제점 및 대책

■ 예산현황

(단위 : 원)

총공사비(A)	재배정금액	지출금액(용역비)	잔액	부족분
640,000,000	400,000,000	26,313,000	373,687,000	240,000,000

■ 문제점

- 「기본 및 실시설계 용역」 결과 구조개선 및 도로환경정비 등을 반영한 결과 기 확보된 예산보다 240백만원 초과

■ 대책

- 우선 총공사비(610백만원)로 공사는 발주(계약)하되 공사계약일반조건, 공사설명서 등에 기확보 된 금차분 373백만원에 대해서만 계약하고 부족예산(240백만원)은 예산 확보 후 사업 시행하는 조건으로 공사 시행하며,
- 부족예산은 2017년도 서울시에 요청한 예산으로 2차 공사 계약 및 시행

V 향후 계획

■ 2016. 11. 24. : 공사 발주

■ 2017. 1. ~ 7. : 공사 시행

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부. 끝.