

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장  
참 조 토목부장  
제 목 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역  
계약기간 변경에 대한 검토의견서 제출

---

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 동일(도로) 제18-1679호(2018.06.27)와 관련입니다.
3. 현재 (주)동일기술공사 외 4개사에서 수행 중인 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』의 계약기간 변경에 대한 검토의견서를 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 가. 용역명 : 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』  
나. 용역사 : (주)동일기술공사, (주)동성엔지니어링, (주)태조엔지니어링, (주)지아이건설기술그룹,  
(주)수성건설엔지니어링  
다. 계약기간  
- 당초 : 2017년 8월 7일 ~ 2018년 6월 30일  
- 변경 : 2017년 8월 7일 ~ 2018년 8월 31일

- 첨부 : 1. 건설사업관리(설계감리) 검토의견서 1부.  
1. 공문 동일(도로) 제18-1679호(2018.06.27) 사본 1부. 끝.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

대 표 이 사 최 태 희



# 건설사업관리 검토의견서

## 1. 건 명

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역 기간 연장의 건

## 2. 연 장 사 유

- 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계용역』이 지하 지장물 저축으로 인한 세부선형 변경이 필요하고 관계기관 협의 및 특정공법 심의 등의 행정절차 이행을 위한 절대 과업기간 부족

## 3. 검 토 의 건

- 예정공정표상 2018.08.31. 까지 실시설계 수행이 타당함
- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계의 최종선형이 4월에 확정되었으나 지하 매설물 조사 결과 지장물 저축으로 인한 세부선형을 조정이 필요하며 특정공법 심의, 설계VE, 마무리 자문회의, 기술심의 및 관련기관 업무협의 등으로 실시설계 수행을 위한 연장이 타당함
- 위 신청에 대하여 용역기간 연기가 불가피한 실정으로 용역기간의 연장이 적절함

월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업(설계감리) 용역

책임건설사업관리기술자 : 김 종 한

